


令和4年度 第1回
首里城公園管理体制構築検討委員会

【参考資料】 首里城公園の現場状況等

<参考> 首里城公園管理センターの敷地状況



▲事務室



▲駐車場 (増築棟の建設予定地)



▲外観の様子 (交差点を視点場として)



▲会議室



▲駐車場背後の樹木と石垣

3. 木材倉庫・原寸場について

調達木材(大径材)については、首里城現場内の木材倉庫にて、複数回に分けて納入する予定である。

■木材倉庫・原寸場の概要

木材倉庫・原寸場は正殿に使用する木材を保管し、加工する施設。北側には原寸場があり、特殊な形状の部位を原寸の大きさに作図する場所。


構造：鉄骨造2階建て

床面積：1階床面積：1,318.79㎡ 2階床面積：844.54㎡


延べ床面積：2,163.33㎡



正殿工事に向けた仮施設の整備イメージ



木材倉庫・原寸場1階 (CG)



木材倉庫・原寸場2階 (CG)

4. 現在の整備状況

御庭に建設されている木材倉庫は、現在鉄骨の建方工事が進んでいる。令和4年10月上旬頃より、木材倉庫に木材が搬入される。それと並行して、工事警備室では本格的な24時間警備及び監視を行う予定。



建方工事の状況(西側より)



建方工事の状況



建方工事の状況(北側より)



建方工事の状況

1. 構造材(大径材)の調達スケジュール

構造材(大径材)の調達スケジュールについては、以下のとおりである。

