

市町村名	宜野座村						
平成27年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-④	リバーパーク整備事業(観光拠点施設整備)			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-(ウ)	
担当部課名	宜野座村建設課	事業実施 (予定)年度	H26~27 H27(繰越)	沖縄振興基本方針 該当箇所	観光客受入体制の整備		
事業内容	平成23年度に作成した「漢那福地川リバーパーク基本計画」を素案として、検討委員会にて計画実施にむけての細部を協議し、漢那福地川周辺の豊かな自然を活かした観光拠点整備を推進する。昨年度、当該計画地の村有地化(公共空地の購入)が完了し、本年度は、観光情報拠点施設整備に向けて実施設計を行う。						
実施方法	☒ 直接実施 ☒ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他 ()						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+ 「市町村負担」 ベース)			27年度	27年度(繰越)	28年度	29年度	30年度
	予算 の 状 況	(a)当初予算額	285,346	-			
		(b)予算現額	287,146	-			
		(c)増減額(b-a)	1,800	-			
		(d)繰越額	0,000	254,340			
		A. 計(b+d)	287,146	254,340			
	B. 執行済額		10,003	210,751			
	うち交付金充当額		8,002	168,600			
	次年度繰越額		254,340	-			
	執行率(%) (B/A)		3.5%	82.9%			
予算の状況の説明		漢那リバーパーク等整備検討委員会にて計画実施にむけての細部について協議を行った。観光拠点施設整備の実施設計を発注したが、地質調査において、想定を超える深度となった事で基礎工法の比較検討に不測の日数を要したことから繰越となった。また、整備工事についても実施設計完了後の発注となることから繰越となった。不用額が53,238,000円となったが、護岸工事における仮設(止水)工法の見直しに不測の日数を要したことから、出来高での清算として不用額が生じたことが要因となっている。					
活動目標 (指標) 及び達成状況	H27活動目標(指標)		達成状況				
			27年度繰越完了	28年度	29年度	30年度	
	・リバーパーク整備等検討委員会の開催 (具体的な実施整備について協議) ・観光拠点施設整備(観光センター)の建築 実施設計(22,140)2,600㎡ ・観光拠点施設整備(公園等)の土木実施 設計(8,640)・土木工事(254,340)5,650㎡	目 標	検討委員会の開催 (建築実施設計 土木実施設計 土木工事)	()	()	()	
		実 績	検討委員会の開催済 建築実施設計の完了 土木実施設計の完了 土木工事の完了				
			目 標	()	()	()	()
			実 績				
達成 状況 説明	漢那リバーパーク等整備検討委員会にて計画実施にむけて細部について協議を行った。観光拠点施設整備の実施設計(建築及び土木)を発注したが、地質調査において、想定を超える深度となった事で基礎工法の比較検討に不測の日数を要したことから繰越することとなったが、平成28年6月末日までに完了している。平成28年9月に土木工事(護岸工事・駐車場工事)を発注し、平成29年3月に工事を完了している。						
成果目標 (指標) 及び進捗状況	H27成果目標(指標)		27年度繰越完了	28年度	29年度	30年度	目標値 (年度)
	・漢那リバーパーク整備計画施策の作成 ・ゲートゾーン(観光センター及び周辺公園 整備など)の整備進捗率(27.1%)	目 標	施策作成 整備進捗率 27.1%		()	()	()
		実 績	施策作成完了 整備進捗率11.2%				
			目 標	()	()	()	()
			実 績				
	進捗 状況 説明	実施設計を完了。土木工事を発注し活動目標は達成している。H28にリバーパーク整備事業に係る全体事業費の変更があったため、事業全体の進捗率としては下がる原因となった。(27.1%→11.2%)					

