

市町村名	宮古島市						
令和4年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	9-①	宮古島市観光景観形成推進事業			新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第4章-3-(2)-ア	
担当部署名	建設部 道路建設課	事業実施(予定)年度	令和2年～令和6年度		沖縄振興基本方針該当箇所	「新しい生活様式／ニューノーマル」における安全・安心で快適な観光の推進 Ⅲ-1-(1)	
事業内容	電線類を地中化することで、景観に配慮した風景を形成し更なる観光地としての魅力向上を図るため、無電柱化を推進する。						
効果発現年度	☐ 当年度 ☒ 後年度(令和7年度)						
実施方法	☐ 直接実施 ☐ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☒ その他(補償)						
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)			R2年度	R2年度(繰越)	R3年度	R4年度	R4年度(繰越)
	予算の状況	(a)当初予算額	9,324	-	9,518	59,560	
		(b)予算現額	4,961	-	8,022	55,969	
		(c)増減額(b-a)	▲4,363	-	▲1,496	▲3,591	0
		(d)繰越額		4,961			55,969
		A.計(b+d)	4,961	4,961	8,022	55,969	55,969
	B.執行済額		0	4,774	7,535,000	0	51,925
	うち交付金充当額		0	3,472	5,834,000	0	41,080
	次年度繰越額		4,961,000	-		55,969	
	執行率(%) (B/A)		0.0%	96.2%	93929.2%	0.0%	92.8%
予算の状況の説明		資材の高騰の影響で一部資材の購入を次年度に変更したため、事業費7,634千円を減額した。また、世界的な半導体不足による納品遅延により不測の日数を要したため令和5年度に繰越した。					
活動目標(指標)及び達成状況	R4活動目標(指標)			達成状況			
				R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	地上機器購入の実施、引込ケーブル設計の実施	目標	引込管路設計の実施	引込管路設置工事の実施、幹線部(電線)実施設計の実施	地上機器購入の実施、引込ケーブル設計の実施		
		実績	引込管路設計の完了	引込管路設置工事の完了、幹線部(電線)実施設計の完了	地上機器購入の完了、引込ケーブル設計の完了		
		目標					
		実績					
達成状況説明	R2年度繰越事業にて電線引込管路設計の完了。 R3年度に引込管路設置工事の完了。幹線部(電線)実施設計の完了。 R4年度繰越事業にて地上機器の購入の完了。引込ケーブル設計の完了。						
成果目標(指標)及び進捗状況	R4成果目標(指標)		基準値(年度)	R2年度	R3年度	R4年度	目標値(R7年度)
	地上機器購入の完了、引込ケーブル設計の完了	目標	()	電線引込管路設計の完了	引込管路設置工事の完了、幹線部(電線)実施設計の完了	地上機器購入の実施、引込ケーブル設計の実施	
		実績		電線引込管路設計の完了	引込管路設置工事の完了、幹線部(電線)実施設計の完了	地上機器購入の完了、引込ケーブル設計の完了	
	【R7成果目標】 近隣観光施設利用者を対象として、観光地としての魅力向上が図られたか(80%以上)を含め、アンケートにより本事業のあり方について検証する。	目標	()				80%以上
		実績					
	進捗状況説明	令和5年度に電線の地中化工事の完了を目指す。また、通信線の地中化に着手する。					

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	・令和4年度は半導体不足による納品遅延の影響により業務進捗の遅れが発生し、令和6年1月に完了した。	・令和5年度は早期の契約締結により工期を確保し年度内完了を目指す。
今後の取り組み方針		
R5: ケーブル等購入、地上機器設置、電線ケーブル入線工事。通信引込管路設計及び設置工事、通信ケーブル設計及び入線工事。 R6: 宮古テレビ通信ケーブル地中化工事。		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)														
<table border="1"> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>51,925</td><td>51,350</td><td>41,080</td><td>10,270</td><td>575</td></tr> </table>					総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費	51,925	51,350	41,080	10,270	575
総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費										
51,925	51,350	41,080	10,270	575										
宮古島市 51,925千円 → 補償費 51,925千円 → 沖縄電力株式会社 51,925千円 (無電柱化推進事業(要請者負担方式)に関する補償契約・地上機器購入・引込ケーブル設計)														
資金の流 れ、費 目・	評価	点 検 項 目	評価に関する説明											
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○補償契約は電線管理者である沖縄電力株式会社と締結しており、妥当であったと考えている。 ○予算規模については繰越額を全て執行しており、適正な規模であったと考えている。 ○費目・使途について事業目的達成の観点から必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。											
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。												
	－	受益者との負担関係は妥当であるか。												
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。												