市町村名		今帰仁村											
令和3年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】													
事業番号	2-⑥ 景観刑				<b>ジ</b> 成強化事業				沖縄21世紀ビジョン		第3章-3-(2)-エ		
・事業名			<b>玩 既</b> //		/从压旧手术					本計画該当箇所		世界水準の観光リゾート地	
担当部課名	<b>部課名</b> 建		<b>设課</b>		事業実施 (予定)年				沖縄振興基本方針 該当箇所		成 Ⅲ-1-(1)		
事業内容	魅力的な景観形成を図る為、観光ルート且つ、昔ながらの景観が残る集落内を対象に、景観に配慮した道路整備をおこなう。												
効果発現年度	■当年度 ■後年度( R4			4	年度)								
実施方法	■直	ī接実施	□委託  □	補貝	<b>л</b> 🗆	]負担	□そ0	の他(	)				
			H30年度		R24	年度	R2年度(繰越)		)	R3年度		R3年度(繰越)	
	~	a) 当初予算額	現額 20, 398		127,000		64,774		<i>'</i>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	算	つ)予算現額			,		64,774		-,	56,174			
	状	c) 増減額(b-a)	▲ 9,602		▲ 28,500				0	<b>▲</b> 4,945		0	
予算額 · 執行額	176	d) 繰越額 計 (b+d)	20,398		98,500			64,774		0 56,174		12,011	
【単位:千円】		執行済額	20,3			33, 719			, 158		44,162		6,762
(「交付金」+ 「市町村負担」	r	5交付金充当額	16,			18, 661			3, 241		35,330		5,409
ベース)	次年	<b>王度繰越額</b>		0		64, 774			0		12,011		0
	執行率	Œ (%) (B/A)	100	.0%		34.2%		86.7		78.6%		56.3%	
	予算の状況の説明		仲宗根地区排水路道路整備工事において、予定していた流末排水の整備と道路整備の一部が地権者の同意を得られず実施できなかったため不用額が生じた。実施できなかった箇所においては既存の施設をそのまま使うことで事業目的は概ね達成できた。										
					達成状況								
		R3活動目	標(指標)		H30年度		P1	R1年度 R2年度		2年度	R3年度		
	•仲宗根排水路道路整備工事R3 •運天排水路整備工事(2工区) •用地補償				目標	張りコン設置工事、  <sub>ン設計</sub>   排水路工事   計委計		簡易舗装設 ン設計委託、 計委託、側:	接設計委託、張りコン記 張りコン記 エ 側 業扱器 計手 エ 側 業 数 工事、 に		设置工事、排水 排水 簡易舗装工事、 事、		路道路整備工排水路整備工
活動目標 (指標) 及び達成状況					実 績	張りコン設置工事、  <sub>ン設計</sub>   排水路工事   計委計		ン設計委託、 計委託、側	tt、排水路整備設 側溝設置設計基 路工事、管		商易舗装工事、 事、		路道路整備工 排水路整備工 、用地補償
	達成 状 、選天排水路整備工事(2工区)は計画通りに実施し目標を達成した。仲宗根地区排水路道路整備工事R3は地権者が得られず施工できない箇所が生じたが、既存の施設をそのまま使用することで事業の目的は概ね達成できた。 関												
	R3成果目		]標(指標)			基準値 ( 年度)		R1年度		R2年度		芰	目標値 (R4年度)
	工事の完了 ・仲宗根地区排水路道路整備工事R3 ・運天排水路整備工事(2エ区)				目標	(	・実施設計完了 コンエ事、側割 設、排水路設置工 ・排水路設置工 ア		)( 用地源地鑑定	・エ事の完了・ ( 用地測量、用 ) 地鑑定、用地 ) 取得の完了		完了)	( )
成果目標					実 績		実施	<b>拖設計完了</b>	·	:了	工事の	包含	
(指標) 及び進捗状況	【R4成果目標】 魅力的な観光地としての景観形成が図られた か(80%以上)を含め、観光客や村民等へのア ンケートにより、本事業のあり方について検証 する。			ア	目 標 実 績	(	) (		) (	)	(	)	( 80%以上)
	進捗状況説明	が難航し令和	13年度に繰り越した	- o f	画通りに実施し目標を達成した。仲宗根地区排水路道路整備工事R3は地権者との交渉令和3年度も引き続き交渉を行ったが同意を得られず施工できない箇所が生じたが、既『事業の目的を概ね達成できることからこれで工事を完了した。								

	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	<b>改善余地の検証</b> (効率の更なる向上の視点)						
<b>1</b> ( )	倹	事業の実施にあたって地権者の同意が得られず工事が施工できない箇所が生じた。用地の取得にあたって単価が折り合わなかったことも要因に挙げられるが、 事業の内容に同意を得られない箇所もあった。	事業の目的や必要性について、地権者の理解と協力が得られるよう十分 に説明し、計画通りに施工できるよう適切に進捗を管理する必要がある。					
	A the a Tay I deliver. — A l							

## 今後の取り組み方針

事業を実施するにあたり事前に地権者等への説明を行うとともに理解と協力を求める。また、地元自治体とも連携して取り組むことにでより円滑に実施できるように 努める。

## **資金の流れ** (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円) 総事業 交付対象 交付対象 交付金 充当額 市町村 費 事業費 外経費 負担金 50,924 50,924 40,739 10,185 (有)平山工務店 仲宗根排水路道路整備工事R3 19,631 工事費 50,164千円 今帰仁村 (有)新城組 (50,924 千円) 運天排水路整備工事(2工区) 30,533千円

L							
使途の点検評価・		評価	点 検 項 目	評価に関する説明			
	ŧの	0	71.0 · 2.0 · 2.0 · 3.1 · 3	〇村の契約規則に基づき、工事請負業者は指名競争により入札を行い、妥当であった。			
	れ	0		〇予算規模は設計額に基づき発注しており適正な規模であ ス			
	平費	Ī		っ。 ○ 費目・使途については事業目的達成の観点から必要なも  のか等について、額の確定時において支出等に関する書			
				類により確認しており、適正であった。			

個人1名

760千円

運天排水路用地購入

公有財産購入費 760千円