

主要事業の用地取得の進捗状況等について(都市計画事業以外)

令和5年3月末現在

	事業名称 [事業認定単位]	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	収用手続への移行の状況 並びに収用手続に移行していない場合にはその理由及び対応策
		用地幅杭打設 終了の時期	用地取得率			
1	我部祖河川河川改修事業 (振慶名橋～第二山田橋)	H22	100%	着工済	2020年代前半	全用地取得済み。
2	我部祖河川河川改修事業 (第二山田橋～第一金川橋)	H25	95%	着工済	2020年代後半	関係者の協力を得ながら、当面、任意交渉を鋭意進めていき、用地の進捗状況を考慮し、計画的に事業を進めていく。
3	西屋部川河川改修事業 (下流～勝見橋)	H19	100%	着工済	2020年代前半	全用地取得済み
4	西屋部川河川改修事業 (勝見橋～上流)	H19	70%	2020年代前半	2020年代後半	関係者の協力を得ながら、当面、任意交渉を鋭意進めていき、用地の進捗状況を考慮し、計画的に事業を進めていく。
5	屋部川河川改修事業	H3	100%	着工済	2020年代前半	全用地取得済み。
6	小波津川河川改修事業	H16	100%	着工済	2020年代後半	全用地取得済み。
7	天願川河川改修事業 (キャンプコートニー)	H13	100%	着工済	2020年代後半	全用地取得済み
8	天願川河川改修事業 (栄野比地区)	H24	35%	2020年代後半	2030年代前半	関係者の協力を得ながら、当面、任意交渉を鋭意進めていき、用地の進捗状況を考慮し、計画的に事業を進めていく。
9	比謝川河川改修事業 (白川地区)	S62	96%	着工済	2020年代前半	関係者の協力を得ながら、当面、任意交渉を鋭意進めていき、用地の進捗状況を考慮し、計画的に事業を進めていく。
10	比謝川河川改修事業 (照屋地区)	H29	21%	2020年代前半	2030年代前半	関係者の協力を得ながら、当面、任意交渉を鋭意進めていき、用地の進捗状況を考慮し、計画的に事業を進めていく。

※用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。

※完成見込時期に関しては、令和5年10月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。

※用地幅杭打設終了の時期とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。

主要事業の用地取得の進捗状況等について(都市計画事業以外)

令和5年3月末現在

	事業名称 [事業認定単位]	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	収用手续への移行の状況 並びに収用手续に移行していない場合にはその理由及び対応策
		用地幅杭打設 終了の時期	用地取得率			
11	安謝川河川改修事業 (パイプライン線～花見橋)	H3	96%	着工済	2020年代後半	関係者の協力を得ながら、当面、任意交渉を鋭意進めていき、用地の進捗状況を考慮し、計画的に事業を進めていく。
12	安謝川河川改修事業 (石嶺工区)	H26	16%	2020年代前半	2030年代前半	関係者の協力を得ながら、当面、任意交渉を鋭意進めていき、用地の進捗状況を考慮し、計画的に事業を進めていく。
13	国場川河川改修事業 (下流～平原橋)	S48	100%	着工済	2020年代後半	全用地取得済み
14	国場川河川改修事業 (平原橋～前田橋)	H25	44%	着工済	2020年代後半	関係者の協力を得ながら、当面、任意交渉を鋭意進めていき、用地の進捗状況を考慮し、計画的に事業を進めていく。
15	安里川河川改修事業 (下流～ひめゆり橋)	S48	100%	着工済	2020年代後半	全用地取得済み
16	安里川河川改修事業 (ひめゆり橋～蛸橋)	H21	18%	2020年代後半	2020年代後半	関係者の協力を得ながら、当面、任意交渉を鋭意進めていき、用地の進捗状況を考慮し、計画的に事業を進めていく。

※用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。

※完成見込時期に関しては、令和5年10月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。

※用地幅杭打設終了の時期とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。