

市町村名	多良間村						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	多良間新製糖工場整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第5章-3-(4)-ウ-(イ) 農林水産業の振興		
担当部課名	産業経済課	事業実施 年度	平成 27	- 平成 29	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所 - 9	
事業内容	本村の基幹産業であるさとうきび・糖業の安定した生産体制を確立し、持続的なさとうきび・糖業の振興を図るため、含みつ糖製糖施設を整備する。						
実施方法	直接実施	委託	補助	負担	その他()		
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		H27年度	H28年度	H29年度	年度	合計	
	A. 予算現額	65,756	71,766	346,094		483,616	
	B. 執行済額	59,764	70,794	345,666		476,224	
	うち 交付金充当額	47,811	56,635	276,532		380,978	
	執行率(%) (B/A)	90.9%	98.6%	99.9%		98.5%	
執行状況の説明	<ul style="list-style-type: none"> ・H27年度は、国指定天然記念物の生息が判明し、保護対策を施す事が必要となったことから繰越が生じた。 ・H29年度は既存工場の操業との関係から繰越が生じた。 ・最終的な予算執行率は98.5%となり、概ね計画的に執行した。 						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	年度	
	含みつ糖製糖施設外構工事の実施	目標	不発弾事前探査、用地造成工事測量設計委託業務、用地造成工事の実施	含みつ糖製糖施設外構工事整備	含みつ糖製糖施設外構工事の実施	供用開始	
		実績	不発弾事前探査、用地造成工事測量設計委託業務、用地造成工事の実施	含みつ糖製糖施設外構工事整備	含みつ糖製糖施設外構工事の実施	供用開始	
		目標					
		実績					
	目標						
	実績						
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	年度	
	含みつ糖製糖施設外構工事の完了	目標	委託業務、造成工事の完了	設計業務、外構工事を実施	外構工事の完了		
		実績	委託業務、造成工事の完了	設計業務、外構工事を実施	外構工事の完了		
		目標					
		実績					
	目標						
	実績						

事業完了後の取り組み

成果目標(指標)		達成 / 進捗状況				
		R1年度	R2年度	年度	年度	年度 目標/発現年度
事業完了後の成果目標	中期にわたる事業効果 後年度に発現する事業効果					
	[R1成果目標] 製糖期間におけるさとうきびの受入可能割合100% (受入可能割合 = 農家によるさとうきび生産量のうち、製糖工場が受入できた割合)	目標	100.0%			
		実績	100.0%			
		目標				
		実績				
状況説明	[R1年度] ・R1年度の受入可能割合100% [年度] ・ [年度] ・					
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)			
[R1年度] ・目標通りの受入可能割合100%を達している。 [年度] ・ [年度] ・			[R1年度] ・今後、施設老化や故障により受入可能割合の低下の可能性が考えられる。 [年度] ・ [年度] ・			
今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)						
[R1年度] ・指定管理者の製糖事業者により、引き続き操業終了期～操業期にかけ徹底した施設メンテナンスの実施を行う。 [年度] ・ [年度] ・						

市町村名	多良間村						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	多良間村観光危機管理計画策定事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-ウ 観光客の受入体制の整備		
担当部課名	観光振興課	事業実施 年度	平成 30	平成 30	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所 -1-(1)	
事業内容	村内において自然災害や人的災害が発生した際に、訪れている観光客への対応の指針を定めた「多良間村観光危機管理計画」を策定する。						
実施方法	直接実施	委託	補助	負担	その他()		
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		～ 年度	年度	年度	H30年度	合計	
	A. 予算現額				9,990,000	9,990,000	
	B. 執行済額				9,968,400	9,968,400	
	うち 交付金充当額				7,758,000	7,758,000	
	執行率(%) (B/A)				99.8%	99.8%	
執行状況の説明	執行率は99.8%となり、概ね計画的に執行できた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)		達成状況				
			年度	年度	年度	年度	H30年度
	関係事業所勉強会	目標					勉強会実施
		実績					実施
	庁内検討委員会	目標					検討委員会
		実績					実施
	観光危機管理対応訓練	目標					訓練
		実績					実施
観光危機管理計画の策定	目標					策定	
	実績					実施済み	
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)		進捗状況				
			年度	年度	年度	年度	H30年度
	多良間村観光危機管理計画の策定完了	目標					計画策定
		実績					計画策定完了
		目標					
		実績					
	目標						
	実績						

事業完了後の取り組み

成果目標(指標)		達成 / 進捗状況					
		R1年度	年度	年度	年度	年度 目標/発現年度	
事業完了後の成果目標	中期にわたる事業効果 後年度に発現する事業効果	目標	避難訓練実施				
	策定した観光危機管理計画を活用した避難訓練(年1回以上)を実施することにより、当該計画について検証する	実績	避難訓練未実施				
		目標					
		実績					
状況説明	<p>[R1年度] ・計画を活用しての訓練実施を目指した。しかし、訓練に必要な職員(ノウハウ)が不足し、委託しての実施を目指したが、予算を確保することもできず、訓練は実施できなかった。</p> <p>[年度] ・</p> <p>[年度] ・</p>						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>[R1年度] ・計画を各部署に配置し、危機における観光客への対応等について周知を図った。</p> <p>[R2年度] ・村の地域防災計画見直しに対応し、内容を検証する。</p> <p>[年度] ・</p>			<p>[R1年度] ・計画が実効性のあるものになるためには、訓練を実施し計画が的確に活用されるか検証することが必要。</p> <p>[R2年度] ・地域防災計画見直しに伴う変更点を反映させた内容に更新していく。</p> <p>[年度] ・</p>				
今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>[R2年度] ・見直しが行われる地域防災計画における、観光危機管理計画の位置づけを確認し、訓練等への積極的な活用を促進する。</p> <p>[年度] ・</p> <p>[年度] ・</p>							

市町村名 多良間村

沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業名	教育関連省エネ推進事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章 - 1 - (3) - ア	
						地球温暖化防止対策の推進	
担当部課名	教育委員会	教育課	事業実施 年度	平成 29 - 平成 30 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	- 3 - (1)	
事業内容	環境保全のために、教育関連施設に環境負荷の少ないLED照明を整備し、二酸化炭素排出量の抑制を図る。						
実施方法	直接実施	委託	補助	負担	その他()		
事業期間中 の予算額・ 執行額 【単位:千円】		29年度	30年度	年度	年度	合計	
	A. 予算現額	5,832	120,633			126,465	
	B. 執行済額	5,832	115,301			121,133	
	うち 交付金充当額	4,665	92,240			96,905	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	95.6%			95.8%	
執行状況の説明	執行率は95.8%で、概ね良好な執行ができた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			29年度	30年度	年度	年度	年度
	施設整備工事の実施	目標	実施設計の 作成	施設整備工 事の実施			
		実績	実施設計の 作成	施設整備工 事の実施			
		目標					
		実績					
	目標						
	実績						
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			29年度	30年度	年度	年度	年度
	施設整備工事の完了	目標	実施設計の 完了	施設整備工 事の完了			
		実績	実施設計の 完了	施設整備工 事の完了			
		目標					
		実績					
	目標						
	実績						

事業完了後の取り組み

成果目標(指標) 中期にわたる事業効果 後年度に発現する事業効果		達成 / 進捗状況				
		年度	年度	年度	年度	R1年度 目標/発現年度
事業完了後の 成果目標	二酸化炭素排出削減量 62,264kg	目標				二酸化炭素排出 削減量 62,264kg
		実績				二酸化炭素排出 削減量 53,291kg
		目標				
		実績				
状況説明	[R1年度] ・R1年度の成果目標 二酸化炭素排出削減量62,264kgは、LED整備箇所でない図書館が含まれていたため、正しい二酸化炭素排出削減量は年間53,291kgとなる。 [年度] ・ [年度] ・					
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)			
[R1年度] ・環境負荷の少ない照明整備が完了し、児童・生徒・地域住民の地球温暖化や環境保全への意識向上が課題となる。 [年度] ・ [年度] ・			[R1年度] ・環境保全に向けた畏敬初活動にあたり、整備した施設において抑制できた二酸化炭素排出量を把握した。 [年度] ・ [年度] ・			
今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)						
[R1年度] ・整備した施設がどれくらいの二酸化炭素排出を抑えることができたかを検証することで、児童・生徒・地域住民への地球温暖化、環境保全意識の啓発に取り組む。 [年度] ・ [年度] ・						

市町村名	多良間村						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	水納島航路船舶建造事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	3章-3-(11)-ア 交通・生活コストの低減		
担当部課名	総務財政課	事業実施 年度	平成 29	-	平成 29	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所	
事業内容	水納島航路は、建造後25年を経過した船舶により、不定期航路として水納島 多良間島間を運行しており、他に交通手段はない中、船舶が老朽化していることから、村所有の船舶を建造し、連絡船の整備を図る。						
実施方法	直接実施	委託	補助	負担	その他()		
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		H29年度	年度	年度	年度	合計	
	A. 予算現額	83,160				83,160	
	B. 執行済額	80,892				80,892	
	うち 交付金充当額	64,713				64,713	
	執行率(%) (B/A)	97.3%				97.3%	
執行状況の説明	・H29年度は船舶の規模及び仕様について、航路事業者との協議に不測の日数を要したことから、繰り越が生じた。 ・最終的な執行率は97.3%となり、概ね計画的に執行できた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)		達成状況				
			H29年度	年度	年度	年度	年度
	船舶の建造	目標	船舶の建造				
		実績	船舶の建造				
		目標					
		実績					
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)		進捗状況				
			H29年度	年度	年度	年度	年度
	船舶の建造完了	目標	船舶の建造完了				
		実績	船舶の建造完了				
		目標					
		実績					

事業完了後の取り組み

成果目標(指標)		達成 / 進捗状況				
		R1年度	年度	年度	年度	年度 目標/発現年度
事業完了後の成果目標	中期にわたる事業効果 後年度に発現する事業効果					
	航行可能な海象条件下における船舶運航需要(水納島 多良間島)に対応できた割合 100%	目標	100.0%			
		実績	100.0%			
		目標				
	実績					
状況説明	[R1年度] ・航行可能な海象条件下における船舶運航需要(水納島 多良間島)に全て対応し、成果目標の100%を達成した。 [年度] ・ [年度] ・					
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)			
[R1年度] ・船舶運航需要(水納島 多良間島)の回数を増やしていきたい。 [年度] ・ [年度] ・			[R1年度] ・水納島の認知度が低いので、認知度向上や魅力の発信に努めたい。 [年度] ・ [年度] ・			
今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)						
[R1年度] ・村のホームページや観光協会等を通じて水納島の魅力の発信や、渡航方法の周知を図る。 [年度] ・ [年度] ・						