

週 間 工 程 表

工 事 名 : 真地久茂地線与儀歩道橋撤去工事 (R6)

期 間 : 令和7年4月20日

2

令和7年5月10日

工 期 : 自:令和 6年5月29日~至:令和 7年2月28日

請負者：株式会社 仲間組

工程管理者： 吳屋 善紀

工 種	項 目 種 別 曜 日	今週の実施・予定							来週の予定							再来週の予定							備 考		
		4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日			
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
準備工			設計図書照査等						設計図書照査等						設計図書照査等										
本体撤去工	斜路A橋							一 斉 閉 所																	
	斜路B橋																								
	斜路C橋																								
	斜路D橋																								
	主桁A																								
	主桁B																								
	主桁C																								
撤去・運搬・処分																					歩道橋搬出				
基礎撤去工	基礎撤去																	斜路D橋基礎取壊し							
信号機移設工	信号機移設工																								
塗膜除去工	塗膜除去（切断部除去）																								
	塗膜除去（東風平ヤード）		斜路D橋・主桁A歩道橋塗膜除去（五期施工）						斜路D橋・主桁A歩道橋塗膜除去（五期施工）						斜路D橋・主桁A歩道橋塗膜除去（五期施工）										
仮設工	枠組足場 防護足場 吊足場 ベント設置																				塗膜設備開閉 （開ける）				
道路改良工	土工			歩車道設置			L型側溝					L型側溝													
	排水工/付帯工			誘導ブロック設置			歩車道設置						歩車道設置												
	区画線工			横断歩道設置			歩車道設置					歩車道ブロック設置													
	構造物撤去工			車道路盤			車道路盤					車道路盤													
	舗装工/路盤工			車道路盤			車道路盤					高木・照明撤去													
運搬工	重建設機械分解組立輸送 100 t・130・220 t クレーン			車道路盤			車道路盤																		

車線規制 (10:00~16:00)
与儀交差点より寄宮向け
車線減少 (対面通行)

与儀公園歩道規制（終日）
歩道迂回路（公園内通路）

