

週 間 工 程 表

工 事 名 : 真地久茂地線与儀歩道橋撤去工事 (R6)

期 間 : 令和7年6月22日

~

令和7年7月12日

工 期 : 自: 令和 6 年 5 月 29 日 ~ 至: 令和 7 年 9 月 30 日

請負者：株式会社 仲間組

工程管理者： 吳屋 善紀

工 種	種 別	項目 日 曜日	今週の実施・予定							来週の予定							再来週の予定							備 考
			6月22日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日	
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
準備工			設計図書照査等							設計図書照査等							設計図書照査等							
本体撤去工	斜路A橋 斜路B橋 斜路C橋 斜路D橋 主桁A 主桁B 主桁C 撤去・運搬・処分		振替施工																					
基礎撤去工	基礎撤去																							
信号機移設工	信号機移設工		交差点信号機														交差点信号機撤去							
塗膜除去工	塗膜除去（切断部除去）																							
	塗膜除去（東風平ヤード）																							
仮設工	枠組足場 防護足場 吊足場 ベント設置		塗膜剥離設備解体							塗膜剥離設備解体														
道路改良工	土工 排水工/付帯工 区画線工 構造物撤去工 舗装工/路盤工		斜路D橋 排水構造物復旧 区画線設置 開南側道路舗装							斜路D橋 排水構造物復旧							斜路D橋 排水構造物復旧 区画線設置・消去							
運搬工	重建設機械分解組立輸送 100 t・130・220 t クレーン																							

交通規制予定期間：令和7年6月30日～令和7年7月14日

車線規制（10：00～16：00）
古波蔵向け車線幅員減少
寄宮向け車線幅員減少

凡例	
	規制範囲
	作業範囲
	仮設ヤード
	歩行者用通路

