

週 間 工 程 表

工 事 名 : 真地久茂地線与儀歩道橋撤去工事 (R6)

期 間 : 令和7年9月7日 ～ 令和7年9月27日

工 期 : 自 : 令和 6年5月29日～至 : 令和 7年9月30日

請負者：株式会社 仲間組

工程管理者： 吳屋 善紀

工 種	種 別	項目 日 曜	今週の実施・予定							来週の予定							再来週の予定							備 考
			9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
準備工			設計図書照査等・書類作成							設計図書照査等・書類作成							設計図書照査等・書類作成							
本体撤去工	斜路A橋 斜路B橋 斜路C橋 斜路D橋 主桁A 主桁B 主桁C 撤去・運搬・処分									夏 季 休 暇							振 替 休 日 夏 季 休 暇							
基礎撤去工	基礎撤去																							
信号機移設工	信号機移設工																							
塗膜除去工	塗膜除去（切断部除去）																							
	塗膜除去（東風平ヤード）																							
仮設工	枠組足場 防護足場 吊足場 ベント設置																							
道路改良工	土工 排水工/付帯工 区画線工 構造物撤去工 舗装工/路盤工		付近住民要望 ボランティア 草刈り 区画線							区画線														
運搬工	重建設機械分解組立輸送 100 t・130・220 t クレーン																							
備 考	立 会 打合せ等																							
予定工程	●-----→																							
実施工程	●-----→																							
◎ 立会予定・工程会議																								
⊙ 立会実施・工程会議																								
	立会い確認 段階確認																							