沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業名	ポートターミナル	沖縄21t 基本計画	世紀ビジョン 画該当箇所	第 3 章 - 3 - (2) - エ 観光客受入体制の整備								
担当部課名	建設課		事業実施 年度	令和 2	_~ 令和 3	年度		長興基本方針 亥当箇所 Ⅲ-1		Ⅲ-1-	(1)	
事業内容	島の玄関口である前泊港ポートターミナルの機能強化を行い、観光地にふさわしい景観及び施設の利便性向上を図り、施設利用 者の満足度を向上させ、さらなる観光客誘致を目指す。											
実施方法	□ 直接実施	■ 委託 □ 補	助	〕負担		その	他()					
			R	R3年度			度	R5年度			合計	
	A. 予算現額	15,60	08	37,5	83		5,115				58,306	
	B. 執行済額	12,87	70	32,4	50		5,115				50,435	
事業期間中 の予算額 ・執行額	うち 交付金充当額	10,29	96	25,9	60		4,092				40,348	
【単位:千円】	執行率(%)(B/A)	82.5	5%	86	3%		100.0%	#	#DIV/0!		86.5%	
	R2年度:沖縄県港湾課が実施する前泊港嵩上との乗り入れ調整が必要で設計を予定していたが計が遅れたため今回の発注では含めなかった事に伴い減額となった。 R3年度:フェリーへの電源供給設備・ポートターミナルビルの電気設備・機械設備工事は完了した修工事に伴う仮設建物設計に時間を要したため、設計業務を繰越しした。											
			達成状況									
	活動目標(指標)				R2年度		R3年度	R4年度	R5	年度	R6年度	
	伊平屋村ポートターミナルビル等改修工事設 計業務委託の実施			標績	実施設 実施設 実施設 完了							
事業期間中の 活動目標		目	 標	, , ,		工事完了						
	伊平屋村ポートターミ		績			工事完了						
	伊平屋村ポートターミ	+ =	標		:	実施設計						
	業務委託	実	績		:	実施設計 完了						
	ct: 田 F	進捗状況 										
	成果目			R2年度		R3年度	R4年度	R5	年度	R6年度		
		ミナルビル等改修工事詞	受 目	標	導入完 ⁻	7						
事業期間中の	計業務委託の実施		実	績	完了							
成果目標	伊平屋村ポートター3	ミナル電源供給改修工具		標			工事完了					
	伊平屋村ポートターミナル電源供給改修工事			績			工事完了					
		ミナル仮設建設実施設詞	+ =	標		:	実施設計					
	業務委託	実	績		:	実施設計 完了						

事業完了後の取り組み

	成果目標(指標)	達成/進捗状況								
	□ 中期にわたる事業効果■ 後年度に発現する事業効果		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度			
	【R5成果目標】 利便性が確保されたか(80%以上)を含め、当該施設の	目標	80.0%	80.0%						
	あり方についてアンケート調査により検証する。	実 績	未実施	81.6%						
事業完		目標								
了後の		実 績								

【令和5年度】

・沖縄離島活性化推進事業費補助金による施設の機能強化整備を図っていたが、全国的な資材不足(電線ケーブル等)により工期の遅延が発生したため、令和6年度へ事故繰越しすることとなった。そのため、施設の利便性が確保されたかのアンケート調査について、事業完成後のR6年度に事業効果の検証を繰越しして実施を図る。

状 【令和6年度】

況説

成

《果目標

・全国的な資材不足(電線ケーブル等)により事故繰越しとなったが、令和6年6月末にて伊平屋村ポートターミナル改修工事および仮設 建築物の撤去が完了し、令和6年7月より共用を開始した。また同年8月からアンケート調査を行った結果、満足度(利便性が確保された) が目標値より高くなり、事業効果が得られた。

	(1	【完了後】事業効果等の確認 施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
がか	、事故繰越ケートを実		【令和5年度】 ・事業効果の検証には施設機能強化整備の完成後に、利用者から利便性向上にかかるアンケート調査を実施し検証を図る。
- <u>方</u>		強化したことにより、住民および観光客の満足度が高まり、目 結果となり、事業効果が得られたものと考えられる。	【令和6年度】 ・引き続きアンケートなどにより、利用者のニーズ把握に努める。

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【令和5年度】

・沖縄離島活性化推進事業費補助金の活用により施設整備にかかる機能強化を図った。しかし、全国的な資材不足(電線ケーブル等)により、令和6年7月末までの工期延長を行ったことから、施設整備完成後に利用者の利便性向上にかかるアンケート調査により事業効果の検証を行う。

【令和6年度】

・引き続き施設の検証を行いながら、観光客の受け入れ態勢の強化に向け必要な対応について、観光部局および村内観光関係機関と協議を行い、対 応していきたい。

沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業名	学校給食機能強	化事業					沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所		, 第3章-5-(3)-イ		
						基本訂	当該当固川	時代の変化に対応する魅力ある学校づくりの推			
担当部課名	教育委員会		事業実施 年度	令和 _~ 3	, 令和 _{年原} 3		縄振興基本方針 該当箇所		Ш-9	- (2	
事業内容	既存の施設機能を強化し、徹底した衛生管理を行う事で、安心・安全で安定的な学校給食の提供と、施設従事者の就労環境改 を推進し、もって児童生徒の健やかな発達と教育振興及び自立的行政機能維持、拡充を推進する。										
実施方法	■ 直接実施	■ 直接実施 ■ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他()									
			R4	年度	R5年	度	R6年原	英	合計		
	A. 予算現額	12,64	9							12,649	
事業期間中	B. 執行済額	11,66	6						11,60		
の予算額 ・執行額	うち 交付金充当額	9,33	3						9,		
【単位:千円】	執行率(%)(B/A)	92.2	%	#DIV/0	!	#DIV/0!	V/0! #DI			92.2%	
	・部品供給不足による納車遅延で、事業を令和4年度に繰り越した。 ・最終的な執行率は92.2%となり、概ね計画的に執行できた。										
	活動目										
	70 30 0			R3年度	R4年度	R5年度	R6	年度	R7年度		
事業期間中の	実施設計業務	目	標	投計業務の 実施							
活動目標		実	績	投計業務の 完了							
	給食配送車の整備	目	標	1台							
	""中文记处于"V"	実	績	1台							
	成里目	標(指標)		進捗状況							
	从术已	1 本 (1日 1 本 /			R3年度	R4年度	R5年度	R6	年度	R7年度	
事業期間中の	実施設計業務		目	標	設計業務の 実施						
成果目標	大小四尺日 木切		実	績	設計業務の 完了						
	給食配送車の納車		目	標	1台						
	THE DO HOVE TO VITE 1	実	績	1台							

事業完了後の取り組み

	成果目標(指標)	達成/進捗状況								
事業完了後の成果目標	□ 中期にわたる事業効果■ 後年度に発現する事業効果		R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度			
	微生物検査における衛生管理点数 90点以上	目標	90点							
	版工物授且に63176年工旨生点数 30点以工	実 績	未実施							
	 	目標	100%							
	就労者へのアンケート調査で就労環境が改善されたか(100%)	実 績	未実施							

状 況 説

明

【令和6年度】

・当該年度においては財政難により建設工事が実施できなかったことから、成果目標の達成には至らなかった。

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等) 【R6年度】 ・想定していた就労環境の改善の効果については、財政難により建設工事を実施できなかったため、計画どおりの成果を発揮するには至らなかった。 【R6年度】

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【R6年度】

・今後は、財源確保に向けた取組を進めるとともに、事業計画の見直しや関係機関との調整を行い、早期の事業実施を目指す。

沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業名	公営墓地等整備事業						新•沖縄21	新・沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所		,第4章-1-(5)-イ			
7,7,1			71400	mi 1. >K	Г		基本計世	談当固所	沖縄の歴史と景観に配慮した千年悠久のまち		た千年悠久のまちづくり 		
担当部課名	住民課			事業実施 年度	令和 4	^{个和} 年 5		中縄振興基本方針 該当箇所				III-9-(2)	
事業内容	個人墓地の散在 くりを行うためな		防ぎ、土地の有効和 地を整備する。	刊用を促進す	る。また、	墓地所有に	係る個人負担	き軽減し生	涯安心し	て生活	できる環境づ		
実施方法	□ 直接実施	□ 直接実施 ■ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他()											
				R5:	年度	R64	F度	R7年度	Ę	合計			
	A. 予算現額		6,99	6	7,000						13,996		
事業物問力	B. 執行済額		6,87	5	6,930	D					13,805		
事業期間中 の予算額 執行額	うち 交付金充当額	Į	5,50	0	5,544	4					11,044		
【単位:千円】	執行率(%)(B/A))	98.3	%	99.09	%	#DIV/0!	#DIV/0!			98.6%		
	執行状況の説明	幸	執行残については <u>\$</u>	委託の契約額	残による	0	·						
	活動目標(指標)				達成状況								
						R4年度	R5年度	R6年度	R7	年度	R8年度		
事業期間中の	・墓地基本計画の策定			目:	標	計画の策定							
活動目標				実	績	策定完了							
	・墓地整備計画の策定			目:	標		計画の策定						
				実	績		策定完了						
	- 古田	目標(t ヒ- t ≔ /		進捗状況								
	以 未	口 1示(1	1日 1 宗 /			R4年度	R5年度	R6年度	R7	'年度	R8年度		
事業期間中の	·墓地基本計画の領	佐숙 수 :	7	目:	標	計画の策定							
成果目標	本心を不可回のの	· 华兀	,	実	- 績	策定完了							
	・草地敕供計画の気		7	目:	標		計画の策定						
	・墓地整備計画の策定完了			実	積		策定完了						

事業完了後の取り組み

	成果目標(指標)	達成/進捗状況							
	□ 中期にわたる事業効果■ 後年度に発現する事業効果		R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度		
事業完	墓地行政アンケートにより、本事業のあり方について検証する。	目標	アンケート実 施						
	参地1」以ナンケードにより、本事来のの9万1c Jいて快証する。	実 績	未実施						
ス 了 後 の		目標							
σ d 見 果		実 績							

【R6年度】

墓地行政アンケートに代えて、各区での意見交換会を実施し、計画の理解促進及び意見聴取を行った。

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)

【完了後】改善措置等の検討

(事業効果の更なる向上等)

【R6年度】

目

標

状況説明

基本計画策定時の住民アンケートとの重複を避けることが有効であると判断し、R6年度はアンケート調査ではなく、各区での意見交換会を実施した。墓地建設にあたっては住民理解が不可欠であることから、各区での意見交換会を実施した事により、集団墓地化や納骨堂での永代供養に関する理解促進及び意見聴取を行うことができ、次年度以降の墓地・納骨堂建設予定地の選定や仕様等についての検討及び実際の建設段階にスムーズに移行することができる。

【R6年度】

引き続き、住民理解を求め、スムーズな事業進捗に努める。

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【R6年度】

整備計画に基づき、伊平屋村納骨堂建設検討委員会を設置し、墓地・納骨堂建設予定地の選定や仕様等について検討する。 また、本事業は納骨堂での永代供養を可能とすることで、仏壇が不要となり、仏壇の存在が障壁となっている空き家の売却・賃貸の利活用が期待され るものである事から、空き家対策等関連事業との連携を図り、村の課題である移住希望者等の住宅不足の解消に繋げていく。