

市町村名	浦添市							
令和5年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】								
事業番号・事業名	2	てだこ市民によるウラオソイ風景づくり推進事業		新・沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第4章-1-(5)-イ 沖縄らしい風景づくり			
担当部署名	都市建設部 美らまち推進課		事業実施 (予定)年度	平成24～令和13年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-3-(2)		
事業内容	観光地としての魅力向上や地域住民等が地元の歴史や文化に対する興味を深めるため、「沖縄らしい美しいまちなみ景観」の創出・保全・再生を図る。							
効果発現年度	■当年度 □後年度(年度)							
実施方法	□直接実施 ■委託 ■補助 □負担 □その他()							
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+ 「市町村負担」 ベース)			R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R5年度(繰越)	
	予算の 状況	(a) 当初予算額	13,000	11,000	7,234	22,000		
		(b) 予算現額	20,566	7,690	7,211	22,000		
		(c) 増減額(b-a)	7,566	-3,310	-23	0		0
		(d) 繰越額						6,270
		A. 計(b+d)	20,566	7,690	7,211	22,000		6,270
	B. 執行済額		19,979	7,688	7,211	11,052		6,270
	うち交付金充当額		15,983	6,150	5,768	8,841		5,016
	次年度繰越額					6,270		
	執行率(%) (B/A)		97.1%	100.0%	100.0%	50.2%		100.0%
予算の状況の説明		当初想定していた補助対象工事の申請件数が目標としていた件数(14件)を下回ってしまった(10件)為、不用額が発生してしまった。 また令和5年度において浦添市景観向上行動計画改定業務委託の発注を行ったが、計画改定準備としての前提条件の整理や既往資料の収集・整理及び課題の整理等に時間を要し、年度内での業務完了が困難となった為、当該業務委託費6,270(千円)を令和6年度へ繰り越すこととなった。						
活動目標 (指標) 及び達成状況	R5活動目標(指標)		達成状況					
				R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	
	①-1 景観計画委託業務の完了 景観地区等の計画策定業務(浦添前田駅周辺土地区画整理事業地区)	目 標	(2地区)	(2地区)	(2地区)	(2地区)		
		実 績	2地区	2地区	2地区	2地区		
	①-2 景観計画委託業務の完了 浦添市景観向上行動計画の改定業務	目 標	(—)	(—)	(—)	(実施)		
		実 績	—	—	—	完了		
	②補助(工事)完了 風景づくり推進のためのまちなみ景観を修景するための支援	目 標	(2地区)	(2地区)	(2地区)	(2地区)		
		実 績	2地区	2地区	2地区	2地区		
	③地域景観資源を保全、活用、創造する自主的なまちづくり活動団体等への支援	目 標	(3団体)	(3団体)	(3団体)	(3団体)		
		実 績	2団体	2団体	2団体	2団体		
達成状況説明	①-1景観計画委託業務の完了については、 景観地区等の指定に向けた素案の検討及び作成((仮称)前田北地区)を行った。 ①-2 景観計画委託業務の完了については、 浦添市景観向上行動計画改定等業務委託については、予定通り業務委託を完了し改定作業を終える事ができた。 ②まちなみ景観を修景するための支援については、目標値のとおり2地区の支援を実施した。 ③地域景観資源を保全、活用、創造する自主的なまちづくり団体等への支援については、2団体への支援にとどまった。							
成果目標 (指標) 及び進捗状況	R5成果目標(指標)		基準値 (年度)	R3年度	R4年度	R5年度	目標値 (年度)	
	①-1 景観計画委託業務の完了 景観地区等の計画策定業務(浦添前田駅周辺土地区画整理事業地区)	目 標	()	(実施)	(実施)	(実施)	()	
		実 績		完了	完了	完了		
	①-2 景観計画委託業務の完了 浦添市景観向上行動計画の改定	目 標	()	(—)	(—)	(実施)	()	
		実 績		—	—	完了		
	②助成金申請件数 内訳 赤瓦葺き・石積み・石張り及び生垣等の工事	目 標	()	(6件)	(7件)	(14件)	()	
		実 績		12件	5件	10件		
	③地域の歴史や文化に対する興味がいいたか(80%以上)を含め、参加者に対するアンケートにより本事業のあり方を検証する。 歴史ガイド参加者(300人/年)	目 標	()	(80%以上)	(80%以上)	(80%以上)	()	
		実 績		70%	90%	99%		

	進 捗 状 況 説 明	①-1景観計画委託業務については、目標どおり(仮称)前田北地区の景観地区等指定に向けた素案の検討及び作成を行った。 ①-2浦添市景観向上行動計画の改定については、予定通り計画の改定作業を終えることができた。 ②まちなみ景観を修景するための支援については、2地区において、赤瓦葺き・花ブロック等工事及び石張り・生垣等の工事10件で計3,177千円の実績となっており、目標に到達することは出来なかった。 ③地域景観資源を保全、活用、創造する自主的なまちづくり団体等への支援については、開催された活動の参加者からは目標を超える満足度を示すアンケート結果が得られた。 歴史ガイド参加者(571人/令和5年度)
--	----------------------------	---

取 組 の 検 証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	・シンボルロード・都市モノレール沿線地区及び浦添グスクの麓周辺地区において、沖縄らしい美しいまちなみ景観形成を推進するためには、更なる景観施策の検討を行う必要がある。そのため浦添前田駅周辺地区の景観地区指定に向けて、関係権利者との合意形成を図りながら都市計画変更等の手続きを進めていく必要がある。	・シンボルロード・都市モノレール沿線地区については、引き続き、関係機関及び地域住民の理解と協力を得ながら浦添前田駅周辺地区の都市計画変更手続きを進めるほか、今回改定を行った浦添市景観向上行動計画等に基づき様々な景観施策の充実を図る。
今後の取り組み方針		
・景観向上行動計画改定委託業務については、令和5、6年度に取り纏めた行動計画にもとづき関係機関等との連携・協力を強化しながら、「沖縄らしい美しいまちなみ景観」の保全・再生・創出を図っていく。		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)														
<table><tr><td>総事業費</td><td>交付対象事業費</td><td>交付金充当額</td><td>市町村負担金</td><td>交付対象外経費</td></tr><tr><td>17,322</td><td>17,322</td><td>13,857</td><td>3,465</td><td>0</td></tr></table>					総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費	17,322	17,322	13,857	3,465	0
総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費										
17,322	17,322	13,857	3,465	0										
浦 添 市 17,322 千円	委託料 6,270 千円	(株)中央建設コンサルタント 6,270 千円	令和5年度浦添市景観向上行動計画改定等業務委託											
	委託料 6,875 千円	(株)朝日建設コンサルタント 6,875 千円	令和5年度風景づくり推進調査業務委託 (シンボルロード・都市モノレール沿線)											
	補助金 4,177 千円	補助対象工事10件 3,177 千円	まちなみ景観支援 まちなみ景観を修景するための支援 2地区											
		うらおそい歴史ガイド うらそえ里浜・未来ネットワーク 1,000 千円	まちづくり活動支援 地域景観資源を保全、活用、創造する自主的なまちづくり活動団体等への支援											
資 金 の 流 れ ・ 費 用 の 使 途 ・ 点 検 ・ 評 価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明											
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託については、浦添市契約規則を基に入札参加資格者にて指名競争入札を行っており、適切に選定されていると考える。											
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○補助金事業の申請件数が当初想定を下回ってしまい、不用額が発生したが、事業全体では事業内容に見合った予算規模で事業を執行できており適正であったと考える。											
	○	受益者との負担関係は妥当であるか。	○受益者は住民や市民活動団体等であり、市負担として妥当である。											
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	○費用・使途について、事業目的に必要なものに限定されており適正であると考え。											

市町村名	浦添市						
令和５年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	17	浦添前田駅周辺地区賑わい創出事業			新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-エ	
担当部署名	市民部経済文化局 観光振興課	事業実施（予定）年度	平成29～令和7年度	沖縄振興基本方針該当箇所	観光客の受入体制の整備		
					Ⅲ-1-(1)		
事業内容	観光誘客並びに観光客と地域住民間及び地域住民相互の交流機会の増加を図ることを目的に、沖縄都市モノレール浦添前田駅周辺地域において、観光交流拠点施設等の整備を行うため、多目的広場の整地工事及び擁壁工事等を行う。						
効果発現年度	■当年度 ■後年度（令和8年度）						
実施方法	■直接実施 □委託 □補助 □負担 □その他（ ）						
予算額・執行額【単位：千円】 （「交付金」＋「市町村負担」ベース）			R1年度（繰越）	R3年度	R3年度（繰越）	R5年度	R5年度（繰越）
	予算の状況	(a) 当初予算額		324,313		80,000	
		(b) 予算現額		324,313		66,000	
		(c) 増減額（b-a）	0	0	0	▲ 14,000	0
		(d) 繰越額	211,878		308,768		40,991
	A. 計（b+d）		211,878	324,313	308,768	66,000	40,991
	B. 執行済額		203,998	15,544	83,663	25,009	40,991
	うち交付金充当額		163,198	12,435	66,931	20,007	32,793
	次年度繰越額			308,768		40,991	
	執行率（％）（B/A）		96.3%	4.8%	27.1%	37.9%	100.0%
予算の状況の説明		本事業実施の条件である関連事業（区画整理事業）の工事において、浦添警察署敷地の撤去復旧工事における調整に2か月の不測の日数を要したことから、浦添前田駅周辺地区賑わい創出事業の工事の年度内完了が困難となったため、令和6年度に繰越した。					
活動目標（指標）及び達成状況	R5活動目標（指標）		達成状況				
			R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	
	交通広場工事の完了	目 標		実施			
		実 績		一部実施			
	多目的広場の擁壁工等の実施	目 標				実施	
		実 績				実施	
達成状況説明	多目的広場の擁壁工を行った。						
成果目標（指標）及び進捗状況	R5成果目標（指標）		基準値（年度）	R3年度	R4年度	R5年度	目標値（R8年度）
	多目的広場の擁壁工等の完了	目 標	（ ）	（ ）	（ ）	（ 完了 ）	（ ）
		実 績				完了	
	【参考指標】 令和8年度成果目標 多目的広場、観光交流拠点施設への来訪者数：年間60,000人	目 標	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）	（ 60,000人 ）
		実 績					
	進捗状況説明	多目的広場の擁壁工を行い完了した。					

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	他の関連工事(区画整理事業)との工程調整により、多目的広場工事の一部完了のみとなり、令和6年度に繰越しを行い多目的広場の擁壁工を完了した。	関連工事の進捗状況等、関係各課と連携を取り事業を進める。
今後の取り組み方針		
関連事業の進捗を確認しつつ工事担当部署との連携を密にし、整備を円滑に進められるようにする。 令和8年度多目的広場の付帯設備工事を完了する。		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)				
総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費
66,000	66,000	52,800	13,200	0

浦添市
66,000千円

→

工事請負費
66,000千円

→

株式会社
大成ホーム
66,000千円

浦添前田駅周辺地区賑わい
創出事業整地工事(R5-1)

資金の 使途の 流れ、 点検 評価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○業者選定は指名競争入札により実施しており、妥当であった。 ○執行率は100%であり、予算規模については適正だと考える。 ○費目・使途についても、事業目的達成の観点から必要か確認しており、適正であった。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	