

市町村名	宮古島市							
令和５年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】								
事業番号・事業名	18-①	宮古島市観光景観形成推進事業		新・沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章－3－（2）－エ			
			観光客の受入体制の整備					
担当部課名	建設部 道路建設課	事業実施 （予定）年度	令和2～令和5年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ－1－（1）			
事業内容	景観に配慮した風景を形成し更なる観光地としての魅力向上を図るため、電線類の地中化を推進する。							
効果発現年度	☐ 当年度 ☒ 後年度（ 令和7年度）							
実施方法	☐ 直接実施 ☒ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☒ その他（ 補償 ）							
予算額・執行額 【単位：千円】 （「交付金」＋ 「市町村負担」 ベース）			R3年度	R4年度	R4年度（繰越）	R5年度	R5年度（繰越）	
	予算 の 状 況	(a) 当初予算額	9,518	59,560		146,426		
		(b) 予算現額	8,022	51,926		146,426		
		(c) 増減額（b-a）	▲ 1,496	▲ 7,634	0	0	0	
		(d) 繰越額	0	0	51,926	0	146,426	
		A. 計（b+d）	8,022	51,926	51,926	146,426	146,426	
	B. 執行済額		7,535	0	51,926	0	122,447	
	うち交付金充当額		5,834	0	41,080	0	97,957	
	次年度繰越額		0	51,926	0	146,426	0	
	執行率（％）（B/A）		93.9%	0.0%	100.0%	0.0%	83.6%	
予算の状況の説明		世界的な半導体不足による納品遅延により不測の日数を要したため令和6年度に繰越した。不用額23,979千円については工事費の減などによるものである。						
活動目標 （指標） 及び達成状況	R5活動目標（指標）		達成状況					
				R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	
	電線類地中化工事の実施	目 標	引込管路設置工事の実施、幹線部（電線）実施設計の実施	引込管路設置工事の実施、幹線部（電線）実施設計の実施	地上機器購入の実施、引込ケーブル設計の実施	沖縄電力、NTT電線類地中化工事の実施		
		実 績	引込管路設置工事の完了、幹線部（電線）実施設計の完了	引込管路設置工事の完了、幹線部（電線）実施設計の完了	地上機器購入の完了、引込ケーブル設計の完了	沖縄電力、NTT電線類地中化工事の完了		
		目 標	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）		
		実 績						
達成状況説明	R5年度繰越事業にてケーブル等購入、地上機器設置、電線ケーブル入線工事の完了。通信引込管路設計及び設置工事、通信ケーブル設計及び入線工事の完了。							
成果目標 （指標） 及び進捗状況	R5成果目標（指標）			基準値 （ 年度）	R3年度	R4年度	R5年度	目標値 （7年度）
	電線類地中化工事の完了	目 標	（ ）	引込管路設置工事の完了、幹線部（電線）実施設計の完了	地上機器購入の完了、引込ケーブル設計の完了	沖縄電力、NTT電線類地中化工事の完了	（ ）	
		実 績		完了	完了	完了		
	【R7成果目標】 近隣観光施設利用者を対象として、観光地としての魅力向上が図られたか（80%以上）を含め、アンケートにより本事業のあり方について検証する。	目 標	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）	80%以上	
		実 績						
	進捗状況説明	沖縄電力およびNTTと契約を締結し電線類地中化工事を実施したが、一部資材において半導体不足による納期遅延が発生したことに伴い業務進捗に遅れが発生した。令和6年度に繰越して10月に完了した。 アンケートについては、全ての電線類地中化工事が完了し、抜柱が済み次第取りかかる。						

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	・令和5年度は半導体不足による納品遅延の影響により業務進捗の遅れが発生し、令和6年10月に完了した。	令和6年度は早期の契約締結により工期を確保し年度内完了を目指す。
今後の取り組み方針		
R6: 宮古テレビ通信ケーブル地中化工事。		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)														
<table><tr><th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr><tr><td>125,896</td><td>122,447</td><td>97,957</td><td>24,490</td><td>3,449</td></tr></table> 宮古島市 125,896千円 補償費 106,998千円 委託費 18,898千円 沖縄電力株式会社 83,458千円 (内対象外経費:3,449千円) ※工事管理費を対象外 西日本電信電話株式会社 23,540千円 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 18,898千円 無電柱化推進事業(要請者負担方式)に関する補償契約・電線地中化工事・ケーブル、地上機器等購入 上野海岸線・新里21号線 電線類地中化補償に関する契約・電線類地中化工事 上野海岸線・新里21号線電線共同溝通信系民地引込設備等工事委託・引込管設置工事					総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費	125,896	122,447	97,957	24,490	3,449
総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費										
125,896	122,447	97,957	24,490	3,449										
資金の 使途の 流れ、 点検 評価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明											
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○契約は電線管理者である沖縄電力株式会社、NTTと締結しており、妥当であったと考えている。											
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○予算規模については繰越額を全て執行しており、適正な規模であったと考えている。											
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。	○費目・使途について事業目的達成の観点から必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。											
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。												