

市町村名	本部町							
令和5年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】								
事業番号・事業名	5-①	低炭素なまちづくり推進事業			新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第4章-1-1-ア		
担当部課名	建設課	事業実施(予定)年度	令和5～13年度		沖縄振興基本方針該当箇所	脱炭素島しょ社会の実現に向けたエネルギー施策の推進		
事業内容	地球温暖化の主要原因の一つである二酸化炭素排出量を削減することで、環境負荷を低減し持続可能な社会を構築するために、公衆街灯路や公共施設等の照明機器を省エネタイプのLED照明に切り替える。							
効果発現年度	■当年度 □後年度(年度)							
実施方法	□直接実施 □委託 □補助 □負担 ■その他(工事)							
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況		R5年度	R5年度(繰越)	R6年度	R7年度	R8年度	
		(a)当初予算額	60,000					
		(b)予算現額	63,837					
		(c)増減額(b-a)	3,837	0				
		(d)繰越額		32,179				
	A. 計(b+d)	63,837	32,179					
		B. 執行済額		31,658	30,822			
		うち交付金充当額	25,326	24,658				
	次年度繰越額		32,179	0				
	執行率(%) (B/A)		49.6%	95.8%				
予算の状況の説明	工事に使用する資材のメーカーが受注を停止したことにより、工期を延長したことから33,319千円を令和6年度に繰越した。 また、受注停止理由が必要に供給が追いつかないことであったため、インフレスライドを見据えて予算を増額したが、インフレスライドが起こらなかったため、減額となった。							
活動目標(指標)及び達成状況	R5活動目標(指標)			達成状況				
	調査設計業務委託発注		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度		
		目標	2件					
		実績	2件					
		LED照明切替工事発注	目標	1件				
	実績		2件					
達成状況説明	予定通り工期内にLED照明に切り替えることができ、事故なく工事を実施できた。また、当初で工事を一件で発注予定であったが、予算が足りなかったため、変更申請を行う必要あり、工事を2件に分けたことから実績の件数が増えた。							
成果目標(指標)及び進捗状況	R5成果目標(指標)			基準値(年度)	R5年度	R6年度	R7年度	目標値(年度)
	R5年度中に切り替えるLED照明による二酸化炭素排出量の削減	目標	()	()	46.8t-Co2/年	()	()	()
		実績			46.8t-Co2/年			
		目標	()	()	()	()	()	
		実績						
	進捗状況説明	二酸化炭素の排出量については、消費電力と年間点灯時間及び電力会社のCo2排出係数を乗じて算出した結果、46.8t-Co2削減することができた。						

