

様式1(主な取組)

活動指標名	広域化実施市町村数				R3年度			R3年度 決算見込 額合計	進捗状況	活動概要
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
	2村	2村	3村	4村	4村	9村	44.4%	33,130	大幅遅れ	<p>今後の水道広域化に必要な水道施設整備等を実施する企業局に対して補助を行ったが、関連工事の遅延により事業費を令和4年度に繰り越して実施することとなった。施設整備等の準備が整った島から順次、水道広域化を実施することとしている。</p> <p>また、広域化の推進を図るために必要な検討業務を行った。</p> <p>進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果</p> <p>令和3年度は、南大東村、伊是名村において水道広域化（県企業局による水道用水供給）を実施する計画であったが、関連工事の遅延のため、水道広域化の実施が令和4年度となる見込みである。渡名喜村については、用地受贈に関する作業に時間を要している。</p>
活動指標名					R3年度					
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
活動指標名					R3年度					
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
(2)これまでの改善案の反映状況										
令和3年度の取組改善案						反映状況				
<ul style="list-style-type: none"> ・早期の水道広域化実現及び水道サービス水準の向上が図れるよう、水道広域化（本島周辺離島8村への水道用水供給拡大）を実施する県企業局へ、引き続き、広域化に必要な施設整備等に係る支援を行う。 ・今後の本県における水道の広域連携・広域化の推進を図るために必要となる検討業務を実施する。 ・小規模事業体においては、要望に応じて県企業局の協力のもと課題の整理・調整を実施する。 						<ul style="list-style-type: none"> ・水道広域化（本島周辺離島8村への水道用水供給拡大）を実施する県企業局へ、引き続き、広域化に必要な施設整備等に係る支援を行った。 ・今後の本県における水道の広域連携・広域化の推進を図るために必要となる検討業務を実施した。今年度は、将来推計、水道広域化シミュレーション等を行った。 ・市町村事業体からの技術支援の要望により、企業局の協力のもと、浄水施設の最適な維持・運転管理方法などの要望に応じた技術支援を予定していたが、今年度は対象事業体からの要望がなかった。 				



様式1(主な取組)

3 取組の検証 (Check)

(1) 推進上の留意点 (内部要因、外部環境の変化)

○内部要因

- ・小規模事業者は、今後の水道広域化に支障となる技術的な課題を抱えている。

○外部環境の変化

- ・南大東村及び伊是名村(関連工事の遅延)、渡名喜村(受贈用地登記等の問題)において、広域化のスケジュールに遅れが生じている。
- ・平成30年12月に水道法が改正され、都道府県には広域的な水道事業者等との連携及び水道基盤強化に関する施策の策定や実施が求められている。

(2) 改善余地の検証 (取組の効果の更なる向上の視点)

- ・南大東村、伊是名村、渡名喜村について、課題を整理し、水道広域化(県企業局からの水道用水受水)を推進する必要がある。
- ・今後の本県における水道の広域連携・広域化の推進を図るために必要となる検討業務を行う必要がある。
- ・小規模事業者においては、今後の水道広域化に向けた課題の整理・調整が必要である。

4 取組の改善案 (Action)

- ・早期の水道広域化実現及び水道サービス水準の向上が図れるよう、水道広域化(本島周辺離島8村への水道用水供給拡大)を実施する県企業局へ、引き続き、広域化に必要な施設整備等に係る支援を行う。
- ・今後の本県における水道の広域連携・広域化の推進を図るために必要となる検討業務を実施する。
- ・小規模事業者においては、要望に応じて県企業局の協力のもと課題の整理・調整を実施する。

様式1(主な取組)

活動指標名					R3年度			R3年度 決算見込 額合計	進捗状況	活動概要			
基幹管路の耐震化率					実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B						
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B	5,327,378	概ね順調	<p>那覇市等30事業体で老朽化した水道施設の更新・耐震化等の整備を実施した。また県は30事業体へ老朽化施設の計画的な更新、耐震化等への取組等について指導・助言を行った。</p>			
	15.4% (H28年度)	17.2% (H29年度)	18.5% (H30年度)	22.3% (R1年度)	22.9% (R2年度)	31%	76.3%						
活動指標名					R3年度					実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B	進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果
H29年度 H30年度 R元年度 R2年度													
実績値										5,327,378	概ね順調	<p>令和3年度の基幹管路の耐震化率は集計中であるため、令和3年度計画値と令和2年度実績値より達成割合を算出している。進捗状況は概ね順調。30事業体で管路の更新・耐震化等の整備を実施し、老朽化した水道施設の計画的な更新、耐震化を推進したことで、災害に強い水道が構築された。</p>	
活動指標名					R3年度			実績値(A)	目標値(B)			達成割合 A/B	
H29年度 H30年度 R元年度 R2年度													
実績値								5,327,378	概ね順調				

(2) これまでの改善案の反映状況

令和3年度の取組改善案	反映状況
<ul style="list-style-type: none"> 市町村水道担当課長会議や担当者との協議等の際に、引続き老朽化施設の計画的な更新、水道施設整備において耐震化等への取組を指導する。 	<ul style="list-style-type: none"> 市町村水道担当者との協議等の際は、老朽化施設の計画的な更新、水道施設整備において耐震化等への取組み（基幹管路の新設、更新にあたっては耐震管を採用する等）を指導した。 水道施設整備費の予算確保に向けて国との協議を行い、また施設整備の優先順位を付け効率的に耐震化対策に向けて取り組むよう指導した。



様式1(主な取組)

3 取組の検証 (Check)

(1) 推進上の留意点 (内部要因、外部環境の変化)

○内部要因

○外部環境の変化

・ 上水道事業と簡易水道事業との統合及び集計方法の見直しにより、耐震化されていない管路延長が増えたため、耐震化率が計画値より低い値となっている。

(2) 改善余地の検証 (取組の効果の更なる向上の視点)

・ 安全な水を将来にわたって安定的に供給するため、市町村水道事業体に対し、老朽化施設の計画的な更新、耐震化等への取組を継続的に指導する必要がある。

4 取組の改善案 (Action)

・ 市町村水道担当課長会議や担当者との協議等の際に、引続き老朽化施設の計画的な更新、水道施設整備において耐震化等への取組を指導する。