

公共事業再評価調書（再々評価）

所管課：道路街路課

1 事業概要 (整備目的)	事業名：一般県道 具志川環状線道路改築事業		前再評価年度：平成17年度	
	事業種別：一般県道改築事業	事業主体：沖縄県	(H8～H22)	
	事業箇所：うるま市～沖縄市	根拠法令：道路法	事業期間：H8～H26	
	総事業費(百万円)：(12,812) 13,252	費用内訳：補助 9/10	事業量：L=5.35Km・W=23・20・18m	
1-2 前再評価以降の計画変更	総事業費については、軟弱地盤対策追加のため、工事費が増となっている。事業期間の延伸については、相続未登記や権利者多数等により、用地取得に時間を要しているためである。			
2 再評価該当項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 再評価後一定期間（5年）を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業の中止 <input type="checkbox"/> ③ その他（ ）			
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input checked="" type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input type="checkbox"/> ⑨ その他（ ）			
4 事業の進捗状況 (H22.3時点)	項目	事業費(百万円)	整備(km)	用地取得(千㎡)
	計画	13,252	5.35	111.6
	実施済	11,814	3.47	109.7
	率	89%	65%	98%
4-2 前再評価以降の主な進捗	工事については、前回再評価以降に、L=1,820mを整備完了して、L=3,470mの道路整備が進捗している。用地については、前回再評価以降に、152筆の用地買収が完了し、残り未買収用地は12筆となっている。			
5 事業効果の評価指標 (検討年50年) (基準年 H22) (単位：百万円)	① 走行時間短縮 52,841 ② 走行経費減少 3,876 ③ 交通事故減少 1,230 総便益 57,947 基準年換算(B) 22,049	① 事業費(税抜き) 12,817 ② 維持管理費 696 総費用 13,513 基準年換算(C) 15,028	費用便益比 (B/C) = 22049 / 15028 = 1.47	
6 事業を巡る状況の変化 (前再評価以降)	① 社会・経済：具志川環状線の一部を含む、中部広域都市計画事業の美里・美里第二・江洲区画整理事業が概ね整備を完了した。 ② 地元・自治体：平成22年6月に、うるま市より整備促進の要請書が出された。 ③ 利害関係者：事業に反対している地権者はおらず、用地買収は概ね進捗しているものの、一部の用地については相続未登記、権利者多数等により用地取得に時間を要している。			
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 本路線は、県道36号、県道8号線、沖縄石川線、伊計平良川線、沖縄環状線と連結することにより、本島南部地区、北部地区、勝連半島及び中城湾港新港地区等の各方向との連携が強化され、中部圏域の交通渋滞の緩和や地域活性化のために早期に整備する必要がある。 ② 事業の効率性(代替案等の可能性やコスト削減)： 計画区間5.35kmのうち、既に65%にあたる3.47kmの区間が整備済みであり、用地取得も98%に達していることから、現計画で事業を推進することが効率的である。 ③ 事業効果の発現状況： 現在2.12kmの供用区間においては、安全で円滑な交通が確保されている。			
8 今後の対応・見直し	① 事業計画等：用地取得を速やかに完了させ、予定の事業期間内での完了を目指す。 ② 対住民関係：未買収用地12筆については、引き続き任意交渉を継続する。事業を長期化させないために土地収用法に基づく手続きも視野に入れた対応を進める。 ③ 執行体制等：現在の体制で取り組む。			
9 対応方針	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止			
10 その他 (前再評価での主な意見等)	特になし			

* 1事業概要の上段()は前再評価時点の計画