

市町村名	読谷村						
令和4年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-⑥	読谷村陸上競技場北側植栽整備事業			新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	4-3-(9)-ア	
担当部署名	生涯学習課	事業実施(予定)年度	H30～R4年度		沖縄振興基本方針該当箇所	世界にはばたき躍動する「スポーツアイランド沖縄」の形成 Ⅲ-1-(1)	
事業内容	冬の季節風(北風)による競技への影響やスポーツキャンプ時の北風対策のため、陸上競技場北側に北風対策として植栽整備工事を実施し、村民や県民の利用促進による健康増進はもとより、スポーツキャンプの誘致を図る。						
効果発現年度	☐ 当年度 ☒ 後年度(令和6年度)						
実施方法	☐ 直接実施 ☒ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他()						
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)			R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R4年度(繰越)
	予算の状況	(a)当初予算額				182,827	0
		(b)予算現額				178,537	0
		(c)増減額(b-a)	0	0	0	▲4,290	0
		(d)繰越額				0	112,619
	A.計(b+d)		0	0	0	178,537	112,619
	B.執行済額					68,640	112,619
	うち交付金充当額					54,912	87,917
	次年度繰越額					112,619	
	執行率(%) (B/A)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	38.4%	100.0%
予算の状況の説明		盛土材について、当初は他工事現場からの直接搬入を予定していたが、他工事進捗状況の影響により直接搬入から近接地への仮置きへと変更になったことから、盛土材を本事業で運搬する必要が生じた。また、樹木の植栽本数が多く、標準的な作業量では年度内の完了が困難となり繰越となったが、適切な処理を行い、予算を執行することができた。					
活動目標(指標)及び達成状況	R4活動目標(指標)		達成状況				
			R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	
	整備工事の実施	目標				実施	
		実績				実施	
		目標					
		実績					
達成状況説明	令和4年度に整備工事を実施した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	R4成果目標(指標)		基準値(年度)	R2年度	R3年度	R4年度	目標値(R6年度)
	整備工事の完了	目標	()	()	()	(工事完了)	()
		実績				完了	
	【R6成果目標】 スポーツキャンプ件数:5件	目標	()	()	()	()	(5件)
		実績					
	進捗状況説明	令和4年度に工事を発注し、令和5年6月末に整備工事が完了した。					

取組の検証	推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化）	改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）
	植栽整備を実施することができたが、効果が最大限発現されるよう除草作業などの取り組みを行う必要がある。	防風効果がより発現されるように、雑草の除草等、植栽維持管理の取り組みを行う。 北風対策だけでなく、陸上競技場全体としての機能維持、強化に努め、利用者数やスポーツキャンプ受入増に繋げていく。
今後の取り組み方針		
植栽後、防風効果が期待できるまで5年程度かかると見込まれていることから、適正な維持管理による植栽の生育に努め、スポーツキャンプの誘致に結び付けていく。		

資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）														
読谷村 181,259千円 委託料 2,937千円 株式会社ワールド設計 2,397千円 現場技術業務 工事請負費 178,322千円 (有)大協建設 178,322千円 読谷村陸上競技場北側植栽整備工事														
<table> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>181,259</td><td>181,259</td><td>142,829</td><td>38,430</td><td>0</td></tr> </table>					総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費	181,259	181,259	142,829	38,430	0
総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費										
181,259	181,259	142,829	38,430	0										
資金の流 れ、 費 目	評価	点 検 項 目	評価に関する説明											
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託及び工事の業者選定は指名競争入札により実施しており、妥当であったと考えている。											
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○予算規模については不用額は1,568千円（1％未満）であり、適正な規模であったと考えている。											
	－	受益者との負担関係は妥当であるか。	○費目・使途について事業目的達成の観点から必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。											
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。												

市町村名	読谷村						
令和4年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	3-②	ユンタンザミュージアム南側駐車場整備事業		新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第4章-1-(4)-ア		
担当部署名	読谷村教育委員会 文化振興課	事業実施(予定)年度	H30~R5年度	沖縄振興基本方針該当箇所	沖縄文化の継承・発展・普及		
事業内容	ユンタンザミュージアム及び世界遺産座喜味城跡来訪者のための駐車場を整備することにより、来訪者の利便性の確保を図る。						
効果発現年度	☐ 当年度 ☒ 後年度(令和6年度)						
実施方法	☒ 直接実施 ☐ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他 ()						
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R4年度(繰越)	
	予算の状況	(a) 当初予算額	16,504		244,696	167,413	0
		(b) 予算現額	15,070		170,914	115,546	0
		(c) 増減額(b-a)	▲ 1,434	0	▲ 73,782	▲ 51,867	0
		(d) 繰越額					93,478
		A. 計(b+d)	15,070	0	170,914	115,546	93,478
	B. 執行済額		15,070		170,914	22,068	84,149
	うち交付金充当額		12,056		136,731	17,653	67,319
	次年度繰越額						0
	執行率(%) (B/A)		100.0%	#DIV/0!	100.0%	19.1%	90.0%
予算の状況の説明		令和4年度施工時に多量の産業廃棄物が出土し、計画通りの施工が困難との判断から工事が中断し翌年度に繰り越す。その後、令和5年度に施工方法の再検討、修正設計を行うことで、本工事費と現場技術の委託範囲(業務量)が縮小した事により、入札残となっている。					
活動目標(指標)及び達成状況	R4活動目標(指標)		達成状況				
			R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	
	駐車場整備工事	目標	実施設計の作成		用地購入	整備工事	
		実績	実施設計の作成		用地購入	整備工事	
		目標					
	実績						
達成状況説明	令和4年度整備工事施工中の箇所から、多量の産業廃棄物が出土し、工事が一時中止となった。産業廃棄物により土木工事が施工困難であること、産業廃棄物の処理費用が多額になることから、施工方法の再検討(修正設計)を行った。令和5年4月修正設計が確定し、工事委託、現場技術委託の入札を行った。修正設計での工法変更により委託範囲(業務量)が縮小し、委託料が減額となった。						
成果目標(指標)及び進捗状況	R4成果目標(指標)		基準値(年度)	R2年度	R3年度	R4年度	目標値(R6年度)
	駐車場整備工事(土木)の完了	目標	()	()	()	(完了)	()
		実績				完了	
	【R6成果目標】 世界遺産来訪者及び来館者数 座喜味城跡:205,500人	目標	()	()	()	()	(205,500人)
		実績					
	【R6成果目標】 世界遺産来訪者及び来館者数 ユンタンザミュージアム:40,500人	目標	()	()	()	()	(40,500人)
		実績					
進捗状況説明	工法変更等があったが、修正設計のとおり事業を進めることができた。						

