

公共事業再評価調書（再々評価）

所管課：港湾課

1 事業概要 (整備目的)	事業名：一般県道20号線(泡瀬工区)道路改築事業	前再評価年度：令和3年度		
	事業種別：一般県道改築事業	事業主体：沖縄県	(H25～R8)	
	事業箇所：沖縄市	根拠法令：道路法	事業期間：H25～R12	
	(27,000)			
	総事業費(百万円)：33,000	費用内訳：補助 9/10	事業量：L=0.8km,W=23m	
中城湾港泡瀬地区開発事業は、沖縄本島中部東海岸地域の活性化を図るため、国・県・沖縄市が協力して取り組んでいる事業で、スポーツを中心とした商業や宿泊、海洋レジャーなどを展開するスポーツコンベンション拠点の形成を図るものである。 一般県道20号線は、泡瀬地区から沖縄市上地に至る延長7kmの道路で、沖縄市の東海岸地域と中心市街地を結ぶ人流・物流の幹線道路として重要な役割を担っている道路であり、当該事業はこのうち泡瀬人工島へのアクセス道路として約0.8km・4車線の橋梁を新設するものである。				
1-2 前再評価以降の計画変更	事業期間の変更及び事業費の増			
2 再評価該当項目	<input type="checkbox"/> ① 再評価後一定期間(5年)を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業の中止 <input checked="" type="checkbox"/> ③ その他(事業期間及び事業費の見直し)			
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ その他(事業費の増大) 近年の労務及び資機材の物価変動による事業費の増大			
4 事業の進捗状況 (R7.3月時点)	項目	事業費(百万円)	整備延長(km)	
	計画	33,000	0.8	
	実施済	27,832	0.0	
率	84%	0%		
4-2 前再評価以降の主な進捗	橋梁上部工等の整備を実施した。			
5 事業効果の評価指標 (検討年50年) (基準年 R7) (単位:百万円)	① 走行時間短縮便益 ② 走行経費減少便益 総便益 基準年換算(B)	160,836 40,746 201,582 66,359	① 建設費 ② 管理費 総費用 基準年換算(C)	30,138 150 30,288 37,904
費用便益比(B/C) = 66359 / 37904 = 1.8				
6 事業を巡る状況の変化 (前再評価以降)	<p>① 社会・経済： ・地元沖縄市において、今後の社会経済情勢の変化や市民需要、沖縄市における事業動向などを踏まえ、平成22年に策定した土地利用計画について、需要見込みの検証、並びに土地利用計画の検証を実施し、令和3年8月に土地利用計画(修正案)を策定、令和4年3月には港湾計画改訂に位置づけしている。 ・国の埋立区域約86haの内、平成30年3月に約19haが竣工、令和7年10月に約18haを竣工している。</p> <p>② 地元・自治体： 地元沖縄市の団体等から整備促進の要請がある。</p> <p>③ 利害関係者： 平成12年に埋立事業全体に係る漁業補償を終えていることから特に問題はない。</p>			
7 事業の必要性・効率性	<p>① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 中城湾港泡瀬地区において、スポーツを中心とした商業や宿泊、海洋レジャーなどを展開するスポーツコンベンション拠点の形成を図る目的で、人工ビーチや緑地、臨港道路などの港湾施設等の整備を行っているところである。 埋立地の位置については、干潟等の自然環境への影響を極力抑える計画とし、既存の海岸線から沖合に出した出島形式となっているため、人工島へのアクセス道路(橋梁)の整備が必要である。 人工島へのアクセス道路の整備により、泡瀬地区開発事業全体のコンセプトであるスポーツコンベンション拠点の形成を図り、沖縄本島中部東海岸地域の活性化に寄与することができる。</p> <p>② 事業の効率性(代替案等の可能性やコスト縮減)： 現在の事業進捗率は約84%であり、現計画を継続して実施することが効率的である。</p> <p>③ 事業効果の発現状況： 現時点においては、まだ施設供用に至っていないため、事業の効果は発現していない。</p>			
8 今後の対応・見通し	<p>① 事業計画等： 令和9年度末の全線完成(4車線)を目指し整備を推進する。</p> <p>② 対住民関係： 沖縄市と連携し事業を推進するとともに、人工ビーチにおけるイベント利用を引き続き実施し、地域住民等に対し、当該事業に関する関心喚起や理解度向上を図る。</p> <p>③ 執行体制等： 現体制で執行可能である。</p>			
9 対応方針	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止			
10 その他 (前再評価での主な意見等)	特になし			

* 1事業概要 の上段()は前再評価時点の計画