

市町村名	多良間村							
令和５年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】								
事業番号・事業名	2-②		地域資源活用機械導入事業		新・沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第4章－3－（7）－キ		
担当部課名	産業経済課		事業実施 （予定）年度	令和4年度～ 令和5年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	魅力と活力ある農山漁村地域の 振興と脱炭素社会への貢献		
事業内容	Ⅲ－1－（6）							
事業内容	（令和4年度）堆肥製造機械の導入　高性能選別機　1台 堆肥製造機械を導入することにより、牛の糞尿とさとうきびの枯れ葉を利用した堆肥の生産性の向上と良質な堆肥の提供及び利用し、農地へ還元することによる地力増進と農家の所得向上。 （令和5年度）堆肥製造機械の導入　自走式攪拌機（コンポーターン） 堆肥製造機械を導入することにより、生産性の向上と良質な堆肥の提供及び牛の糞尿とさとうきびの枯れ葉を利用し、農地へ還元することによる地力増進と農家の所得向上を目指す。							
効果発現年度	☐ 当年度 ☒ 後年度（　7　年度）							
実施方法	☐ 直接実施 ☒ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他（　　）							
予算額・ 執行額 【単位：千円】 （「交付金」＋ 「市町村負担」 ベース）			R4年度	R4年度（繰越）	R5年度	R5年度（繰越）		
	予算 の 状 況	(a) 当初予算額	68,200			80,000		
		(b) 予算現額	0			51,700		
		(c) 増減額 (b-a)	▲ 68,200	0	▲ 28,300	0		
		(d) 繰越額	68,200	68,200		51,700		
		A. 計 (b+d)	68,200	68,200	51,700	51,700		
	B. 執行済額		0	17,741		51,700		
	うち交付金充当額		0	14,193		41,360		
	次年度繰越額		68,200	0	51,700	0		
	執行率（％）(B/A)		0.0%	26.0%	0.0%	100.0%		
予算の状況の説明		R5年度の当初予算において、80,000千円を予定していたが、導入機械の再検討により契約額は51,700千円へ減額となった。導入機種が海外製と言うこともあり製造工程において遅れが生じたことでR5年度からR6年度へ繰越となったが予算額は全額執行となった。						
活動目標 （指標） 及び達成状況	活動目標（指標）		達成状況					
				R4年度	R4年度（繰越）	R5年度	R5年度（繰越）	
	高性能選別機の導入　1台		目　標	選別機導入	選別機導入			
			実　績	未契約	選別機導入			
	自走式攪拌機の導入　1台		目　標			攪拌機導入	攪拌機導入	
		実　績			契約（R5.10.27）	攪拌機導入完了		
達成状況説明		(令和4年度)選別機の変更により導入を進めていたが導入するにあたって変電機及び発電機の設置が必要になる事から調整をしていたがセンター内で設置するにあたり場所及び導線に問題が生じたため機種の選定から再度検討する事になった。 (令和5年度)当初よりR5年度での導入を進めていたが、導入機械が海外製とのこともあり組み立てる作業を行う際に部品等の取り寄せに時間がかかったことで繰越事業となった。						
成果目標 （指標） 及び進捗状況	成果目標（指標）		基準値 （R5年度）	R5年度	R6年度	R7年度	目標値 （R7年度）	
	高性能選別機の導入　1台		目　標	()	良質な堆肥製造		()	()
			実　績		機械導入による良質な堆肥製造			
	自走式攪拌機の導入　1台		目　標	()	()	良質な堆肥製造	()	
			実　績			機械導入による良質な堆肥製造		
	機械の導入により良質な堆肥の製造 （過去10年の平均値比）		目　標	()	()	()	()	機械導入による良質な堆肥製造
			実　績					
	農作物の生産高の10%の増加（過去10年の平均値比）		目　標	()	()	()	()	(農作物の生産高10%も増加)
			実　績					
	進捗状況説明		令和6年7月末の導入完了した。年度途中の導入完了となったため生産量の増を達成する事が出来なかった。令和7年度に向けて導入した機械を活用した製造工程の見直しを行い目標達成に向けて取り組む。					

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	自走式攪拌機の導入により原料の攪拌を行い良質な堆肥を安定して生産し、供給体制の確立を図る必要がある。	生産工程を導入機械に合わせた作業内容を構築することで生産量の増量に向けて、原料の安定した確保が出来るよう体制を整える。
今後の取り組み方針		
本村における農業振興のため堆肥施設に導入した攪拌機を活用し、農作物の生産性を高め、農家所得の向上及び資源循環型農業の確立する。		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)														
<table> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>51,700</td><td>51,700</td><td>41,360</td><td>10,340</td><td></td></tr> </table> 多良間村 51,700千円 委託料 51,700千円 (株)くみき宮古営業所 51,700千円 自走式攪拌機の導入1台					総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費	51,700	51,700	41,360	10,340	
総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費										
51,700	51,700	41,360	10,340											
資金の 使途の 流れ、 検 査 費 目・ 評価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明											
	○	支出先の選定方法は妥当か。	・多良間村での入札参加者より指名競争入札を実施しており妥当と考える。 ・繰越事業となった際に減額したため予算規模は事業内容に見合った規模と考える。 ・費目・使途について事業目的達成に向けて必要な物なのか等については事業完了時に確認しており適正と考える。											
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。												
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。												
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。												

市町村名	多良間村						
令和5年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	⑥-1	たらびん公園整備工事			新・沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第4章－2－(2)－イ	
担当部課名	多良間村役場 土木建設課	事業実施 (予定)年度	令和4年度～ 令和5年度		沖縄振興基本方針 該当箇所	安全・安心に暮らせる島を目指す Ⅲ－4－(2)	
事業内容	住民の健康維持や、安心して子育てができる環境づくりの促進のため、運動スペース、トイレ、遊具、駐車場を備えた公園を整備する。 令和4年度は土地整備やトイレ・駐車場の整備、令和5年度は遊具の設置を行う。						
効果発現年度	☐ 当年度 ☒ 後年度(7 年度)						
実施方法	☐ 直接実施 ☒ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他 ()						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」＋ 「市町村負担」 ベース)			R4年度	R4年度繰越	R5年度	R5年度繰越	
	予算 の 状 況	(a)当初予算額	64,959		85,000		
		(b)予算現額	64,680		84,700		
		(c)増減額(b-a)	▲279	0	▲300	0	0
		(d)繰越額		38,808		50,820	
		A.計(b+d)	64,680	38,808	84,700	50,820	0
	B.執行済額		25,872	38,808	33,880	50,820	
	うち交付金充当額		20,697	31,046	27,104	40,656	
	次年度繰越額		38,808				
	執行率(%) (B/A)		40.0%	100.0%	40.0%	100.0%	#DIV/0!
予算の状況の説明		当初予算85,000千円で入札により差が生じた。前年度の事業完了が遅れてしまい、令和5年度の遊具設置工事にも遅れが生じた。					
活動目標 (指標) 及び達成状況	R5活動目標(指標)		達成状況				
			R4年度	R5年度	R6年度		
	整備工事(運動スペース、トイレ、駐車場)	目 標	公園整備工事了完了	公園整備工事了完了			
		実 績	繰越	完了			
	大型アスレチック遊具等の設置	目 標	()	大型アスレチック遊具等の設置	大型アスレチック遊具等の設置	()	
		実 績		繰越	完了		
達成状況説明	令和5年度はブランコや滑り台、砂場などの遊具の設置工事を実施、令和4年度整備工事の遅れが影響し繰越となり、令和6年5月に公園整備が完了した。						
成果目標 (指標) 及び進捗状況	R5成果目標(指標)		基準値 (年度)	R4年度	R5年度	R6年度	目標値 (R7年度)
	整備工事(運動スペース、トイレ、駐車場)の整備完了	目 標	()	(工事了完了)	(工事了完了)	()	()
		実 績		繰越	完了		
	大型アスレチック遊具等の設置完了	目 標	()	()	(設置工事了完了)	(設置工事了完了)	()
		実 績			繰越	完了	
	公園の整備により「健康促進や子育て環境の向上」に繋がったと感じる村民の割合:80%以上	目 標	()	()	()	()	(80%)
		実 績					
進捗状況説明	令和4年度に運動スペース、トイレ、駐車場等の整備工事。令和5年度はブランコや滑り台、砂場などの遊具の設置工事が行われた。地元住民との調整や、資材の物価高騰や資材搬入の遅れなどにより不測の日数を要したため、工期延長が発生したが令和6年5月に公園整備が完了した。						

取組の検証	推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化）	改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）
	令和4、5年度の二カ年にわたる事業であるが、令和4年度のコロナ明けの世界情勢の変化による資材高騰や資材納期の遅れ等による工事に遅れに伴い、令和5年度遊具設置の工事にも影響が出たため工期延長となった。	工期に遅れに対応するため作業員の増員等を行う事により繰越とはなったが、令和6年5月に公園整備が完了した。
今後の取り組み方針		
整備された公園の利用者に対し健康促進や子育て環境の向上に繋がったかを検証していく。 令和7年度アンケート調査を実施し、公園を利用した子育てを行う保護者に対し、公園が整備されたことにより子育て環境の充実に繋がっているかを調査する。		

資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）														
<table><tr><th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr><tr><td>84,700</td><td>84,700</td><td>67,760</td><td>16,940</td><td>0</td></tr></table> 多良間村 84,700千円 工事請負代金 84,700千円 (有)知念重機産業 84,700千円 〔 たらびん公園整備事業 〕					総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費	84,700	84,700	67,760	16,940	0
総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費										
84,700	84,700	67,760	16,940	0										
資金の 使途の 流れ、 点検、 評価 費目・	評価	点 検 項 目	評価に関する説明											
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○支出先は、工事を請け負った(有)知念重機産業であり事業を円滑に進めることができること、入札により落札した業者であり妥当と考えている。											
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○予算現額について、事業内容に見合った執行となっており、適切な予算規模と考える。											
	○	受益者との負担関係は妥当であるか。	○指名競争入札により落札された業者であり妥当と考えている。											
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	○費目・使途については、精算段階で検査を実施しており、目的に対し必要なものであったと判断した。											