

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------------------|----------------------|---------|---------|
| 市町村名 | 今帰仁村 | | | | | | |
| 平成30年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】 | | | | | | | |
| 事業番号・事業名 | 4 - | 幼保連携一体化施設整備事業 | | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章 - 2 - (2) - イ | | |
| 担当部課名 | 幼保連携推進室 | 事業実施(予定)年度 | 平成27～令和元年度 | 沖縄振興基本方針該当箇所 | 地域における子育て支援の充実 -4 | | |
| 事業内容 | 本村独自の地域一貫型教育システム「北山学園プロジェクト」を創設し、就学前子どもを持つ家庭の育児支援や連続性のある幼児教育、保育環境を創出し、保育サービスの拡充と地域の子育てニーズや新制度に対応したバランスのとれた総合的な子育て支援を行うため、就学前の幼児教育・保育を一体的に担う「幼保連携一体化施設」の整備を行う。 | | | | | | |
| 効果発現年度 | 当年度 後年度(令和2年度) | | | | | | |
| 実施方法 | 直接実施 委託 補助 負担 その他 () | | | | | | |
| 予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース) | | H29年度 | H30年度 | H30年度(繰越) | R1年度 | R2年度 | |
| | 予算の状況 | (a)当初予算額 | 68,832 | 886,674 | - | | |
| | | (b)予算現額 | 68,832 | 854,731 | - | | |
| | | (c)増減額(b-a) | 0 | 31,943 | - | 0 | 0 |
| | | (d)繰越額 | - | | 300,163 | | |
| | A.計(b+d) | | 68,832 | 854,731 | 300,163 | 0 | 0 |
| | B.執行済額 | | 67,225 | 554,568 | 297,949 | | |
| | うち交付金充当額 | | 53,780 | 443,654 | 238,359 | | |
| | 次年度繰越額 | | 0 | 300,163 | 0 | | |
| | 執行率(%) (B/A) | | 97.7% | 64.9% | 99.3% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 予算の状況の説明 | | 工事請負費の出来高を差し引いた完成払いを、委託費、役務費、備品購入費については全額完成払いを計画どおり執行を行った。 | | | | | |
| 活動目標(指標)及び達成状況 | 30活動目標(指標) | | 達成状況 | | | | |
| | | | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | |
| | 幼保連携一体化施設の整備 | 目標 | ・造成施工監理、解体施工監理の業務委託 ・造成工事、浄化槽設置・撤去工事、解体工事の工事発注 | ・建築工事の発注 ・外構工事発注 | () | () | |
| | | 実績 | ・造成施工監理の業務委託の完了 ・造成工事、浄化槽設置・撤去工事、解体工事の工事発注の完了 | ・建築及び外構工事の完了 | | | |
| | | | 目標 | () | () | () | () |
| | | | 実績 | | | | |
| 達成状況説明 | ・建築工事は令和元年5月31日に工事完了した。 ・外構工事は令和元年9月10日に工事完了した。 ・「幼保連携一体化施設」とは、保育所と幼稚園の機能を合わせもつ幼児教育・保育施設(幼保連携型認定こども園)である。 本村では保・幼・小・中・高の一貫教育「北山学園プロジェクト」を進めており、同施設は保・幼・小の校種間連携の中心施設として位置づけている。 | | | | | | |

| H29成果目標(指標) | | 基準値 (年度) | H29年度 | H30年度 | R1年度 | 目標値 (年度) |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------|--------------------------|--------------|-------------|
| 成果目標 (指標) 及び進捗状況 | ・建築及び外構工事の完了 | 目標 | () | ・造成工事及び、 施工監理の完了 | ・建築及び外構工事の完了 | () () |
| | | 実績 | | ・造成工事及び、 施工監理の完了 | ・建築及び外構工事の完了 | |
| | | 目標 | () | ・既存建物の解体工事及び、 施工監理の完了 | () () | () () |
| | | 実績 | | ・既存建物の解体工事の完了 | | |
| | | 目標 | () | ・浄化槽撤去工事及び、 新設工事の完了 | () () | () () |
| | | 実績 | | ・浄化槽撤去工事及び、 新設工事の完了 | | |
| 進捗状況説明 | ・幼保連携一体化施設の建築及び外構工事を完了した。 | | | | | |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|--|---|--|
| | 平成30年度から繰り越したことで、工期も十分に確保されたことから、計画通り実施できた。 | 計画どおり進んでおり令和2年4月1日の開園に併せて令和元年度に追加した駐車場整備も完了し、無事に供用開始できた。 |
| 今後の取り組み方針 | | |
| <p>・平成30年度に実施した外構工事の際に、村道があるため工事できなかった駐車場部分の整備を平成31年度内で完了させ、令和2年4月1日に供用開始した。今後、園児を入れて運用していくにあたり、安全性の再確認等を行いつつ、広く村民に慕われる「こども園」となるようにしていきたい。</p> | | |

| 資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|--|---------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------------------|------------|--------------------|----------|-------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|---------|-------------------------|-----------|
| 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金 | | 交付対象外経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 充当額 | 市町村負担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852,517 | 852,517 | 682,013 | 170,504 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="10" style="vertical-align: middle; text-align: center;">今帰仁村 852,517千円</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">役務費 308千円</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">(有)みき建築設計 308千円</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">〔 建築物の中間・完了検査手数料 〕</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">委託料 11,394千円</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">(有)みき建築設計 8,478千円</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">〔 建築工事監理委託業務 〕</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">(有)大望エンジニアリング 2,916千円</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">〔 建築工事監理委託業務 〕</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">工事請負費 800,831千円</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">(有)金良建設・(有)平山工務店建設共同企業 498,615千円</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">〔 建築工事 〕</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">(有)上宏工業 98,615千円</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">〔 電気設備工事 〕</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">(有)丸島建設 138,240千円</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">〔 機械設備工事 〕</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">嘉陽組(有) 65,361千円</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">〔 外構工事 〕</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">備品購入費 39,984千円</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">日本調理機(株)沖縄営業所 16,200千円</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">〔 調理機器 〕</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">インテリアあさひ 4,366千円</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">〔 カーテン 〕</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">(株)サンコー 3,564千円</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">〔 食器等 〕</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">(株)オキジム北部支店 15,854千円</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">〔 保育用品等 〕</td> </tr> </table> | | | | | 今帰仁村 852,517千円 | 役務費 308千円 | (有)みき建築設計 308千円 | 〔 建築物の中間・完了検査手数料 〕 | 委託料 11,394千円 | (有)みき建築設計 8,478千円 | 〔 建築工事監理委託業務 〕 | (有)大望エンジニアリング 2,916千円 | 〔 建築工事監理委託業務 〕 | 工事請負費 800,831千円 | (有)金良建設・(有)平山工務店建設共同企業 498,615千円 | 〔 建築工事 〕 | (有)上宏工業 98,615千円 | 〔 電気設備工事 〕 | (有)丸島建設 138,240千円 | 〔 機械設備工事 〕 | 嘉陽組(有) 65,361千円 | 〔 外構工事 〕 | 備品購入費 39,984千円 | 日本調理機(株)沖縄営業所 16,200千円 | 〔 調理機器 〕 | インテリアあさひ 4,366千円 | 〔 カーテン 〕 | (株)サンコー 3,564千円 | 〔 食器等 〕 | (株)オキジム北部支店 15,854千円 | 〔 保育用品等 〕 |
| 今帰仁村 852,517千円 | 役務費 308千円 | (有)みき建築設計 308千円 | 〔 建築物の中間・完了検査手数料 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 委託料 11,394千円 | (有)みき建築設計 8,478千円 | 〔 建築工事監理委託業務 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (有)大望エンジニアリング 2,916千円 | 〔 建築工事監理委託業務 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工事請負費 800,831千円 | (有)金良建設・(有)平山工務店建設共同企業 498,615千円 | 〔 建築工事 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (有)上宏工業 98,615千円 | 〔 電気設備工事 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (有)丸島建設 138,240千円 | 〔 機械設備工事 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 嘉陽組(有) 65,361千円 | 〔 外構工事 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備品購入費 39,984千円 | 日本調理機(株)沖縄営業所 16,200千円 | 〔 調理機器 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | インテリアあさひ 4,366千円 | 〔 カーテン 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (株)サンコー 3,564千円 | 〔 食器等 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)オキジム北部支店 15,854千円 | | 〔 保育用品等 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資金の 使途の 流れ、 点検 評価 | 評価 | 点検項目 | 評価に関する説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 支出先の選定方法は妥当か。 | 工事請負業者は、村の契約規則に基づき、指名競争入札方式で選定しており、妥当であったと考えている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | 予算規模については、入札残及び精算による減額であり適正な規模であったと考えている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 費用・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | 費用・使途については、工事完了検査を実施しており、目的に即し必要なものであると判断した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |