

旅客ターミナルのネット・ゼロカーボン化事業

①事業の進捗状況

①太陽光発電所 設置

- 令和5年9月に県と基本合意書を締結
- 令和6年1月より太陽光発電所設置工事着手

②太陽光発電所 運用

- 令和7年3月太陽光発電設備稼働

<利活用事業者>

三菱地所株式会社(東京都千代田区)
※当該法人が別途設立する法人も含む

ターミナル周辺未利用地に太陽光発電所を設置



電力は、ターミナルへ
供給(自家消費)



②事業の実績

< 1次エネルギー基準値100%削減『ZEB化』 >
令和7年3月太陽光発電設備設置済み

③事業の進捗評価

ZEB化 (創エネによる1次エネルギー32%発電)

目標(A)	実績(B)	達成率(B/A)	進捗評価※
ZEB化	設備設置完了/稼働開始	—	—

※90%以上:順調、75%以上90%未満:概ね順調、60%上75%未満:やや遅れ、60%未満:大幅遅れ

④今後の取組

下地島空港ターミナルビルの発電量とCO2排出削減量のモニタリングを実施し、稼働初年度の実状について確認を行う。

県による事業レビュー

太陽光設備の設置を完了し、令和7年3月より一部稼働を開始したため、評価できる(令和9年夏頃に全面稼働を予定)