

公共事業再評価調書（4回目再評価）

所管課：河川課

1 事業概要  (整備目的)	事業名： 我部祖河川河川改修事業	前再評価年度：平成27年度		
	事業種別： 総合流域防災事業	事業主体： 沖縄県	(S56～R2)	
	事業箇所： 名護市	根拠法令： 河川法	事業期間： S56～R8	
	総事業費(百万円)： 5,285	費用内訳： 補助 9/10	事業量： L=3.37km	
1-2 前再評価以降の計画変更	全体の整備区間を鑑み、事業期間の延長を行う。			
2 再評価該当項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 再評価後一定期間（5年）を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業の中止 <input type="checkbox"/> ③ その他（ ）			
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	■ ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ その他（設計見直し） ・ 相続人が多数のため用地取得に時間を要した。 ・ 児童生徒の通学及び地域住民の生活道路として既設管理用通路が利用されていることから、安全確保のため設計見直しを行ったため。			
4 事業の進捗状況 (R2. 3時点)	項目	事業費(百万円)	整備(km)	用地取得(千㎡)
	計画	5,285	3.37	34.3
	実施済	4,471	2.95	34.2
	率	85%	88%	99%
4-2 前再評価以降の主な進捗	振慶名橋から山田橋下流までの護岸工事が概成した。(整備済み延長: 2.8km⇒2.95km)			
5 事業効果の評価指標  (検討年: 整備期間+50年) (基準年 R2) (単位: 百万円)	① 一般資産	72,361	① 建設費	5,061
	② 農作物	3,165	② 維持管理費(50年)	1,839
	③ 公共土木施設等	70,617	C' 総費用(①+②)	6,900
	④ 間接被害	7,612		
	総便益(①+②+③+④)	153,755		
	B' 基準年換算	109,675		
	⑤ 残存価値	41		
	B 総便益(B'+⑤)	109,716	C 基準年換算(C)	12,954
	費用便益比 (B/C) = 109716 / 12954 = 8.5			
6 事業を巡る状況の変化 (前再評価以降)	① 社会・経済： 全国的に降雨による水害が激甚化しており、本県においても河川整備を着実に推進する必要がある。未整備区間については、依然として氾濫の危険性があり早期整備が必要である。 ② 地元・自治体： 地元の振慶名区から管理用通路利用者の安全確保のための要望があった。 ③ 利害関係者： 特に問題なし。			
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 事業進捗に伴い、河川氾濫による浸水被害は軽減されているものの、未改修区間においては依然として氾濫の危険性があることから早期整備に取り組み、浸水被害の解消を図る必要がある。 ② 事業の効率性(代替案等の可能性やコスト縮減)： 用地取得率99%、整備率88%と事業は進捗しており、現計画を推進することが効率的である。 ③ 事業効果の発現状況： 河口付近から山田橋下流までの約2.95kmの河川改修が概成し、浸水被害の低減が図られている。			
8 今後の対応・見直し	① 事業計画等： 令和4年度までに用地買収を完了し、令和8年度の整備完了を目指す。 ② 対住民関係： 地域住民に対し事業の必要性等を丁寧に説明し、地元自治体と連携を図りながら事業実施に取り組み、未買収用地に関しては引き続き任意交渉を継続する。 ③ 執行体制等： 現在の組織体制で特に問題なし。			
9 対応方針	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止			
10 その他 (前再評価での主な意見等)	・ B/Cが前回の評価から大きく変化した事業は、詳細な説明をしてもらいたい。 ・ 整備後にも環境調査を実施し、データを収集しなければ環境に優しい河川整備という評価は得にくい。環境に関する調査を検討してもらいたい。			

\* 1事業概要 の上段( )は前再評価時点の計画