

「主な取組」検証票

施策展開	1-(1)-イ	陸域・水辺環境の保全	施策	③ 水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策
			施策の小項目名	○汚水処理対策
主な取組	下水道事業			
対応する主な課題	⑤水質汚濁及び大気汚染については、一部環境基準を達成できていない状況にあるほか、近年、大陸からの大気汚染物質の移流など本県だけでは対応できない事例が発生しており、必要な対策が求められている。			

1 取組の概要 (Plan)

取組内容		年度別計画				
沖縄県の水辺環境の保全を図ることを目的として、他の汚水処理事業と連携し地域性を考慮した効果的な下水道整備を推進する。		H29	H30	R元	R2	R3
		72.4%			>	76.2%
実施主体	県、市町村					地域性を考慮した下水道整備の推進
担当部課【連絡先】	土木建築部下水道課 【098-866-2248】					

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況 (単位：千円)

予算事業名							R3年度		令和2年度活動内容と令和3年度活動計画	
主な財源	実施方法	H28年度決算額	H29年度決算額	H30年度決算額	R元年度決算額	R2年度決算見込額	当初予算額	主な財源	令和2年度活動内容と令和3年度活動計画	
中部流域下水道事業会計等									OR2年度：那覇、宜野湾、具志川、西原の4浄化センターにおいて、引き続き下水道施設の老朽化施設の改築・更新を行った。	
内閣府計上	直接実施	5,971,002	4,606,387	3,738,308	6,078,970	4,818,728	6,252,700	内閣府計上	OR3年度：那覇、宜野湾、具志川、西原の4浄化センターにおいて、引き続き、下水道施設の老朽化施設の改築・更新を行う。	
予算事業名							R3年度		令和2年度活動内容と令和3年度活動計画	
沖縄振興公共投資交付金(下水道課市町村事業)									OR2年度：下水道事業実施市町村へ国からの交付金を配分した。那覇市など23市町村で地域性を考慮した下水道管渠等の整備を行った。	
一括交付金(ハード)	直接実施	2,802,959	2,165,673	1,671,542	1,648,296	1,761,580	1,656,220	一括交付金(ハード)	OR3年度：下水道事業実施市町村へ国からの交付金を配分する。那覇市など23市町村で地域性を考慮した下水道管渠等の整備を行う。	

活動指標名	R2年度				R2年度			R2年度決算見込額合計	進捗状況	活動概要
	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	実績値(A)	計画値(B)	達成割合A/B			
下水道整備率	71.46%	71.46% (H28実績)	71.5% (H29実績)	72.0% (H30実績)	72.0% (R元実績)	75.3%	95.6%	6,580,308	順調	那覇、宜野湾、具志川、西原の4浄化センターにおいて引き続き下水道施設の増設及び老朽化施設の改築・更新を行った。また、下水道事業実施市町村へ国からの交付金を配分するとともに、那覇市など23市町村において汚水管渠等の整備を推進し、下水道の普及に努めた。  進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果  当該取組を実施した結果、下水道整備率はR2年度の計画値75.3%に対し、実績値72.0%(R元実績)となり、達成割合が95.6%であることから、順調に増加している。県浄化センターにて水処理施設及び汚泥処理施設の整備を行うとともに、公共下水道事業を実施した23市町村において汚水管渠等の整備を行うことで、下水道処理人口が増加し、下水道の普及促進を図ることができた。
実績値										
活動指標名										
実績値										
(2) これまでの改善案の反映状況										
令和2年度の取組改善案					反映状況					
・下水道整備の遅れている市町村に対しては、ヒアリング等で課題等を確認するとともに、今後の予算措置や事業計画の見直しを含めたフォローアップを行い下水道整備の推進に取り組む。  ・公営企業会計を導入しなければならない人口3万人未満の市町村に対しては、県として情報提供等を行っていく。					・下水道整備の遅れている市町村に対して、事業ヒアリングで、目標達成に向けて取り組むべき事項や課題等を確認した。そして、予算要望に反映を図った上で、那覇市他22市町村において汚水管渠等の整備を行った。また、関係市町村へ円滑な予算執行等に関する助言・指導等を行った。  ・公営企業会計を導入しなければならない市町村に対しては、移行へのサポートを行っている県市町村課とも連携しながら、必要な情報提供等を行った。					

## 様式1(主な取組)

### 3 取組の検証 (Check)

#### (1) 推進上の留意点 (内部要因、外部環境の変化)

##### ○内部要因

・取組は順調に進捗しているが、離島部や平成に入り事業を開始した町村部に遅れが目立つ。財政的に脆弱な離島等の中小町村では、下水道事業に充てられる予算や人員が限られているため、施設整備が進まない状況がある。  
・特に事業開始の遅い町村については、下水道面整備(未普及対策)の整備対象が広く近年は、市町村要望に対して交付金を十分に配分できておらず、整備が遅れている状況がある。

##### ○外部環境の変化

・平成28年度に策定した「沖縄汚水再生ちゅら水プラン2016」に基づき、令和7年度末までに下水道を含めた汚水処理施設の概成に向けて取り組んでいる。しかし、市町村が実施する汚水管きよの面整備等の未普及対策について、人口増に対して対象交付金が十分でないことから、目標達成が非常に厳しい状況にある。  
・総務省から、人口3万人未満の市町村に対しても、令和5年度までに公営企業会計に移行するよう求められている。

#### (2) 改善余地の検証 (取組の効果の更なる向上の視点)

・「沖縄汚水再生ちゅら水プラン2016」に掲げる整備目標の達成に向けては、下水道の整備が遅れている離島等の市町村を中心に効率的な下水道整備が必要であり、事業計画の見直しも含め総合的に検討する必要がある。  
・令和5年度までに公営企業会計を導入しなければならない人口3万人未満の市町村に対しては、円滑に導入できるよう、引き続き、県として支援を行う必要がある。  
・R4からの「新たな振興計画」においても、下水道事業が抱える課題(老朽化、耐震化、未普及対策等)を解決できるよう位置付ける必要がある。

### 4 取組の改善案 (Action)

・下水道整備が遅れている市町村に対しては、ヒアリング等で課題等を確認するとともに、今後の予算措置や事業計画の見直しを含めたフォローアップを行い下水道整備の推進に取り組む。  
・公営企業会計を導入しなければならない人口3万人未満の市町村に対しては、引き続き、県として情報提供等を行っていく。  
・R4からの「新たな振興計画」においても、下水道事業が抱える課題を解決できるよう位置付ける。