

「主な取組」検証票

施策展開	1-(7)-イ	歩いて暮らせる環境づくりの推進	施策	① 安全で快適な生活環境の創出
			施策の小項目名	○身近な公園の整備
主な取組	歩いていける身近な都市公園の整備			
対応する主な課題	②道路、公園等の公共施設が不十分な地区や低未利用地、建築物の老朽化など都市機能の低下が見られる地区については、老朽建築物の除去、敷地の統合、公共施設の整備、防災機能の改善など、土地の合理的かつ健全な高度利用を行うことにより都市機能の更新を図る必要がある。			

1 取組の概要 (Plan)

取組内容		年度別計画				
住宅地や市街地等における人と自然が共生できる憩いの場形成のため、徒歩圏内の身近な都市公園整備を図る。		H29	H30	R元	R2	R3
		2箇所/年 公園整備数				
実施主体	市町村					歩いていける身近な都市公園(街区公園)の整備
担当部課【連絡先】	土木建築部都市公園課 【098-866-2035】					

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況 (単位：千円)

予算事業名		H29年度					H30年度		R元年度		R2年度		R3年度		R4年度		令和3年度活動内容と令和4年度活動計画		
主な財源	実施方法	決算額	決算額	決算額	決算額	決算見込額	当初予算額	主な財源	当初予算額	主な財源	当初予算額	主な財源	当初予算額	主な財源	当初予算額	主な財源	当初予算額	主な財源	
沖縄振興公共投資交付金(市町村事業)																	OR3年度： 県は、市町村都市公園事業に対して、用地取得や園路、広場等の整備を行うための補助を行った。		
一括交付金(ハード)	補助	1,133,685	1,014,288	1,240,492	1,087,968	878,128	971,448	一括交付金(ハード)										OR4年度： 県は、市町村都市公園事業に対して、用地取得や園路、広場等の整備を行うための補助を行う。	
予算事業名																	OR3年度：		
主な財源	実施方法	H29年度決算額	H30年度決算額	R元年度決算額	R2年度決算額	R3年度決算見込額	R4年度当初予算額	主な財源	R4年度当初予算額	主な財源	R4年度当初予算額	主な財源	R4年度当初予算額	主な財源	R4年度当初予算額	主な財源	R4年度当初予算額	主な財源	OR4年度：

活動指標名	公園整備数(箇所)				R3年度			R3年度決算見込額合計	進捗状況	活動概要
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合A/B			
実績値	8	5	0	6	2	2	100.0%	878,128	順調	県は、住宅地や市街地等における人と自然が共生できる憩いの場形成に向けて、市町村が実施する都市公園事業に対し補助を行った。 市町村は、公園整備に必要な用地取得や、園路及び広場等の整備を行った。  進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果 計画の2箇所の公園の供用を開始し、住宅地や市街地等において人と自然が共生できる憩いの場を形成することができたため、順調である。
活動指標名					R3年度					
実績値										
活動指標名					R3年度					
実績値										
(2) これまでの改善案の反映状況										
令和3年度の取組改善案						反映状況				
・円滑な公園事業用地の取得のためには、地元自治会や関係者等と協力しながら地権者等に公園事業の必要性等を説明する等、市町村に対して、公園事業の進捗を図るための助言を行う。 ・良好な都市環境や緑と憩いの場の提供だけでなく、災害時の防災機能向上にも寄与する場として都市公園の整備を推進するよう、市町村に対して助言を行う。						・公園用地に取得に向けては、地元自治会などの関係者と協力しながら、地権者等に対し事業の必要性等を説明する等、市町村に対して公園事業の進捗を図るための助言を行った。 また、災害時の防災機能向上にも寄与する場として、都市公園の整備を推進するよう助言を行った。				

## 様式1(主な取組)

### 3 取組の検証 (Check)

#### (1) 推進上の留意点 (内部要因、外部環境の変化)

##### ○内部要因

・公園整備を行うにあたり公園用地の確保が必要となるが、用地取得や物件補償において、事業への理解が得られないこと等の理由から、地権者等の同意を得るまでに長時間を要している。

##### ○外部環境の変化

・都市公園の機能として、良好な都市環境や緑とふれあう憩いの場等を提供するだけでなく、災害時における防災機能としての役割も見直されており、その必要性も高まっている。

#### (2) 改善余地の検証 (取組の効果の更なる向上の視点)

・地権者等に対して公園事業の必要性、重要性等を説明するにあたり、地元自治会などの関係者との協力体制が必要である。

### 4 取組の改善案 (Action)

・円滑な公園事業用地の取得のためには、地元自治会や関係者等と協力しながら地権者等に公園事業の必要性等を説明する等、市町村に対して、公園事業の進捗を図るための助言を行う。

・良好な都市環境や緑と憩いの場等の提供だけでなく、災害時の防災機能向上にも寄与する場として都市公園の整備を推進するよう、市町村に対して助言を行う。

「主な取組」検証票

施策展開	1-(7)-イ	歩いて暮らせる環境づくりの推進	施策	① 安全で快適な生活環境の創出
			施策の小項目名	○安全でゆとりある道路空間の創出
主な取組	交通安全施設の整備			
対応する主な課題	③狭隘な通学路や歩道のない生活道路等において、交通量が多いにもかかわらず、十分な歩行空間が確保されていないなど危険な状況もあることから、交通弱者である高齢者や子供など歩行者が安全かつ安心して快適に移動できる環境づくりが求められている。			

1 取組の概要 (Plan)

取組内容		年度別計画				
安全で快適なゆとりある道路空間を創出するため、必要とされる箇所に防護柵や道路照明、視線誘導標等の交通安全施設を設置し、交通事故の抑制を図る。		H29	H30	R元	R2	R3
		事故危険箇所設計	事故箇所設計	整備		
実施主体	県					
担当部課【連絡先】	土木建築部道路管理課 【098-866-2665】					
		防護柵や道路照明等、交通安全施設の整備				

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況 (単位：千円)

予算事業名		H29年度					H30年度					R元年度					R2年度					R3年度									
主な財源		実施方法		決算額		決算額		決算額		決算額		決算額		決算額		決算額		決算額		決算額		決算額		決算額		R4年度		令和3年度活動内容		令和4年度活動計画	
公共交通安全事業		一括交付金(ハード)		直接実施		118,446		130,847		177,288		229,040		49,800		35,000		一括交付金(ハード)						OR3年度：国土交通省と警察庁により指定・登録された事故危険箇所の内、1箇所の整備を推進した。		OR4年度：引き続き、事故危険箇所の設計、整備を推進する。					
公共交通安全事業		一括交付金(ハード)		直接実施		118,446		130,847		177,288		229,040		49,800		35,000		一括交付金(ハード)						OR3年度：		OR4年度：					

活動指標名	事故危険箇所設計(交通安全施設の整備)				R3年度			R3年度 決算見込 額合計	進捗状況	活動概要
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
	事故危険箇所指定	事故危険箇所設計(交通安全施設の整備)	事故危険箇所設計(交通安全施設の整備)	事故危険箇所設計(交通安全施設の整備)	事故危険箇所設計(交通安全施設の整備)	事故危険箇所設計(交通安全施設の整備)	100.0%	49,800	順調	国により指定された事故危険箇所において、国道330号で1箇所の整備を進捗が図れた。 また、市町村等から事故対策要望があった7箇所においても、交通安全施設を整備した。  進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果  国により指定された事故危険箇所において、国道330号で1箇所の整備を進捗が図られたこと、また、市町村等からの事故対策要望があった7箇所において整備を実施し、交通安全施設の充実を図れたことから、順調としている。
活動指標名					R3年度					
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
活動指標名					R3年度					
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
(2) これまでの改善案の反映状況										
令和3年度の取組改善案					反映状況					
・合同点検で抽出された箇所について、早期に対応可能な箇所は、重点的に交通安全施設の整備を行い危険箇所の削減を図る。					・合同点検で抽出された箇所について、早期に対応可能な箇所は、重点的に交通安全施設の整備を行い危険箇所の削減を図った。					

様式1(主な取組)

3 取組の検証 (Check)

(1) 推進上の留意点 (内部要因、外部環境の変化)

○内部要因

-

○外部環境の変化

・令和3年6月に発生した千葉県八街市において、下校中の児童が死傷した交通事故が発生したことで、国からの通知により、道路管理者、教育委員会、市町村、警察等、関係機関で合同で通学路等の交通安全の確保のため、合同点検を実施し、対策を行うことが求められた。

(2) 改善余地の検証 (取組の効果の更なる向上の視点)

・道路管理者や市町村、警察、学校関係者等の関係機関で行った合同点検で抽出された危険箇所について、早急に対策を行い、安全の確保する必要がある。

4 取組の改善案 (Action)

・合同点検で抽出された箇所について、早期に対応可能な箇所は、重点的に交通安全施設の整備を行い危険箇所の削減を図る。

様式1(主な取組)

「主な取組」検証票

施策展開	1-(7)-イ	歩いて暮らせる環境づくりの推進	施策	① 安全で快適な生活環境の創出
			施策の小項目名	○安全でゆとりある道路空間の創出
主な取組	歩行空間の整備			
対応する主な課題	③狭隘な通学路や歩道のない生活道路等において、交通量が多いにもかかわらず、十分な歩行空間が確保されていないなど危険な状況もあることから、交通弱者である高齢者や子供など歩行者が安全かつ安心して快適に移動できる環境づくりが求められている。			

1 取組の概要 (Plan)

取組内容		年度別計画				
高齢者や障がい者など誰もが安心して快適に暮らせる生活環境を確保し、移動の円滑化や歩いて楽しい街づくりを推進するため、歩道未整備箇所や狭隘箇所、通学路等において歩道の設置を行う。		H29	H30	R元	R2	R3
		1.5km 歩道整備延長	1.5km	1.5km	1.5km	1.5km
実施主体	県					
担当部課【連絡先】	土木建築部道路管理課 【098-866-2665】					
		歩道の設置				

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況 (単位：千円)

予算事業名		R4年度					令和3年度活動内容と令和4年度活動計画	
主な財源	実施方法	H29年度 決算額	H30年度 決算額	R元年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算見込額	当初予算額	主な財源
公共交通安全事業	一括交付金(ハード)	403,003	485,557	271,789	389,178	544,798	235,000	一括交付金(ハード)
	直接実施							
							OR3年度： 県管理道路において、歩道未整備箇所や狭隘箇所等で歩道を0.3km整備した。	
							OR4年度： 県管理道路において、歩道未整備箇所や狭隘箇所等で歩道を0.5km整備する。	

  

予算事業名		R4年度					令和3年度活動内容と令和4年度活動計画	
主な財源	実施方法	H29年度 決算額	H30年度 決算額	R元年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算見込額	当初予算額	主な財源
							OR3年度：	
							OR4年度：	

様式1(主な取組)

活動指標名	歩道整備延長(歩道の設置)				R3年度			R3年度 決算見込 額合計	進捗状況	活動概要
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
	2.3km	1.3km	7.1km	0.6km	0.3km	1.5km	20.0%	544,798	大幅遅れ	安心して快適に暮らせる歩行空間を整備するため、県管理道路の歩道未整備箇所や狭隘箇所等で歩道を0.3km整備した。  進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果  計画値1.5kmの整備に対して、実績値は0.3kmの整備であることから、大幅な遅れとなっている。 関係市町村と連携して、地権者へ説明、事業への協力をお願いしているが、理解及び協力を得られていない。
活動指標名					R3年度					
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
活動指標名					R3年度					
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			

  

(2) これまでの改善案の反映状況

令和3年度の取組改善案	反映状況
・歩道の役割について住民の理解を得ることが重要であり、関係市町村の協力も得ながら、用地交渉を進め、用地取得の承諾や、早期の物件移転に着手していけるよう、沿道地権者に対する十分な説明や情報提供を行う。  ・円滑に歩道整備事業を行うには、地域の協力が必要であるため、事業化の際には、事前に整備協力の同意を取得するよう調整を行う。	・沿道地権者に対して、十分な説明や情報提供に務めた。  ・新規の歩道整備の事業化にあたって、整備要望のあった関係市町村と連携して地域から協力の同意が得られるよう調整を行っている。

## 様式1(主な取組)

### 3 取組の検証 (Check)

#### (1) 推進上の留意点 (内部要因、外部環境の変化)

##### ○内部要因

-

##### ○外部環境の変化

・歩道の整備には沿道地権者の協力が必要不可欠であるが、単価や補償内容について、地権者の理解が得にくい。

#### (2) 改善余地の検証 (取組の効果の更なる向上の視点)

- ・事業の必要性や物件補償費の妥当性について時間を懸けて丁寧に説明し、地権者の意見も聞くことで理解を得、早期に物件移転に着手することが必要である。
- ・円滑に歩道整備事業を行うには、地権者の事業反対等で協力が得られず難航する場合があるため、地域の理解、協力が必要である。

### 4 取組の改善案 (Action)

- ・歩道の役割について住民の理解を得ることが重要であり、関係市町村の協力も得ながら、用地交渉を進め、用地取得の承諾や、早期の物件移転に着手していけるよう、沿道地権者に対する十分な説明や情報提供を行う。
- ・円滑に歩道整備事業を行うには、地域の協力が必要であるため、事業化の際には、事前に協力の同意を取得するよう調整を行う。

「主な取組」検証票

施策展開	1-(7)-イ	歩いて暮らせる環境づくりの推進	施策	① 安全で快適な生活環境の創出
			施策の小項目名	○安全でゆとりある道路空間の創出
主な取組	無電柱化推進事業			
対応する主な課題	③狭隘な通学路や歩道のない生活道路等において、交通量が多いにもかかわらず、十分な歩行空間が確保されていないなど危険な状況もあることから、交通弱者である高齢者や子供など歩行者が安全かつ安心して快適に移動できる環境づくりが求められている。			

1 取組の概要 (Plan)

取組内容		年度別計画				
緊急輸送路や避難路確保の防災対策、安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上、観光振興を目的とし、電線類を地中化するため電線共同溝を整備する。		H29	H30	R元	R2	R3
		6.0km 無電柱化 整備延長	6.0km 無電柱化 整備延長	6.0km 無電柱化 整備延長	6.0km 無電柱化 整備延長	6.0km 無電柱化 整備延長
実施主体	国、県、市町村					
担当部課【連絡先】	土木建築部道路管理課 【098-866-2665】					
要請者負担方式等による無電柱化の推進(歩行空間)						

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況 (単位：千円)

予算事業名		R3年度					R4年度		令和3年度活動内容と令和4年度活動計画
主な財源	実施方法	H29年度 決算額	H30年度 決算額	R元年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算見込額	当初予算額	主な財源	OR3年度： 無電柱化を推進するため、電線共同溝4.8km整備した。
一括交付金(ハード)	直接実施	633,761	527,460	653,959	746,723	757,174	331,411	一括交付金(ハード)	OR4年度： 無電柱化を推進するため、電線共同溝2.5km整備する。
予算事業名		R3年度					R4年度		令和3年度活動内容と令和4年度活動計画
主な財源	実施方法	H29年度 決算額	H30年度 決算額	R元年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算見込額	当初予算額	主な財源	OR3年度：
									OR4年度：

活動指標名	無電柱化整備延長(要請者負担方式等による無電柱化の推進(歩行空間))				R3年度			R3年度 決算見込 額合計	進捗状況	活動概要	
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B				757,174 概ね順調
	5.8km	5.7km	5.0km	4.8km	4.8km	6.0km	80.0%				
活動指標名					R3年度			757,174 概ね順調	進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果		
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			無電柱化整備総延長について、令和3年度は国が1.3km、県が1.5km、市町村が2.0km、合計で4.8kmを整備した。計画値に対し、概ね順調に取り組むことができた。	
活動指標名					R3年度			757,174 概ね順調			
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B				
(2) これまでの改善案の反映状況											
令和3年度の取組改善案					反映状況						
・次期無電柱化推進計画及び実施路線について関係機関(国、県、市町村、電線管理者)と連携を図り、無電柱化の推進に取り組む。					・沖縄ブロック無電柱化推進計画(8期)の合意区間について、関係機関(国、県、市町村、電線管理者)と連携を図り、決定した。						

様式1(主な取組)

3 取組の検証 (Check)

(1) 推進上の留意点 (内部要因、外部環境の変化)

○内部要因

・沖縄総合事務局が「沖縄ブロック無電柱化推進協議会」を開催し、関係機関(国、県、市町村、電線管理者)が共に沖縄県内での無電柱化推進に向け取り組んでいる。

○外部環境の変化

・令和3年12月に沖縄ブロック無電柱化推進計画(8期)の合意区間が決定した。

(2) 改善余地の検証 (取組の効果の更なる向上の視点)

・新たな合意区間についても、沖縄ブロック無電柱化推進協議会などで情報を共有し、無電柱化推進のため関係機関との密な連携体制の構築が必要である。

4 取組の改善案 (Action)

・「沖縄ブロック無電柱化推進協議会」にて、関係機関(国、県、市町村、電線管理者)と情報共有を図り、新たな合意区間を含め、無電柱化の推進に連携して取り組む。



「主な取組」検証票

施策展開	1-(7)-イ	歩いて暮らせる環境づくりの推進	施策	① 安全で快適な生活環境の創出
			施策の小項目名	○安全でゆとりある道路空間の創出
主な取組	街路整備事業			
対応する主な課題	①戦後復興の中、適切な都市計画が実施されなかった歴史的背景から、都市基盤施設の適切な配置ができないままに市街化が進み、密集市街地や非効率な道路網が形成されるなど都市構造にゆがみを抱えており、その改善が求められている。 ③狭隘な通学路や歩道のない生活道路等において、交通量が多いにもかかわらず、十分な歩行空間が確保されていないなど危険な状況もあることが			

1 取組の概要 (Plan)

取組内容		年度別計画				
安全で快適なゆとりある道路空間を創出するとともに、交通渋滞を緩和し、物流・交通流の円滑化を図るために、4車線拡幅、歩道の設置、緑陰の形成、無電柱化等を行う街路事業を推進する。		H29	H30	R元	R2	R3
		胡屋泡瀬線、真地久茂地線外1線、汀良翁長線、豊見城中央線外1線、マクラム通り線の整備				
		1区間供用		1区間供用	3区間供用	2区間供用
実施主体	県					
担当部課【連絡先】	土木建築部道路街路課		【098-866-2390】			その他路線の整備

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況 (単位：千円)

予算事業名		H29年度					H30年度					R元年度					R2年度					R3年度					R4年度		令和3年度活動内容と令和4年度活動計画	
主な財源	実施方法	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	当初予算額	主な財源	令和3年度活動内容と令和4年度活動計画			
沖縄振興公共投資交付金事業費(街路)																														
一括交付金(ハード)	直接実施	3,333,978	2,275,972	3,343,501	4,330,496	3,601,388											1,500,853		一括交付金(ハード)	○R3年度： 豊見城中央線(用地補償等)、城間前田線(用地補償等)、真地久茂地線外1線(用地補償等)等の整備を行った。 ○R4年度： 真地久茂地線外1線(用地補償等)、豊見城中央線(用地補償等)、胡屋泡瀬線(用地補償等)等の整備を行う。										
予算事業名																														
主な財源	実施方法	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	当初予算額	主な財源	令和3年度活動内容と令和4年度活動計画				
																										○R3年度： ○R4年度：				

活動指標名	胡屋泡瀬線、真地久茂地線外1線等の整備				R3年度			R3年度 決算見込 額合計	進捗状況	活動概要
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
	整備の実施	整備の実施	整備の実施	整備の実施	整備の実施	—	100.0%	3,601,388	順調	豊見城中央線(用地補償等)、城間前田線(用地補償等)、真地久茂地線外1線(用地補償等)等の整備を行った。  進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果  供用予定であった2区間の事業進捗率は93%であり、各路線の整備は概ね計画どおりに進められていることから、順調とした。 取組完了後の効果として、安全でゆとりある道路空間の創出に寄与する。
活動指標名	供用区間数(その他路線の整備)				R3年度					
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
	整備の実施	整備の実施	1区間	整備の実施	整備の実施	2区間	92.8%			
活動指標名					R3年度					
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
(2) これまでの改善案の反映状況										
令和3年度の取組改善案					反映状況					
・事業完了に至らない場合でも、部分的な開通等により、事業の早期効果発現を図る。					・令和3年度は用地補償が中心だったため、部分的な開通等には至っていない。					

## 様式1(主な取組)

### 3 取組の検証 (Check)

#### (1) 推進上の留意点 (内部要因、外部環境の変化)

##### ○内部要因

・事業の特性上、都市部での事業となることから調整事項が多数あるため、その処理に時間を要している。

##### ○外部環境の変化

・近年の路線価上昇に伴い、用地補償費も年々上昇している。  
・労務単価や資材単価が年々上昇している。

#### (2) 改善余地の検証 (取組の効果の更なる向上の視点)

・事業が長期化する場合は、部分供用等の早期効果発現に向けて、施工箇所を集中する等の対応策を検討する必要がある。

### 4 取組の改善案 (Action)

・事業完了に至らない場合でも、部分的な開通等により、事業の早期効果発現を図る。

「主な取組」検証票

施策展開	1-(7)-イ	歩いて暮らせる環境づくりの推進	施策	① 安全で快適な生活環境の創出
			施策の小項目名	○涼しい歩行空間の創出
主な取組	道路緑化による沖繩らしい風景の創出			
対応する主な課題	④緑陰により強い日差しを和らげ、快適に歩ける歩行空間が求められている一方で、亜熱帯性気候に起因して植栽の成長速度が速く、歩行の妨げとなっている状況が見られることから、道路緑化とあわせて適切な管理を行う必要がある。			

1 取組の概要 (Plan)

取組内容		年度別計画				
亜熱帯性気候の特性を生かした魅力ある花や緑であふれる県土を形成するため、主要道路の重点緑化を行い、沖繩らしい風景づくりを推進するとともに、温暖化防止に寄与する。		H29	H30	R元	R2	R3
		340km 道路緑化・育成管理				400km (累計)
実施主体	県					
担当部課【連絡先】	土木建築部道路管理課 【098-866-2665】					
		亜熱帯性気候を活かした道路植栽・街路樹の育成管理				

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況 (単位：千円)

予算事業名		R4年度					令和3年度活動内容と令和4年度活動計画		
主な財源	実施方法	H29年度 決算額	H30年度 決算額	R元年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算見込額	当初予算額	主な財源	
県単等	委託	933,724	1,109,380	1,193,756	1,219,928	1,073,696	1,133,122	県単等	
							OR3年度： 主要道路(380km)について、沿道空間における除草や道路植栽・街路樹の剪定等を通年実施した。		
							OR4年度： 効率的・効果的な除草作業と、道路植栽の適正管理を実施し、沿道環境に配慮した道路空間の創出を図る。		

  

予算事業名		R4年度					令和3年度活動内容と令和4年度活動計画		
主な財源	実施方法	H29年度 決算額	H30年度 決算額	R元年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算見込額	当初予算額	主な財源	
							OR3年度：		
							OR4年度：		

活動指標名	道路緑化・育成管理延長				R3年度			R3年度 決算見込 額合計	進捗状況	活動概要 主要道路(380km)について、沿道空間における除草や道路植栽・街路樹の剪定等を実施した。
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
	340km	355km	370km	380km	380km	400km	95.0%	1,073,696	順調	進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果 道路緑化・育成管理を延長距離で380km行い、計画値どおり順調に取り組むことができた。雑草の刈払いに加え、除草剤を使用して効率的・効果的な雑草対策に取り組むことで、道路植栽の適正管理が行えた。
活動指標名					R3年度					
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
活動指標名					R3年度					
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			

  

(2) これまでの改善案の反映状況

令和3年度の取組改善案	反映状況
<ul style="list-style-type: none"> <li>「沖繩県沿道景観向上技術ガイドライン」に基づいた管理を継続し、新たな雑草防除及び景観形成に有用な植物の導入試験により効果があった手法について、実施範囲を拡大することにより、長期間良好な沿道景観の維持、除草回数の軽減を図る。</li> <li>路線ごとの課題を整理したうえで優先順位をつけて街路樹の剪定を行う。</li> <li>道路ボランティアの普及啓発に向けて、民間を活用した手法を試行的に行い効果を検証を行う他、ボランティアへの表彰を行う。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ガイドラインに基づき管理を行い、アレロパシー植物や芝等における実証試験のモニタリングや各土木事務所を含めたワーキング会議の実施により、フォローアップを行い、有効な植栽管理について意見交換を行った。また、芝の活用や新たなアレロパシー植物の試験施工を行い、良好な沿道景観の維持、除草回数の軽減を図った。</li> <li>「良好な沿道景観形成のための街路樹のあり方計画」を策定し、メリハリのある管理区分や、ゾーニングごとの緑化目標像を設定した。</li> <li>道路ボランティアの支援と普及に努め、前年度の490団体から、540団体まで増加させることができた。道路ボランティア普及啓発のため、テレビ・広報誌での広報を行ったほか、県独自の道路ボランティア表彰制度を策定した。</li> </ul>

## 様式1(主な取組)

### 3 取組の検証 (Check)

#### (1) 推進上の留意点 (内部要因、外部環境の変化)

##### ○内部要因

・主要道路における沿道景観の緑化事業に関しては、沿道環境に配慮した道路空間の創出のため、年4回程度の除草作業が必要であり、路線の状況に合わせて除草回数を増やしたり、雑草の刈払い後に除草剤を散布するなど、効率的・効果的な植栽管理が必要である。

・街路樹の剪定について、道路利用者の安全性確保を優先し、交差点部など必要最小限しか行えず、適正管理の観点からは改善すべき点が多い。

##### ○外部環境の変化

#### (2) 改善余地の検証 (取組の効果の更なる向上の視点)

・道路植栽の管理については、「沖縄県沿道景観向上技術ガイドライン」に基づき、雑草の刈払い後に除草剤を使用するなど、効率的・効果的な管理を行っており、今後も、当該ガイドラインに準じた作業を周知・徹底し、長期間良好な沿道景観の維持、除草回数の軽減を図る必要がある。

・街路樹の剪定については、路線状況に応じて優先順位をつけるなど、街路樹の管理の改善に取り組む必要がある。

・道路ボランティアとの協働による美化にも取り組んでおり、継続してボランティアの支援強化と普及啓発にも努めていく必要がある。

### 4 取組の改善案 (Action)

・「沖縄県沿道景観向上技術ガイドライン」に基づいた管理を継続し、効果があった手法について、実施範囲を拡大するとともに、性能規定による植栽管理路線を拡大することにより、良好な沿道景観の維持を図る。

・限られた予算で効率的・効果的な植栽管理を実施するための実効性のあるしくみづくりを行う。

・道路ボランティア団体への支援・普及啓発により、住民と行政の協働による「美しい道路環境づくり」を推進する。

「主な取組」検証票

施策展開	1-(7)-イ	歩いて暮らせる環境づくりの推進	施策	① 安全で快適な生活環境の創出
			施策の小項目名	○涼しい歩行空間の創出
主な取組	街路樹の植栽・適正管理			
対応する主な課題	④緑陰により強い日差しを和らげ、快適に歩ける歩行空間が求められている一方で、亜熱帯性気候に起因して植栽の成長速度が速く、歩行の妨げとなっている状況が見られることから、道路緑化とあわせて適切な管理を行う必要がある。			

1 取組の概要 (Plan)

取組内容		年度別計画				
亜熱帯性気候の特性を生かした魅力ある花や緑であふれる県土を形成するため、主要道路の重点緑化を行い、沖縄らしい風景づくりを推進するとともに、温暖化防止に寄与する。		H29	H30	R元	R2	R3
		3.4回/年 植栽管理頻度				
実施主体	県					
担当部課【連絡先】	土木建築部道路管理課 【098-866-2665】					
		街路樹の植栽・適正管理				

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況 (単位: 千円)

予算事業名	植栽管理頻度 (街路樹の植栽・適正管理)						R4年度		令和3年度活動内容と令和4年度活動計画	
	実施方法	H29年度 決算額	H30年度 決算額	R元年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算見込額	当初予算額	主な財源	OR3年度	OR4年度
県単等	委託	933,724	1,109,380	1,193,756	1,219,928	1,073,696	1,133,122	県単等	OR3年度: 沿道空間における除草や道路植栽・街路樹の剪定等を通年実施した。	OR4年度: 効率的・効果的な除草作業と、道路植栽の適正管理を実施し、沿道環境に配慮した道路空間の創出を図る。計画値: 3.4回/年
予算事業名							R4年度		令和3年度活動内容と令和4年度活動計画	
主な財源	実施方法	H29年度 決算額	H30年度 決算額	R元年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算見込額	当初予算額	主な財源	OR3年度:	OR4年度:

活動指標名	植栽管理頻度 (街路樹の植栽・適正管理)				R3年度			R3年度 決算見込 額合計	進捗状況	活動概要
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B	1,073,696	順調	沿道空間における除草や道路植栽・街路樹の剪定等を平均3.4回実施した。
	3.4回/年	3.4回/年	3.4回/年	3.4回/年	3.4回/年	3.4回/年	100.0%			
活動指標名					R3年度					進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果 道路緑化・育成管理を3.4回/年の頻度で行ったことから、取組の進捗状況は順調となった。雑草の刈払いに加え、除草剤を使用して効率的・効果的な雑草対策に取り組んだことで、道路植栽の適正管理が行えた。
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
活動指標名					R3年度					
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			

(2) これまでの改善案の反映状況

令和3年度の取組改善案	反映状況
<ul style="list-style-type: none"> <li>「沖縄県沿道景観向上技術ガイドライン」に基づいた管理を継続し、新たな雑草防除及び景観形成に有用な植物の導入試験により効果があった手法について、実施範囲を拡大することにより、長期間良好な沿道景観の維持、除草回数の軽減を図る。</li> <li>路線ごとの課題を整理したうえで優先順位をつけて街路樹の剪定を行う。</li> <li>道路ボランティアの普及啓発に向けて、民間を活用した手法を試行的に行い効果を検証を行う他、ボランティアへの表彰を行う。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ガイドラインに基づき管理を行い、アレロパシー植物や芝等における実証試験のモニタリングや各土木事務所を含めたワーキング会議の実施により、フォローアップを行い、有効な植栽管理について意見交換を行った。また、芝の活用や新たなアレロパシー植物の試験施工を行い、良好な沿道景観の維持、除草回数の軽減を図った。</li> <li>「良好な沿道景観形成のための街路樹のあり方計画」を策定し、メリハリのある管理区分や、ゾーニングごとの緑化目標像を設定した。</li> <li>道路ボランティアの支援と普及に努め、前年度の490団体から、540団体まで増加させることができた。道路ボランティア普及啓発のため、テレビ・広報誌での広報を行ったほか、県独自の道路ボランティア表彰制度を策定した。</li> </ul>

## 様式1(主な取組)

### 3 取組の検証 (Check)

#### (1) 推進上の留意点 (内部要因、外部環境の変化)

##### ○内部要因

・主要道路における沿道景観の緑化事業に関しては、沿道環境に配慮した道路空間の創出のため、年4回程度の除草作業が必要であり、路線の状況に合わせて除草回数を増やしたり、雑草の刈払い後に除草剤を散布するなど、効率的・効果的な植栽管理が必要である。

・街路樹の剪定について、道路利用者の安全性確保を優先し、交差点部など必要最小限しか行えず、適正管理の観点からは改善すべき点が多い。

##### ○外部環境の変化

#### (2) 改善余地の検証 (取組の効果の更なる向上の視点)

・道路植栽の管理については、「沖縄県沿道景観向上技術ガイドライン」に基づき、雑草の刈払い後に除草剤を使用するなど、効率的・効果的な管理を行っており、今後も、当該ガイドラインに準じた作業を周知・徹底し、長期間良好な沿道景観の維持、除草回数の軽減を図る必要がある。

・街路樹の剪定については、路線状況に応じて優先順位をつけるなど、街路樹の管理の改善に取り組む必要がある。

・道路ボランティアとの協働による美化にも取り組んでおり、継続してボランティアの支援強化と普及啓発にも努めていく必要がある。

### 4 取組の改善案 (Action)

・「沖縄県沿道景観向上技術ガイドライン」に基づいた管理を継続し、効果があった手法について、実施範囲を拡大するとともに、性能規定による植栽管理路線を拡大することにより、良好な沿道景観の維持を図る。

・限られた予算で効率的・効果的な植栽管理を実施するための実効性のあるしくみづくりを行う。

・道路ボランティア団体への支援・普及啓発により、住民と行政の協働による「美しい道路環境づくり」を推進する。

様式1(主な取組)

「主な取組」検証票

施策展開	1-(7)-イ	歩いて暮らせる環境づくりの推進	施策	① 安全で快適な生活環境の創出
			施策の小項目名	○日常生活環境のリニューアル
主な取組	土地区画整理事業			
対応する主な課題	②道路、公園等の公共施設が不十分な地区や低未利用地、建築物の老朽化など都市機能の低下が見られる地区については、老朽建築物の除去、敷地の統合、公共施設の整備、防災機能の改善など、土地の合理的かつ健全な高度利用を行うことにより都市機能の更新を図る必要がある。			

1 取組の概要 (Plan)

取組内容		年度別計画				
都市計画区域内の土地について、道路、公園等の公共施設の整備改善と良好な宅地の利用増進を図り、健全な市街地形成を図る。		H29	H30	R元	R2	R3
		2,045ha 整備された宅地面積				2,137ha
実施主体	県、市町村、組合					
担当部課【連絡先】	土木建築部都市計画・モノレール課 【098-866-2408】					
		公共施設の整備改善と良好な宅地の供給				

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況 (単位：千円)

予算事業名		H29年度					H30年度					R元年度					R2年度					R3年度				
主な財源	実施方法	H29年度 決算額	H30年度 決算額	R元年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算見込額	R4年度		令和3年度活動内容と令和4年度活動計画																	
							当初予算額	主な財源	OR3年度： 建物の移転補償、道路築造及び宅地造成等を行った。(浦添南第一地区等 10地区)																	
一括交付金(ハード)	補助	1,500,340	1,282,000	841,504	916,705	1,204,151	1,229,705	一括交付金(ハード)	OR4年度： 前年度に引き続き、建物の移転補償、道路築造及び宅地造成等を行う。(浦添南第一地区等 9地区)																	
予算事業名		社会資本整備総合交付金					R4年度		令和3年度活動内容と令和4年度活動計画																	
主な財源	実施方法	H29年度 決算額	H30年度 決算額	R元年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算見込額	当初予算額	主な財源	OR3年度： 建物の移転補償、道路築造及び宅地造成等を行った。(西普天間住宅地区等 3地区)																	
							1,574,000	内閣府計上	OR4年度： 前年度に引き続き、建物の移転補償、道路築造及び宅地造成等を行う。(西普天間住宅地区等 3地区)																	
内閣府計上	補助	1,131,450	2,253,250	1,095,111	1,433,118	1,791,579	1,574,000	内閣府計上																		

様式1(主な取組)

活動指標名	整備された宅地面積 (単位：ha)				R3年度			R3年度 決算見込 額合計	進捗状況	活動概要
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
		2,024	2,035	2,062	2,075	2,086	2,137	97.6%	2,995,730	順調
活動指標名	-				R3年度					
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
活動指標名	-				R3年度					
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
(2) これまでの改善案の反映状況										
令和3年度の取組改善案						反映状況				
<ul style="list-style-type: none"> <li>土地区画整理事業については、複数年度継続して行われるため、住民説明会など地権者合意形成を密にするよう働きかけることにより、地権者交渉を円滑に進める。</li> <li>直接施行を考慮した工程管理の検討を進める。</li> <li>保留地を早期に処分できるよう、工事及び補償について優先順位を定め、細かな工程管理に留意した工程表に見直すよう、今後も指導していく。</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>住民説明会など地権者合意形成の取組強化を指導することにより、地権者交渉を円滑に進められるようになった。</li> <li>実際に直接施行を行った地区は無いが、地権者に、直接施行を行う場合のリスクを説明することで、合意形成が円滑になった。</li> <li>工程表の変更を行うことにより、保留地の早期処分が図られるようになった。</li> </ul>				

## 様式1(主な取組)

### 3 取組の検証 (Check)

#### (1) 推進上の留意点 (内部要因、外部環境の変化)

##### ○内部要因

・換地計画に基づき補償を行うことから、換地先に不満がある地権者との交渉に不測の時間を要している。

##### ○外部環境の変化

・住民ニーズの高まりにより、区画整理地区内における、無電柱化や擁壁の追加等が発生した場合、資金計画及び事業計画の見直しが必要となり、事業完了が遅れる場合がある。

#### (2) 改善余地の検証 (取組の効果の更なる向上の視点)

・移転協議が難航している物件がある場合は、直接施行移転(除去)等の検討を行い、目標とする宅地面積の達成に向けて施行者と連携をとる必要がある。

### 4 取組の改善案 (Action)

・土地区画整理事業については、複数年度継続して行われるため、住民説明会など地権者合意形成を密にするよう働きかけることにより、地権者交渉を円滑に進めること及び直接施行を考慮した工程管理の検討を進めるよう市町村に対して助言等を行う。



「主な取組」検証票

施策展開	1-(7)-イ	歩いて暮らせる環境づくりの推進	施策	② 住民参加のまちづくりの推進
			施策の小項目名	○景観計画・地区計画策定の促進
主な取組	住民参加型都市計画マスタープラン(MP)策定事業			
対応する主な課題	⑤都市の質の向上を図り、住民にとってより身近で分かりやすいまちづくりを進めるため、住民の関心を高める必要がある。			

1 取組の概要(Plan)

取組内容		年度別計画				
都市計画法に基づく市町村の都市計画マスタープラン及び地区計画策定等に向けた、地域の現状と課題に対する調査、住民意見の聴取、合意形成の活動等の取組みを支援する。		H29	H30	R元	R2	R3
		1回 県・市町村調整会議開催数				
実施主体	県、市町村					
担当部課【連絡先】	土木建築部都市計画・モノレール課 【098-866-2408】					
		21市町村における住民参加型MP策定の実施				

2 取組の状況(Do)

(1) 取組の進捗状況 (単位：千円)

予算事業名							R4年度		令和3年度活動内容と令和4年度活動計画	
主な財源	実施方法	H29年度 決算額	H30年度 決算額	R元年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算見込額	当初予算額	主な財源		
		-	-	-	-	-	-		OR3年度： 4市町と都市計画マスタープラン改定に向けた調整を行った。(宜野湾市、南風原町、八重瀬町、北谷町) OR4年度： 各市町村と都市計画マスタープラン改定に向けた調整を行う。また、市町村向け研修会において、地区計画制度の説明を行う。	

  

予算事業名							R4年度		令和3年度活動内容と令和4年度活動計画	
主な財源	実施方法	H29年度 決算額	H30年度 決算額	R元年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算見込額	当初予算額	主な財源		
									OR3年度： OR4年度：	

活動指標名	県・市町村調整会議開催数(回)				R3年度			R3年度 決算見込 額合計	進捗状況	活動概要
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
		1	1	1	1	1	1	100.0%	0 順調	4市町と都市計画マスタープラン改定に向けた調整を行った。  進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果 新型コロナウイルス感染拡大の状況において、研修会を行うことはできなかったが、メール等の代替手法により取り組むことができた。 本取組を進めることで、市町村のまちづくりに対する理解が深まり、住民にとってより身近でわかりやすいまちづくりに寄与する。
活動指標名					R3年度					
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
活動指標名					R3年度					
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			

(2) これまでの改善案の反映状況

令和3年度の取組改善案	反映状況
<ul style="list-style-type: none"> <li>現状把握や情報共有等のため市町村都市計画担当との県・市町村調整会議を1回実施する。</li> <li>引き続き、県外の事例収集を実施し、良好な事例を市町村へ情報提供することで、意識向上を図る。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>現状把握や情報共有のため、市町村都市計画担当と意見交換を適宜行った。</li> <li>県内外の事例を収集し、良好な事例については、各市町村へ情報提供することで、意識の向上を図った。</li> </ul>

## 様式1(主な取組)

### 3 取組の検証 (Check)

#### (1) 推進上の留意点 (内部要因、外部環境の変化)

##### ○内部要因

・具体的な取り組みを進める市町村と意見交換を行ったが、良好な事例の周知についてさらに各市町村へ広げていく必要がある。

##### ○外部環境の変化

—

#### (2) 改善余地の検証 (取組の効果の更なる向上の視点)

・マスタープラン等の策定及び改定を検討する市町村と、適宜意見交換を実施する。

### 4 取組の改善案 (Action)

- ・現状把握や情報共有等のため市町村都市計画担当との県・市町村調整会議を1回実施する。
- ・引き続き、県外の事例収集を実施し、良好な事例を市町村へ情報提供することで、意識向上を図る。

様式1(主な取組)

「主な取組」検証票

施策展開	1-(7)-イ	歩いて暮らせる環境づくりの推進	施策	② 住民参加のまちづくりの推進
			施策の小項目名	○景観計画・地区計画策定の促進
主な取組	沖縄らしい風景づくり促進事業(景観計画策定及び景観地区指定の支援)			
対応する主な課題	⑤都市の質の向上を図り、住民にとってより身近で分かりやすいまちづくりを進めるため、住民の関心を高める必要がある。			

1 取組の概要 (Plan)

取組内容		年度別計画				
意見交換等により市町村が景観まちづくりの方向性を地域住民と共有する取組みを支援するとともに、景観計画や行動計画等の策定の助言等を行うことで、景観地区指定を促進する。		H29	H30	R元	R2	R3
		29市町村 景観計画				41市町村 (累計)
		景観計画・景観向上行動計画の策定支援				
実施主体	県、市町村	7地区 景観地区				24地区 (累計)
担当部課【連絡先】	土木建築部都市計画・モノレール課	景観地区指定の支援				
		【098-866-2408】				

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況 (単位: 千円)

予算事業名 景観形成推進事業							R4年度		令和3年度活動内容と令和4年度活動計画	
主な財源	実施方法	H29年度 決算額	H30年度 決算額	R元年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算見込額	当初予算額	主な財源	OR3年度: 景観地区等指定に向けて取り組んでいる1市1町2村に対して指定に向けた助言等を行い、景観地区1地区の指定及び準景観地区1地区の協議を完了し	
県単等	委託	13,461	15,173	10,848	6,651	7,303	13,670	県単等	OR4年度: 景観地区等指定に向けて取り組んでいる1町2村に対して、指定に向けた助言等を行う。	

  

予算事業名							R4年度		令和3年度活動内容と令和4年度活動計画	
主な財源	実施方法	H29年度 決算額	H30年度 決算額	R元年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算見込額	当初予算額	主な財源	OR3年度: —	
		—	—	—	—	—	—		OR4年度: —	

様式1(主な取組)

活動指標名	景観計画 (累計)				R3年度			R3年度 決算見込 額合計	進捗状況	活動概要
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
	29市町村	30市町村	33市町村	35市町村	35市町村	41市町村	85.4%			
活動指標名	景観地区数 (累計)				R3年度					進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
	8地区	8地区	9地区	9地区	10地区	24地区	41.7%			
活動指標名	—				R3年度					
実績値	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B			
	—	—	—	—	—	—	—			
(2) これまでの改善案の反映状況										
令和3年度の取組改善案						反映状況				
・市町村との連携強化を図るため意見交換を密に行い、市町村の景観まちづくりに関する取組み(地域住民を対象とした講演会や勉強会等)に県内外の風景づくりアドバイザーを派遣する等、景観地区の指定等に向けて市町村へ助言・支援を行う。なお、風景づくりアドバイザーの派遣に当たっては、関係市町村の要望くみ取りや早期日程調整等に留意するとともにweb会議の積極活用により効率化を図る。						・景観地区等指定に向けての助言等を1市1町2村(浦添市、竹富町、北大東村、恩納村)に対して行った。 ・浦添市に関しては1地区の指定を完了し、北大東村に関しては指定に向けた県協議を完了した。				

様式1(主な取組)

3 取組の検証 (Check)

(1) 推進上の留意点 (内部要因、外部環境の変化)

○内部要因

・ 景観地区等指定に向けて、地域住民との合意形成を図る市町村へ継続して的確な助言・支援を行う必要がある。

○外部環境の変化

・ 景観地区等の指定にあたっては地域住民との合意形成が必要なため、市町村は地域住民の景観への関心を高める必要がある。

(2) 改善余地の検証 (取組の効果の更なる向上の視点)

・ 市町村が地域住民を対象とした講演会や勉強会等を開催する際に県として風景づくりアドバイザーを派遣するなど支援に努め、地域住民の景観への関心を高めることで景観地区の指定等に向けた合意形成が円滑に図れるよう取り組んでいく必要がある。

・ 景観地区等指定の候補地について積極的に情報収集を行うとともに、市町村に対して先進事例の情報提供を行うなど、景観地区等の指定に向けて働きかける必要がある。

4 取組の改善案 (Action)

・ 市町村との連携強化を図るため意見交換を密に行い、市町村の景観まちづくりに関する取り組み(地域住民を対象とした講演会や勉強会等)に県内外の風景づくりアドバイザーを派遣する等、景観地区等の指定に向けて市町村へ助言・支援を行う。なお、風景づくりアドバイザーの派遣に当たっては、関係市町村の要望くみ取りや早期日程調整等に留意するとともにweb会議の積極活用により効率化を図る。