

平成29年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	総務部財政課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2095	交付限度額 (単位:千円)	67,001,288
メールアドレス	aa006009@pref.okinawa.lg.jp		

交付金交付総額 **66,989,638 千円**

(単位:千円)

記号	交付担当省庁	交付金交付額	前回交付金交付額	交付対象事業名	交付金交付額	備 考
A	警察庁	2,035		交通安全施設整備に関する事業	2,035	
B	総務省	0		消防防災施設整備に関する事業	0	
C	文部科学省	5,029,533		学校施設環境改善に関する事業	5,029,533	
D1	厚生労働省	11,866,619		水道施設整備に関する事業	8,981,413	
D2				社会福祉施設等施設整備に関する事業	2,644	
D3				医療施設等施設整備に関する事業及び 医療提供体制施設整備に関する事業	2,882,562	
E1	農林水産省	10,501,072		農山漁村地域整備に関する事業	7,117,807	
E2				農山漁村活性化対策整備に関する事業	3,327,074	
E3				農業・食品産業強化対策整備に関する事業	0	
E4				水産業強化対策整備に関する事業	0	
E5				沖縄林業構造確立施設の整備に関する事業	56,191	
F	経済産業省	47,357		工業用水道に関する事業	47,357	
G	国土交通省	39,533,899		社会資本整備に関する事業	39,533,899	
H1	環境省	9,123		環境保全施設整備に関する事業	0	
H2				自然環境整備に関する事業	9,123	
H3				生物多様性保全回復整備に関する事業	0	

平成29年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	沖縄県警察本部会計課	担当者氏名	
電話番号	098-862-0110(2301)	交付限度額 (単位:千円)	2,035
メールアドレス	xx910007@pref.okinawa.lg.jp		

A:交通安全施設整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付対 象事業費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付金 交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額	備考
1	標識・標示整 備事業	A	平成23年4月から 平成30年3月	243,747	169,068	84,534	0.50	○	164,998	98%	82,499	98%	4,070	2,035	
			小計	243,747	169,068	84,534							4,070	2,035	

(注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める

2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

3. 「うち交付金交付額」「前年度までの総交付対象事業費」及び「前年度までの総交付金交付額」には、平成23年度地域自主戦略交付金を含む。

平成29年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	教育庁総務課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2705	交付限度額 (単位:千円)	5,029,533
メールアドレス	ab310000@pref.okinawa.lg.jp		

C: 学校施設環境改善に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付対象事業費	進捗率(交付 対象事業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額	備考
1	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	八重山商工高校	県	危険改築	H27 ~ H29	175,525	175,525	116,368	2/3	×	95,888	55%	62,747	54%	79,637	53,621	変更減▲590千円
2	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	首里高校	県	危険改築	H28 ~ H29	1,247,822	1,247,822	839,906	2/3	×	512,912	41%	345,242	41%	734,910	494,664	変更増92,721千円
3	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	名護高校	県	危険改築	H28 ~ H29	741,942	741,942	499,572	2/3	×	441,548	60%	297,308	60%	300,394	202,264	変更減▲105,480千円
4	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	宜野座高校	県	危険改築	H28 ~ H29	127,838	127,838	86,076	2/3	×	72,800	57%	49,018	57%	55,038	37,058	変更増14,649千円
5	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	南部工業高校	県	危険改築	H28 ~ H29	396,153	396,153	265,835	2/3	×	135,994	34%	90,662	34%	260,159	175,173	変更増46,839千円
6	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	八重山農林高校	県	危険改築	H29 ~ H30	132,364	132,364	89,124	2/3	×		0%		0%	51,623	34,759	変更減▲4,328千円
7	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	真和志中学校	那覇市	危険改築事業(校舎)	H29	475,171	475,171	359,740	7.5/10	×		0%		0%	475,171	359,740	変更減▲2,803千円 築 37年 R造
8	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	真和志中学校	那覇市	危険改築事業(校舎)	H29	0	0	0	7.5/10	×		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	中止減▲7,110千円 築 37年 S造
9	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	上間小学校	那覇市	危険改築事業(校舎)	H29	884,217	884,217	669,430	7.5/10	×		0%		0%	884,217	669,430	変更増2,205千円 築 40年 R造
10	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	上間小学校	那覇市	危険改築事業(校舎)	H29	6,771	6,771	5,129	7.5/10	×		0%		0%	6,771	5,129	変更増14千円 築 40年 S造
11	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	鏡原中学校	那覇市	危険改築事業(屋体)	H29	13,148	13,148	9,960	7.5/10	×		0%		0%	13,148	9,960	変更増97千円 築 39年
12	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	城西小学校	那覇市	危険改築事業(屋体)	H29	177,508	177,508	134,362	7.5/10	×		0%		0%	177,508	134,362	変更増395千円 築 41年

C: 学校施設環境改善に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
13	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	上間幼稚園	那覇市	危険改築事業(園舎)	H29	122,774	122,774	82,668	2/3	×		0%		0%	122,774	82,668	変更増253千円
14	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	城西幼稚園	那覇市	危険改築事業(園舎)	H29	121,968	121,968	82,125	2/3	×		0%		0%	121,968	82,125	変更増1,102千円
15	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	志真志幼稚園	宜野湾市	危険改築事業(園舎)	H29	134,668	134,668	90,675	2/3	×		0%		0%	134,668	90,675	変更増357千円
16	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	白保小学校	石垣市	危険改築事業(校舎)	H29	142,938	142,938	108,175	7.5/10	×		0%		0%	142,938	108,175	変更増5,462千円 築 39年
17	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	浦添小学校	浦添市	危険改築事業(屋体)	H29	285,472	285,472	216,095	7.5/10	×		0%		0%	285,472	216,095	変更減▲2,910千円 築 40年
18	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	屋我地小学校	名護市	危険改築事業(屋体)	H29	141,024	141,024	106,725	7.5/10	×		0%		0%	141,024	106,725	変更増976千円 築 41年
19	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	屋我地小学校	名護市	危険改築事業(校舎)	H29	131,854	131,854	99,879	7.5/10	×		0%		0%	131,854	99,879	変更増8,753千円 築 41年
20	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	屋我地中学校	名護市	危険改築事業(校舎)	H29	21,168	21,168	16,035	7.5/10	×		0%		0%	21,168	16,035	変更減▲3,887千円 築 35年
21	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	東江幼稚園	名護市	危険改築事業(園舎)	H29	74,148	74,148	49,926	2/3	×		0%		0%	74,148	49,926	変更減▲517千円
22	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	久辺中学校	名護市	危険改築事業(屋体)	H29	191,625	191,625	145,054	7.5/10	×		0%		0%	191,625	145,054	変更増1,278千円 築 35年
23	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	島袋小学校	沖縄市	危険改築事業(校舎解体)	H29	41,667	41,667	31,562	7.5/10	×		0%		0%	41,667	31,562	変更減▲8,607千円 築 35年
24	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	美東小学校	沖縄市	危険改築事業(屋体)	H29	88,754	88,754	67,231	7.5/10	×		0%		0%	88,754	67,231	変更増330千円 築 35年
25	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	上田幼稚園	豊見城市	危険改築事業(園舎)	H29	130,435	130,435	87,825	2/3	×		0%		0%	130,435	87,825	変更増392千円
26	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	北谷第二幼稚園	北谷町	危険改築事業(園舎)	H29	128,337	128,337	86,413	2/3	×		0%		0%	128,337	86,413	変更減▲199千円
27	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	渡嘉敷幼稚園	渡嘉敷村	危険改築事業(園舎)	H29	65,170	65,170	43,880	2/3	×		0%		0%	65,170	43,880	変更増8,623千円

C: 学校施設環境改善に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
28	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	座間味幼稚園	座間味村	危険改築事業(園舎)	H29	70,434	70,434	47,425	2/3	×		0%		0%	70,434	47,425	変更増93千円
29	不適格改築	C-3	真和志中学校	那覇市	不適格改築事業(校舎)	H29	198,576	198,576	150,321	7.5/10	×		0%		0%	198,576	150,321	変更減▲7,594千円 築 37年
30	不適格改築	C-3	上間小学校	那覇市	不適格改築事業(校舎)	H29	13,305	13,305	10,078	7.5/10	×		0%		0%	13,305	10,078	変更増59千円 築 35年
31	不適格改築	C-3	屋我地小学校	名護市	不適格改築事業(校舎)	H29	5,505	5,505	4,169	7.5/10	×		0%		0%	5,505	4,169	変更増302千円 築 35年
32	不適格改築	C-3	島袋小学校	沖縄市	不適格改築事業(校舎解体)	H29	7,360	7,360	5,575	7.5/10	×		0%		0%	7,360	5,575	変更増3,107千円 築 35年
33	不適格改築	C-3	北谷第二幼稚園	北谷町	不適格改築事業(園舎)	H29	4,616	4,616	3,108	2/3	×		0%		0%	4,616	3,108	変更減▲62千円
34	大規模改造(質的整備)	C-5	知念高校	県	大規模改造(空調)	H29	36,495	36,495	18,429	1/2	×		0%		0%	36,495	18,429	普通教室
35	大規模改造(質的整備)	C-5	知念高校	県	大規模改造(空調)	H29	41,131	41,131	13,847	1/3	×		0%		0%	41,131	13,847	普通教室以外
36	大規模改造(質的整備)	C-5	大平特別支援学校	県	大規模改造(教育内容)	H29	30,074	30,074	10,124	1/3	×		0%		0%	30,074	10,124	変更減▲6,169千円
37	大規模改造(質的整備)	C-5	大平特別支援学校	県	大規模改造(トイレ)	H29	20,248	20,248	6,816	1/3	×		0%		0%	20,248	6,816	変更減▲32,839千円
38	大規模改造(質的整備)	C-5	大平特別支援学校	県	大規模改造(法令適合)	H29	0	0	0	1/3	×		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	中止減▲2,300千円
39	大規模改造(質的整備)	C-5	金城中学校	那覇市	大規模改造(空調)	H29	37,580	37,580	18,978	1/2	×		0%		0%	37,580	18,978	変更減▲743千円 普通教室
40	大規模改造(質的整備)	C-5	金城中学校	那覇市	大規模改造(空調)	H29	50,738	50,738	17,082	1/3	×		0%		0%	50,738	17,082	変更減▲5,850千円 普通教室以外
41	大規模改造(質的整備)	C-5	羽地中学校	名護市	大規模改造(空調)	H29	11,336	11,336	3,816	1/3	×		0%		0%	11,336	3,816	変更減▲1,438千円 普通教室以外
42	大規模改造(質的整備)	C-5	屋部中学校	名護市	大規模改造(空調)	H29	11,004	11,004	3,705	1/3	×		0%		0%	11,004	3,705	変更減▲1,235千円 普通教室以外

C: 学校施設環境改善に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
43	大規模改造(質的整備)	C-5	名護中学校	名護市	大規模改造(空調)	H29	11,577	11,577	3,898	1/3	×		0%		0%	11,577	3,898	変更減▲1,991千円 普通教室以外
44	大規模改造(質的整備)	C-5	東江中学校	名護市	大規模改造(空調)	H29	21,930	21,930	7,383	1/3	×		0%		0%	21,930	7,383	変更増4,390千円 普通教室以外
45	大規模改造(質的整備)	C-5	大宮中学校	名護市	大規模改造(空調)	H29	14,894	14,894	5,014	1/3	×		0%		0%	14,894	5,014	変更減▲1,052千円 普通教室以外
46	大規模改造(質的整備)	C-5	兼城中学校	糸満市	大規模改造(空調)	H29	34,218	34,218	11,503	1/3	×		0%		0%	34,218	11,503	変更減▲542千円 普通教室以外
47	大規模改造(質的整備)	C-5	糸満南幼稚園	糸満市	大規模改造(空調)	H29	4,869	4,869	2,458	1/2	×		0%		0%	4,869	2,458	変更減▲752千円 普通教室
48	大規模改造(質的整備)	C-5	潮平幼稚園	糸満市	大規模改造(空調)	H29	4,972	4,972	2,511	1/2	×		0%		0%	4,972	2,511	変更減▲1,664千円 普通教室
49	大規模改造(質的整備)	C-5	西崎幼稚園	糸満市	大規模改造(空調)	H29	4,584	4,584	2,315	1/2	×		0%		0%	4,584	2,315	変更減▲2,682千円 普通教室
50	大規模改造(質的整備)	C-5	伊良波中学校	豊見城市	大規模改造(空調)	H29	9,196	9,196	3,096	1/3	×		0%		0%	9,196	3,096	変更減▲315千円 普通教室以外
51	大規模改造(質的整備)	C-5	長嶺小学校	豊見城市	大規模改造(空調)	H29	8,316	8,316	4,200	1/2	×		0%		0%	8,316	4,200	変更減▲145千円 普通教室
52	大規模改造(質的整備)	C-5	長嶺小学校	豊見城市	大規模改造(空調)	H29	1,648	1,648	554	1/3	×		0%		0%	1,648	554	変更減▲23千円 普通教室以外
53	大規模改造(質的整備)	C-5	佐敷小学校	南城市	大規模改造(障害児等対策)	H29	18,552	18,552	6,245	1/3	×		0%		0%	18,552	6,245	変更増483千円
54	屋外教育環境施設の整備	C-7	沖縄工業高校	県	屋外教育環境整備事業(運動場)	H29	56,797	56,797	28,681	1/2	×		0%		0%	56,797	28,681	変更減▲1,619千円
55	屋外教育環境施設の整備	C-7	美里高校	県	屋外教育環境整備事業(運動場)	H29	60,000	60,000	30,300	1/2	×		0%		0%	60,000	30,300	
56	屋外教育環境施設の整備	C-7	沖縄水産高校	県	屋外教育環境整備事業(運動場)	H29 ~ H30	102,080	102,080	51,550	1/2	×		0%		0%	60,000	30,300	
57	へき地学校の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增	C-10	座間味中学校	座間味村	教員宿舍整備事業	H29	30,941	30,941	23,437	7.5/10	×		0%		0%	30,941	23,437	変更減▲22,113千円

C: 学校施設環境改善に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
58	幼稚園の園舎の新増築	C-14	上間幼稚園	那覇市	園舎整備事業(増築)	H29	10,684	10,684	7,194	2/3	×		0%		0%	10,684	7,194	変更増44千円
59	幼稚園の園舎の新増築	C-14	城西幼稚園	那覇市	園舎整備事業(増築)	H29	16,329	16,329	10,995	2/3	×		0%		0%	16,329	10,995	変更増82千円
60	幼稚園の園舎の新増築	C-14	志真志幼稚園	宜野湾市	園舎整備事業(増築)	H29	22,377	22,377	15,067	2/3	×		0%		0%	22,377	15,067	変更増14千円
61	幼稚園の園舎の新増築	C-14	上田幼稚園	豊見城市	園舎整備事業(増築)	H29	40,924	40,924	27,555	2/3	×		0%		0%	40,924	27,555	変更増84千円
62	幼稚園の園舎の新増築	C-14	北谷第二幼稚園	北谷町	園舎整備事業(増築)	H29	43,948	43,948	29,591	2/3	×		0%		0%	43,948	29,591	変更増113千円
63	幼稚園の園舎の新増築	C-14	渡嘉敷幼稚園	渡嘉敷村	園舎整備事業(増築)	H29	57,018	57,018	38,392	2/3	×		0%		0%	57,018	38,392	変更増77千円
64	学校給食施設の新増築	C-17	高良小学校(共同調理場)	那覇市	共同調理場整備事業(増築)	H29	4,842	4,842	3,668	7.5/10	×		0%		0%	4,842	3,668	変更増59千円
65	学校給食施設の新増築	C-17	上間小学校(共同調理場)	那覇市	共同調理場整備事業(増築)	H29	74,079	74,079	56,115	7.5/10	×		0%		0%	74,079	56,115	変更増179千円
66	学校給食施設の新増築	C-17	読谷第二給食調理場	読谷村	共同調理場整備事業(増築)	H29	90,471	90,471	68,531	7.5/10	×		0%		0%	90,471	68,531	変更減▲10,786千円
67	学校給食施設の改築	C-18	高良小学校(共同調理場)	那覇市	共同調理場整備事業(改築)	H29	3,550	3,550	1,195	1/3	×		0%		0%	3,550	1,195	変更減▲8千円
68	学校給食施設の改築	C-18	上間小学校(共同調理場)	那覇市	共同調理場整備事業(改築)	H29	80,005	80,005	26,935	1/3	×		0%		0%	80,005	26,935	変更増113千円
69	学校給食施設の改築	C-18	読谷第二給食調理場	読谷村	共同調理場整備事業(改築)	H29	135,850	135,850	45,736	1/3	×		0%		0%	135,850	45,736	変更減▲13,554千円
70	学校水泳プールの整備に関する事業	C-19	城北中学校	那覇市	水泳プール整備事業(屋外)	H29	61,536	61,536	46,614	7.5/10	×		0%		0%	61,536	46,614	変更増253千円
71	学校水泳プールの整備に関する事業	C-19	上間小学校	那覇市	水泳プール整備事業(屋外)	H29	69,804	69,804	52,877	7.5/10	×		0%		0%	69,804	52,877	変更増335千円
72	学校水泳プールの整備に関する事業	C-19	兼城小学校	糸満市	水泳プール整備事業(屋外)	H29	76,920	76,920	58,267	7.5/10	×		0%		0%	76,920	58,267	変更増4,515千円

C: 学校施設環境改善に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付対象事業費	進捗率(交付 対象事業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額	備考
73	学校水泳プールの整備に関する事業	C-19	島袋小学校	沖縄市	水泳プール整備事業(解体)	H29	6,143	6,143	4,653	7.5/10	×		0%		0%	6,143	4,653	変更増955千円
74	学校水泳プールの整備に関する事業	C-19	高原小学校	沖縄市	水泳プール整備事業(屋外)	H29	76,920	76,920	58,267	7.5/10	×		0%		0%	76,920	58,267	変更増4,515千円
75	学校水泳プールの整備に関する事業	C-19	美東中学校	沖縄市	水泳プール整備事業(解体)	H29	7,920	7,920	5,999	7.5/10	×		0%		0%	7,920	5,999	変更増912千円
76	学校水泳プールの整備に関する事業	C-19	上田小学校	豊見城市	水泳プール整備事業(屋外)	H29	46,152	46,152	34,960	7.5/10	×		0%		0%	46,152	34,960	変更増156千円
77	学校水泳プールの整備に関する事業	C-19	恩納小学校	恩納村	水泳プール整備事業(耐震)	H29	89,480	89,480	67,781	7.5/10	×		0%		0%	89,480	67,781	変更増5,242千円
78	学校水泳プールの整備に関する事業	C-19	新城小学校	八重瀬町	水泳プール整備事業(屋外)	H29	76,920	76,920	58,266	7.5/10	×		0%		0%	76,920	58,266	変更増4,514千円
79	武道場の新改築	C-20	豊見城中学校	豊見城市	武道場整備事業	H29	18,684	18,684	6,290	1/3	×		0%		0%	18,684	6,290	変更増2,198千円
80	産業教育施設整備事業	C-16	北部農林	県	特別装置	H29	18,947	18,704	11,222	6/10	×		0%		0%	18,704	11,222	
81	産業教育施設整備事業	C-16	南部農林	県	特別装置	H29	27,796	27,796	16,677	6/10	×		0%		0%	27,796	16,677	変更増4,700千円
82	産業教育施設整備事業	C-16	宮古総合実業	県	特別装置	H29	61,243	59,743	35,845	6/10	×		0%		0%	59,743	35,845	変更増8,630千円
83	産業教育施設整備事業	C-16	名護商工	県	特別装置	H29	33,572	32,072	19,243	6/10	×		0%		0%	32,072	19,243	
84	産業教育施設整備事業	C-16	美来工科	県	特別装置	H29	31,953	30,453	18,271	6/10	×		0%		0%	30,453	18,271	
85	産業教育施設整備事業	C-16	美里工業	県	特別装置	H29	42,876	42,876	25,725	6/10	×		0%		0%	42,876	25,725	変更増2,964千円
86	産業教育施設整備事業	C-16	浦添工業	県	特別装置	H29	13,242	13,048	7,828	6/10	×		0%		0%	13,048	7,828	変更減▲16,448千円
87	産業教育施設整備事業	C-16	那覇工業	県	特別装置	H29	54,054	54,054	32,432	6/10	×		0%		0%	54,054	32,432	変更増3,499千円

C: 学校施設環境改善に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
88	産業教育施設整備事業	C-16	沖縄工業	県	特別装置	H29	23,464	23,464	14,078	6/10	×		0%		0%	23,464	14,078	
89	産業教育施設整備事業	C-16	南部工業	県	特別装置	H29	78,706	77,413	46,447	6/10	×		0%		0%	77,413	46,447	変更増2,025千円
90	産業教育施設整備事業	C-16	浦添商業	県	特別装置	H29	26,133	24,633	14,779	6/10	×		0%		0%	24,633	14,779	変更減▲2,556千円
91	産業教育施設整備事業	C-16	嘉手納	県	特別装置	H29	25,091	23,591	14,154	6/10	×		0%		0%	23,591	14,154	変更減▲2,814千円
92	産業教育施設整備事業	C-16	総合教育センター	県	特別装置	H29	69,984	69,984	41,990	6/10			0%		0%	69,984	41,990	変更減▲5,431千円
93	不適格改築	C-3	真和志中学校	那覇市	不適格改築事業(校舎)	H29	9,444	9,444	7,154	7.5/10	×		0%		0%	9,444	7,154	追加増7,154千円 築 37年 S造
94	大規模改造(質的整備)	C-5	宮古総合実業高校	県	大規模改造(空調)	H29~H30	26,760	26,760	13,512	1/2	×		0%		0%	9,005	4,547	追加増4,547千円 普通教室
95	大規模改造(質的整備)	C-5	潮平幼稚園	糸満市	大規模改造(空調)	H29	7,511	7,511	2,528	1/3	×		0%		0%	7,511	2,528	追加増2,528千円 普通教室以外
96	大規模改造(質的整備)	C-5	西崎幼稚園	糸満市	大規模改造(空調)	H29	7,899	7,899	2,659	1/3	×		0%		0%	7,899	2,659	追加増2,659千円 普通教室以外
97	へき地学校の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增	C-10	座間味小学校	座間味村	教員宿舍整備事業	H29	30,640	30,640	23,210	7.5/10	×		0%		0%	30,640	23,210	追加増23,210千円
					小計		8,823,308	8,814,078	5,959,090							7,414,360	5,029,533	

(注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める

2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

3. 「うち交付金交付額」には、学校施設環境改善交付金と同様に、事業実施計画に計上している事業ごとに算出した配分基礎額に交付率を乗じた額の総和と事業に要する経費の額(交付対象事業費)に交付率を乗じた額の総和とを比較して少ない方の額を全ての事業で用いることとし、当該額に100分の1を乗じた額(事務費として算定する額)の和を記載すること

4. 「うち交付金交付額」「前年度までの総交付対象事業費」及び「前年度までの総交付金交付額」には、平成23年度沖縄振興自主戦略交付金を含む。

5. 交付率の嵩上げ対象となっている事業と嵩上げ対象となっていない事業の両方が含まれる場合には、それぞれ欄を分けて記入すること

6. 小学校、中学校及び義務教育学校の危険改築又は不適格改築については、築年数を記載すること

平成29年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	企業局総務企画課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2803	交付限度額 (単位:千円)	8,981,413
メールアドレス	sojmu@eb.pref.okinawa.lg.jp		

D1:水道施設整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業名2	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
1	沖縄水道水源開発等施設整備	D1	沖縄水道水源開発等施設整備	西系列等水源開発施設(水源等施設)の整備	H25～H37	5,288,469	5,288,469	4,495,198	8.5/10	×	1,962,244	37%	1,667,906	37%	420,466	357,396	事業費の増
2	沖縄水道水源開発等施設整備	D1	沖縄水道水源開発等施設整備	西系列等水源開発施設(海水淡化施設)の整備	H28～H37	12,579,000	12,579,000	10,692,150	8.5/10	×	111,705	1%	94,948	1%	832,802	707,881	事業費の減
3	沖縄水道水源開発等施設整備	D1	沖縄水道水源開発等施設整備	水道用水供給施設(共同施設)の整備	H26～H37	26,104,000	26,104,000	23,493,600	9/10	×	496,282	2%	446,652	2%	676,804	609,123	事業費の減
4	沖縄水道水源開発等施設整備	D1	沖縄水道水源開発等施設整備	水道用水供給施設(専用施設)の整備	H23～H37	156,817,068	156,817,068	117,612,801	3/4	○	68,837,025	44%	51,627,766	44%	9,742,684	7,307,013	事業費の増
				小計		200,788,537	200,788,537	156,293,749							11,672,756	8,981,413	

(注)1.「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める

2.「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

3.「うち交付金交付額」「前年度までの総交付対象事業費」及び「前年度までの総交付金交付額」には、平成23年度沖縄振興自主戦略交付金を含む。

平成29年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	福祉政策課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2164	交付限度額 (単位:千円)	2,644
メールアドレス	aa030100@pref.okinawa.lg.jp		

D2: 社会福祉施設等施設整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
1	社会福祉施設等の大規模修繕等(ふれあいの里)	D-2	県	施設の種別: 障害者支援施設 内容: 屋上防水工事	H29	7,776	3,305	2,644	4/5	×	0	0%	0	0%	3,305	2,644	
				小計		7,776	3,305	2,644							3,305	2,644	

- (注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める
 2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

平成29年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	保健医療部保健医療政策課 (No1.No2) 病院事業局県立病院課(No3)	担当者氏名	
電話番号	098-866-2169	交付限度額 (単位:千円)	2,882,562
メールアドレス			

D3: 医療施設等施設整備に関する事業及び医療提供体制施設整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業名2	事業概要	計画期間	総事業費 A	交付対象 事業費 B	うち 交付金交 付額 C	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費 D	進捗率(交付 対象事業費)	前年度まで の総交付 金交付額 E	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費 F	うち 交付金交付 額 G	備考
1	沖縄医療施設等施設整備事業(豊見城中央病院)	1-11 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-22 2-5 2-7 2-8 2-9 2-10 4-4 4-5 5		老朽化等に伴い移転新築する医療機関等を整備し、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るとともに、医療施設における患者の療養環境及び医療従事者の職場環境の改善並びに医療従事者の養成力の充実化を図る。	H28 ~ H31	14,813,944	5,100,443	3,825,332	3/4	×	1,275,111	25%	956,333	25%	2,550,222	638,922	国庫補助基本額は、1,912,666千円である。
2	もとぶ記念病院施設整備事業	1-12	医療施設近代化施設整備事業	医療資源の効率的な再編及び地域医療の確保に配慮しつつ、病院における患者の療養環境、医療従事者の職場環境、衛生環境等の改善及びへき地や都市部の診療所の円滑な承継のための整備を促進し、もって医療施設の経営の確保を図る。	H29	966,600	885,600	664,200	3/4	×	0	0%	0	0%	885,600	664,200	

D3: 医療施設等施設整備に関する事業及び医療提供体制施設整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	事業名 2	事業概要	計画 期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	前年度まで の総交付 対象事業 費 D	進捗率(交付 対象事業費)	前年度まで の総交付 金交付額 E	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額	備考
						A	B	C			F	G				
3	新県立八重山 病院整備事業	1-2 1-5 1-8 1-10 1-11 1-12 1-15 1-16 1-17 1-18 2-5 2-8 2-9 2-10 3-1 4-4 4-5 4-6		施設の老朽化が著し く、また、敷地が狭隘な ため十分な医療機能の 提供が困難となっている 県立八重山病院を新 築移転する。医療提供 の確保や医療環境等 の向上を図り離島にお ける定住条件の整備に 寄与する。	H27 ～ H29	13,335,766	4,668,803	3,248,875	3/4	2,225,914	48%	1,669,435	51%	2,442,889	1,579,440	
				小計		29,116,310	10,654,846	7,738,407						5,878,711	2,882,562	

(注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める

2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

平成29年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	農林水産部農林水産総務課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2254	交付限度額 (単位:千円)	7,117,807
メールアドレス	aa040002@pref.okinawa.lg.jp		

E1: 農山漁村地域整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率 法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考	
																本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)		
1	農地整備事業	E1 1-1	県	生産基盤整備一式、農業経営高度化支援一式	H24 ~ H32	8,128,349	8,128,349	6,076,510	0.50 0.75	○	3,699,493	46%	2,773,642	46%	1,007,574	755,530				変更減▲11,770千円
2	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	名護市	農業基盤整備一式	H27 ~ H29	107,300	107,300	85,840	0.80	×	50,000	47%	40,000	47%	52,300	41,840				変更減▲4,000千円
3	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	大宜味村	農業基盤整備一式	H29 ~ H30	30,000	30,000	24,000	0.80	×	0	0%	0	0%	5,616	4,492				変更減▲3,508千円
4	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	今帰仁村 土地改良区	農業基盤整備一式	H29 ~ H33	222,000	222,000	177,600	0.80	×	0	0%	0	0%	21,000	16,800				変更増 4,800千円
5	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	本部町	農業基盤整備一式	H29 ~ H33	302,000	302,000	241,600	0.80	×	0	0%	0	0%	15,000	12,000				
6	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	伊江村	農業基盤整備一式	H29 ~ H33	507,000	507,000	405,600	0.80	×	0	0%	0	0%	15,000	12,000				
7	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	うるま市	農業基盤整備一式	H29 ~ H31	152,000	152,000	121,600	0.80	×	0	0%	0	0%	10,000	8,000				
8	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	長浜川 土地改良区	農業基盤整備一式	H26 ~ H29	272,000	272,000	217,600	0.80	×	197,000	72%	157,600	72%	75,000	60,000				
9	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	中城村	農業基盤整備一式	H29 ~ H31	170,000	170,000	136,000	0.80	×	0	0%	0	0%	13,470	10,776				変更増 2,776千円
10	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	糸満市	農業基盤整備一式	H26 ~ H30	474,100	474,100	379,280	0.80	×	343,000	72%	274,400	72%	83,000	66,400				変更減▲5,600千円
11	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	南城市	農業基盤整備一式	H29 ~ H31	121,000	121,000	96,800	0.80	×	0	0%	0	0%	10,000	8,000				
12	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	座間味村	農業基盤整備一式	H29 ~ H30	32,000	32,000	25,600	0.80	×	0	0%	0	0%	3,780	3,024				変更減▲4,976千円
13	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	南大東村	農業基盤整備一式	H26 ~ H33	1,514,700	1,514,700	1,211,760	0.80	×	640,314	42%	512,251	42%	191,423	153,138				変更増 5,138千円
14	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	北大東村	農業基盤整備一式	H27 ~ H29	106,000	106,000	84,800	0.80	×	77,179	73%	61,744	73%	28,821	23,056				

E1: 農山漁村地域整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																	本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき額 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
15	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	久米 島町	農業基盤整備一式	H27 ~ H31	508,000	508,000	406,400	0.80	×	213,000	42%	170,400	42%	95,000	76,000				
16	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	八重 瀬町	農業基盤整備一式	H26 ~ H31	720,486	720,486	576,388	0.80	×	292,287	41%	233,829	41%	108,910	87,128				
17	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	宮古 島市	農業基盤整備一式	H29 ~ H33	870,000	870,000	696,000	0.80	×	0	0%	0	0%	25,000	20,000				
18	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	多良 間村	農業基盤整備一式	H29 ~ H33	261,000	261,000	208,800	0.80	×	0	0%	0	0%	16,713	13,370				変更増 1,370千円
19	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	石垣 市	農業基盤整備一式	H29 ~ H33	614,000	614,000	491,200	0.80	×	0	0%	0	0%	20,000	16,000				変更増 4,000千円
20	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	石垣 島土 地改 良区	農業基盤整備一式	H27 ~ H31	365,100	365,100	292,080	0.80	×	161,310	44%	129,048	44%	63,790	51,032				
21	農業基盤整備 促進事業	E1 1-2	竹富 町	農業基盤整備一式	H27 ~ H29	202,454	202,454	161,963	0.80	×	157,590	78%	126,072	78%	44,864	35,891				
22	農業農村整備 実施計画策定 事業	E1 1-3	県	事業実施計画策定一式	H29	15,000	15,000	7,500	0.50	×	0	0%	0	0%	8,586	4,293				変更減▲3,207千円
23	農業農村整備 実施計画策定 事業	E1 1-3	土地 改良 事業 団体 連合 会	事業実施計画策定一式	H29	104,160	104,160	52,080	0.50	×	0	0%	0	0%	106,108	53,054				変更増 974千円
24	水利施設整備 事業	E1 1-4	県	基幹農業水利施設整備一式	H24 ~ H33	24,768,850	24,768,850	19,815,080	0.80	○	8,843,449	36%	7,074,757	36%	1,375,000	1,100,000				
25	水利施設整備 事業	E1 1-4	県	保全計画策定一式	H27 ~ H30	255,120	255,120	127,560	0.50	×	92,020	36%	46,010	36%	49,634	24,816				変更増 516千円
26	水利施設整備 事業	E1 1-4	本部 町	地域農業水利施設保全対策一式	H29 ~ H31	70,000	70,000	56,000	0.80	×	0	0%	0	0%	27,000	21,600				変更増 6400千円
27	水利施設整備 事業	E1 1-4	石垣 島土 地改 良区	地域農業水利施設保全対策一式	H26 ~ H30	300,000	300,000	240,000	0.80	×	185,000	62%	148,000	62%	40,000	32,000				
28	農地防災事業	E1 1-7	県	農地保全整備一式、ため池等整備一式	H23 ~ H33	9,151,145	9,151,145	7,211,485	0.75 0.8	○	3,919,609	43%	3,081,842	43%	562,564	442,160				変更減▲20,140千円
29	農地防災事業	E1 1-7	伊江 村	農地保全整備一式	H23 ~ H33	1,516,100	1,516,100	1,212,880	0.80	○	496,080	33%	396,864	33%	60,000	48,000				
30	農地防災事業	E1 1-7	伊平 屋村	農地保全整備一式	H27 ~ H31	335,100	335,100	268,080	0.80	○	105,000	31%	84,000	31%	74,000	59,200				変更増 3,200千円

E1: 農山漁村地域整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																	本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき額 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
31	農地防災事業	E1 1-7	伊是 名村	農地保全整備一式	H24 ～ H29	397,700	397,700	318,160	0.80	○	372,700	94%	298,160	94%	21,000	16,800				変更減▲3,200千円
32	農地防災事業	E1 1-7	宮古 島市	農地保全整備一式	H25 ～ H33	1,084,321	1,084,321	854,061	0.75 0.80	○	401,351	37%	319,750	37%	190,450	147,254				変更増 2,142千円
33	農地防災事業	E1 1-7	多良 間村	農地保全整備一式	H25 ～ H29	334,400	334,400	267,520	0.80	○	264,400	79%	211,520	79%	67,323	53,858				変更減▲2,142千円
34	農地防災事業	E1 1-7	竹富 町	農地保全整備一式	H25 ～ H30	283,400	283,400	226,720	0.80	○	194,626	69%	155,700	69%	25,000	20,000				
35	農地防災事業	E1 1-7	名護 市	土砂崩壊防止一式	H25 ～ H29	305,300	305,300	244,240	0.80	○	258,852	85%	207,082	85%	48,038	38,430				変更増 1,272千円
36	農地防災事業	E1 1-7	うるま 市	土砂崩壊防止一式	H27 ～ H29	44,900	44,900	35,920	0.80	○	28,800	64%	23,040	64%	16,100	12,880				
37	農地防災事業	E1 1-7	中城 村	土砂崩壊防止一式	H29 ～ H31	39,000	39,000	31,200	0.80	○	0	0%	0	0%	5,790	4,632				変更減▲3,368千円
38	農地防災事業	E1 1-7	八重 瀬町	土砂崩壊防止一式	H26 ～ H29	202,776	202,776	162,220	0.80	○	174,643	86%	139,714	86%	28,133	22,506				
39	農地防災事業	E1 1-7	土地 改良 事業 団体 連合 会	事業実施計画策定一式	H29	7,320	7,320	3,660	0.50	×	0	0%	0	0%	7,320	3,660				
40	農地防災事業	E1 1-7	伊江 村	事業実施計画策定一式	H29	9,320	9,320	4,660	0.50	×	0	0%	0	0%	9,320	4,660				
41	水質保全対策 事業	E1 1-10	県	耕土流出防止対策一式	H20 ～ H32	11,502,224	11,502,224	8,626,668	0.75	×	6,452,826	56%	4,839,620	56%	973,867	730,400				変更増 5,573千円
42	水質保全対策 事業	E1 1-10	宜野 座村	耕土流出防止対策一式	H29 ～ H31	93,800	93,800	70,350	0.75	×	0	0%	0	0%	14,500	10,875				変更減▲4,125千円
43	水質保全対策 事業	E1 1-10	久米 島町	耕土流出防止対策一式	H27 ～ H32	506,000	506,000	379,500	0.75	×	70,001	14%	52,501	14%	115,500	86,625				変更増 4,125千円
44	農業集落排水 事業	E1 1-11	恩納 村	農業用集落排水施設整備一式	H23 ～ H32	5,789,430	5,789,430	4,342,072	0.75	×	2,977,718	51%	2,233,288	51%	362,757	272,067				変更増 25,499千円
45	農業集落排水 事業	E1 1-11	金武 町	農業用集落排水施設整備一式	H23 ～ H31	3,467,000	3,467,000	2,600,250	0.75	×	1,862,925	54%	1,397,193	54%	247,067	185,300				変更増 5,300千円
46	農業集落排水 事業	E1 1-11	伊平 屋村	農業用集落排水施設整備一式	H27 ～ H29	286,300	286,300	214,725	0.75	×	163,564	57%	122,673	57%	122,736	92,052				
47	農業集落排水 事業	E1 1-11	伊是 名村	農業用集落排水施設整備一式	H28 ～ H31	508,100	508,100	381,075	0.75	×	30,000	6%	22,500	6%	30,000	22,500				

E1: 農山漁村地域整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考	
																	本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき額 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)		
48	農業集落排水事業	E1 1-11	糸満市	農業用集落排水施設整備一式	H25 ～ H32	4,498,800	4,498,800	3,374,100	0.75	×	1,685,650	37%	1,264,237	37%	418,000	313,500					
49	農業集落排水事業	E1 1-11	宮古島市	農業用集落排水施設整備一式	H25 ～ H29	264,400	264,400	198,300	0.75	×	208,964	79%	156,723	79%	90,431	67,823					変更増 26,246千円
50	農業集落排水事業	E1 1-11	伊江村	事業実施計画策定一式	H29	7,200	7,200	3,600	0.50	×	0	0%	0	0%	8,960	4,480					変更増 880千円
51	農業集落排水事業	E1 1-11	豊見城市	事業実施計画策定一式	H29	2,680	2,680	1,340	0.50	×	0	0%	0	0%	3,300	1,650					変更増 310千円
52	農業集落排水事業	E1 1-11	南城市	事業実施計画策定一式	H29	7,480	7,480	3,740	0.50	×	0	0%	0	0%	7,452	3,726					変更減▲14千円
53	農業集落排水事業	E1 1-11	南風原町	事業実施計画策定一式	H29	2,560	2,560	1,280	0.50	×	0	0%	0	0%	0	0					変更減▲1,280千円
54	農業集落排水事業	E1 1-11	多良間村	事業実施計画策定一式	H29	4,560	4,560	2,280	0.50	×	0	0%	0	0%	4,560	2,280					
55	農業集落排水事業	E1 1-11	竹富町	事業実施計画策定一式	H29	4,720	4,720	2,360	0.50	×	0	0%	0	0%	4,720	2,360					
56	農業集落排水事業	E1 1-11	南風原町	最適整備構想一式	H29	5,000	5,000	5,000	定額	×	0	0%	0	0%	0	0					変更減▲5,000千円
57	農村集落基盤再編・整備事業	E1 1-12	今帰仁村	集落基盤整備一式	H23 ～ H31	960,590	960,590	672,413	0.70	○	701,700	73%	491,190	73%	103,786	72,650					変更増 3,150千円
58	農村集落基盤再編・整備事業	E1 1-12	糸満市	集落基盤整備一式	H27 ～ H31	273,400	273,400	191,380	0.70	○	130,125	48%	91,087	48%	21,429	15,000					
59	農村集落基盤再編・整備事業	E1 1-12	南城市	集落基盤整備一式	H23 ～ H30	1,222,802	1,222,802	855,961	0.70	○	1,075,280	88%	752,695	88%	69,389	48,571					変更減▲20,729千円
60	農村集落基盤再編・整備事業	E1 1-12	多良間村	集落基盤整備一式	H29 ～ H33	391,000	391,000	273,700	0.70	○	0	0%	0	0%	12,000	8,400					
61	農道整備事業	E1 1-16	県	農道整備一式	H21 ～ H29	272,223	272,223	231,388	0.85	○	248,375	91%	211,118	91%	17,291	14,697					変更減▲5,573千円
62	海岸保全施設整備事業	E1 4-1	県	高潮対策及び侵食対策整備一式	H23 ～ H30	673,070	673,070	605,763	0.90	○	294,906	44%	265,415	44%	58,914	53,022					変更減▲5,478千円
63	海岸保全施設整備事業	E1 4-3	県	長寿命化計画一式	H29 ～ H30	86,000	86,000	77,400	0.90	○	0	0%	0	0%	22,573	20,315					変更減▲15,685千円
64	効果促進事業	E1 5-1	恩納村	農業集落排水整備一式	H28 ～ H30	40,400	40,400	20,200	0.50	×	3,150	8%	1,575	8%	3,700	1,850					変更減▲5,650千円

E1: 農山漁村地域整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの 総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち 交付金交付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																	本年度に実施した事業費	本年度に本来交付されるべき額(D)	翌年度における年度間調整額(国費) (C)-(D)	
65	効果促進事業	E1 5-1	金武町	農業集落排水整備一式	H29 ~ H33	176,000	176,000	88,000	0.50	×	0	0%	0	0%	11,900	5,950				変更減▲5,300千円
66	草地畜産基盤整備事業	E1 1-6	農業振興公社	草地整備改良、草地造成改良17.63ha、施設用地整備0.92ha、雑用水施設7ヶ所、牛舎、乾草庫、堆肥舎26棟	H26 ~ H30	909,479	792,137	528,081	2/3	×	277,454	35%	184,963	35%	184,544	123,028				久米島第三地区
67	機能回復整備事業	E1 2-1	国頭村	人工造林 1.2ヘクタール	H28 ~ H30	12,663	12,663	8,442	2/3	○	8,337	66%	5,558	66%	4,326	2,884				
68	機能回復整備事業	E1 2-1	宮古島市	人工造林 0.5ヘクタール	H28 ~ H30	9,362	9,362	6,241	2/3	○	5,670	61%	3,780	61%	1,839	1,226				
69	機能回復整備事業	E1 2-1	県	市町村等事業推進費	H28 ~ H30	910	910	605	2/3	○	554	61%	369	61%	276	183				
70	予防治山事業	E1 2-3	県	谷止工一式	H28 ~ H29	51,604	51,604	46,431	0.90	○	30,428	59%	27,383	59%	21,176	19,058				国頭村辺野喜地区
71	予防治山事業	E1 2-3	県	落石防護工、ワイヤーロープ掛工一式	H28 ~ H31	220,239	220,239	198,215	0.90	○	19,639	9%	17,674	9%	58,000	52,200				名護市世富慶地区
72	予防治山事業	E1 2-3	県	山腹工一式	H29	19,917	19,917	17,925	0.90	○	0	0%	0	0%	19,917	17,925				本部町渡久地地区
73	予防治山事業	E1 2-3	県	山地災害危険地区調査	H29	10,984	10,984	9,885	0.90	○	0	0%	0	0%	10,984	9,885				沖縄県全域
74	山地災害総合減災対策治山事業	E1 2-3	県	山地災害総合減災対策治山	H28 ~ H30	99,542	99,542	89,587	0.90	○	40,293	40%	36,263	40%	29,622	26,659				名護市許田地区
75	漁場保全の森づくり事業	E1 3-3	県	植栽工、防風工一式	H28 ~ H29	47,910	47,910	38,327	0.80	○	30,333	63%	24,266	63%	17,577	14,061				宮古島市比嘉地区
76	漁場保全の森づくり事業	E1 3-3	県	植栽工、防風工一式	H28 ~ H31	31,500	31,500	25,200	0.80	○	0	0%	0	0%	20,708	16,566				宮古島市比嘉その2地区
77	漁場保全の森づくり事業	E1 3-3	県	植栽工、防風工一式	H29	11,648	11,648	9,318	0.80	○	0	0%	0	0%	11,648	9,318				石垣市伊原間地区
78	漁場保全の森づくり事業	E1 3-3	県	植栽工、防風工一式	H29	11,848	11,848	9,478	0.80	○	0	0%	0	0%	11,848	9,478				石垣市野底地区
79	地域水産物供給基盤整備事業	E1 3-1	恩納村	外郭施設(護岸(改良)、水域施設(泊地浚渫)、係留施設(物揚場)等	H27 ~ H33	1,150,000	1,150,000	1,035,000	0.90	×	248,714	22%	223,843	22%	185,000	166,500				
80	地域水産物供給基盤整備事業	E1 3-1	県	外郭施設(護岸、道路護岸)、係留施設(岸壁)	H28 ~ H32	1,987,000	1,987,000	1,788,300	0.90	×	100,000	5%	90,000	5%	433,292	389,962				
81	漁村再生交付金事業	E1 3-4	うるま市	外郭施設(防波堤(改良))	H25 ~ H33	1,199,000	1,199,000	899,250	0.75	×	433,200	36%	324,900	36%	67,000	50,250				

E1: 農山漁村地域整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの 総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち 交付金交付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																	本年度に実施した事業費	本年度に本来交付されるべき額 (D)	翌年度における 年度間調整額 (D)-(C)	
82	漁村再生交付金事業	E1 3-4	東村	外郭施設(防波堤)	H25 ~ H30	596,380	596,380	447,285	0.75	×	303,043	51%	227,282	51%	99,000	74,250				
83	漁村再生交付金事業	E1 3-4	伊平屋村	外郭施設(突堤)、水域施設(泊地浚渫)等	H26 ~ H30	1,130,000	1,130,000	847,500	0.75	×	595,823	53%	446,867	53%	163,000	122,250				
84	漁村再生交付金事業	E1 3-4	今帰仁村	水域施設(泊地浚渫、航路浚渫)等	H27 ~ H31	655,820	655,820	491,865	0.75	×	175,000	27%	131,250	27%	100,000	75,000				
85	漁村再生交付金事業	E1 3-4	南城市	水域施設(泊地浚渫)、係留施設(防波施設)	H26 ~ H31	659,459	659,459	494,594	0.75	×	192,459	29%	144,344	29%	83,000	62,250				
86	漁村再生交付金事業	E1 3-4	県	係留施設(浮桟橋)、水域施設(灯標)等	H28 ~ H32	478,900	478,900	359,175	0.75	×	19,000	4%	14,250	4%	61,637	46,227				
87	漁村再生交付金事業	E1 3-4	県	外郭・係留施設に係る測試	H29 ~ H32	431,000	431,000	323,250	0.75	×	0	0%	0	0%	10,183	7,637				
88	海岸保全施設整備事業	E1 4-1	伊是名村	人工リーフ、突堤	H24 ~ H34	1,417,800	1,417,800	1,276,020	0.90	○	593,466	42%	534,119	42%	111,182	100,063				漁港海岸
89	海岸保全施設整備事業	E1 4-3	県	長寿命化計画の策定	H28 ~ H29	119,500	119,500	107,550	0.90	○	64,000	54%	57,600	54%	37,868	34,081				漁港海岸
90	海岸保全施設整備事業	E1 4-3	大宜味村	長寿命化計画の策定	H29	13,800	13,800	12,420	0.90	○	0	0%	0	0%	7,869	7,082				漁港海岸
91	海岸保全施設整備事業	E1 4-3	名護市	長寿命化計画の策定	H29	30,300	30,300	27,270	0.90	○	0	0%	0	0%	12,867	11,580				漁港海岸
92	海岸保全施設整備事業	E1 4-3	南城市	長寿命化計画の策定	H29	20,000	20,000	18,000	0.90	○	0	0%	0	0%	20,000	18,000				漁港海岸
93	海岸保全施設整備事業	E1 4-3	宮古島市	長寿命化計画の策定	H29 ~ H30	20,000	20,000	18,000	0.90	○	0	0%	0	0%	12,970	11,672				漁港海岸
94	海岸保全施設整備事業	E1 4-3	石垣市	長寿命化計画の策定	H29	12,000	12,000	10,800	0.90	○	0	0%	0	0%	7,434	6,690				漁港海岸
95	海岸保全施設整備事業	E1 4-3	竹富町	長寿命化計画の策定	H29 ~ H30	15,000	15,000	13,500	0.90	○	0	0%	0	0%	5,573	5,015				漁港海岸
96	地域水産物供給基盤整備事業	E1 3-1	県	市町村等事業推進費	H29	2,350	2,350	1,175	0.50	×	0	0%	0	0%	2,350	1,175				
97	漁村再生交付金事業	E1 3-4	県	市町村等事業推進費	H29	7,620	7,620	3,810	0.50	×	0	0%	0	0%	7,620	3,810				
98	海岸保全施設整備事業	E1 4-1 4-3	県	市町村等事業推進費	H29	3,418	3,418	1,709	0.50	×	0	0%	0	0%	2,938	1,469				漁港海岸
				小計		97,336,093	97,218,751	75,643,500			40,210,300		31,061,950		9,175,707	(A) 7,117,807	0	0	(E) 0	

E1: 農山漁村地域整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの 総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち 交付金交付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																	本年度に実施した事業費	本年度に本来交付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
															前年度における年度間調整額(国費)		(B)			
															調整後の国費合計		(A)-(B) 7,117,807		翌年度以降の残事業費のうち国費 <input type="text"/> ≧ (E)	

(注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める

2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象事業費のみ計上する

3. 「うち交付金交付額」「前年度までの総交付対象事業費」及び「前年度までの総交付金交付額」には、平成23年度沖縄振興自主戦略交付金を含む。

平成29年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	農林水産部農林水産総務課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2254	交付限度額 (単位:千円)	3,327,074
メールアドレス	aa040002@pref.okinawa.lg.jp		

E2: 農山漁村活性化対策整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率 法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考					
																本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)						
1	生産基盤及び 施設整備	E2	今帰 仁村 土地 改良 区	畑かん一式	H25 ~ H29	224,018	224,018	178,039	0.8 0.5	×		166,010	74%	131,965	74%	75,888	60,294				変更増14,220千円			
2	生産基盤及び 施設整備	E2	金武 町	畑かん一式	H26 ~ H30	571,760	571,760	453,880	0.8 0.5	×		221,728	39%	176,264	39%	105,046	83,393							
3	生産基盤及び 施設整備	E2	伊是 名村	畑かん一式	H25 ~ H29	364,342	364,342	289,451	0.8 0.5	×		330,714	91%	262,737	91%	33,628	26,714							
4	生産基盤及び 施設整備	E2	南城 市	畑かん一式	H27 ~ H31	540,108	540,108	428,754	0.8 0.5	×		125,168	23%	99,484	23%	157,064	124,732							
5	生産基盤及び 施設整備	E2	南風 原町	畑かん一式	H25 ~ H29	226,568	226,568	180,184	0.8 0.5	×		211,328	93%	168,064	93%	15,240	12,120							
6	生産基盤及び 施設整備	E2	南大 東村	区画整理一式 貯水池一式	H25 ~ H31	5,559,518	5,559,518	4,413,859	0.8 0.5	×		2,406,380	43%	1,912,221	43%	1,361,570	1,081,855					変更減▲36,283千円		
7	生産基盤及び 施設整備	E2	北大 東村	区画整理一式	H26 ~ H30	533,400	533,400	424,200	0.8 0.5	×		477,520	90%	379,760	90%	18,288	14,544					変更減▲21,816千円		
8	生産基盤及び 施設整備	E2	宮古 島市	区画整理一式 畑かん一式	H25 ~ H31	4,537,048	4,537,048	3,606,382	0.8 0.5	×		2,818,816	62%	2,241,443	62%	1,474,475	1,172,124					変更増70,953千円		
9	生産基盤及び 施設整備	E2	多良 間村	区画整理一式	H25 ~ H29	320,036	320,036	254,517	0.8 0.5	×		277,981	87%	221,072	87%	42,055	33,445							
10	生産基盤及び 施設整備	E2	石垣 市	畑かん一式	H25 ~ H31	1,022,010	1,022,010	811,305	0.8 0.5	×		437,553	43%	347,544	43%	206,956	164,381							
11	生産基盤及び 施設整備	E2	石理 島土 地改 良区	畑かん一式	H25 ~ H31	2,494,530	2,494,530	1,981,065	0.8 0.5	×		1,022,755	41%	812,877	41%	577,172	458,686							
12	生産基盤及び 施設整備	E2	与那 国町	畑かん一式	H27 ~ H31	408,400	408,400	324,200	0.8 0.5	×		120,278	29%	95,539	29%	119,372	94,786							
				小計		16,801,738	16,801,738	13,345,836				8,616,231		6,848,970		4,186,754 (A)	3,327,074 (C)	0	0 (E)	0				
														前年度における年度間調整額(国費)		(B)								
														調整後の国費合計		(A)-(B)		3,327,074		翌年度以降の残事業費のうち国費			≧ (E)	

(注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める
 2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

平成29年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	農林水産部農林水産総務課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2254	交付限度額 (単位:千円)	56,191
メールアドレス	aa040002@pref.okinawa.lg.jp		

E5: 沖縄林業構造確立施設の整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	備考
1	沖縄林業構造確立施設の整備に関する事業	E5	県	県附帯事務費	H29	924	924	462	1/2	×	0	0%	0	0%	924	462	
2	沖縄林業構造確立施設の整備に関する事業	E5	伊是名村	沖縄林業構造確立施設の整備(取付道路480m、待避所26㎡、駐車場327㎡の整備)	H29	83,594	83,594	55,729	2/3	×	0	0%	0	0%	83,594	55,729	
				小計		84,518	84,518	56,191			0		0		84,518	(A) 56,191	

- (注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める
 2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

平成29年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	企業局総務企画課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2803	交付限度額 (単位:千円)	47,357
メールアドレス	soumu@eb.pref.okinawa.lg.jp		

F:工業用水道に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	対象事業名	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
1	工業用水道に関する事業	F		工業用水道施設の整備	H27 ~ H36	2,206,069	2,206,069	1,488,461	6.75/10 5.625/10	×	41,010	2%	27,681	2%	70,159	47,357	基幹施設:67.5% (東系列導水路トンネル、久志浄水場、久志~石川導水管) その他:56.25%(喜仲調整池) ※H29は67.5%
				小計		2,206,069	2,206,069	1,488,461							70,159	47,357	

- (注) 1. 「対象事業名」には実際の沖縄振興公共投資交付金の交付対象事業名を記載する
 2. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める
 3. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象事業費のみ計上する
 4. 「事業概要」には費目及び事業概要を記載する

平成29年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	土木建築部土木総務課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2384	交付限度額 (単位:千円)	39,533,899
メールアドレス	aa060003@pref.okinawa.lg.jp		

G: 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交付 対象事業 費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施した 事業費	本年度に本来交付 されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
1	道路事業 (道路)	G1-1-1	大宜味 村塩屋	県	国道331号(塩屋工区) 道路改良事業 道路改良 L=760m	H24 ~ H31	1,188,000	1,188,000	1,069,200	9/10	○	205,957	17%	185,361	17%	6,946	6,251				変更増4,181千円
2	道路事業 (道路)	G1-1-1	本部町 渡久地 ~大浜	県	国道449号(本部北道路) 道路改良事業 道路改良 L=1,600m	H24 ~ H31	6,557,000	6,557,000	5,901,300	9/10	○	4,719,732	72%	4,247,758	72%	89,625	80,663				変更増896千円
3	道路事業 (道路)	G1-1-1	名護市 安和~ 本部町 健堅	県	国道449号(安和~健堅) 道路改良事業 道路改良 L=6,600m	H24 ~ H30	190,106	190,106	171,095	9/10	○	173,240	91%	155,916	91%	0	0				中止減▲2,988千円
4	道路事業 (道路)	G1-1-1	名護市 呉我	県	国道505号(呉我工区) 道路改良事業 道路改良 L=1,300m	H23 ~ H29	1,483,146	1,483,146	1,334,831	9/10	○	1,272,266	86%	1,145,038	86%	169,880	152,892				変更増24,196千円
5	道路事業 (道路)	G1-1-1	本部町 東~渡 久地	県	(主)名護本部線 道路改良事業 道路改良 L=1,500m	H25 ~ H34	3,641,000	3,641,000	3,276,900	9/10	○	1,200,114	33%	1,080,102	33%	378,923	341,031				変更減▲17,052千円
6	道路事業 (道路)	G1-1-1	名護市 久志 地内	県	(一)県道13号線 道路改良事業 道路改良 L=1,000m	H28 ~ H37	910,000	910,000	819,000	9/10	○	22,500	2%	20,250	2%	5,497	4,947				変更減▲4,053千円
7	道路事業 (道路)	G1-1-1	名護市 運天原 ~屋我	県	(一)県道110号線 道路改良事業 道路改良 L=3,880m	H23 ~ H29	322,014	322,014	289,812	9/10	○	316,485	98%	284,836	98%	0	0				中止減▲3,379千円
8	道路事業 (道路)	G1-1-1	うるま市 与那城池 味~与那 城桃原	県	(主)伊計平良川線 (宮城島工区) 道路改良事業 道路改良 L=4,330m	H24 ~ H31	2,101,000	2,101,000	1,890,900	9/10	○	992,833	47%	893,549	47%	113,839	102,455				変更減▲5,662千円
9	道路事業 (道路)	G1-1-1	西原町 翁長~ 上原	県	(主)那覇北中城線 (翁長~上原) 道路改良事業 道路改良 L=1,960m	H25 ~ H30	1,850,000	1,850,000	1,665,000	9/10	○	1,379,581	75%	1,241,622	75%	3,495	3,146				変更減▲13,954千円
10	道路事業 (道路)	G1-1-1	うるま市 栄野比 ~安慶 名地内	県	(一)県道8号線 道路改良事業 道路改良 L=2,000m	H28 ~ H35	3,270,000	3,270,000	2,943,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲8,100千円
11	道路事業 (道路)	G1-1-1	うるま市 天願~ 沖縄市 登川	県	(一)具志川環状線 道路改良事業 道路改良 L=5,350m	H23 ~ H29	1,307,413	1,307,413	1,176,671	9/10	○	1,197,313	92%	1,077,581	92%	109,770	98,793				変更増8,793千円
12	道路事業 (道路)	G1-1-1	八重瀬 町東風 平~具 志頭	県	国道507号(八重瀬道路) 道路改良事業 道路改良 L=4,200m	H25 ~ H33	7,854,000	7,854,000	7,068,600	9/10	○	3,126,750	40%	2,814,075	40%	249,902	224,912				変更増32,690千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施した 事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
13	道路事業 (道路)	G1-1-1	糸満市 照屋～ 米須	県	(主)奥武山米須線 道路改良事業 道路改良 L=4,890m	H24 ～ H30	1,565,930	1,565,930	1,409,337	9/10	○	1,232,269	79%	1,109,042	79%	138,661	124,795				変更増51,895千円
14	道路事業 (道路)	G1-1-1	糸満市 山城～ 喜屋武	県	(主)糸満与那原線 (山城～喜屋武) 道路改良事業 道路改良 L=5,200m	H24 ～ H32	1,972,000	1,972,000	1,774,800	9/10	○	586,797	30%	528,117	30%	24,166	21,749				変更減▲60,151千円
15	道路事業 (道路)	G1-1-1	糸満市 喜屋武～ 真栄里	県	(主)糸満与那原線 (喜屋武～真栄里) 道路改良事業 道路改良 L=2,600m	H24 ～ H32	801,000	801,000	720,900	9/10	○	684,448	85%	616,003	85%	96,079	86,471				変更増13,571千円
16	道路事業 (道路)	G1-1-1	八重瀬 町東風 平～屋 宜原	県	(主)糸満与那原線 (東風平～屋宜原) 道路改良事業 道路改良 L=1,000m	H27 ～ H31	1,070,000	1,070,000	963,000	9/10	○	34,465	3%	31,018	3%	39,870	35,883				変更減▲9,117千円
17	道路事業 (道路)	G1-1-1	南風原 町喜屋 武	県	(一)宜野湾南風原線 (喜屋武) 道路改良事業 道路改良 L=900m	H25 ～ H33	4,717,000	4,717,000	4,245,300	9/10	○	1,095,919	23%	986,327	23%	110,912	99,821				変更減▲80,179千円
18	道路事業 (道路)	G1-1-1	久米島 町比嘉 ～島尻	県	(一)久米島一周線 (比嘉～島尻) 道路改良事業 道路改良 L=1,700m	H23 ～ H31	1,126,000	1,126,000	1,013,400	9/10	○	632,115	56%	568,903	56%	46,277	41,649				変更減▲11,001千円
19	道路事業 (道路)	G1-1-1	糸満市 照屋～ 糸満	県	(一)糸満具志頭線 道路改良事業 道路改良 L=1,130m	H24 ～ H29	246,039	246,039	221,435	9/10	○	163,120	66%	146,808	66%	77,263	69,537				変更減▲4,893千円
20	道路事業 (道路)	G1-1-1	宮古島市 伊良部前 里添～伊 良部池間 添	県	(主)下地島空港佐良浜線 道路改良事業 道路改良 L=570m	H25 ～ H30	650,000	650,000	585,000	9/10	○	220,399	34%	198,359	34%	5,242	4,718				変更増218千円
21	道路事業 (道路)	G1-1-1	宮古島市 城辺下里 添～下地 与那覇	県	(一)城辺下地線 (下里添～与那覇) 道路改良事業 道路改良 L=7,100m	H27 ～ H36	1,850,000	1,850,000	1,665,000	9/10	○	115,816	6%	104,234	6%	4,003	3,603				変更増1,803千円
22	道路事業 (道路)	G1-1-1	宮古島市 伊良部池 間添～伊 良部佐和 田	県	(一)平良下地島空港線 (伊良部・下地島) 道路改良事業 道路改良 L=7,700m	H25 ～ H34	2,100,000	2,100,000	1,890,000	9/10	○	1,063,837	51%	957,453	51%	377,967	340,170				変更減▲48,009千円
23	道路事業 (道路)	G1-1-1	宮古島市 伊良部池 間添	県	(一)平良下地島空港線 (橋詰め広場) 道路改良事業 橋詰め広場 A=7,790㎡	H24 ～ H30	277,477	277,477	249,729	9/10	○	101,169	36%	91,052	36%	62,678	56,410				変更増41,488千円
24	道路事業 (道路)	G1-1-1	石垣市 新川	県	(主)石垣港伊原間線 (新川工区) 道路改良事業 道路改良 L=1,800m	H26 ～ H30	200,000	200,000	180,000	9/10	○	69,369	35%	62,432	35%	5	4				変更減▲446千円
25	道路事業 (道路)	G1-1-1	石垣市 平野～ 明石	県	(一)平野伊原間線 道路改良事業 道路改良 L=9,600m	H23 ～ H31	870,000	870,000	783,000	9/10	○	620,382	71%	558,343	71%	0	0				中止減▲9,000千円
26	道路事業 (道路)	G1-1-1	石垣市 川平	県	(一)川平高屋線 道路改良事業 道路改良 L=1,500m	H24 ～ H30	345,177	345,177	310,659	9/10	○	278,276	81%	250,448	81%	75	67				変更減▲1,283千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
27	道路事業 (道路)	G1- 1-1	石垣市 盛山～ 真栄里	県	(一)石垣空港線 道路改良事業 道路改良 L=8,880m	H24 ～ H31	9,080,000	9,080,000	8,172,000	9/10	○	5,118,728	56%	4,606,855	56%	1,175,777	1,058,199				変更減▲31,791千円
28	道路事業 (道路)	G1- 1-1	与那国 町与那 国祖納	県	(一)与那国港線 道路改良事業 道路改良 L=320m	H27 ～ H31	530,000	530,000	477,000	9/10	○	13,862	3%	12,475	3%	3,243	2,919				変更増2,019千円
29	道路事業 (道路)	G1- 1-1	沖縄県 全域	県	渋滞対策 (区画線・緑石工・側溝・ 舗装工 等)	H29 ～ H33	300,000	300,000	270,000	9/10	○	0	0%	0	0%	144,675	130,208				変更増129,308千円
30	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市 楚辺～ 那覇市 真地	県	(都)真地久茂地線 外1線 L=3,710m	H24 ～ H33	8,318,463	8,318,463	7,486,616	9/10	○	4,964,258	60%	4,467,832	60%	807,606	726,844				変更増165,244千円
31	道路事業 (街路)	G1- 1-1	南風原町 字兼城～ 南風原町 字喜屋武	県	(都)南風原中央線 L=1,270m	H24 ～ H31	1,238,845	1,238,845	1,114,960	9/10	○	1,009,339	81%	908,405	81%	10,770	9,693				変更減▲8,762千円
32	道路事業 (街路)	G1- 1-1	糸満市字 糸満～糸 満市字照 屋	県	(都)糸満与那原線 L=1,420m	H24 ～ H35	5,261,252	5,261,252	4,735,126	9/10	○	3,406,252	65%	3,065,626	65%	235,582	212,024				変更増207,524千円
33	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市首 里山川町 ～那覇市 首里汀良 町	県	(都)龍潭線 L=1,215m	H24 ～ H32	1,942,083	1,942,083	1,747,874	9/10	○	1,090,083	56%	981,074	56%	19,691	17,722				変更減▲2,978千円
34	道路事業 (街路)	G1- 1-1	豊見城市 高安～豊 見城市真 玉橋	県	(都)豊見城中央線外1線 L=2,030m	H24 ～ H33	4,971,348	4,971,348	4,474,213	9/10	○	3,500,348	70%	3,150,313	70%	211,435	190,292				変更増86,792千円
35	道路事業 (街路)	G1- 1-1	豊見城 市字高 安	県	(都)豊見城中央線(高安 工区) L=660m	H24 ～ H34	4,559,722	4,559,722	4,103,749	9/10	○	139,722	3%	125,749	3%	16,224	14,602				変更減▲282,398千円
36	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市首 里汀良町 ～那覇市 首里石嶺 町	県	(都)汀良翁長線 L=1,100m	H24 ～ H34	9,857,150	9,857,150	8,871,435	9/10	○	3,539,150	36%	3,185,235	36%	254,175	228,758				変更増3,758千円
37	道路事業 (街路)	G1- 1-1	浦添市経 塚～ 那覇市首 里儀保町	県	(都)県道153号線外1線 L=1,170m	H23 ～ H35	1,509,505	1,509,505	1,358,554	9/10	○	670,505	44%	603,454	44%	87,140	78,426				変更増30,726千円
38	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市 小禄～ 那覇市 宇栄原	県	(都)小禄名嘉地線外1線 L=1,310m	H23 ～ H30	354,768	354,768	319,291	9/10	○	309,768	87%	278,791	87%	2,227	2,004				変更減▲11,203千円
39	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市字 小禄～那 覇市字田 原	県	(都)小禄名嘉地線 L=660m	H23 ～ H29	144,188	144,188	129,769	9/10	○	143,188	99%	128,869	99%	779	701				変更減▲199千円
40	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市 字仲井 真	県	(都)仲井真津嘉山線 L=200m	H23 ～ H32	579,895	579,895	521,905	9/10	○	262,895	45%	236,605	45%	20,901	18,811				変更増17,911千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
41	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市古 波蔵～那 覇市奥武 山町	県	(都)那覇内環状線 L=300m	H23 ～ H36	2,185,620	2,185,620	1,967,058	9/10	○	770,420	35%	693,378	35%	62,076	55,868				変更減▲47,632千円
42	道路事業 (街路)	G1- 1-1	沖縄市 上地～ 沖縄市 高原	県	(都)胡屋泡瀬線 L=2,590m	H24 ～ H34	8,557,840	8,557,840	7,702,056	9/10	○	5,036,840	59%	4,533,156	59%	242,068	217,861				変更減▲134,939千円
43	道路事業 (街路)	G1- 1-1	沖縄市 高原～ 沖縄市 大里	県	(都)胡屋泡瀬線(高原工 区) L=860m	H25 ～ H34	7,659,480	7,659,480	6,893,532	9/10	○	74,480	1%	67,032	1%	3,964	3,568				変更減▲14,432千円
44	道路事業 (街路)	G1- 1-1	浦添市 伊祖～ 宜野湾 市嘉数	県	(都)パイプライン線 L=1,832m	H24 ～ H32	2,597,722	2,597,722	2,337,949	9/10	○	1,362,712	52%	1,226,440	52%	42,185	37,967				変更増7,367千円
45	道路事業 (街路)	G1- 1-1	北谷町字 桑江～北 谷町字吉 原	県	(都)県道24号線バイパス L=1,720m	H24 ～ H34	10,805,064	10,805,064	9,724,557	9/10	○	1,462,896	14%	1,316,606	14%	950	855				変更減▲21,645千円
46	道路事業 (街路)	G1- 1-1	浦添市 安波茶 ～仲間	県	(都)城間前田線(安波茶 工区) L=810m	H26 ～ H34	6,759,144	6,759,144	6,083,229	9/10	○	54,144	1%	48,729	1%	46,617	41,955				変更増14,955千円
47	道路事業 (街路)	G1- 1-1	名護市 大中～ 名護市 伊差川	県	(都)伊差川線 L=1,910m	H23 ～ H32	442,395	442,395	398,155	9/10	○	331,893	75%	298,703	75%	30,320	27,288				変更増11,088千円
48	道路事業 (街路)	G1- 1-1	名護市 伊差川	県	(都)伊差川線(伊差川工 区) L=640m	H26 ～ H34	1,645,677	1,645,677	1,481,109	9/10	○	72,677	4%	65,409	4%	18,680	16,812				変更減▲30,888千円
49	道路事業 (街路)	G1- 1-1	宮古島市 平良字東 仲宗根～ 宮古島市 平良字西 仲宗根	県	(都)市場通り線(西仲宗 根) L=230m	H23 ～ H31	716,977	716,977	645,279	9/10	○	527,577	74%	474,819	74%	78,357	70,521				変更増69,621千円
50	道路事業 (街路)	G1- 1-1	宮古島市 平良字西 里～宮古 島市平良 字下里	県	(都)マクラム通り線 L=340m	H23 ～ H31	1,764,449	1,764,449	1,588,004	9/10	○	1,205,449	68%	1,084,904	68%	21,196	19,076				変更減▲102,424千円
51	道路事業 (街路)	G1- 1-1	宮古島 市平良 字下里	県	(都)マクラム通り線(下里 工区) L=550m	H27 ～ H34	3,421,000	3,421,000	3,078,900	9/10	○	25,000	1%	22,500	1%	5,477	4,929				変更増4,029千円
52	道路事業 (街路)	G1- 1-1	宮古島 市平良 字下里	県	(都)久松線 L=120m	H27 ～ H34	619,064	619,064	557,157	9/10	○	10,064	2%	9,057	2%	32,971	29,674				変更増28,774千円
53	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市宇 栄原～豊 見城市名 嘉地	県	(都)小禄名嘉地線(名嘉 地工区) L=860m	H28 ～ H34	4,000,000	4,000,000	3,600,000	9/10	○	20,000	1%	18,000	1%	25,380	22,842				変更増21,942千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象 事業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
54	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市 泉崎・旭町	県	(都)那覇バスターミナル周 辺交通結節点改善事業 L=200m	H28 ~ H33	1,000,000	1,000,000	900,000	9/10	○	20,000	2%	18,000	2%	37,410	33,669				変更減▲11,331千円
55	道路事業 (街路)	G1-1-1	浦添市 安波茶 ~仲間	県	(都)城間前田線(安波茶2 工区) L=700m	H29 ~ H36	6,000,000	6,000,000	5,400,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲900千円
56	道路改良事業 (道路補修)	G1-1-1	宜野湾 市志真志	県	県道32号線 道路改良L=120m	H24 ~ H29	115,000	115,000	103,500	9/10	○	106,500	93%	95,850	93%	7,402	6,662				変更減▲538千円
57	道路改良事業 (道路補修)	G1-1-1	南城市 玉城~ 那覇市 首里	県	玉城那覇自転車道線 自転車道L=25100m	H24 ~ H32	796,478	796,478	716,830	9/10	○	675,396	85%	607,856	85%	113,785	102,407				変更増13,775千円
58	道路改良事業 (道路補修)	G1-1-1	石垣市 椏海	県	石垣港伊原間線 特殊改良L=1200m	H24 ~ H32	300,000	300,000	270,000	9/10	○	246,250	82%	221,625	82%	0	0				変更減▲4,050千円
59	道路改良事業 (道路補修)	G1-1-1	名護市	県	県道110号線 道路改良L=300m	H25 ~ H29	101,135	101,135	91,021	9/10	○	93,437	92%	84,093	92%	0	0				変更減▲6,300千円
60	道路事業 (都市モノ)	G1-1-1	浦添市	県	(都)城間前田線 現道拡幅 0.72km	H24 ~ H32	10,192,624	10,192,624	9,173,361	9/10	○	8,798,754	86%	7,918,878	86%	316,752	285,077				変更増37,937千円
61	道路事業 (都市モノ)	G1-1-1	浦添市	県	(主)浦添西原線 バイパス 0.7km	H24 ~ H30	13,916,647	13,916,647	12,524,982	9/10	○	9,782,723	70%	8,804,450	70%	3,694,658	3,325,192				変更減▲340,926千円
62	道路事業 (都市モノ)	G1-1-1	浦添市	県	(都)城間前田線 沖縄都市モルールインフラ部 0.7km	H24 ~ H30	8,864,080	8,864,080	7,977,672	9/10	○	5,496,983	62%	4,947,284	62%	1,992,875	1,793,587				変更減▲766千円
63	道路事業 (都市モノ)	G1-1-1	浦添市	県	(主)浦添西原線 沖縄都市モルールインフラ部 0.5km	H24 ~ H30	7,804,155	7,804,155	7,023,739	9/10	○	4,593,355	59%	4,134,019	59%	2,941,598	2,647,438				変更減▲197,282千円
64	道路事業 (都市モノ)	G1-1-1	西原町	県	幸地インター線 インターチェンジ	H26 ~ H30	4,998,795	4,998,795	4,498,915	9/10	○	583,603	12%	525,242	12%	212,197	190,977				変更増181,977千円
65	道路事業 (都市モノ)	G1-1-1	西原町 ~浦添 市	県	浦西停車場線外1線 L=0.50km	H26 ~ H30	2,123,520	2,123,520	1,911,168	9/10	○	619,395	67%	557,455	67%	580,821	522,739				変更増347,230千円
66	道路事業 (都市モノ)	G1-1-1	那覇市	県	(都)汀良翁長線 沖縄都市モルールインフラ部	H28 ~ H30	216,000	216,000	194,400	9/10	○	0	0%	0	0%	11,100	9,990				変更減▲37,170千円
67	道路事業 (交通安全)	G1-2	名護市 屋部	県	国道449号 歩道設置L=850m	H23 ~ H31	695,300	695,300	625,770	9/10	○	596,600	86%	536,940	86%	2,507	2,256				変更減▲2,964千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象 事業費)	前年度までの 総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
68	道路事業 (交通安全)	G1-2	今帰仁 村今泊	県	国道505号 歩道設置L=60m	H25 ~ H29	155,900	155,900	140,310	9/10	○	150,900	97%	135,810	97%	0	0				変更減▲4,500千円
69	道路事業 (交通安全)	G1-2	宮古島 市城辺 ~福里	県	国道390号 歩道設置L=100m	H28 ~ H29	19,600	19,600	17,640	9/10	○	16,600	85%	14,940	85%	2,916	2,624				変更減▲76千円
70	道路事業 (交通安全)	G1-2	石垣市 真栄里 ~大浜	県	国道390号 歩道設置L=880m	H23 ~ H30	250,000	250,000	225,000	9/10	○	221,621	89%	199,458	89%	18,546	16,691				変更減▲3,649千円
71	道路事業 (交通安全)	G1-2	北部管 内	県	国道449号外 交通安全施設	H23 ~ H31	100,000	100,000	90,000	9/10	○	79,290	79%	71,361	79%	13,293	11,964				変更増7,464千円
72	道路事業 (交通安全)	G1-2	南部管 内	県	国道507号外 交通安全施設	H23 ~ H31	100,000	100,000	90,000	9/10	○	71,000	71%	63,900	71%	6,512	5,861				変更増1,361千円
73	道路事業 (交通安全)	G1-2	八重山 管内	県	国道390号外 交通安全施設	H23 ~ H31	70,000	70,000	63,000	9/10	○	55,100	79%	49,590	79%	7,626	6,863				変更増2,363千円
74	道路事業 (交通安全)	G1-2	名護市 東江~ 本部町 渡久地	県	名護本部線 歩道設置L=5,000m	H23 ~ H31	236,900	236,900	189,520	8/10	○	226,166	95%	180,932	95%	339	271				変更減▲4,129千円
75	道路事業 (交通安全)	G1-2	東村有 路	県	県道14号線 歩道設置L=700m	H26 ~ H31	100,000	100,000	80,000	8/10	○	51,379	51%	41,103	51%	3,976	3,181				変更減▲14,179千円
76	道路事業 (交通安全)	G1-2	名護市 鏡平名	県	県道110号線 歩道設置L=10m	H26 ~ H29	26,000	26,000	20,800	8/10	○	25,000	96%	20,000	96%	0	0				変更減▲800千円
77	道路事業 (交通安全)	G1-2	名護市 豊原~ 久志	県	県道13号線 歩道設置L=2,000m	H28 ~ H37	650,000	650,000	520,000	8/10	○	20,000	3%	16,000	3%	11,000	8,800				変更増4,000千円
78	道路事業 (交通安全)	G1-2	本部町 浦崎~ 備瀬	県	県道114号線 歩道設置L=500m	H28 ~ H31	50,000	50,000	40,000	8/10	○	3,000	6%	2,400	6%	0	0				変更減▲800千円
79	道路事業 (交通安全)	G1-2	北部管 内	県	自転車道整備	H28 ~ H31	50,000	50,000	40,000	8/10	○	2,000	4%	1,600	4%	22,452	17,961				変更増15,561千円
80	道路事業 (交通安全)	G1-2	読谷村 喜名	県	県道12号線 歩道設置L=740m	H23 ~ H31	700,000	700,000	560,000	8/10	○	627,046	90%	501,636	90%	0	0				変更減▲12,960千円
81	道路事業 (交通安全)	G1-2	うるま市 青増	県	県道37号線 歩道設置L=540m	H23 ~ H31	78,000	78,000	62,400	8/10	○	71,700	92%	57,360	92%	0	0				変更減▲1,040千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
82	道路事業 (交通安全)	G1-2	うるま市 屋慶名	県	県道37号線 歩道設置L=1,180m	H23 ~ H31	767,000	767,000	613,600	8/10	○	452,524	59%	362,019	59%	14,794	11,835				変更減▲1,765千円
83	道路事業 (交通安全)	G1-2	沖縄市 諸見里 ~山内	県	沖縄環状線 歩道設置L=820m	H23 ~ H31	295,000	295,000	236,000	8/10	○	15,000	5%	12,000	5%	0	0				変更減▲800千円
84	道路事業 (交通安全)	G1-2	うるま市 仲嶺	県	具志川環状線 歩道設置L=810m	H24 ~ H31	900,000	900,000	720,000	8/10	○	582,738	65%	466,190	65%	107,240	85,792				変更増9,152千円
85	道路事業 (交通安全)	G1-2	中部管 内	県	宜野湾北中城線外 歩道整備	H25 ~ H31	202,000	202,000	161,600	8/10	○	125,500	62%	100,400	62%	0	0				変更減▲1,600千円
86	道路事業 (交通安全)	G1-2	中部管 内	県	自転車道整備	H28 ~ H31	100,000	100,000	80,000	8/10	○	2,000	2%	1,600	2%	0	0				変更減▲800千円
87	道路事業 (交通安全)	G1-2	久米島 町仲泊 ~大田	県	久米島空港真泊線 コミュニティ道路 L=750m	H23 ~ H31	701,000	701,000	560,800	8/10	○	420,552	60%	336,441	60%	6,711	5,369				変更減▲39,611千円
88	道路事業 (交通安全)	G1-2	南城市 大里稲 嶺	県	県道17号線 歩道設置L=90m	H24 ~ H31	100,000	100,000	80,000	8/10	○	35,500	36%	28,400	36%	93	75				変更減▲725千円
89	道路事業 (交通安全)	G1-2	糸満市 賀敷~ 座波	県	那覇糸満線 歩道設置L=160m	H25 ~ H31	85,000	85,000	68,000	8/10	○	80,905	95%	64,724	95%	0	0				変更減▲800千円
90	道路事業 (交通安全)	G1-2	南風原 町喜屋 武	県	南風原知念線 歩道設置L=30m	H27 ~ H29	19,500	19,500	15,600	8/10	○	18,200	95%	14,560	95%	1,281	1,025				変更増225千円
91	道路事業 (交通安全)	G1-2	久米島 町真謝	県	宇根仲泊線 歩道設置L=25m	H26 ~ H29	12,504	12,504	10,003	8/10	○	7,504	60%	6,003	60%	1,550	1,240				変更減▲2,760千円
92	道路事業 (交通安全)	G1-2	南部管 内	県	奥武山米須線外 歩道整備	H25 ~ H31	300,000	300,000	240,000	8/10	○	207,169	69%	165,735	69%	35,007	28,006				変更減▲3,994千円
93	道路事業 (交通安全)	G1-2	糸満市 国吉~ 新垣	県	糸満具志頭線 歩道設置L=300m	H27 ~ H31	70,000	70,000	56,000	8/10	○	13,800	20%	11,040	20%	7,613	6,090				変更減▲3,750千円
94	道路事業 (交通安全)	G1-2	南部管 内	県	自転車道整備	H28 ~ H31	100,000	100,000	80,000	8/10	○	2,000	2%	1,600	2%	0	0				変更減▲800千円
95	道路事業 (交通安全)	G1-2	南大東 村内	県	北南線 歩道設置L=100m	H29 ~ H31	30,000	30,000	24,000	8/10	○	5,000	17%	4,000	17%	2,500	2,000				変更減▲2,000千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
96	道路事業 (交通安全)	G1-2	宮古島 市伊良 部町浜	県	長山港佐良浜港線 歩道設置L=420m	H23 ~ H31	190,000	190,000	152,000	8/10	○	180,558	95%	144,446	95%	7,786	6,229				変更増629千円
97	道路事業 (交通安全)	G1-2	石垣市 大川~ 高屋	県	石垣港伊原間線 歩道設置L=10,800m	H23 ~ H31	180,000	180,000	144,000	8/10	○	130,000	72%	104,000	72%	3,256	2,605				変更減▲1,395千円
98	道路事業 (交通安全)	G1-2	石垣市 富野	県	富野大川線 歩道設置L=650m	H26 ~ H31	150,000	150,000	120,000	8/10	○	24,736	16%	19,788	16%	646	517				変更減▲5,243千円
99	道路事業 (交通安全)	G1-2	与那国 町所野 ~桃原	県	与那国島線 歩道設置L=1,800m	H26 ~ H31	200,000	200,000	160,000	8/10	○	57,588	29%	46,070	29%	32,383	25,906				変更増8,146千円
100	道路事業 (交通安全)	G1-2	北部管 内	県	国頭東線外 交通安全施設	H23 ~ H31	200,000	200,000	160,000	8/10	○	138,390	69%	110,712	69%	5,433	4,347				変更増347千円
101	道路事業 (交通安全)	G1-2	中部管 内	県	宜野湾北中城線外 交通安全施設	H23 ~ H31	300,000	300,000	240,000	8/10	○	230,900	77%	184,720	77%	12,700	10,160				変更増8,560千円
102	道路事業 (交通安全)	G1-2	南部管 内	県	奥武山米須線外 交通安全施設	H23 ~ H31	300,000	300,000	240,000	8/10	○	172,500	86%	138,000	86%	67,905	54,324				変更増53,524千円
103	道路事業 (交通安全)	G1-2	宮古管 内	県	平良城辺線外 交通安全施設	H23 ~ H31	100,000	100,000	80,000	8/10	○	55,590	56%	44,472	56%	3,759	3,008				変更増608千円
104	道路事業 (交通安全)	G1-2	八重山 管内	県	石垣港伊原間線外 交通安全施設	H23 ~ H31	200,000	200,000	160,000	8/10	○	167,800	84%	134,240	84%	0	0				変更減▲800千円
105	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	名護市 大中	県	名護宜野座線 電線共同溝 L=640m	H28 ~ H30	192,000	192,000	96,000	1/2	○	10,000	5%	5,000	5%	3,494	1,747				変更減▲31,253千円
106	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	那覇市 旭町	県	国道330号 電線共同溝 L=550m	H23 ~ H30	130,000	130,000	65,000	1/2	○	23,500	18%	11,750	18%	32,618	16,309				変更減▲36,691千円
107	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	豊見城 市上田 ~宜保	県	東風平豊見城線 電線共同溝 L=740m	H28 ~ H31	331,000	331,000	165,500	1/2	○	8,600	3%	4,300	3%	91,372	45,686				変更増30,186千円
108	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	宮古島 市平良 下里~ 久貝	県	平良久松港線 電線共同溝 L=1700m	H29 ~ H33	510,000	510,000	255,000	1/2	○	0	0%	0	0%	16,524	8,262				変更増5,762千円
109	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	宮古島 市平良 東仲宗 根	県	保良西里線 電線共同溝 L=800m	H29 ~ H33	240,000	240,000	120,000	1/2	○	0	0%	0	0%	0	0				変更減▲2,500千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象 事業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
110	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	石垣市 大川～ 新川	県	石垣港伊原間線 電線共同溝 L=640m	H28 ～ H31	192,000	192,000	96,000	1/2	○	10,000	5%	5,000	5%	7,489	3,745				変更増1,245千円
111	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	本部町 山川～ 浦崎	県	県道114号線 電線共同溝 L=3,100m	H25 ～ H31	1,000,000	1,000,000	500,000	1/2	○	737,500	74%	368,750	74%	110,154	55,077				変更増24,577千円
112	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	うるま市 勝連南 風原	県	県道16号線 電線共同溝 L=5,000m	H29 ～ H33	1,500,000	1,500,000	750,000	1/2	○	0	0%	0	0%	25,272	12,636				変更減▲2,364千円
113	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	那覇市 古島～ 安謝	県	那覇糸満線 電線共同溝 L=4,000m	H26 ～ H30	1,200,000	1,200,000	600,000	1/2	○	478,000	40%	239,000	40%	40,582	20,291				変更増4,791千円
114	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	那覇市 首里池 端町～ 当蔵町	県	県道49号線 電線共同溝 L=500m	H25 ～ H31	160,000	160,000	80,000	1/2	○	101,000	63%	50,500	63%	0	0				変更減▲650千円
115	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	那覇市 首里真 和志町	県	県道50号線 電線共同溝 L=700m	H25 ～ H31	229,000	229,000	114,500	1/2	○	4,000	2%	2,000	2%	0	0				変更減▲500千円
116	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	宮古島 市平良 久良～ 下里	県	国道390号 電線共同溝 L=4,000m	H25 ～ H30	1,550,000	1,550,000	775,000	1/2	○	1,391,500	90%	695,750	90%	93,287	45,893				変更減▲4,107千円
117	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	石垣市 真栄里	県	国道390号 電線共同溝 L=4,000m	H25 ～ H30	1,200,000	1,200,000	600,000	1/2	○	964,580	80%	482,290	80%	121,508	61,504				変更増11,504千円
118	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	名護市二 見～大宜 味村宇塩 屋	県	国道331号 伊是名橋 外3橋	H23 ～ H30	1,500,000	1,500,000	1,350,000	9/10	○	1,171,846	78%	1,054,661	78%	90,982	81,883				変更減▲21,617千円
119	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	本部町 浦崎～ 名護市 宮里	県	国道449号 安和橋	H26 ～ H33	400,000	400,000	360,000	9/10	○	285,000	71%	256,500	71%	48,733	43,859				変更増18,659千円
120	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	本部町 浦崎～ 名護市 仲尾次	県	国道505号 呉我橋	H26 ～ H33	200,000	200,000	180,000	9/10	○	182,500	91%	164,250	91%	0	0				変更減▲2,700千円
121	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	那覇市 旭橋	県	国道330号 旭橋	H24 ～ H30	130,000	130,000	117,000	9/10	○	62,000	48%	55,800	48%	10,203	9,183				変更増183千円
122	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	八重瀬 町具志 頭	県	国道507号 具志頭橋	H26 ～ H30	100,000	100,000	90,000	9/10	○	36,000	36%	32,400	36%	726	653				変更減▲3,847千円
123	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	石垣市 美崎町 ～伊原 間	県	国道390号 宮良橋 外1橋	H26 ～ H33	300,000	300,000	270,000	9/10	○	55,000	18%	49,500	18%	70,854	63,769				変更増54,769千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
124	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	本部町 瀬底	県	瀬底健堅線 瀬底大橋	H23 ~ H33	981,444	981,444	883,299	9/10	○	976,444	99%	878,799	99%	0	0				変更減▲4,500千円
125	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	名護市 屋部~ 今帰仁 村運天	県	名護運天港線 3号BOX	H24 ~ H29	300,000	300,000	270,000	9/10	○	228,682	76%	205,813	76%	0	0				変更減▲1,800千円
126	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	恩納村 安富祖 ~金武 町金武	県	県道104号線 伊那嘉原橋	H26 ~ H29	270,000	270,000	243,000	9/10	○	128,000	47%	115,200	47%	137,278	123,550				変更増44,350千円
127	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	金武町 屋嘉~ 恩納村 南恩納	県	屋嘉恩納線 たまた橋 外1橋	H27 ~ H29	300,000	300,000	270,000	9/10	○	158,000	53%	142,200	53%	2,738	2,464				変更減▲1,136千円
128	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	名護市 東江~ 大浦	県	県道18号線 1号橋	H27 ~ H33	300,000	300,000	270,000	9/10	○	41,000	14%	36,900	14%	0	0				変更減▲19,125千円
129	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	名護市 東江~ 本部町 渡久地	県	名護本部線 佐伊土間橋 外1橋	H27 ~ H33	100,000	100,000	90,000	9/10	○	34,000	34%	30,600	34%	14,760	13,284				変更増3,384千円
130	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	大宜味 村 津波~ 田港	県	県道9号線 大保大橋	H28 ~ H33	2,000,000	2,000,000	1,800,000	9/10	○	70,000	4%	63,000	4%	9,723	8,751				変更増6,951千円
131	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	伊平屋 村田名 ~野甫	県	田名野甫線 野甫大橋外1橋	H29 ~ H33	260,000	260,000	234,000	9/10	○	0	0%	0	0%	62,071	55,864				変更減▲17,396千円
132	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	本部町 浦崎~ 具志堅	県	県道114号線 港橋	H29 ~ H30	100,000	100,000	90,000	9/10	○	0	0%	0	0%	68,699	61,829				変更増12,329千円
133	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	浦添市牧 港~那覇 市首里平 良町	県	県道153号線 Dランプ号橋	H24 ~ H33	654,500	654,500	589,050	9/10	○	630,985	96%	567,886	96%	17,271	15,544				変更減▲5,471千円
134	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	うるま市 与那城 伊計~ 平良川	県	伊計平良川線 平安座海中大橋 外1橋	H24 ~ H33	795,329	795,329	715,796	9/10	○	735,329	92%	661,796	92%	59,187	53,268				変更減▲732千円
135	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	うるま市 具志川 ~勝連 平敷屋	県	県道37号線 屋慶名橋 外3橋	H26 ~ H30	250,000	250,000	225,000	9/10	○	104,500	42%	94,050	42%	43,060	38,754				変更増18,954千円
136	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	沖縄市 知花~ 白川	県	県道26号線 平田橋	H27 ~ H33	187,000	187,000	168,300	9/10	○	65,500	35%	58,950	35%	96,170	86,553				変更増9,153千円
137	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	宜野湾市 長田~中 城村南上 原	県	県道32号線 富濱橋	H27 ~ H33	52,000	52,000	46,800	9/10	○	50,000	96%	45,000	96%	260	234				変更減▲1,566千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交付 対象事業 費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交付金 交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施した 事業費	本年度に本来交付 されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
138	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	北中城村 安谷屋～ 中城村伊 舎堂	県	県道146号線 若松橋	H27 ～ H33	219,000	219,000	197,100	9/10	○	72,000	33%	64,800	33%	137,000	123,300				変更減▲9,000千円
139	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	沖縄市 高原～ 上地	県	県道20号線 1号橋	H28 ～ H33	50,000	50,000	45,000	9/10	○	35,000	70%	31,500	70%	2,930	2,637				変更減▲63千円
140	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	那覇市 ～糸満 市	県	那覇糸満線 東風平大橋 外1橋	H24 ～ H33	1,700,000	1,700,000	1,530,000	9/10	○	624,549	37%	562,094	37%	110,348	99,314				変更減▲24,886千円
141	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	那覇市 ～北中 城村	県	那覇北中城線 1号BOX	H29 ～ H33	20,000	20,000	18,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				変更減▲9,000千円
142	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	那覇市 泉崎～ 安里	県	県道39号線 むつみ橋	H29 ～ H33	100,000	100,000	90,000	9/10	○	0	0%	0	0%	10,000	9,000				変更増6,300千円
143	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	南城市大 里稲嶺～ 八重瀬町 湊川	県	県道17号線 1号BOX	H29 ～ H33	13,000	13,000	11,700	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				変更減▲9,000千円
144	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	糸満市 与座～ 八重瀬 町新城	県	県道52号線 1号BOX	H29 ～ H33	27,000	27,000	24,300	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				変更減▲9,000千円
145	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	宮古島 市平良 池間～ 大浦	県	池間大浦線 池間大橋	H23 ～ H33	4,250,000	4,250,000	3,825,000	9/10	○	1,306,803	31%	1,176,122	31%	262,000	235,800				変更増7,200千円
146	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	下地島空 港～宮古 島市伊良 部前里添	県	下地島空港佐良浜線 国仲橋	H27 ～ H30	114,000	114,000	102,600	9/10	○	105,000	92%	94,500	92%	0	0				変更減▲8,100千円
147	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	竹富町西 表浦内～ 西表南風 見	県	白浜南風見線 浦内橋 外1橋	H24 ～ H33	1,000,000	1,000,000	900,000	9/10	○	501,100	50%	450,990	50%	140,241	126,216				変更増13,716千円
148	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	石垣市 富野～ 大川	県	富野大川線 紙屋橋 外1橋	H23 ～ H30	545,000	545,000	490,500	9/10	○	498,535	91%	448,681	91%	0	0				変更減▲9,000千円
149	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	石垣市 石垣港 ～伊原 間	県	石垣港伊原間線 名蔵大橋	H26 ～ H33	500,000	500,000	450,000	9/10	○	97,000	19%	87,300	19%	1,557	1,402				変更減▲7,598千円
150	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	石垣市 石垣～ 名蔵	県	石垣浅田線 神田橋 外1橋	H26 ～ H33	150,000	150,000	135,000	9/10	○	25,000	17%	22,500	17%	0	0				変更減▲9,000千円
151	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	与那国 町祖納 ～祖納	県	与那国島線 桃田原橋外1橋	H26 ～ H33	41,000	41,000	36,900	9/10	○	35,000	85%	31,500	85%	0	0				変更減▲5,400千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
152	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	北部管内	県	長寿命化計画に係る調査・設計(北部管内)	H24 ~ H33	900,000	900,000	810,000	9/10	○	503,075	56%	452,767	56%	17,855	16,069				変更減▲4,631千円
153	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	中部管内	県	長寿命化計画に係る調査・設計(中部管内)	H24 ~ H33	400,000	400,000	360,000	9/10	○	208,321	52%	187,488	52%	237	213				変更減▲688千円
154	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	南部管内	県	長寿命化計画に係る調査・設計(南部管内)	H24 ~ H33	212,000	212,000	190,800	9/10	○	108,761	51%	97,884	51%	167	151				変更減▲2,550千円
155	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	八重山管内	県	長寿命化計画に係る調査・設計(八重山管内)	H24 ~ H33	150,000	150,000	135,000	9/10	○	79,022	53%	71,119	53%	0	0				変更減▲1,800千円
156	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	沖縄県全域	県	長寿命化計画の策定	H28 ~ H33	150,000	150,000	135,000	9/10	○	93,120	62%	83,808	62%	0	0				変更減▲9,000千円
157	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	北部管内	県	長寿命化計画に係る点検(北部管内)	H28 ~ H33	420,000	420,000	378,000	9/10	○	70,000	17%	63,000	17%	111,502	100,352				変更増1,351千円
158	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	中部管内	県	長寿命化計画に係る点検(中部管内)	H28 ~ H33	120,000	120,000	108,000	9/10	○	20,000	17%	18,000	17%	35,000	31,500				
159	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	南部管内	県	長寿命化計画に係る点検(南部管内)	H28 ~ H33	270,000	270,000	243,000	9/10	○	45,000	17%	40,500	17%	43,000	38,700				
160	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	宮古管内	県	長寿命化計画に係る点検(宮古管内)	H28 ~ H33	156,000	156,000	140,400	9/10	○	26,000	17%	23,400	17%	23,000	20,700				変更増9,000千円
161	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	八重山管内	県	長寿命化計画に係る点検(八重山管内)	H28 ~ H33	78,000	78,000	70,200	9/10	○	13,000	17%	11,700	17%	53,498	48,148				変更減▲1,352千円
162	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	沖縄県全域	県	長寿命化計画に係る点検	H28 ~ H33	200,000	200,000	180,000	9/10	○	89,000	45%	80,100	45%	30,000	27,000				
163	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	名護市 大浦~ 大宜味 村塩屋	県	国道331号 災害防除L=33.2km	H23 ~ H30	700,000	700,000	630,000	9/10	○	589,286	84%	530,357	84%	6,243	5,619				変更減▲19,852千円
164	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	本部町 浦崎~ 名護市 仲尾次	県	国道505号 災害防除L=1.0km	H24 ~ H30	300,000	300,000	270,000	9/10	○	189,500	63%	170,550	63%	0	0				変更減▲900千円
165	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	南風原 町津嘉 山	県	国道507号 つかざんトンネル	H26 ~ H30	100,000	100,000	90,000	9/10	○	50,682	51%	45,613	51%	373	335				変更減▲4,165千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
166	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	南風原町神里	県	国道507号 災害防除L=160m	H27 ~ H30	85,000	65,000	58,500	9/10	○	53,184	82%	47,865	82%	5,319	4,787				変更減▲4,213千円
167	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	宮古管内	県	国道390号 排水改良L=220m	H24 ~ H30	221,000	221,000	198,900	9/10	○	64,000	29%	57,600	29%	0	0				変更減▲7,200千円
168	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	八重山管内	県	国道390号 排水改良L=7.7km	H24 ~ H30	160,000	160,000	144,000	9/10	○	151,400	95%	136,260	95%	873	786				変更減▲655千円
169	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	国頭村与那	県	県道2号線 災害防除L=3.0km	H23 ~ H30	1,400,000	1,400,000	1,260,000	9/10	○	610,300	44%	549,270	44%	12,298	11,068				変更増3,418千円
170	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	名護市屋部~今帰仁村	県	名護運天港線 災害防除L=1.0km	H23 ~ H30	434,200	434,200	390,780	9/10	○	359,600	83%	323,640	83%	71,340	64,206				変更増28,206千円
171	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	名護市東江~本部町渡久地	県	名護本部線 災害防除L=1.56km	H23 ~ H30	500,000	500,000	450,000	9/10	○	386,652	77%	347,986	77%	40,492	36,443				変更増14,573千円
172	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	国頭村奥~東村平良	県	国頭東線 災害防除L=5.0km	H24 ~ H30	375,000	375,000	337,500	9/10	○	305,000	81%	274,500	81%	0	0				変更減▲4,500千円
173	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	伊平屋村田名~野甫	県	田名野甫線 災害防除L=2.0km	H24 ~ H30	128,000	128,000	115,200	9/10	○	118,400	93%	106,560	93%	0	0				変更減▲180千円
174	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	名護市呉我~宜野座村松田	県	名護宜野座線 災害防除L=1.0km	H24 ~ H30	106,000	106,000	95,400	9/10	○	84,000	79%	75,600	79%	1,000	900				変更減▲900千円
175	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	名護市源河~東村有銘	県	県道14号線 災害防除L=1.0km	H24 ~ H30	170,000	170,000	153,000	9/10	○	161,025	95%	144,922	95%	0	0				変更減▲4,500千円
176	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	北部管内	県	県道18号線外 トンネル補修	H28 ~ H33	100,000	100,000	90,000	9/10	○	5,000	5%	4,500	5%	0	0				変更減▲900千円
177	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	大宜味村津波~田港	県	県道9号線	H28 ~ H31	200,000	200,000	180,000	9/10	○	10,000	5%	9,000	5%	388	349				変更減▲551千円
178	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	今帰仁村今泊	県	県道115号線 災害防除L=0.2km	H29 ~ H30	30,000	30,000	27,000	9/10	○	0	0%	0	0%	9,603	8,643				変更増4,143千円
179	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	沖縄市高原	県	県道22号線 災害防除L=100m	H27 ~ H29	80,000	80,000	72,000	9/10	○	34,400	43%	30,960	43%	3,162	2,846				変更増1,046千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象 事業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
180	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	中城村 伊舎堂 ～泊	県	県道146号線 災害防除L=485m	H23 ～ H30	170,000	170,000	153,000	9/10	○	143,540	84%	129,186	84%	280	252				変更減▲17,748千円
181	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	西原町 幸地	県	県道155号線 災害防除L=100m	H27 ～ H30	60,000	60,000	54,000	9/10	○	27,000	54%	24,300	54%	32,073	28,865				変更増13,565千円
182	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	うるま市 江洲～ 前原	県	沖縄環状線 災害防除L=100m	H25 ～ H30	93,258	93,258	83,932	9/10	○	61,258	66%	55,132	66%	27,819	25,037				変更増3,437千円
183	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	うるま市 照間	県	伊計平良川線 災害防除L=30m	H29 ～ H32	30,000	30,000	27,000	9/10	○	0	0%	0	0%	5,503	4,952				変更増4,052千円
184	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	うるま市 石川	県	石川仲泊線 災害防除L=100m	H29 ～ H32	70,000	70,000	63,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				変更減▲900千円
185	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	南城市 玉城糸 敷	県	南風原知念線 災害防除L=700m	H23 ～ H30	1,607,000	1,607,000	1,446,300	9/10	○	1,421,508	88%	1,279,357	88%	3,324	2,992				変更減▲14,397千円
186	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	南城市 佐敷	県	玉城那覇自転車道線 災害防除L=200m	H25 ～ H30	60,000	60,000	54,000	9/10	○	41,690	69%	37,521	69%	0	0				変更減▲9,000千円
187	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	南城市 玉城	県	県道137号線 災害防除L=100m	H26 ～ H30	70,000	70,000	63,000	9/10	○	20,000	40%	18,000	40%	38,563	34,707				変更増28,605千円
188	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	南部管 内	県	那覇糸満線外 冠水対策	H25 ～ H30	77,000	77,000	69,300	9/10	○	25,000	32%	22,500	32%	0	0				変更減▲4,500千円
189	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	南城市 知念吉 富	県	南風原知念線 災害防除L=150m	H27 ～ H30	150,000	150,000	135,000	9/10	○	15,000	30%	13,500	30%	87,998	79,199				変更増74,699千円
190	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	宮古管 内	県	保良西里線外 排水改良	H24 ～ H30	250,000	250,000	225,000	9/10	○	227,600	91%	204,840	91%	0	0				変更減▲7,200千円
191	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	石垣市 於茂登	県	富野大川線 災害防除L=1,174m	H23 ～ H31	400,000	400,000	360,000	9/10	○	361,714	90%	325,542	90%	0	0				変更減▲900千円
192	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	石垣市 野底～ 伊原間	県	石垣港伊原間線 災害防除L=2.0km	H25 ～ H30	350,000	350,000	315,000	9/10	○	232,770	78%	209,493	78%	80,311	72,280				変更増19,180千円
193	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	八重山 管内	県	石垣浅田線外 災害防除L=2.0km	H25 ～ H30	100,000	100,000	90,000	9/10	○	30,500	31%	27,450	31%	2,792	2,513				変更増1,613千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交付 対象事業 費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交付金 交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施した 事業費	本年度に本来交付 されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
194	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	与那国 町久部良～比 川	県	与那国島線 災害防除L=600m	H24 ～ H30	400,000	400,000	360,000	9/10	○	381,704	95%	343,533	95%	10,594	9,534				変更増534千円
195	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	八重山 管内	県	石垣港伊原間線外 排水改良L=1.75km	H24 ～ H30	150,000	150,000	135,000	9/10	○	92,000	61%	82,800	61%	0	0				変更減▲1,800千円
196	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	北部管 内	県	国道449号外 柵修繕L=82km	H26 ～ H33	300,000	300,000	270,000	9/10	○	10,000	3%	9,000	3%	14,117	12,705				変更増2,805千円
197	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	北部管 内	県	名護本線外 柵修繕L=8000m	H24 ～ H33	230,000	230,000	207,000	9/10	○	88,245	38%	79,420	38%	0	0				変更減▲900千円
198	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	南部管 内	県	奥武山米須線外 柵修繕L=10000m	H24 ～ H33	170,000	170,000	153,000	9/10	○	65,325	38%	58,792	38%	24,497	22,047				変更増13,047千円
199	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	宮古管 内	県	平良城辺線外 柵修繕L=9000m	H24 ～ H33	150,000	150,000	135,000	9/10	○	87,000	58%	78,300	58%	19,000	17,100				変更増15,300千円
200	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	八重山 管内	県	石垣港伊原間線外 柵修繕L=9000m	H24 ～ H33	200,000	200,000	180,000	9/10	○	159,355	80%	143,419	80%	3,617	3,255				変更減▲19,245千円
201	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	北部管 内	県	国道331号外 舗装補修L=10000m	H24 ～ H33	350,000	350,000	315,000	9/10	○	187,041	53%	168,336	53%	0	0				変更減▲900千円
202	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	宮古管 内	県	国道390号 舗装補修L=29km	H26 ～ H33	300,000	300,000	270,000	9/10	○	33,987	11%	30,588	11%	0	0				変更減▲1,800千円
203	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	八重山 管内	県	国道390号 舗装補修L=30km	H26 ～ H33	300,000	300,000	270,000	9/10	○	95,000	32%	85,500	32%	14,095	12,686				変更減▲5,314千円
204	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	北部管 内	県	国頭東線外 舗装補修L=2000m	H24 ～ H33	600,000	600,000	540,000	9/10	○	312,294	52%	281,064	52%	0	0				変更減▲900千円
205	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	中部管 内	県	沖繩北谷線外 舗装補修L=2000m	H24 ～ H33	500,000	500,000	450,000	9/10	○	371,643	74%	334,478	74%	6,760	6,084				変更減▲29,016千円
206	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	南部管 内	県	那覇糸満線外 舗装補修L=3000m	H24 ～ H33	500,000	500,000	450,000	9/10	○	276,237	55%	248,613	55%	0	0				変更減▲13,320千円
207	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	宮古管 内	県	保良西里線外 舗装補修L=134km	H26 ～ H33	200,000	200,000	180,000	9/10	○	37,084	19%	33,375	19%	0	0				変更減▲5,400千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交付 対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交付 金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
208	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	八重山管内	県	富野大川線外 舗装補修L=169km	H26 ~ H33	300,000	300,000	270,000	9/10	○	155,798	52%	140,218	52%	15,703	14,133				変更減▲3,867千円
209	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	北部管内	県	国道449号外 道路付属施設の修繕 (北部管内)	H24 ~ H33	600,000	600,000	540,000	9/10	○	188,000	31%	169,200	31%	2,567	2,310				変更減▲24,690千円
210	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	南部管内	県	国道507号外 道路付属施設の修繕 (南部管内)	H24 ~ H33	200,000	200,000	180,000	9/10	○	68,086	34%	61,277	34%	0	0				変更減▲11,898千円
211	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	宮古管内	県	国道390号外 道路付属施設の修繕 (宮古管内)	H24 ~ H33	100,000	100,000	90,000	9/10	○	27,500	28%	24,750	28%	0	0				変更減▲9,000千円
212	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	八重山管内	県	国道390号外 道路付属施設の修繕 (八重山管内)	H24 ~ H33	200,000	200,000	180,000	9/10	○	100,400	50%	90,360	50%	515	463				変更減▲17,537千円
213	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	北部管内	県	国頭東線外 道路付属施設の修繕 (北部管内)	H24 ~ H33	800,000	800,000	720,000	9/10	○	506,000	63%	455,400	63%	42,862	38,576				変更増7,975千円
214	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	中部管内	県	宜野湾北中城線外 道路付属施設の修繕 (中部管内)	H24 ~ H33	730,000	730,000	657,000	9/10	○	458,760	63%	412,884	63%	52,093	46,884				変更増13,584千円
215	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	南部管内	県	奥武山米須線外 道路付属施設の修繕 (南部管内)	H24 ~ H33	500,000	500,000	450,000	9/10	○	263,709	53%	237,338	53%	0	0				変更減▲16,200千円
216	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	宮古管内	県	平良城辺線外 道路付属施設の修繕 (宮古管内)	H24 ~ H33	300,000	300,000	270,000	9/10	○	165,600	55%	149,040	55%	32,996	29,696				変更増15,296千円
217	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	八重山管内	県	石垣港伊原間線外 道路付属施設の修繕 (八重山管内)	H24 ~ H33	300,000	300,000	270,000	9/10	○	237,600	79%	213,840	79%	9,447	8,503				変更減▲11,298千円
218	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	中部管内	県	県道12号線外 BOXカルポート一式	H24 ~ H30	110,000	110,000	99,000	9/10	○	89,367	81%	80,430	81%	0	0				変更減▲3,600千円
219	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	中部管内	県	浦添西原線外 横断歩道橋補修	H28 ~ H30	100,000	100,000	90,000	9/10	○	12,744	13%	11,469	13%	947	852				変更減▲948千円
220	道路の修繕事業 (都市モノ)	G1-4	沖縄県	県	沖縄都市モレールインフラ部 長寿命化修繕事業 8.2km	H24 ~ H33	1,730,000	1,730,000	1,557,000	9/10	○	641,418	37%	577,276	37%	260,300	234,270				変更増9,000千円
221	金武湾港(平安座南地区) 港湾改修事業	G2-1	金武湾港(平安座南地区)	県	第一航路(-3.0m) A=72,000m2	H24 ~ H33	2,470,000	2,470,000	2,223,000	9/10	○	1,123,008	45%	1,010,707	45%	176,889	159,200				変更増28,700千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交付 対象事業 費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交付金 交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施した 事業費	本年度に本来交付 されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
222	金武湾港(天願地区)港湾改修事業	G2-1	金武湾港(天願地区)	県	臨港道路 L=420m	H26 ~ H31	100,000	100,000	90,000	9/10	○	9,149	9%	8,234	9%	0	0				中止減▲27,000千円
223	金武湾港港湾改修事業	G2-1	金武湾港全域	県	既存施設延命化(亞里地区:航路・泊地 A=15,000m ²),(屋敷地区:泊地 A=1,900m ²),(亞安座南地区:航路)	H26 ~ H31	287,000	287,000	95,666	1/3	○	120,000	42%	40,000	42%	54,000	18,000				変更増4,000千円
224	中城湾港(馬天地区)港湾改修事業	G2-1	中城湾港(馬天地区)	県	防波堤(北)L=45m、防波護岸L=184m、防波堤(波除)L=140m、物揚場(-3.0m)L=20m、船揚場L=60m、取付護岸(I~III)L=120m、防波	H24 ~ H31	1,349,575	1,349,575	1,214,617	9/10	○	926,361	69%	833,724	69%	238,666	214,799				変更増30,299千円
225	中城湾港(津堅地区)港湾改修事業	G2-1	中城湾港(津堅地区)	県	防波堤(外)L=10m、防波堤(沖)L=120m	H24 ~ H28	761,422	761,422	685,279	9/10	○	761,422	100%	685,279	100%	0	0				中止減▲9,000千円
226	中城湾港(泡瀬地区)港湾改修事業	G2-1	中城湾港(泡瀬地区)	県	物揚場(-3.0m)L=155m、臨港道路L=2,153m、防波堤(南)L=400m、防波堤(北)L=590m、港湾施設用地A=1ha、泊地(-3.5)A=7.4ha、	H26 ~ H36	4,800,000	4,800,000	4,320,000	9/10	○	1,082,748	23%	974,473	23%	195,270	175,743				変更増127,800千円
227	中城湾港(仲伊保地区)港湾改修事業	G2-1	中城湾港(仲伊保地区)	県	船揚場(-2.0m)(改良)L=40m、船揚場(-2.0m)L=50m、臨港道路L=140m、防波護岸L=137m、泊地(-2.0m)A=2,000m ²	H27 ~ H32	300,000	300,000	270,000	9/10	○	54,451	18%	49,006	18%	0	0				中止減▲54,000千円
228	中城湾港港湾改修事業	G2-1	中城湾港全域	県	既存施設延命化(新港地区:泊地(-5.5m)A=1,600m ² 、岸壁付帯施設、安座真地区:航路・泊地(-2.5m)A=1,600m ² 、熱田地区:船揚場(-2.0m)L=100m、泊地(-2.0m)(-2.5m)A=36,700m ² 、津堅地区:浮棧橋・泊地(-3.0m)A=22,900m ²)	H26 ~ H31	210,000	210,000	70,000	1/3	○	76,902	37%	25,634	37%	24,000	8,000				変更増1,000千円
229	前泊港港湾改修事業	G2-1	前泊港	県	浮棧橋 N=1基	H27 ~ H29	233,788	233,788	210,408	9/10	○	87,317	37%	78,585	37%	146,471	131,823				変更増12,123千円
230	本部港(瀬底地区)港湾改修事業	G2-1	本部港(瀬底地区)	県	防波堤(1)L=90m、防波堤(2)L=23m、護岸A=59.1m	H26 ~ H32	311,000	311,000	279,900	9/10	○	20,500	7%	18,450	7%	0	0				中止減▲18,000千円
231	栗国港港湾改修事業	G2-1	栗国港	県	岸壁(-4.5m)L=67m、岸壁(-4.5m)撤去L=88m、物揚場(-2.0m)L=45m、消波護岸L=101m、泊地(-4.5m)A=2,400m ²	H27 ~ H33	890,000	890,000	801,000	9/10	○	68,122	8%	61,309	8%	50,000	45,000				変更減▲9,000千円
232	渡嘉敷港港湾改修事業	G2-1	渡嘉敷港	県	護岸(防波)(改良)L=158m、浮棧橋(改良)ドルフィンN=1式	H27 ~ H32	550,000	550,000	495,000	9/10	○	79,380	14%	71,442	14%	134,396	120,956				変更増66,956千円
233	南大東港(西地区)港湾改修事業	G2-1	南大東港(西地区)	県	岸壁(-5.5m)L=15m	H27 ~ H32	436,000	436,000	392,400	9/10	○	106,288	24%	95,659	24%	70,431	63,387				変更増9,387千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施した 事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
234	多良間港(普 天間地区)港 湾改修事業	G2-1	多良間 港(普天 間地区)	県	航路(-5.5m)拡幅 A=12,000㎡	H26 ~ H30	651,267	651,267	586,140	9/10	○	346,267	53%	311,640	53%	135,220	121,697				変更減▲49,303千円
235	白浜港港湾改 修事業	G2-1	白浜港	県	物揚場(-2.0m)L=40m、船揚 場L=80m、船揚場(改良) L=30m、泊地(-2.0m) A=9,900㎡、港湾施設用地 A=2,100㎡	H24 ~ H31	1,513,687	1,513,687	1,362,318	9/10	○	641,557	42%	577,401	42%	1,582	1,423				変更減▲91,277千円
236	小浜港港湾改 修事業	G2-1	小浜港	県	泊地(-3.0m)A=9,170㎡、波 除堤L=26m、船揚場L=50m、 臨港道路L=110m、港湾施設 用地A=735m2	H25 ~ H30	463,346	463,346	417,011	9/10	○	292,345	63%	263,110	63%	114,204	102,783				変更増2,883千円
237	祖納港港湾改 修事業	G2-1	祖納港	県	波除堤L=141m、波除堤 L=55m、岸壁(改良)	H25 ~ H31	1,906,431	1,906,431	1,715,787	9/10	○	1,397,656	73%	1,257,890	73%	137,369	123,631				変更増38,131千円
238	船浮港港湾改 修事業	G2-1	船浮港	県	物揚場(-2.0m)L=62m、物 揚場(-3.5m)改良 船尾岸 L=15m、泊地(-2.0m) A=770㎡	H28 ~ H30	254,320	254,320	228,888	9/10	○	95,030	37%	85,527	37%	159,290	143,361				変更増56,961千円
239	長山港(渡口 地区)港湾改 修事業	G2-1	長山港 (渡口地 区)	県	船揚場(-2.0m)L=50m、臨 港道路 L=50m	H28 ~ H32	150,000	150,000	135,000	9/10	○	28,130	19%	25,317	19%	22,693	20,423				変更減▲13,552千円
240	古宇利港港湾 改修事業	G2-1	古宇利 港	県	船揚場(-2.0m)L=40m、泊 地(-2.0m)A=2,300m2、既 存船揚場撤去	H28 ~ H32	160,000	160,000	144,000	9/10	○	20,000	13%	18,000	13%	0	0				中止減▲18,000千円
241	水納港港湾改 修事業	G2-1	水納港	県	防波堤(北)L=40m、防波堤 (南)L=95m、泊地(- 2.0m)A=10,608㎡、物揚場(- 2.0m)114m、船揚場L=15m、 浮桟橋1基	H29 ~ H33	880,000	880,000	792,000	9/10	○	0	0%	0	0%	58,000	52,200				変更増34,200千円
242	慶留間港港湾 改修事業	G2-1	慶留間 港	県	波除堤L=25m	H29 ~ H32	100,000	100,000	90,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲18,000千円
243	中城湾港(泡 瀬地区)緑地 等施設整備事 業	G2-3	中城湾 港(泡瀬 地区)	県	護岸L=546m、 緑地A=50,875m2	H23 ~ H36	5,396,080	5,396,080	2,158,432	4/10	○	3,077,475	57%	1,230,990	57%	324,315	129,726				変更減▲42,300千円
244	中城湾港(泡 瀬地区)緑地 等施設整備事 業	G2-3	中城湾 港(泡瀬 地区)	県	養浜利V=434千m3、 海浜緑地A=162,575m2、 突堤(西)L=192m、突堤 (東)L=370m、中仕切堤 L=244m、護堤L=418m	H25 ~ H36	4,785,665	4,785,665	2,871,399	6/10	○	2,482,855	52%	1,489,712	52%	551,705	331,023				変更減▲79,200千円
245	広域河川改修 事業	G3-1	安謝川	県	護岸工、橋梁上下部工 用地・補償 1式	H27 ~ H31	3,746,000	3,746,000	3,371,400	9/10	○	1,520,500	41%	1,368,450	41%	365,107	328,596				変更増55,998千円
246	流域治水対策 河川事業	G3-1	安里川	県	浚渫工 1,000m3 用地・補償 1式	H27 ~ H31	2,277,000	2,277,000	2,049,300	9/10	○	399,320	18%	359,388	18%	213,594	192,235				変更減▲23765千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
247	通常砂防事業	G3-7	小兼久川	県	砂防えん堤 2基	H24 ~ H33	250,000	250,000	225,000	9/10	○	94,670	38%	85,203	38%	2,500	2,250				総合流域防災事業計画
248	総合流域防災事業(砂防)	G3-10	北部圏域	県	安和与那川 他1箇所	H23 ~ H35	2,734,000	2,734,000	2,460,600	9/10	○	997,730	36%	897,957	36%	83,000	74,700				総合流域防災事業計画
249	総合流域防災事業(急傾斜地緊急改築)	G3-10	中南部圏域	県	武富地区 他4箇所	H27 ~ H30	315,472	297,000	148,500	1/2	○	166,758	56%	83,379	56%	80,000	40,000				総合流域防災事業計画
250	総合流域防災事業	G3-10	沖縄本島・北部圏域	県	護岸工等 L=130m 西屋部川外 5件	H27 ~ H31	3,688,000	3,688,000	3,319,200	9/10	○	1,013,334	27%	912,000	27%	246,000	221,400				総合流域防災事業計画 変更減▲47,700千円
251	総合流域防災事業	G3-10	沖縄本島・中南部圏域	県	護岸工等 L=415m 小波津川外 6件	H27 ~ H31	3,324,000	3,324,000	2,991,600	9/10	○	1,231,480	37%	1,108,332	37%	547,615	492,853				総合流域防災事業計画 変更増32,053千円
252	総合流域防災事業	G3-10	宮古・八重山圏域	県	護岸工等 L=140m 石垣新川川	H27 ~ H31	210,000	210,000	189,000	9/10	○	160,000	76%	144,000	76%	40,000	36,000				総合流域防災事業計画
253	総合流域防災事業	G3-10	県全体	県	河川情報基盤(カメラシステム等)、ダム情報基盤(我喜屋ダム)	H27 ~ H30	1,151,000	1,151,000	1,035,900	9/10	○	464,393	40%	417,953	40%	167,515	150,763				総合流域防災事業計画 変更減▲16,586千円
254	有銘海岸高潮対策事業	G4-1	東村有銘	県	護岸L=40m	H26 ~ H32	469,000	469,000	422,100	9/10	○	245,050	52%	220,545	52%	29,000	26,100				変更減▲900千円
255	北前海岸高潮対策事業	G4-1	北谷町北前	県	護岸L=20m	H26 ~ H32	505,000	505,000	454,500	9/10	○	124,500	25%	112,050	25%	41,000	36,900				変更増900千円
256	中城湾港海岸老朽化対策緊急事業	G4-3	①うるま市豊原 ②北中城村熟田	県	護岸 ①L=350m ②L=100m	H23 ~ H32	2,423,000	2,423,000	2,180,700	9/10	○	1,316,382	54%	1,184,743	54%	319,000	287,100				海岸堤防等老朽化対策緊急事業計画 変更増27,000千円 (補助率の異なる箇所間流用)
257	海岸保全施設長寿命化計画策定事業(水国海岸)	G4-3	県内各市町村	県	護岸等の長寿命化計画策定	H29 ~ H30	40,380	40,380	36,342	9/10	○	0	0%	0	0%	10,380	9,342				
258	海岸保全施設長寿命化計画策定事業(港湾海岸)	G4-3	県内各市町村	県	護岸等の長寿命化計画策定	H27 ~ H30	92,034	92,034	82,830	9/10	○	33,600	37%	30,240	37%	18,000	16,200				
259	金武湾港海岸環境整備事業	G4-5	金武町ギンバル地区	県	護岸L=330m、 突堤L=270m	H28 ~ H32	2,460,000	2,460,000	820,000	1/3	×	31,500	1%	10,500	1%	519,000	173,000				変更減▲27000千円 (補助率の異なる箇所間流用)

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象 事業費)	前年度までの 総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
260	下水道事業	G5-1	中部流 域下水 道	県	・古波蔵・住吉・南風原ボ ンプ場改築 ・読谷ポンプ場ポンプ井防 食改築 ・流域別下水道整備総合 計画見直し ・長寿命化計画変更 ・ストックマネジメント計画 策定 ・実施設計等	H23 ～ H29	2,720,010	2,720,010	1,813,339	2/3	○	2,101,024	77%	1,400,682	77%	164,616	109,744				変更減▲2,456千円
261	下水道事業	G5-1	中城湾 流域下 水道	県	・比屋根ポンプ場改築 ・渡口・白川ポンプ場改築 ・与勝・北中城幹線管更 生 ・全体計画・事業計画見 直し ・長寿命化計画変更 ・ストックマネジメント計画 策定 ・実施設計等	H27 ～ H30	791,448	791,448	527,632	2/3	○	487,815	62%	325,210	62%	285,033	190,022				変更増17,022千円
262	下水道事業	G5-2	中城湾 流域下 水道	県	具志川浄化センター ・3号消化タンク機械設備 増設 ・3号消化タンク電気設備 増設	H27 ～ H30	1,426,145	1,426,145	1,069,608	3/4	○	847,983	59%	635,986	59%	242,163	181,622				変更減▲9,878千円
263	下水道事業	G5-2	中城湾 流域下 水道	県	・実施設計等	H27 ～ H30	290,894	290,894	193,929	2/3	○	101,894	35%	67,929	35%	24,000	16,000				変更減▲1,400千円
264	下水道事業	G5-2	中城湾 南部流 域下水 道	県	西原浄化センター ・西原浄化センター電気 設備改築	H27 ～ H30	1,113,200	1,113,200	834,900	3/4	○	788,000	71%	591,000	71%	210,000	157,500				
265	下水道事業	G5-2	中城湾 南部流 域下水 道	県	・実施設計等	H27 ～ H30	89,070	89,070	59,380	2/3	○	50,700	57%	33,800	57%	14,370	9,580				変更減▲2,420千円
266	下水道事業	G5-3	中部流 域下水 道	県	宜野湾浄化センター ・2/4系導水管布設工事	H23 ～ H29	7,550,136	7,550,136	5,662,601	3/4	○	7,512,136	99%	5,634,101	99%	38,000	28,500				
267	下水道事業	G5-3	中部流 域下水 道	県	・実施設計等	H23 ～ H29	874,159	874,159	582,772	2/3	○	869,461	99%	579,640	99%	4,698	3,132				変更増332千円
268	下水道事業	G5-5	公共下 水道	県	・大宜味浄化センター水 処理設備増設工事	H29 ～ H29	28,800	28,800	22,272	2/3× 1.16	○	0	0%	0	0%	28,800	22,272				変更減△13,301千円 【県代行業業(大宜味村)】 (交付率)公共下水道処理施設等交付率2/3に過疎 法による県代行業業に係る引上率1.16(H29年度)を 適用
269	都市公園安 全・安心対策 事業	G7-2	沖縄県	県	長寿命化計画に基づく老朽 化施設の改築等が必要な 名護中央公園等4公園にお いて、園路等を改築・更新 する。	H26 ～ H30	2,004,000	2,004,000	1,002,000	1/2	○	1,237,291	62%	618,645	62%	113,026	56,513				変更減▲35,077千円
270	公営住宅等整 備事業	G9-1	浦添市 宜野湾 市	県	公営住宅の建設 549戸 (県営神森団地) (県営大謝名団地)	H27 ～ H32	8,690,636	8,690,636	6,083,445	7/10	×	4,701,895	54%	3,291,326	54%	1,311,041	917,728				

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法 令 規 定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
271	地域住宅政策 推進事業(公 営住宅整備開 連)	G9-1	浦添市 宜野湾 市	県	公営住宅等駐車場整備 公営住宅建替事業に伴う 移転費助成等	H27 ～ H32	307,422	307,422	138,339	9/20	×	158,042	51%	71,118	51%	33,446	15,048				
272	道路事業 (道路)	G10- 2	沖縄県	県	地域活力道路交通環境 改善調査業務	H25 ～ H33	295,000	295,000	198,500	6.435 /10	×	150,000	51%	104,250	53%	20,360	13,101				関連(本計画) No.1～No.29(道路)、 No.30～No.55(街路)
273	交通安全ソフ ト対策	G10- 2	沖縄県 全域	県	計画策定業務	H24 ～ H31	60,000	60,000	41,650	6.435 /10	×	28,000	47%	14,700	35%	16,712	10,753				関連(本計画) No56～No59 No67～No219, No.539, No.540 変更減▲3,404千円
274	道路修繕ソフ ト対策	G10- 2	沖縄県 全域	県	緊急輸送道路ネットワーク計 画策定	H24 ～ H31	40,000	40,000	27,750	6.435 /10	×	20,000	50%	10,500	38%	0	0				関連(本計画) No56～No59 No67～No219, No.539, No.540 変更減▲3,217千円
275	道路修繕ソフ ト対策	G10- 2	沖縄県 全域	県	道路ボランティア助成	H24 ～ H31	44,000	44,000	30,550	6.435 /10	×	22,000	50%	11,900	39%	5,000	3,217				関連(本計画) No56～No59 No67～No219, No.539, No.540
276	道路修繕ソフ ト対策	G10- 2	沖縄県 全域	県	道路防災カナル策定	H24 ～ H31	70,000	70,000	48,650	6.435 /10	×	33,415	48%	18,490	38%	11,861	7,632				関連(本計画) No56～No59 No67～No219, No.539, No.540 変更増3,128千円
277	交通安全ソフ ト対策	G10- 2	沖縄県 全域	県	交通事故調査	H24 ～ H31	70,000	70,000	48,700	6.435 /10	×	34,140	49%	19,698	40%	9,288	5,977				関連(本計画) No56～No59 No67～No219, No.539, No.540 変更増2,116千円
278	道路修繕ソフ ト対策	G10- 2	沖縄県 全域	県	道路構造物耐久性調査	H24 ～ H33	100,000	100,000	67,000	6.435 /10	×	58,945	59%	40,761	61%	12,139	7,812				関連(本計画) No56～No59 No67～No219, No.539, No.540 変更増1,377千円
279	沖縄都市モノ レールP&R駐車 場整備事業 (効果促進)	G10- 2	浦添市	県	パークアンドライド駐車場整備	H27 ～ H30	2,400,000	2,400,000	1,564,999	6.435 /10	×	555,658	23%	366,177	23%	724,204	466,025				関連(本計画) No.60～66,220,284,293,334,336,337
280	沖縄都市モノ レール延長部イ ンフラ外事業(効 果促進)	G10- 2	那覇市 ～浦添 市	県	モノレール延長部インフラ外検 討調査及び整備 4.1km	H24 ～ H30	4,821,000	4,821,000	3,185,404	6.435 /10	×	1,539,636	32%	1,052,518	33%	1,287,636	828,593				関連(本計画) No.60～66,220,284,293,334,336,337
281	沖縄都市モノ レールインフラ改 良事業(効果促 進)	G10- 2	那覇市	県	モノレールインフラ外設備改良	H26 ～ H30	1,101,532	1,101,532	726,444	6.435 /10	×	346,105	31%	235,417	32%	332,790	214,150				関連(本計画) No.60～66,220,284,293,334,336,337
282	港湾事業(効 果促進)	G10- 2	県管理 港湾	県	港湾機能向上検討調査、照 明施設の整備、整備効果広 報、航路標識の整備	H24 ～ H32	467,574	467,574	233,787	1/2	×	281,574	60%	140,787	60%	70,000	35,000				関連(本計画) No.221, No.233, No.243, No.244
283	都市公園安全・安心対策 事業(効果促 進)	G10- 2	沖縄県	県	奥武山公園等4公園におけ る、住民参加型公園づくり ワークショップの推進等。	H26 ～ H30	762,000	762,000	381,000	1/2	○	443,926	58%	221,963	58%	80,154	40,077				関連(本計画) No.269 変更増 35,077千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象 事業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
284	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市首里汀良町 ～那覇市 首里石嶺 町	那覇市	(都)石嶺線 L=1,631m	H24 ～ H33	7,027,944	7,027,944	5,622,355	8/10	○	5,370,559	76%	4,296,447	76%	341,703	273,362				変更増103,882千円
285	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市 牧志～ 那覇市 壺屋	那覇市	(都)牧志壺屋線 L=590m	H24 ～ H29	502,424	502,424	401,939	8/10	○	492,563	98%	394,050	98%	9,861	7,889				変更増4,289千円
286	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市 首里金 城町	那覇市	(都)首里金城地区 L=2,260m	H24 ～ H33	607,482	607,482	485,985	8/10	○	358,839	59%	287,071	59%	17,631	14,105				変更増4,456千円
287	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市 小禄～ 那覇市 宇栄原	那覇市	(都)小禄赤嶺線 L=450m	H24 ～ H31	481,190	481,190	384,952	8/10	○	339,644	71%	271,715	71%	21,182	16,946				変更減▲18,254千円
288	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市 松川～ 那覇市 三原	那覇市	(都)真和志線 L=620m	H24 ～ H33	4,037,722	4,037,722	3,230,177	8/10	○	2,012,894	50%	1,610,315	50%	20,678	16,542				変更減▲78,187千円
289	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市 首里石 嶺町	那覇市	(都)石嶺駅前線 L=100m	H24 ～ H30	490,556	490,556	392,444	8/10	○	419,196	85%	335,357	85%	58,155	46,524				変更増2,524千円
290	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市 首里石 嶺町	那覇市	(都)城東城北線 L=540m	H25 ～ H33	2,319,013	2,319,013	1,855,210	8/10	○	638,932	28%	511,146	28%	16,081	12,865				変更減▲8,735千円
291	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市 泉崎	那覇市	(都)モノレール旭橋駅周 辺交通結節点改善事業	H28 ～ H29	190,000	190,000	152,000	8/10	○	20,000	11%	16,000	11%	170,000	136,000				
292	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市 久茂地	那覇市	(都)一銀線 L=340m	H29 ～ H33	4,013,268	4,013,268	3,210,614	8/10	○	0	0%	0	0%	21,708	17,366				変更減▲7,434千円
293	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市	那覇市	(都)石嶺線沖繩都市モ ノレールインフラ部 L=1,700m	H24 ～ H31	11,581,184	11,581,184	9,264,947	8/10	○	7,565,234	65%	6,052,187	65%	2,358,410	1,886,728				
294	下水道事業	G5-4	那覇市 公共下 水道	那覇市	管渠新設φ150～φ200 L=0.5km、管渠改築φ200～φ 250 L=0.8km、実施設計、ス トックマネジメント計画策定等	H24 ～ H33	3,755,891	3,755,891	2,253,535	6/10	○	2,102,224	56%	1,261,335	56%	181,722	109,033				変更増33千円
295	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	久場川公園(園路、広場、 休養所等 3.0ha)	H27 ～ H31	951,500	951,500	475,750	1/2	○	550,592	58%	275,296	58%	19,538	9,769				変更増 4,769千円
296	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	城岳公園(園路、広場、休 養所等 1.6ha)	H27 ～ H31	100,000	100,000	50,000	1/2	○	40,667	41%	20,333	41%	0	0				中止減▲1,000千円 総事業費3,435百万円、防災公園(一次 避難地)
297	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	緑ヶ丘公園(園路、広場、 休養所等 3.6ha)	H27 ～ H31	466,000	466,000	233,000	1/2	○	208,024	45%	104,012	45%	28,630	14,315				変更減▲4,685千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
298	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	虎瀬公園(園路、広場、休養所等 2.6ha)	H27 ~ H31	368,000	368,000	184,000	1/2	○	91,857	25%	45,928	25%	99,776	49,888				変更増20,888千円
299	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	森口公園(園路、広場、休養所等 3.69ha)	H27 ~ H31	521,000	521,000	260,500	1/2	○	76,000	15%	38,000	15%	87,012	43,506				変更増25,506千円
300	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	天久緑地(園路、広場、休養所等 7.90ha)	H27 ~ H31	623,000	623,000	311,500	1/2	○	149,989	24%	74,994	24%	30,438	15,219				変更減▲8,781千円
301	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	那覇ふ頭前緑地(園路、広場、休養所等 0.22ha)	H27 ~ H31	322,000	322,000	161,000	1/2	○	33,089	10%	16,544	10%	3,756	1,878				変更減▲9,122千円 都市緑地0.22ha
302	都市公園安全・安心対策事業	G7-2	那覇市	那覇市	長寿命化計画に基づく老朽化施設の改築等が必要な那覇市営公園141箇所のうち、若狭公園等5箇所において、遊戯施設等を撤去・更新する。	H27 ~ H31	162,000	162,000	81,000	1/2	○	62,000	38%	31,000	38%	17,390	8,695				変更減▲1,305千円
303	公営住宅等ストック総合改善事業	G9-1	那覇市	那覇市	公営住宅のストック改善(汀良、安謝第一、石嶺第二、辻市営住宅)	H27 ~ H32	712,535	712,535	320,640	9/20	×	196,767	28%	88,545	28%	14,940	6,723				変更減▲13,563千円
304	地域住宅政策推進事業(公営住宅改善関連)	G9-1	那覇市	那覇市	公営住宅のストック改善関連(設計・監理)	H27 ~ H32	18,960	18,960	8,531	9/20	×	5,708	30%	2,160	25%	0	0				変更減▲599千円
305	家賃低廉化事業	G9-1	那覇市	那覇市	公的賃貸住宅における家賃低廉化事業	H29	950,405	950,405	427,682	9/20	×	0	0%	0	0%	950,405	427,682				変更増295,794千円
306	無電柱化引込設備事業(効果促進事業)	G10-2	那覇市	那覇市	(都)無電柱化引込設備6路線	H27 ~ H32	17,000	17,000	9,350	5.5/10	×	5,187	31%	2,849	30%	0	0				関連(本計画) No.30,33,37 No.284,285 中止減▲2,541千円
307	沖縄都市モジュール延長部インフラ外検討調査及び整備	G10-2	那覇市 ~ 浦添市	那覇市	モジュール延長部インフラ外検討調査及び整備 4.1km	H24 ~ H30	1,996,000	1,996,000	1,097,796	5.5/10	×	654,502	33%	359,973	33%	533,081	293,194				関連(本計画) No.60~66,220,284,293,334,336,337
308	沖縄都市モジュールインフラ外改良事業(効果促進)	G10-2	那覇市	那覇市	モジュールインフラ外設備改良	H26 ~ H30	1,101,532	1,101,532	605,841	5.5/10	×	346,105	31%	190,357	31%	332,790	183,034				関連(本計画) No.60~66,220,284,293,334,336,337
309	下水道事業(効果促進)	G10-2	那覇市 公共下水道	那覇市	各戸排水設備の設置促進(間接補助)	H26 ~ H33	31,331	31,331	15,665	1/2	×	11,331	36%	5,665	36%	3,935	1,967				関連(本計画) No.294 変更減▲33千円
310	都市公園事業(効果促進事業)	G10-2	那覇市	那覇市	羽佐間公園(園路、広場、休養所等 0.54ha)	H27 ~ H29	146,501	146,501	73,250	1/2	×	88,501	60%	44,250	60%	5,460	2,730				変更減▲26,270千円 関連(本計画) No.295~301

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考	
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)		
311	道路事業 (街路)	G1-1-1	宜野湾市 普天間	宜野湾市	(都)普天間線	H27 ~ H33	1,178,000	1,178,000	942,400	8/10	○	124,330	11%	99,464	11%	77,040	61,632					
312	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	宜野湾市	宜野湾市	我如古21号 L=500m	H24 ~ H33	699,930	699,930	559,944	8/10	○	309,676	44%	247,740	44%	80,608	64,486					変更減▲314千円
313	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	宜野湾市	宜野湾市	伊佐1号 L=240m	H27 ~ H33	193,000	193,000	154,400	8/10	○	8,000	4%	6,400	4%	17,393	13,914					変更減▲5,286千円
314	土地区画整理 事業	G1-1-2	佐真下 第二地区	宜野湾市	区画整理 A=16.8ha	H24 ~ H29	2,593,405	713,000	641,700	9/10	○	489,347	69%	440,412	69%	27,000	24,300					
315	下水道事業	G5-4	宜野湾市 公共 下水道	宜野湾市	管渠新設φ200 L=0.2km、 管渠改築、中継ポンプ場 改築実施設計等	H24 ~ H29	860,668	860,668	516,400	6/10	○	797,334	93%	478,400	93%	63,334	38,000					
316	都市公園事業	G7-1	宜野湾市	宜野湾市	野嵩第一公園(園路、広 場、休養施設等 4.1ha)	H29 ~ H33	434,000	434,000	217,000	1/2	○	0	0%	0	0%	19,260	9,630					変更減▲370千円
317	都市公園事業	G7-1	宜野湾市	宜野湾市	比屋良川公園(園路、広 場、休養施設等 7.4ha)	H29 ~ H33	256,000	256,000	128,000	1/2	○	0	0%	0	0%	20,766	10,383					変更増383千円
318	都市公園安 全・安心対策 事業	G7-2	宜野湾市	宜野湾市	長寿命化計画に基づく老朽 化施設の改築等が必要な宜 野湾市堂公園34箇所におい て、遊戯施設等を改築・更新 する。	H29 ~ H33	180,000	180,000	90,000	1/2	○	0	0%	0	0%	19,974	9,987					変更減▲13千円
319	家賃低廉化事 業	G9-1	宜野湾市	宜野湾市	公的賃貸住宅における家 賃低廉化事業	H29	3,158	3,158	1,421	9/20	×	0	0%	0	0%	3,158	1,421					変更減▲168,894千円
320	道路事業 (街路)	G1-1-1	石垣市 登野城~ 石垣市宇 大川	石垣市	(都)二中北通り線 L=770m	H24 ~ H30	450,000	450,000	360,000	8/10	○	196,439	44%	157,151	44%	4,000	3,200					変更減▲22,844千円
321	道路事業 (街路)	G1-1-1	石垣市 字平得	石垣市	(都)3・5・18号 L=312m	H24 ~ H31	164,000	164,000	131,200	8/10	○	141,044	86%	112,835	86%	4,000	3,200					変更減▲4,800千円
322	道路事業 (街路)	G1-1-1	石垣市 字新川	石垣市	(都)3・5・11号 L=160m	H27 ~ H32	350,000	350,000	280,000	8/10	○	67,295	19%	53,836	19%	54,555	43,644					変更増27,644千円
323	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	石垣市	石垣市	旧空港跡地線 L=600m	H28 ~ H32	430,000	430,000	344,000	8/10	○	17,000	4%	13,600	4%	140,000	112,000					変更増44,148千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
324	石垣港 港湾改修事業	G2-1	石垣港 全域	石垣市	既存施設延命化 ・上部工補修 一式 ・防食対策 一式 ・洗掘対策 一式 ・舗装版打替え 一式 ・附帯施設取替 一式 ・照明施設 一式 ・施設部材補修等 一式	H29 ～ H33	494,400	494,400	164,800	1/3	○	0	0%	0	0%	46,184	15,394				変更増14,894千円
325	石垣港(新港 地区) 港湾改修事業	G2-1	石垣港 (新港地 区)	石垣市	小型船だまり整備 ・泊地(-4.0m)A=158,000m ² ・泊地(-2.5m)A=10,000m ² ・防波堤L=1,050m ・物揚場(-4.0m)L=430m ・小型棧橋1基 ・港湾施設用地A=40,000m ²	H25 ～ H33	5,504,000	5,504,000	4,953,600	9/10	○	232,348	4%	209,112	4%	97,755	87,979				変更減▲221千円
326	石垣港(本港 地区) 緑地等施設整 備事業	G2-3	石垣港 (本港地 区)	石垣市	登野城地区ターミナル緑地 A=12,000m ²	H31 ～ H34	100,000	100,000	60,000	6/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲6,000千円
327	石垣港(新港 地区) 緑地等施設整 備事業	G2-3	石垣港 (新港地 区)	石垣市	新港地区緑地 A=131,000m ² 海浜延長L=1,000m	H24 ～ H34	3,021,000	3,021,000	1,812,600	6/10	○	995,863	33%	597,517	33%	10,546	6,327				変更減▲8,673千円
328	下水道事業	G5-4	石垣市 公共下 水道	石垣市	管渠新設φ150～700 L=0.5km,実施設計,汚水 ポンプ増設,ストックマネジ メント調査等	H24 ～ H32	5,272,567	5,272,567	3,163,540	6/10	○	3,179,967	60%	1,907,980	60%	264,917	158,950				変更増950千円
329	都市公園事業	G7-1	石垣市	石垣市	川平風致公園(園路、広 場、休養所等 10.7ha)	H27 ～ H29	151,286	151,286	75,643	1/2	○	71,286	47%	35,643	47%	80,000	40,000				
330	家賃低廉化事 業	G9-1	石垣市	石垣市	公的賃貸住宅における家 賃低廉化事業	H29	24,701	24,701	11,115	9/20	×	0	0%	0	0%	24,701	11,115				変更増3,882千円
331	地域住宅政策 推進事業(住 宅政策関連)	G9-1	石垣市	石垣市	民間住宅赤瓦設置等助 成事業	H27 ～ H32	11,979	11,979	5,390	9/20	×	3,979	33%	1,790	33%	2,000	900				
332	下水道事業 (効果促進)	G10- 2	石垣市 公共下 水道	石垣市	各戸排水設備の設置促 進(間接補助)	H26 ～ H32	36,000	36,000	18,000	1/2	×	20,000	56%	10,000	56%	2,100	1,050				関連(本計画) No.328 変更減▲950千円
333	道路事業 (街路)	G1- 1-1	浦添市宮 城～ 浦添市沢 崎	浦添市	(都)神森線 L=300m	H24 ～ H30	1,546,627	1,546,627	1,237,301	8/10	○	1,530,308	99%	1,224,246	99%	14,426	11,541				変更増9,941千円
334	道路事業 (街路)	G1- 1-1	浦添市前 田～那覇 市首里大 名町	浦添市	(都)国際センター線 L=340m	H24 ～ H31	479,800	479,800	383,840	8/10	○	270,037	56%	216,030	56%	6,763	5,410				変更減▲10,590千円
335	道路事業 (街路)	G1- 1-1	浦添市 前田	浦添市	(都)前田線 L=28m	H24 ～ H30	295,691	295,691	236,552	8/10	○	287,871	97%	230,297	97%	1,221	977				変更減▲13,353千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交付 対象事業 費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交付金 交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施した 事業費	本年度に本来交付 されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
336	道路事業 (街路)	G1-1-1	浦添市経塚～ 那覇市首里石嶺町	浦添市	(都)沢岬石嶺線 L=70m	H24 ～ H32	1,455,178	1,455,178	1,164,142	8/10	○	1,279,168	88%	1,023,334	88%	42,503	34,002				変更増14,002千円
337	道路事業 (街路)	G1-1-1	浦添市	浦添市	(都)国際センター線外沖繩 都市モ/ルールインフラ部 1.2km	H24 ～ H30	9,277,285	9,277,285	7,421,828	8/10	○	5,684,797	61%	4,547,837	61%	2,309,287	1,847,430				
338	土地区画整理 事業	G1-1-2	浦添南 第一地区	浦添市	区画整理 A=82.4ha	H24 ～ H30	13,732,732	5,305,000	4,774,500	9/10	○	2,776,390	52%	2,498,751	52%	637,873	574,085				変更増6,050千円
339	土地区画整理 事業	G1-1-2	浦添南 第二地区	浦添市	区画整理 A=60.4ha	H24 ～ H32	25,265,295	11,654,200	10,488,780	9/10	○	2,194,070	19%	1,974,663	19%	40,000	36,000				
340	土地区画整理 事業	G1-1-2	浦添前 田駅周 辺地区	浦添市	区画整理 A=2.1ha	H28 ～ H33	900,000	400,000	360,000	9/10	○	0	0%	0	0%	15,000	13,500				
341	下水道事業	G5-4	浦添市 公共下 水道	浦添市	管渠新設φ200～φ300 L=0.4km、実施設計、委託 業務等	H24 ～ H29	587,408	587,408	352,445	6/10	○	537,408	91%	322,445	91%	50,000	30,000				
342	都市公園事業	G7-1	浦添市	浦添市	クニンドーの森公園(園路 広場等 2.8ha)	H27 ～ H31	133,000	133,000	66,500	1/2	○	3,780	3%	1,890	3%	11,556	5,778				変更減▲4,222千円 総事業費2,107百万円
343	都市公園事業	G7-1	浦添市	浦添市	経塚公園(園路広場等 2.0ha)	H27 ～ H31	444,000	444,000	222,000	1/2	○	13,500	3%	6,750	3%	55,802	27,901				変更増4,901千円
344	都市公園事業	G7-1	浦添市	浦添市	前田公園(公共施設管理 者負担金 4.9ha)	H27 ～ H31	1,030,000	1,030,000	515,000	1/2	○	320,000	31%	160,000	31%	20,000	10,000				
345	都市公園安全・安心対策 事業	G7-2	浦添市	浦添市	老朽化施設の改築等が 必要な浦添市営公園にお いて、遊戯施設・園路等を 改築・更新する。	H27 ～ H31	290,000	290,000	145,000	1/2	○	129,700	45%	64,850	45%	16,642	8,321				変更減▲679千円
346	沖繩都市モ/ ール延長部イン フラ外事業(効果 促進)	G10-2	那覇市 ～浦添 市	浦添市	モ/ール延長部インフラ外 検討調査及び整備 4.1km	H24 ～ H30	2,825,000	2,825,000	1,553,746	5.5/10	×	885,131	31%	486,819	31%	754,555	415,005				関連(本計画) No.60～66,220,284,293,334,336,337
347	道路事業(効果 促進)	G10-2	浦添市	浦添市	調査・計画策定等	H24 ～ H30	125,680	125,680	69,124	5.5/10	×	95,680	76%	52,624	76%	10,000	5,500				関連(本計画) No.60～65,334,336,337
348	浦添市総合交 通戦略推進事 業(効果促進)	G10-2	浦添市	浦添市	調査・計画策定等	H26 ～ H32	100,000	100,000	55,000	5.5/10	×	31,000	31%	17,050	31%	8,000	4,400				関連(本計画) No.60～65,334,336,337
349	土地区画整理 事業(効果促 進)	G10-2	浦添南 第一地区	浦添市	区画整理 A=82.4ha	H24 ～ H29	196,000	196,000	107,800	5.5/10	×	196,000	100%	107,800	100%	0	0				変更減▲6,050千円 関連(本計画) No. 338

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法 令 規 定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
350	道路事業 (街路)	G1-1-1	名護市 東江	名護市	(都)山手線 L=670m	H24 ~ H31	743,197	743,197	594,557	8/10	○	538,288	72%	430,630	72%	14,100	11,280				変更増3,280千円
351	道路事業 (街路)	G1-1-1	名護市 宮里~ 名護市 大南	名護市	(都)宮里大南線 L=280m	H24 ~ H31	934,000	934,000	747,200	8/10	○	700,607	75%	560,486	75%	112,925	90,340				変更減▲17,660千円
352	道路事業 (街路)	G1-1-1	名護市 宮里	名護市	(都)宮里大南線(2工区) L=300m	H28 ~ H33	978,000	978,000	782,400	8/10	○	8,516	1%	6,813	1%	34,250	27,400				変更増14,380千円
353	道路事業 (市町村道改 良)	G1-1-1	名護市	名護市	伊差川4号線 L=830m	H24 ~ H30	263,845	263,845	211,076	8/10	○	166,912	63%	133,529	63%	37,309	29,847				変更増5,847千円
354	道路事業 (市町村道改 良)	G1-1-1	名護市	名護市	名護84号線 L=280m	H25 ~ H29	122,173	122,173	97,738	8/10	○	100,770	82%	80,616	82%	21,403	17,122				変更減▲2,078千円
355	道路事業 (市町村道改 良)	G1-1-1	名護市	名護市	モクザ線外 L=1,000m	H25 ~ H30	328,255	328,255	262,604	8/10	○	197,854	60%	158,283	60%	24,652	19,721				変更減▲2,379千円
356	道路事業 (市町村道改 良)	G1-1-1	名護市	名護市	羽地東中央線 L=945m	H26 ~ H32	360,000	360,000	288,000	8/10	○	94,809	26%	75,847	26%	10,850	8,680				変更減▲14,520千円
357	道路事業 (市町村道改 良)	G1-1-1	名護市	名護市	真喜屋17号線 L=250m	H26 ~ H29	95,068	95,068	76,054	8/10	○	26,437	28%	21,149	28%	68,632	54,905				変更増12,505千円
358	道路事業 (市町村道改 良)	G1-1-1	名護市	名護市	伊差川為又線外 L=1,994m	H27 ~ H33	776,000	776,000	620,800	8/10	○	56,408	7%	45,126	7%	6,273	5,018				変更減▲2,982千円
359	道路事業 (市町村道改 良)	G1-1-1	名護市	名護市	志味屋線 L=143m	H29	79,509	79,509	63,607	8/10	○	0	0%	0	0%	79,509	63,607				変更増3,607千円
360	下水道事業	G5-4	名護市 公共下 水道	名護市	管渠新設φ150~φ250 L=1.9km、委託業務等	H24 ~ H30	1,794,834	1,794,834	1,076,900	6/10	○	1,088,834	61%	653,300	61%	124,517	74,710				
361	下水道事業	G5-5	名護市 公共下 水道	名護市	名護下水処理場水処理 施設改築工事実施設計 等	H24 ~ H30	101,200	101,200	60,720	6/10	○	77,200	76%	46,320	76%	22,150	13,290				
362	下水道事業	G5-5	名護市 公共下 水道	名護市	名護下水処理場水処理・ 消毒用水設備改築工事 等	H24 ~ H30	1,326,500	1,326,500	884,333	2/3	○	1,062,500	80%	708,333	80%	90,000	60,000				
363	都市公園事業	G7-1	名護市	名護市	田井等公園(園路、広場、 駐車場 4.1ha)	H28 ~ H32	374,000	374,000	187,000	1/2	○	46,834	13%	23,417	13%	4,710	2,355				変更減▲10,645千円 総事業費 2,012百万円

G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
364	都市公園安全・安心対策事業	G7-2	名護市	名護市	長寿命化計画に基づく老朽化施設の改築等が必要な名護市営公園56箇所のうち、大宮児童公園等56箇所において、遊戯施設等を改築・更新	H28 ～ H30	121,000	121,000	60,500	1/2	○	15,882	13%	7,941	13%	0	0				中止減▲7,000千円
365	公営住宅等整備事業	G9-1	名護市	名護市	公営住宅の整備19戸 屋外整備工事 (うんさの森市営住宅)	H28 ～ H30	345,090	345,090	241,563	7/10	×	299,820	87%	209,874	87%	43,156	30,209				変更増3,546千円
366	地域住宅政策推進事業(公営住宅整備関連)	G9-1	名護市	名護市	公営住宅の整備19戸 駐車場整備工事等 (うんさの森市営住宅)	H28 ～ H30	62,974	62,974	28,338	9/20	×	54,214	86%	24,396	86%	6,152	2,768				変更減▲1,174千円
367	公営住宅等整備事業	G9-1	名護市	名護市	公営住宅の整備6戸(山入端第二市営住宅)	H29 ～ H30	191,230	191,230	133,861	7/10	×	0	0%	0	0%	22,875	16,012				変更減▲4,627千円
368	地域住宅政策推進事業(公営住宅整備関連)	G9-1	名護市	名護市	用地、駐車場整備(山入端第二市営住宅)	H28 ～ H30	20,455	20,455	9,204	9/20	×	18,535	91%	8,340	91%	955	429				変更増204千円
369	家賃低廉化事業	G9-1	名護市	名護市	公的賃貸住宅における家賃低廉化事業	H29	6,728	6,728	3,027	9/20	×	0	0%	0	0%	6,728	3,027				変更増▲2,214千円
370	都市公園事業(効果促進事業)	G10-2	名護市	名護市	呉我多目的広場(園路、広場、遊戯施設等1.30ha)	H28 ～ H30	152,000	152,000	76,000	1/2	×	12,702	8%	6,351	8%	95,290	47,645				変更増17,645千円 関連(本計画) No.363
371	道路事業(街路)	G1-1-1	糸満市 宇流平～ 糸満市宇 兼城	糸満市	(都)阿波根兼城線 L=560m	H25 ～ H31	1,400,000	1,400,000	1,120,000	8/10	○	475,820	34%	380,656	34%	72,000	57,600				
372	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	糸満市	糸満市	与那堀線 L=386m	H26 ～ H32	753,000	753,000	602,400	8/10	○	274,750	36%	219,800	36%	124,028	99,222				変更減▲4,878千円
373	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	糸満市	糸満市	与那堀稲嶺原線 L=195m	H28 ～ H30	36,998	36,998	29,598	8/10	○	13,000	35%	10,400	35%	16,098	12,878				変更増4,878千円
374	下水道事業	G5-4	糸満市 公共下 水道	糸満市	管渠新設φ150～φ250 L=1.93km、実施設計、ス トックマネジメント計画調 査、委託業務等	H24 ～ H29	1,138,417	1,138,417	683,050	6/10	○	932,000	82%	559,200	82%	206,417	123,850				変更増8,390千円
375	下水道事業	G5-5	糸満市 公共下 水道	糸満市	糸満市終末処理場水処 理施設基本整備計画策 定等	H26 ～ H29	66,500	66,500	39,900	6/10	○	66,500	100%	39,900	100%	0	0				変更減▲8,040千円
376	都市公園安全・安心対策事業	G7-2	糸満市	糸満市	長寿命化計画に基づく老朽化施設の改築等が必要な糸満市営公園27箇所のうち、西崎運動公園等10公園15施設の運動施設、遊戯施設を改築・更新。	H29 ～ H33	438,000	438,000	219,000	1/2	○	0	0%	0	0%	38,000	19,000				

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交付 対象事業 費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施した 事業費	本年度に本来交付 されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
377	公営住宅等整備事業	G9-1	糸満市	糸満市	公営住宅の整備39戸 (仮)稲嶺原市営住宅	H28 ~ H29	760,768	760,768	532,537	7/10	×	322,753	42%	225,927	42%	438,015	306,610				変更増1,621千円
378	公営住宅等整備事業	G9-1	糸満市	糸満市	公営住宅の設計 (第一市営住宅)	H28 ~ H29	53,568	53,568	37,497	7/10	×	11,825	22%	8,277	22%	41,743	29,220				変更減▲1,621千円
379	下水道事業 (効果促進)	G10-2	糸満市 公共下水道	糸満市	各戸排水設備の設置促進 (間接補助)	H28 ~ H29	7,300	7,300	3,650	1/2	×	3,000	41%	1,500	41%	4,300	2,150				関連(本計画) No.374 変更減▲350千円
380	道路事業 (街路)	G1-1-1	沖縄市 安慶田	沖縄市	(都)安慶田中線 L=250m	H24 ~ H31	871,337	871,337	697,069	8/10	○	720,140	83%	576,112	83%	41,163	32,930				変更増50千円
381	道路事業 (街路)	G1-1-1	沖縄市 安慶田	沖縄市	(都)安慶田中線(6工区) L=190m	H24 ~ H33	975,554	975,554	780,443	8/10	○	578,365	59%	462,692	59%	37,876	30,301				変更減▲12,439千円
382	道路事業 (街路)	G1-1-1	沖縄市 中央	沖縄市	(都)センター中央通り線 L=530m	H29 ~ H33	1,500,000	1,500,000	1,200,000	8/10	○	0	0%	0	0%	27,386	21,909				変更増12,389千円
383	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	沖縄市	沖縄市	東南植物楽園線 (倉敷工区) L=1,340m	H26 ~ H32	476,000	476,000	380,800	8/10	○	147,750	31%	118,200	31%	93,250	74,600				
384	土地区画整理 事業	G1-1-2	安慶田 地区	沖縄市	区画整理 A=8.7ha	H24 ~ H30	7,164,600	4,877,400	4,389,660	9/10	○	500,620	10%	450,558	10%	77,300	69,570				変更増12,006千円
385	土地区画整理 事業	G1-1-2	中の町 地区	沖縄市	区画整理 A=3.4ha	H27 ~ H36	5,300,000	2,501,000	2,250,900	9/10	○	26,800	1%	24,120	1%	8,960	8,064				変更減▲12,006千円
386	下水道事業	G5-4	沖縄市 公共下水道	沖縄市	管渠新設φ150~φ200 L=0.3km、管渠改築φ250 L=0.3km、ポンプ場電気設備 改築、実施設計、委託業務等	H24 ~ H29	1,923,462	1,923,462	1,154,077	6/10	○	1,761,000	92%	1,056,600	92%	162,462	97,477				変更増950千円
387	都市公園事業	G7-1	沖縄市	沖縄市	海中道路跡都市緑地(園路、 修景施設、休養施設等 1.7ha)	H26 ~ H30	283,253	283,253	141,626	1/2	○	217,677	77%	108,838	77%	44,654	22,327				変更増327千円 都市緑地1.7ha
388	都市公園安全・安心対策 事業	G7-2	沖縄市	沖縄市	長寿命化計画に基づく老朽 化施設の改築等が必要な沖 縄市内公園87箇所のうち、八 重島公園等10箇所において、 遊戯施設等を改築・更新す る。	H26 ~ H30	351,069	351,069	175,534	1/2	○	241,723	69%	120,861	69%	59,346	29,673				変更減▲327千円
389	公営住宅等整備 事業	G9-1	沖縄市	沖縄市	公営住宅の整備132戸 (泡瀬市営住宅)	H27 ~ H32	2,536,305	2,536,305	1,775,412	7/10	×	111,149	4%	77,804	4%	176,158	123,310				変更増3,567千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象 事業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考	
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)		
390	地域住宅政策 推進事業(公 営住宅整備関 連)	G9-1	沖縄市	沖縄市	移転費、仮住居家賃助 成、駐車場整備等	H29 ~ H33	134,882	134,882	60,696	9/20	×	0	0%	0	0%	10,862	4,887				変更増1,741千円	
391	公営住宅等ス トック総合改善 事業	G9-1	沖縄市	沖縄市	公営住宅のストック改善 (登川・久保田市営住宅)	H27 ~ H32	290,020	290,020	130,509	9/20	×	30,520	11%	13,734	11%	9,500	4,275					
392	地域住宅政策 推進事業(住 宅政策関連)	G9-1	沖縄市	沖縄市	住宅関連基礎調査	H27 ~ H32	38,957	38,957	17,530	9/20	×	4,212	11%	1,895	11%	0	0					変更減▲5,308千円
393	下水道事業 (効果促進)	G10- 2	沖縄市 公共下 水道	沖縄市	各戸排水設備の設置促 進(間接補助)	H28 ~ H29	34,900	34,900	17,450	1/2	×	16,800	48%	8,400	48%	18,100	9,050					関連(本計画) No.386 変更減▲950千円
394	道路事業 (街路)	G1- 1-1	豊見城市 豊見城~ 豊見城市 高安	豊見 城市	(都)鏡波川線外1線 L=360m	H24 ~ H30	944,418	944,418	755,534	8/10	○	832,520	88%	666,016	88%	68,898	55,118					変更減▲5,082千円
395	道路事業 (街路)	G1- 1-1	豊見城市 高安	豊見 城市	(都)鏡波川線(2工区) L=280m	H24 ~ H34	2,280,724	2,280,724	1,824,579	8/10	○	452,851	20%	362,281	20%	148,304	118,643					変更減▲937千円
396	道路事業 (街路)	G1- 1-1	豊見城市 高安	豊見 城市	(都)鏡波川線(3工区) L=220m	H28 ~ H32	539,820	539,820	431,856	8/10	○	11,000	2%	8,800	2%	8,523	6,819					変更増6,019千円
397	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	豊見城 市	豊見 城市	市道257号線 L=514m	H24 ~ H34	1,372,000	1,372,000	1,097,600	8/10	○	853,787	62%	683,029	62%	0	0					変更減▲2,400千円
398	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	豊見城 市	豊見 城市	市道2号線 L=775m	H24 ~ H35	2,313,000	2,313,000	1,850,400	8/10	○	1,107,398	48%	885,918	48%	123,043	98,434					変更増42,434千円
399	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	豊見城 市	豊見 城市	市道286号線(北工区) L=870m	H27 ~ H35	1,503,000	1,503,000	1,202,400	8/10	○	232,080	15%	185,664	15%	226,273	181,018					変更増39,818千円
400	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	豊見城 市	豊見 城市	市道218号線 L=1,634m	H28 ~ H32	347,000	347,000	277,600	8/10	○	19,872	6%	15,897	6%	0	0					変更減▲8,000千円
401	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	豊見城 市	豊見 城市	市道451号線 L=257m	H28 ~ H30	58,398	58,398	46,718	8/10	○	7,398	13%	5,918	13%	0	0					変更減▲40,800千円
402	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	豊見城 市	豊見 城市	市道452号線 L=88m	H28 ~ H30	30,716	30,716	24,572	8/10	○	5,616	18%	4,492	18%	0	0					変更減▲14,400千円
403	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	豊見城 市	豊見 城市	市道453号線 L=775m	H29 ~ H32	170,000	170,000	136,000	8/10	○	0	0%	0	0%	0	0					変更減▲13,600千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
404	下水道事業	G5-4	豊見城市公共下水道	豊見城市	管渠新設φ150~200 L=0.5Km、実施設計、委託業務等	H24 ~ H29	839,904	839,904	503,941	6/10	○	676,570	81%	405,941	81%	163,334	98,000				変更増1,000千円
405	都市公園安全・安心対策事業	G7-2	豊見城市	豊見城市	都市公園における公園施設の長寿命化計画に基づく老朽化施設の改築等が必要な市営公園のうち、豊崎にじ公園等において、遊具施設等を改築・更新、実施設計を行う。	H26 ~ H32	326,000	326,000	163,000	1/2	○	118,000	36%	59,000	36%	28,000	14,000				
406	下水道事業(効果促進)	G10-2	豊見城市公共下水道	豊見城市	各戸排水設備の設置促進(間接補助)	H27 ~ H29	12,917	12,917	6,458	1/2	×	10,917	85%	5,458	85%	2,000	1,000				関連(本計画) No.404 変更減▲1,000千円
407	道路事業(街路)	G1-1-1	うるま市字安慶名	うるま市	(都)安慶名3区線 L=273m	H24 ~ H30	1,160,495	1,160,495	928,396	8/10	○	1,094,495	94%	875,596	94%	66,000	52,800				変更増480千円
408	道路事業(街路)	G1-1-1	うるま市字兼箇段~うるま市字高江洲	うるま市	(都)兼箇段高江洲線 L=415m	H24 ~ H33	2,450,346	2,450,346	1,960,276	8/10	○	1,252,090	51%	1,001,672	51%	120,360	96,288				変更減▲448千円
409	道路事業(街路)	G1-1-1	うるま市字田場	うるま市	(都)安慶名田場線 L=780m	H28 ~ H34	1,196,430	1,196,430	957,144	8/10	○	37,656	3%	30,125	3%	23,960	19,168				変更減▲32千円
410	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	うるま市	うるま市	兼箇段喜仲線 L=720m	H24 ~ H33	1,441,000	1,441,000	1,152,800	8/10	○	380,450	26%	304,360	26%	98,840	79,072				変更減▲4,768千円
411	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	うるま市	うるま市	安慶名西原線 L=704m	H24 ~ H33	1,796,300	1,796,300	1,437,040	8/10	○	506,800	28%	405,440	28%	125,960	100,768				変更増4,768千円
412	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	うるま市	うるま市	与那城18号線 L=880m	H27 ~ H32	474,000	474,000	379,200	8/10	○	87,700	19%	70,160	19%	43,200	34,560				変更増20,800千円
413	土地区画整理事業	G1-1-2	安慶名地区	うるま市	区画整理 A=16.2ha	H24 ~ H31	4,162,903	2,510,000	2,259,000	9/10	○	1,789,540	71%	1,610,586	71%	36,100	32,490				
414	下水道事業	G5-4	うるま市公共下水道	うるま市	管渠新設φ150~φ200 L=1.03km、ポンプ場設備改築、実施設計、委託業務等	H24 ~ H30	2,899,977	2,899,977	1,739,986	6/10	○	2,078,059	72%	1,246,835	72%	419,919	251,951				変更増7,751千円
415	下水道事業	G5-5	うるま市公共下水道	うるま市	石川終末処理場水処理施設管理棟改築工事	H24 ~ H30	97,500	97,500	58,500	6/10	○	58,000	59%	34,800	59%	0	0				変更減▲8,700千円
416	都市公園事業	G7-1	うるま市	うるま市	ヌーリ川公園(広場、園路、駐車場等 6.2ha)	H29 ~ H33	2,794,500	2,794,500	1,397,250	1/2	○	0	0%	0	0%	141,870	70,935				変更減▲565千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象 事業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
417	都市公園安全・安心対策事業	G7-2	うるま市	うるま市	宇堅公園等他29施設の遊戯施設の改築・更新を行う。	H29 ～ H33	164,130	164,130	82,065	1/2	○	0	0%	0	0%	16,130	8,065				変更増565千円
418	公営住宅等整備事業	G9-1	うるま市	うるま市	公営住宅の整備72戸(長田団地)	H27 ～ H32	1,738,653	1,738,653	1,217,054	7/10	×	358,105	21%	250,672	21%	417,605	292,321				変更減▲33,459千円
419	地域住宅政策推進事業(公営住宅整備関連)	G9-1	うるま市	うるま市	敷地整備工事、仮住居費助成、用地取得、駐車場整備等	H27 ～ H32	221,051	221,051	99,472	9/20	×	113,342	51%	51,003	51%	58,371	26,265				変更増20,390千円
420	下水道事業(効果促進)	G10-2	うるま市 公共下水道	うるま市	各戸排水設備の設置促進(間接補助)	H27 ～ H30	36,100	36,100	18,050	1/2	×	21,800	60%	10,900	60%	9,300	4,650				関連(本計画) No.414 変更減▲450千円
421	道路事業(街路)	G1-1-1	宮古島市 下里地区	宮古島市	(都)大道線外1線 L=489m	H24 ～ H31	1,296,267	1,296,267	1,037,013	8/10	○	744,613	57%	595,690	57%	98,945	79,156				変更減▲7,856千円
422	道路事業(街路)	G1-1-1	宮古島市 平良地区	宮古島市	(都)大道線(2工区) L=400m	H28 ～ H33	600,000	600,000	480,000	8/10	○	18,824	3%	15,059	3%	35,220	28,176				変更減▲10,224千円
423	道路事業(街路)	G1-1-1	宮古島市 平良地区	宮古島市	(都)荷川取線 L=740m	H28 ～ H33	2,309,000	2,309,000	1,847,200	8/10	○	20,000	1%	16,000	1%	76,600	61,280				変更増18,080千円
424	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	宮古島市	宮古島市	添道1号線 L=3,530m	H24 ～ H30	925,853	925,853	740,682	8/10	○	721,003	78%	576,802	78%	96,000	76,800				変更増12,800千円
425	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	宮古島市	宮古島市	下崎～西原線 L=1,520m	H24 ～ H29	227,100	227,100	181,680	8/10	○	197,100	87%	157,680	87%	30,000	24,000				
426	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	宮古島市	宮古島市	A-76号線 L=778m	H26 ～ H31	280,000	280,000	224,000	8/10	○	168,325	60%	134,660	60%	43,750	35,000				
427	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	宮古島市	宮古島市	富名腰12号線 L=95m	H28 ～ H29	36,675	36,675	29,340	8/10	○	4,675	13%	3,740	13%	32,000	25,600				変更減▲12,800千円
428	土地区画整理事業	G1-1-2	竹原地区	宮古島市	区画整理 A=23.6ha	H24 ～ H30	7,211,000	1,618,400	1,456,560	9/10	○	787,940	49%	709,146	49%	20,900	18,810				
429	平良港(漲水地区)港湾改修事業	G2-1	平良港(漲水地区)	宮古島市	物揚場(-4.5m)L=125m 泊地(-4.5m)A=2.9ha	H28 ～ H32	769,870	769,870	692,883	9/10	○	53,000	7%	47,700	7%	172,556	155,300				

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施した 事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
430	下水道事業	G5-5	宮古島市 公共下水道	宮古島市	宮古島市浄化センター水 処理施設最終沈殿池増 設工事実施設計、長寿 命化改築工事	H27 ～ H29	93,400	93,400	56,040	6/10	○	10,000	11%	6,000	11%	83,400	50,040				変更増29,040千円
431	下水道事業	G5-5	宮古島市 公共下水道	宮古島市	宮古島市浄化センター水 処理施設機械・電気設備 等改築工事	H28 ～ H29	289,800	289,800	193,200	2/3	○	127,500	44%	85,000	44%	162,300	108,200				変更減▲65,800千円
432	公営住宅等整備事業	G9-1	宮古島市	宮古島市	公営住宅の整備12戸 (西城市営住宅)	H29 ～ H30	306,068	306,068	214,247	7/10	×	0	0%	0	0%	124,057	86,839				変更減▲13,150千円
433	地域住宅政策 推進事業(公 営住宅整備関 連)	G9-1	宮古島市	宮古島市	敷地整備工事、入居者の 移転	H29 ～ H30	20,781	20,781	9,351	9/20	×	0	0%	0	0%	5,802	2,610				変更増250千円
434	公営住宅等整備事業	G9-1	宮古島市	宮古島市	公営住宅の設計(伊良部 池間添市営住宅)	H29	14,768	14,768	10,337	7/10	×	0	0%	0	0%	14,768	10,337				変更減▲9,263千円
435	地域住宅政策 推進事業(公 営住宅整備関 連)	G9-1	宮古島市	宮古島市	用地取得(伊良部池間添 市営住宅)	H29	9,825	9,825	4,421	9/20	×	0	0%	0	0%	9,825	4,421				変更増169千円
436	公営住宅等ス トック総合改善 事業	G9-1	宮古島市	宮古島市	公営住宅のストック改善 (川満市営住宅等)	H27 ～ 31	215,080	215,080	96,786	9/20	×	90,080	42%	40,536	42%	48,308	21,738				変更減▲2,562千円
437	地域住宅政策 推進事業(住 宅政策関連)	G9-1	宮古島市	宮古島市	住宅台帳システム策定	H27 ～ H29	29,808	29,808	13,413	9/20	×	17,928	60%	8,067	60%	11,880	5,346				変更減▲291千円
438	地域住宅政策 推進事業(住 宅政策関連)	G9-1	宮古島市	宮古島市	住生活基本計画、長寿命 化計画等	H29	24,917	24,917	11,212	9/20	×	0	0%	0	0%	24,917	11,212				変更減▲9,488千円
439	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	南城市	南城市	南風原田原線 L=1,446m	H24 ～ H31	338,475	338,475	270,780	8/10	○	273,745	81%	218,996	81%	10,000	8,000				
440	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	南城市	南城市	喜良原新里長作原線 L=920m	H24 ～ H31	359,000	359,000	287,200	8/10	○	235,090	65%	188,072	65%	16,060	12,848				変更減▲4,552千円
441	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	南城市	南城市	船越大城線 L=1,800m	H25 ～ H33	770,000	770,000	616,000	8/10	○	361,840	47%	289,472	47%	8,790	7,032				変更減▲968千円
442	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	南城市	南城市	前川當山線 L=1,314m	H26 ～ H32	668,000	668,000	534,400	8/10	○	96,340	14%	77,072	14%	108,360	86,688				変更増6,688千円

G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
443	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	南城市	南城市	西江戸東江戸線 L=600m	H29 ~ H33	300,000	300,000	240,000	8/10	○	0	0%	0	0%	18,540	14,832				変更減▲1,168千円
444	下水道事業	G5-4	南城市 公共下水道	南城市	管渠新設φ150~200 L=1.0km、管渠改築φ150 ~400 L=1.1km、実施設 計、委託業務等	H24 ~ H31	2,918,334	2,918,334	1,751,000	6/10	○	1,843,374	63%	1,106,024	63%	250,500	150,300				変更増3,300千円
445	下水道事業 (効果促進)	G10-2	南城市 公共下水道	南城市	各戸排水設備の設置促 進(間接補助)	H26 ~ H31	60,000	60,000	30,000	1/2	×	29,952	50%	14,976	50%	3,400	1,700				関連(本計画) No.444 変更減▲3,300千円
446	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	国頭村	国頭村	宜名真辺戸線 L=1,600m	H24 ~ H31	393,000	393,000	314,400	8/10	○	237,228	60%	189,782	60%	40,625	32,500				
447	家賃低廉化事業	G9-1	国頭村	国頭村	公的賃貸住宅における家 賃低廉化事業	H29	1,405	1,405	632	9/20	×	0	0%	0	0%	1,405	632				変更減▲322千円
448	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	大宜味村	大宜味村	饒波石山線 L=320m	H29 ~ H30	87,625	87,625	70,100	8/10	○	0	0%	0	0%	10,000	8,000				
449	家賃低廉化事業	G9-1	大宜味村	大宜味村	公的賃貸住宅における家 賃低廉化事業	H29	23,933	23,933	10,769	9/20	×	0	0%	0	0%	23,933	10,769				変更増2,110千円
450	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	東村	東村	有銘福地線 L=12m	H28 ~ H29	105,900	105,900	84,720	8/10	○	68,300	64%	54,640	64%	37,600	30,080				変更減▲4,400千円
451	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	今帰仁村	今帰仁村	古宇利線 L=1,750m	H25 ~ H29	300,020	300,020	240,016	8/10	○	247,125	82%	197,700	82%	52,895	42,316				変更増16千円
452	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	今帰仁村	今帰仁村	与那嶺線 L=470m	H29 ~ H31	120,000	120,000	96,000	8/10	○	0	0%	0	0%	6,480	5,184				変更減▲16千円
453	家賃低廉化事業	G9-1	今帰仁村	今帰仁村	公的賃貸住宅における家 賃低廉化事業	H29	7,707	7,707	3,468	9/20	×	0	0%	0	0%	7,707	3,468				変更増2,307千円
454	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	本部町	本部町	健堅本部落線 L=1,400m	H24 ~ H31	662,000	662,000	529,600	8/10	○	336,375	51%	269,100	51%	42,000	33,600				
455	下水道事業	G5-4	本部町 公共下水道	本部町	管渠新設φ200 L=0.3km、 管渠改築φ400 L=0.3km、 継手設置工、委託業務等	H24 ~ H32	857,065	857,065	514,239	6/10	○	457,065	53%	274,239	53%	105,000	63,000				
456	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	宜野座村	宜野座村	赤平線 L=540m	H28 ~ H31	150,000	150,000	120,000	8/10	○	23,000	15%	18,400	15%	21,375	17,100				変更減▲14,400千円

G.社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交付 対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交付 金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
457	家賃低廉化事業	G9-1	宜野座村	宜野座村	公的賃貸住宅における家賃低廉化事業	H29	4,956	4,956	2,230	9/20	×	0	0%	0	0%	4,956	2,230				変更減▲253千円
458	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	金武町	金武町	金武150号線 L=225m	H28 ~ H30	165,633	165,633	132,506	8/10	○	78,633	47%	62,906	47%	64,250	51,400				
459	公営住宅等ストック総合改善事業	G9-1	金武町	金武町	浜田団地外壁塗装実施設計	H29	2,268	2,268	1,020	9/20	×	0	0%	0	0%	2,268	1,020				変更減▲620千円
460	公営住宅等整備事業	G9-1	伊江村	伊江村	公営住宅の整備 12戸 (仮称)第2城山団地	H29 ~ H30	290,453	290,453	203,317	7/10	×	0	0%	0	0%	20,120	14,084				変更減▲245千円
461	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	読谷村	読谷村	中央残波線 L=2,710m	H24 ~ H29	1,368,900	1,368,900	1,095,120	8/10	○	1,268,800	93%	1,015,040	93%	100,100	80,080				変更減▲2,320千円
462	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	読谷村	読谷村	波平~都屋線 L=1,291m	H24 ~ H31	907,148	907,148	725,718	8/10	○	594,080	65%	475,264	65%	58,875	47,100				変更増1,960千円
463	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	読谷村	読谷村	親志波平線 L=749m	H24 ~ H32	378,100	378,100	302,480	8/10	○	109,680	29%	87,744	29%	2,100	1,680				変更減▲1,080千円
464	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	読谷村	読谷村	比謝牧原線 L=130m	H24 ~ H32	866,000	866,000	692,800	8/10	○	269,540	31%	215,632	31%	118,800	95,040				変更増1,440千円
465	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	読谷村	読谷村	大木喜名線 L=1,630m	H28 ~ H33	842,000	842,000	673,600	8/10	○	31,800	4%	25,440	4%	5,000	4,000				
466	下水道事業	G5-4	読谷村 公共下水道	読谷村	管渠新設φ150~200 L=1.5Km,実施設計,委託 業務,ストックマネジメント 計画策定等	H24 ~ H31	1,260,353	1,260,353	756,211	6/10	○	852,644	68%	511,586	68%	146,542	87,925				変更増6,025千円
467	公営住宅等ストック総合改善事業	G9-1	読谷村	読谷村	公営住宅ストック改善(古 堅団地、瀬名波団地、喜 名団地)	H29 ~ H32	96,000	96,000	43,200	9/20	×	0	0%	0	0%	2,000	900				
468	下水道事業 (効果促進)	G10-2	読谷村 公共下水道	読谷村	各戸排水設備の設置促 進(間接補助)	H27 ~ H31	13,092	13,092	6,546	1/2	×	4,742	36%	2,371	36%	2,150	1,075				関連(本計画) No.466 変更減▲25千円
469	地域住宅政策推進事業(住宅政策関連)	G9-1	嘉手納町	嘉手納町	住生活基本計画	H29	6,264	6,264	2,818	9/20	×	0	0%	0	0%	6,264	2,818				変更減▲1,244千円
470	公営住宅等整備事業	G9-1	嘉手納町	嘉手納町	公営住宅の敷地調査(町 営水釜第二)	H29	13,446	13,446	9,412	7/10	×	0	0%	0	0%	13,446	9,412				変更減▲38千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
471	家賃低廉化事業	G9-1	嘉手納町	嘉手納町	公的賃貸住宅における家賃低廉化事業	H29	20,327	20,327	9,147	9/20	×	0	0%	0	0%	20,327	9,147				変更増4,547千円
472	土地区画整理事業	G1-1-2	桑江伊平地区	北谷町	区画整理 A=45.8ha	H24 ~ H30	3,395,119	1,218,800	1,096,920	9/10	○	727,490	60%	654,741	60%	76,000	68,400				
473	下水道事業	G5-4	北谷町公共下水道	北谷町	管渠新設φ200 L=0.2km、管渠改築φ200~250 L=1.2km、委託業務	H24 ~ H29	504,971	504,971	302,982	6/10	○	381,637	76%	228,982	76%	123,334	74,000				
474	都市公園安全・安心対策事業	G7-2	北谷町	北谷町	北谷町公園施設長寿命化計画が策定されている公園施設のうち、5公園45施設の改築・更新等を行う。	H29 ~ H32	153,000	153,000	76,500	1/2	○	0	0%	0	0%	15,744	7,872				
475	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	北中城村	北中城村	村道大城登又線 L=300m	H29 ~ H33	240,500	240,500	192,400	8/10	○	0	0%	0	0%	25,500	20,400				
476	下水道事業	G5-4	北中城村公共下水道	北中城村	管渠新設φ150~φ200 L=0.5km、実施設計、委託業務等	H24 ~ H30	1,030,334	1,030,334	618,200	6/10	○	797,000	77%	478,200	77%	116,667	70,000				
477	下水道事業(効果促進)	G10-2	北中城村公共下水道	北中城村	各戸排水設備の設置促進(間接補助)	H28 ~ H30	12,000	12,000	6,000	1/2	×	4,000	33%	2,000	33%	4,000	2,000				関連(本計画) No.476
478	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	中城村	中城村	若南線 L=973m	H26 ~ H30	279,138	279,138	223,310	8/10	○	107,138	38%	85,710	38%	42,250	33,800				
479	下水道事業	G5-4	中城村公共下水道	中城村	管渠新設φ150 L=3.5km、実施設計、委託業務等	H24 ~ H31	1,446,250	1,446,250	867,750	6/10	○	988,750	68%	593,250	68%	139,167	83,500				
480	下水道事業(効果促進)	G10-2	中城村公共下水道	中城村	各戸排水設備の設置促進(間接補助)	H25 ~ H31	22,500	22,500	11,250	1/2	×	13,500	60%	6,750	60%	3,000	1,500				関連(本計画) No.479
481	道路事業(街路)	G1-1-1	西原町兼久~西原町与那城	西原町	(都)東崎兼久線 L=580m	H24 ~ H32	2,113,426	2,113,426	1,690,740	8/10	○	1,463,783	69%	1,171,026	69%	50,638	40,510				変更増8,510千円
482	道路事業(街路)	G1-1-1	西原町与那城~安室	西原町	(都)兼久安室線 L=680m	H28 ~ H34	1,769,000	1,769,000	1,415,200	8/10	○	105,640	6%	84,512	6%	2,613	2,090				変更減▲8,510千円
483	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	西原町	西原町	小波津川南線 L=1,650m	H25 ~ H32	454,699	454,699	363,759	8/10	○	74,860	16%	59,888	16%	37,200	29,760				変更増8,960千円
484	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	西原町	西原町	兼久仲伊保線 L=2,268m	H24 ~ H31	869,661	869,661	695,728	8/10	○	637,364	73%	509,891	73%	10,378	8,302				変更減▲58,198千円

G.社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
485	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	西原町	西原町	森川翁長線 L=770m	H24 ~ H34	733,136	733,136	586,508	8/10	○	210,613	29%	168,490	29%	7,340	5,872				変更減▲2,128千円
486	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	西原町	西原町	小波津川北線 L=860m	H25 ~ H31	194,231	194,231	155,384	8/10	○	86,878	45%	69,502	45%	0	0				変更減▲9,600千円
487	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	西原町	西原町	呉屋安室線 L=440m	H28 ~ H32	1,000,000	1,000,000	800,000	8/10	○	31,128	3%	24,902	3%	78,208	62,566				変更増13,766千円
488	土地区画整理 事業	G1-1-2	西原西 地区	西原町	区画整理 A=23.7ha	H24 ~ H32	7,809,423	6,102,000	5,491,800	9/10	○	1,969,080	32%	1,772,172	32%	404,930	364,437				
489	下水道事業	G5-4	西原町 公共下 水道	西原町	管渠新設φ200 L=1.74 km、委託業務等	H24 ~ H31	2,234,959	2,234,959	1,340,975	6/10	○	1,299,000	58%	779,400	58%	165,959	99,575				変更増2,575千円
490	雨水利用促進 助成事業(効果 促進事業)	G10-2	西原町	西原町	雨水貯留施設設置に 対する助成	H27 ~ H31	5,000	5,000	2,500	1/2	×	2,000	40%	1,000	40%	1,000	500				関連(本計画) No.251
491	下水道事業 (効果促進)	G10-2	西原町 公共下 水道	西原町	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	H25 ~ H31	66,050	66,050	33,025	1/2	×	41,200	62%	20,600	62%	4,850	2,425				関連(本計画) No.489 変更減▲2,575千円
492	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	与那原 町	与那原町	与那原浜線 L=100m	H27 ~ H29	220,341	220,341	176,272	8/10	○	97,591	44%	78,072	44%	122,750	98,200				変更減▲7,400千円
493	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	与那原 町	与那原町	上与那原23号線 L=854m	H27 ~ H33	650,000	650,000	520,000	8/10	○	120,988	19%	96,790	19%	93,458	74,766				変更増6,666千円
494	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	与那原 町	与那原町	与那原19号線 L=600m	H29 ~ H32	300,000	300,000	240,000	8/10	○	0	0%	0	0%	23,918	19,134				変更増734千円
495	下水道事業	G5-4	与那原 町公共 下水道	与那原町	管渠新設φ150~φ250 L=1.5km、実施設計、委託 業務等	H24 ~ H29	1,339,626	1,339,626	803,775	6/10	○	1,164,667	87%	698,800	87%	174,959	104,975				変更増1,075千円
496	下水道事業 (効果促進)	G10-2	与那原 町公共 下水道	与那原町	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	H25 ~ H29	23,050	23,050	11,525	1/2	×	21,000	91%	10,500	91%	2,050	1,025				関連(本計画) No.495 変更減▲1,075千円
497	道路事業 (街路)	G1-1-1	南風原 町字宮 平	南風原町	(都)宮平学校線 L=942m	H24 ~ H29	580,756	580,756	464,605	8/10	○	570,000	98%	456,000	98%	10,756	8,605				変更増605千円
498	道路事業 (街路)	G1-1-1	南風原 町字津 嘉山	南風原町	(都)津嘉山中央線 L=250m	H25 ~ H32	1,054,000	1,054,000	843,200	8/10	○	551,416	52%	441,133	52%	84,443	67,554				変更減▲734千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象 事業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施した 事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
499	道路事業 (街路)	G1-1-1	南風原町字津嘉山	南風原町	(都)津嘉山中央線(2工区) L=256m	H25 ~ H33	1,100,000	1,100,000	880,000	8/10	○	12,463	1%	9,970	1%	10,161	8,129				変更増129千円
500	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	南風原町	南風原町	町道10号線 L=841m	H24 ~ H33	1,773,000	1,773,000	1,418,400	8/10	○	736,417	42%	589,133	42%	196,675	157,340				変更増6,340千円
501	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	南風原町	南風原町	町道73号線 L=290m	H27 ~ H31	200,000	200,000	160,000	8/10	○	58,940	29%	47,152	29%	40,000	32,000				
502	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	南風原町	南風原町	町道5号線 L=779m	H28 ~ H32	256,000	256,000	204,800	8/10	○	16,500	6%	13,200	6%	32,075	25,660				変更減▲6,340千円
503	土地区画整理事業	G1-1-2	津嘉山北地区	南風原町	区画整理 A=71.4ha	H24 ~ H29	11,261,836	5,460,800	4,914,720	9/10	○	2,358,990	43%	2,123,091	43%	152,000	136,800				
504	下水道事業	G5-4	南風原町公共下水道	南風原町	管渠新設φ150~φ350 L=0.7km、実施設計、委託業務等	H24 ~ H29	835,218	835,218	501,130	6/10	○	758,134	91%	454,880	91%	77,084	46,250				変更増1,250千円
505	都市公園事業	G7-1	南風原町	南風原町	津嘉山公園(園路、広場、駐車場等2.6ha)	H29 ~ H31	546,000	546,000	273,000	1/2	○	0	0%	0	0%	58,000	29,000				
506	下水道事業 (効果促進)	G10-2	南風原町公共下水道	南風原町	各戸排水設備の設置促進(間接補助)	H26 ~ H29	19,940	19,940	9,970	1/2	×	18,440	92%	9,220	92%	1,500	750				関連(本計画) No.504 変更減▲1,250千円
507	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	渡嘉敷村	渡嘉敷村	阿波連線 L=1,830m	H24 ~ H30	1,052,300	1,052,300	841,840	8/10	○	771,848	73%	617,478	73%	92,250	73,800				
508	下水道事業	G5-5	渡嘉敷村公共下水道	渡嘉敷村	阿波連浄化センター電気計装設備改築工事現場技術業務等	H25 ~ H31	27,025	27,025	16,215	6/10	○	22,025	81%	13,215	81%	1,667	1,000				
509	下水道事業	G5-5	渡嘉敷村公共下水道	渡嘉敷村	阿波連浄化センター電気計装設備改築工事等	H28 ~ H31	74,775	74,775	49,850	2/3	○	23,775	32%	15,850	32%	24,000	16,000				
510	公営住宅等整備事業	G9-1	渡嘉敷村	渡嘉敷村	公営住宅の設計(第三渡嘉敷団地)	H29	6,122	6,122	4,285	7/10	×	0	0%	0	0%	6,122	4,285				
511	下水道事業	G5-4	座間味村公共下水道	座間味村	マンホールポンプ自家発電施設改築工事詳細設計等	H26 ~ H30	74,809	74,809	44,885	6/10	○	21,809	29%	13,085	29%	3,000	1,800				
512	下水道事業	G5-5	座間味村公共下水道	座間味村	座間味浄化センター水処理施設改築工事詳細設計等	H25 ~ H30	37,835	37,835	22,701	6/10	○	33,835	89%	20,301	89%	2,000	1,200				

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
513	公営住宅等整備事業	G9-1	座間味村	座間味村	公営住宅の整備 2戸(慶留間第3団地)	H29	0	0	0	7/10	×	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲29,971千円
514	公営住宅等ストック総合改善事業	G9-1	粟国村	粟国村	公営住宅のストック改善(浜第1団地)	H29	5,076	5,076	2,284	9/20	×	0	0%	0	0%	5,076	2,284				変更減▲150千円
515	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	北大東村	北大東村	村道4-4号線 L=3150m	H27 ~ H31	574,000	574,000	459,200	8/10	○	92,125	16%	73,700	16%	96,875	77,500				
516	公営住宅等ストック総合改善事業	G9-1	北大東村	北大東村	公営住宅のストック改善(村営住宅)	H29	5,724	5,724	2,575	9/20	×	0	0%	0	0%	5,724	2,575				変更減▲575千円
517	地域住宅政策推進事業(公営住宅改善関連)	G9-1	北大東村	北大東村	駐車場整備等	H29	0	0	0	9/20	×	0	####	0	####	0	0				中止減▲450千円
518	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	伊平屋村	伊平屋村	我喜屋32号線 L=342m	H26 ~ H30	103,225	103,225	82,580	8/10	○	30,600	30%	24,480	30%	28,500	22,800				
519	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	伊是名村	伊是名村	チヂン線 L=2280m	H28 ~ H31	359,300	359,300	287,440	8/10	○	87,000	24%	69,600	24%	55,125	44,100				
520	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	久米島町	久米島町	久米島縦断線 L=4,720m	H24 ~ H29	827,633	827,633	662,106	8/10	○	604,015	73%	483,212	73%	223,618	178,894				変更増22,894千円
521	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	久米島町	久米島町	比嘉2号線 L=1,080m	H28 ~ H32	240,000	240,000	192,000	8/10	○	62,369	26%	49,895	26%	288	230				変更減▲19,070千円
522	下水道事業	G5-4	久米島町公共下水道	久米島町	管渠新設φ150 L=0.7km、現場技術業務委託等	H24 ~ H31	899,044	899,044	539,426	6/10	○	484,044	54%	290,426	54%	98,334	59,000				
523	都市公園事業	G7-1	八重瀬町	八重瀬町	長門門原公園(園路・広場・駐車場整備4.0ha)	H29 ~ H33	162,000	162,000	81,000	1/2	○	0	0%	0	0%	10,000	5,000				総事業費2,957百万円
524	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	多良間村	多良間村	筋阿真南線 L=593m	H27 ~ H29	94,740	94,740	75,792	8/10	○	48,875	52%	39,100	52%	45,865	36,692				
525	公営住宅等整備事業	G9-1	多良間村	多良間村	公営住宅の整備 16戸(村営南原団地)	H28 ~ H32	207,747	207,747	145,422	7/10	×	7,000	3%	4,900	3%	0	0				中止減▲43,676千円
526	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	竹富町	竹富町	与那原線 L=1,890m	H27 ~ H29	123,000	123,000	98,400	8/10	○	98,030	80%	78,424	80%	24,970	19,976				

G. 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交付 対象事 業費)	前年度までの 総交付 金交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考	
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)		
527	下水道事業	G5-5	竹富町 公共下水道	竹富町	竹富浄化センター長寿命 化工事設計業務委託	H28 ~ H30	20,000	20,000	12,000	6/10	○	15,000	75%	9,000	75%	5,000	3,000				変更減▲6,000千円	
528	公営住宅等整備事業	G9-1	竹富町	竹富町	公営住宅の整備 8戸(白 浜団地)	H29 ~ H30	255,766	255,766	179,036	7/10	×	0	0%	0	0%	122,884	86,018					
529	家賃低廉化事業	G9-1	竹富町	竹富町	公的賃貸住宅における家 賃低廉化事業	H29	0	0	0	9/20	×	0	####	0	####	0	0					変更減▲7,652千円
530	道路事業 (市町村道改良)	G1- 1-1	与那国 町	与那国 町	祖納部落内線 (役場前工区) L=420m	H29 ~ H32	150,000	150,000	120,000	8/10	○	0	0%	0	0%	9,720	7,776					変更減▲224千円
531	那覇港(泊ふ 頭地区)港湾 改修事業	G2-1	那覇港 (泊ふ頭 地区)	那覇港 管理組 合	・岸壁(-6.0m)改良 ・岸壁(-4.5m)改良	H26 ~ H30	495,929	495,929	446,336	9/10	○	455,929	92%	410,336	92%	40,000	36,000					変更増27,000千円
532	那覇港港湾改 修事業	G2-1	那覇港 全域	那覇港 管理組 合	・既存施設延命化(擁壁、 道路照明)	H28 ~ H29	127,500	127,500	42,500	1/3	○	72,900	57%	24,300	57%	54,600	18,200					
533	那覇港浦添ふ 頭地区緑地 (東)整備事業	G2-3	那覇港 (浦添ふ 頭地区)	那覇港 管理組 合	・浦添ふ頭緑地(東)整備	H24 ~ H30	274,374	274,374	164,624	6/10	○	215,382	78%	129,229	78%	58,992	35,395					変更増29,395千円
534	効果促進事業 (那覇港)	G10- 2	那覇港 全域	那覇港 管理組 合	・旅客ターミナル整備 ・ワークショップ ・那覇港クルーズ船受入促進 ・機能再編検討調査 ・環境保全調査 ・サイン計画 ・浦添ふ頭東緑地機能向上 事業	H24 ~ H29	1,676,823	1,676,823	838,411	1/2	×	1,676,013	100%	838,006	100%	810	405					関連(本計画) No.531、No.532、No.533 変更減▲56,395千円
535	下水道事業	G5-1	中城湾 南部流 域下水 道	県	・全体計画・事業計画見 直し ・ストックマネジメント計画 策定	H27 ~ H30	42,302	42,302	28,201	2/3	○	3,902	9%	2,601	9%	25,200	16,800					変更減▲1,200千円
536	北大東港(西 地区)港湾改 修事業	G2-1	北大東 港(西地 区)	県	岸壁(台船用岸壁)(- 5.5m) L=10m	H29 ~ H32	100,000	100,000	90,000	9/10	○	0	0%	0	0%	7,992	7,192					追加増7,192千円
537	下水道事業	G5-5	公共下 水道	県	・大宜味浄化センター水 処理設備増設工事	H29 ~ H29	12,500	12,500	8,700	6/10× 1.16	○	0	0%	0	0%	12,500	8,700					追加増8,700千円 【県代行事業(大宜味村)】 (交付率)公共下水道処理施設等交付率6/10に過 疎法による県代行事業に係る引上率1.16(H29年度) を乗じる。
538	下水道事業	G5-4	竹富町 公共下 水道	竹富 町	下水道事業計画見直し	H28 ~ H30	10,000	10,000	6,000	6/10	○	0	0%	0	0%	10,000	6,000					追加増6,000千円

G. 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考					
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)						
539	道路事業 (交通安全)	G1-2	那覇市 小禄	県	県道62号線 事故対策L=95m	H29 ~ H30	15,000	15,000	12,000	8/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲0千円					
540	道路の修繕事 業 (災害防除)	G1-4	浦添市 前田	県	浦添西原線 災害防除L=116m	H29 ~ H31	100,000	100,000	90,000	9/10	○	0	0%	0	0%	7,197	6,477				追加増6,477千円					
541	船浦港(上原 地区)港湾改 修事業	G2-1	船浦港 (上原地 区)	県	泊地(-3.0m) A=1,000m2	H24 ~ H30	682,385	682,385	614,146	9/10	○	624,051	88%	561,645	88%	10,000	9,000				追加増9,000千円					
542	下水道事業	G5-4	宮古島 市公共 下水道	宮古 島市	管渠新設φ200 L=0.3km、 実施設計委託業務等	H24 ~ H32	1,105,499	1,105,499	663,299	6/10	○	554,065	50%	332,439	50%	61,267	36,760				追加増36,760千円					
543	公営住宅等ス トック総合改善 事業	G9-1	石垣市	石垣 市	長寿命化計画の見直し	H29	7,452	7,452	3,353	9/20	×	0	0%	0	0%	7,452	3,353				追加増3,353千円					
544	公営住宅等整 備事業	G9-1	与那国 町	与那 国町	公営住宅の設計(祖納第 一団地、久部良第一団 地)	H29	55,000	5,000	3,500	7/10	×	0	0%	0	0%	5,000	3,500				追加増3,500千円					
					小計		625,739,438	579,215,253	469,759,736			259,914,395		209,207,412		50,779,703	(A) 39,533,899	0	0	(E) 0						
																前年度における年度間調整額(国費)		(B)								
																調整後の国費合計		(A)-(B)		39,533,899		翌年度以降の残事業費 のうち国費			≥(E)	

(注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める

2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

3. 「うち交付金交付額」「前年度までの総交付対象事業費」及び「前年度までの総交付金交付額」には、平成23年度沖縄振興自主戦略交付金を含む。

4. 沖縄振興自主戦略交付金の創設による変更前の社会資本総合整備計画に記載された基幹事業の関連事業については、「備考」欄に「関連」と記載し、同計画の写しを添付すること

平成29年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	環境部自然保護課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2183	交付限度額 (単位:千円)	9,123
メールアドレス	aa025003@pref.okinawa.lg.jp		

H2: 自然環境整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額(C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																	本年度に実施した事業費	本年度に本来交付されるべき国費(D)	翌年度における年度間調整額(国費)(C)-(D)	
1	沖縄海岸国定公園整備事業	H2-2	県	沖縄海岸国定公園 運天森園地整備事業 休憩所の建て替え工事	H28 ~ H29	22,140	22,140	9,963	0.45		4,000	18%	1,800	18%	18,140	8,163			0	
2	沖縄海岸国定公園整備事業	H2-2	県	沖縄海岸国定公園 真栄田岬園地整備事業 休憩所再整備の設計委託	H29 ~ H30	17,134	17,134	7,710	0.45		0	0%	0	0%	2,134	960			0	H29年度事業費 2,134千円 国費 960千円 H30年度事業費 15,000千円 国費 6,750千円
				小計		39,274	39,274	17,673						20,274	(A) 9,123	0	0	(E) 0		
															前年度における年度間調整額(国費)		(B)	0		
															調整後の国費合計		(A)-(B)	9,123	翌年度以降の残事業費のうち国費 <input type="text"/> ≥ (E)	

- 「事業名」: 国定公園ごとに記載する(「沖縄海岸国定公園整備事業」もしくは「沖縄戦跡国定公園整備事業」と記載)
- 「事業実施主体」: 県名又は間接補助を受ける市町村名を記載する
- 「事業概要」: 公園事業名等(〇〇園地事業等)を記載したうえで、整備を行う施設の種類、規模、数量を記載する
なお、複数箇所での整備の場合は、箇所ごとに記載する
- 「事業期間」: 事業名ごとの整備が完了する期間を記載する
- 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める
- 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象事業費のみ計上する