

市町村名	渡嘉敷村						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	渡嘉敷村観光施設整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(12)-ア 観光リゾート産業の振興		
担当部課名	観光産業課	事業実施 年度	平成 26	~ 令和 3	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所 Ⅲ-1-(1)		
事業内容	観光客等の、利便性向上及び安全確保を図るため、施設の機能強化を行う。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H26~H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	合計	
	A. 予算現額	37,996	5,076	0	30,240	73,312	
	B. 執行済額	21,578	5,076	0	30,240	56,894	
	うち 交付金充当額	17,204	4,060	0	24,192	45,456	
	執行率(%) (B/A)	56.8%	100.0%	#DIV/0!	100.0%	77.6%	
執行状況の説明	<p>・H26年度は、改修工事(1件)・委託業務(1件)が、未実施となり不要額が発生した。 改修工事:対象となる施設が、改修不可能と判断され、未実施となる。 委託業務:公募に対して応募が無く、未実施となる。</p> <p>・最終的な執行率は77.6%となり、H26年度の影響はあるが、概ね計画的に執行できた。</p>						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)		達成状況				
			H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
	・青少年旅行村施設案内板制作設置	目標	実施	-	-	-	-
		実績	実施	-	-	-	-
	・老朽化施設(トイレ、シャワー、炊事棟)撤去工事	目標	実施	-	-	-	-
		実績	実施	-	-	-	-
	・木製長いす制作	目標	実施	-	-	-	-
		実績	実施	-	-	-	-
	・木製人道橋改修工事	目標	実施	-	-	-	-
		実績	実施せず	-	-	-	-
	・渡嘉志久ビーチ水難監視員配置	目標	実施	-	-	-	-
		実績	実施せず	-	-	-	-
	・バス停留所設置	目標	実施	-	-	-	-
		実績	実施	-	-	-	-
・島の模型制作	目標	実施	-	-	-	-	
	実績	実施	-	-	-	-	

事業期間中の活動目標	・村青少年旅行村照明設備改善工事	目標	-	実施	-	-	-
		実績	-	実施	-	-	-
	・村青少年旅行村トイレ更衣室建具改修工事	目標	-	実施	-	-	-
		実績	-	実施	-	-	-
	・村青少年旅行村トイレ改善(和式→洋式3器)工事	目標	-	実施	-	-	-
		実績	-	実施	-	-	-
	・渡嘉敷村青少年旅行村及び多目的広場実施設計の実施	目標	-	-	実施	-	-
		実績	-	-	実施	-	-
	①渡嘉志久トイレ・シャワー施設機能強化工事・洗浄便座設置、男女シャワー水栓増設、屋根・外壁・内壁等の改修	目標	-	-	-	-	洗浄便座設置、男女シャワー水栓増設、屋根・外壁・内壁等の改修
		実績	-	-	-	-	洗浄便座設置、男女シャワー水栓増設、屋根・外壁・内壁等の改修
	②多目的広場施設の機能強化工事・ステージの屋根及び照明設備の設置	目標	-	-	-	-	ステージの屋根及び照明設備の設置
		実績	-	-	-	-	ステージの屋根及び照明設備の設置
事業期間中の成果目標	成果目標(指標)		進捗状況				
			H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
	・村青少年旅行村施設案内板制作設置完了	目標	実施	-	-	-	-
		実績	実施	-	-	-	-
	・老朽化施設の撤去工事完了	目標	実施	-	-	-	-
		実績	実施	-	-	-	-
	・木製長いす制作完了	目標	40脚	-	-	-	-
		実績	40脚	-	-	-	-
	・木製人道橋改修工事完了	目標	1か所	-	-	-	-
		実績	実施せず	-	-	-	-
	・渡嘉志久ビーチ水難監視員3名(常時2名)配置	目標	3名	-	-	-	-
		実績	0名	-	-	-	-
	・バス停留所設置完了	目標	バス停2カ所	-	-	-	-
		実績	バス停1カ所	-	-	-	-
	・島の模型制作完了	目標	実施	-	-	-	-
		実績	実施	-	-	-	-

事業期間中の 成果目標	・観光関連施設活用に向けた利便性の向上、 安全性の確保	目標	-	完了	-	-	-
		実績	-	完了	-	-	-
	・渡嘉敷村青少年旅行村及び多目的広場実 施設計の完了	目標	-	-	完了	-	-
		実績	-	-	完了	-	-
	・渡嘉志久トイレ・シャワー改修工事の完了	目標	-	-	-	-	完了
		実績	-	-	-	-	完了
	・多目的広場施設の機能強化工事の完了	目標	-	-	-	-	完了
		実績	-	-	-	-	完了

**事業完了後の取り組み**

事業完了後の 成果目標	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況				
		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度 目標/発現年度
・観光施設の整備により、利便性が確保されたか(80% 以上)含め、アンケート調査により当該事業のあり方を検 証する。	目標	-	-	80%以上	80%以上	80%以上
	実績	-	-	83.9%		
・多目的広場施設を利用したイベント来場者数:3,000人 以上	目標	-	-	3,000人	3,000人	3,000人
	実績	2,565	-	430人		
状況説明	<p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート「観光施設の満足度」調査は、「満足 51.6%」「やや満足 32.3%」の合計83.9%となり目標を上回っている。</li> <li>多目的広場施設を利用したイベント来場者数は、430人(イベント数:1件)となり、目標及び一昨年実績を下回っている。</li> </ul>					

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
<p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>観光施設については、当該交付金を活用した美化清掃事業も実施されており、本事業による施設の機能強化は、利便性を確保し、満足度の向上が期待できる。</li> <li>イベントの来場者数について、一昨年実績を下回っている。想定されたイベント6件中、8月(1件)・3月(4件)が、天候不良その他の事由により未実施となっている。</li> </ul>	<p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>観光施設については、入域客(観光客)に対するアンケート調査により「事業効果の確認」及び「課題の抽出」に努める。</li> <li>イベントの実施形態や時期など、利用者からのヒアリングによる課題の抽出を行う必要がある。また、施設の認知度向上や利用方法の紹介も含め稼働率について検討する必要がある。</li> </ul>

**今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)**

<p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>観光施設については、入域客(観光客)に対するアンケート調査を継続し、「事業効果の確認」及び「課題の解消」を図る。</li> <li>指定管理を請け負っている業者等と、イベントの実施に関する課題の検証を行う。また、ホームページによる利用方法の紹介など稼働率の向上を図る。</li> </ul>
--

市町村名	渡嘉敷村						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	渡嘉敷村観光危機管理計画策定事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと 防災体制の強化		
担当部課名	観光産業課	事業実施 年度	平成 30 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-1-(1)		
事業内容	安心・安全な観光の提供と、観光ブランドの確立を図るため、村を訪れる観光客への自然災害や人的災害などが発生した際の対応を定めた「渡嘉敷村観光危機管理計画」を策定する。						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	合計	
	A. 予算現額	8,424				8,424	
	B. 執行済額	8,424				8,424	
	うち 交付金充当額	6,739				6,739	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%	
執行状況の説明	・執行率は100.0%となり、概ね計画的に執行できた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
	・観光危機管理計画書の策定	目標	策定	-	-	-	-
		実績	策定	-	-	-	-
		目標					
		実績					
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
	・観光危機管理計画書の策定完了	目標	完了	-	-	-	-
		実績	完了	-	-	-	-
		目標					
		実績					

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度 目標/発現年度
	・策定した計画を活用した避難訓練(1回以上/年)を実施することにより、本事業のあり方について検証する。		目標	-	-	避難訓練 1回以上 実施	避難訓練 1回以上 実施
			実績	-	-	1回 実施	
			目標				
実績							
状況説明	【R1年度】 ・村民及び観光客を対象とした「地震・津波避難訓練」を1回実施した。						
<b>【完了後】事業効果等の確認</b> (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			<b>【完了後】改善措置等の検討</b> (事業効果の更なる向上等)				
【R1年度】 ・「地震・津波避難訓練」参加者292名には、観光客(外国人を含む)が含まれているが、各避難場所における観光客の人数は把握できていない。観光危機発生時の、観光危機管理体制が課題となっている。			【R1年度】 ・観光危機を想定した避難誘導等訓練を、観光関連団体や観光関連事業者の役割として参加・実施する事で、観光危機管理体制の強化に努める。				
<b>今後の取り組み方針</b> (関連・同種事業へのフィードバック等)							
【R1年度】 ・観光危機を想定した訓練を継続して実施することで、観光危機管理体制の強化を図る。							

市町村名	渡嘉敷村						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【事業完了後】							
事業名	観光情報配信事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(12)-(ア) 観光リゾート産業の振興		
担当部課名		船舶課	事業実施 年度	平成 28	~ 平成 29	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-1-(1)
事業内容	<p>・渡嘉敷村の観光振興のため、多様化する国内外観光客のニーズに対応した魅力あふれる観光情報等の配信を実施し、新規観光客の獲得と外国人観光客へのサービス向上を図る。また、観光客の最初の受け皿となる船舶を利用する際の利便性向上やサービス向上のため、インターネットを活用した予約システムの構築を図る。</p> <p>・観光客等の利便性を確保するため、観光情報等を港待合所等で効果的に発信できるようデジタルサイネージを導入、また予約システムと連動したクレジット決済可能な発券・精算システムを構築する。</p>						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		28年度	29年度			総事業費	
	A. 最終予算額	24,030	24,208			48,238	
	B. 執行額	20,390	24,208			44,598	
	うち 交付対象事業費	20,390	24,208			44,598	
	うち 交付金充当額	16,311	19,366			35,677	
	執行率(%) (B/A)	84.9%	100.0%			92.5%	
執行状況の説明		<p>・H28年度は、委託の入札残1,458千円及び委託契約額22,572千円に保守費用2,182千円が計上されていたため、当該保守費用について交付対象事業費から除外したことから、予算額よりも対象経費が減となり、約15%の不用額が生じた。本交付金事業としては、当該保守費用を除外した20,390千円で執行した。</p> <p>・最終的な執行率は92.5%となり、概ね計画的に執行できた。</p>					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)		達成状況				
			28年度	29年度			
	観光ポータルサイト及び船舶WEB予約システムの構築	目標	観光ポータルサイト・船舶WEB予約システム構築				
		実績	観光ポータルサイト・船舶WEB予約システム構築完了				
	観光情報発信用デジタルサイネージの導入	目標		4台			
		実績		4台			
乗船券発券・精算(クレジット決済含む)システムの構築	目標			乗船券発券・精算システム構築			
	実績			乗船券発券・精算システム構築完了			
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)		進捗状況				
			28年度	29年度			
	平成29年4月からの観光情報配信及び予約システム供用開始に向けた事業の着実な実施	目標	H29.4月供用開始				
		実績	H29.4月供用開始				
	観光情報発信用デジタルサイネージ導入完了	目標		完了			
		実績		完了			
乗船券発券・精算(クレジット決済含む)システムの構築完了	目標		完了				
	実績		完了				

事業完了後の取り組み						
	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況				
			30年度	R1年度	○年度	○年度
事業完了後の成果目標	【平成30年度成果目標】 観光客等を対象にアンケート調査を実施し、利便性が確保されたか(確保されたとの回答割合80%以上)を含め、本事業のあり方を検証する。	目 標	80%以上	80%以上		
		実 績	未実施	30.1%		
	目 標					
	実 績					
状況説明	<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート調査を実施することができなかった。</li> </ul> <p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート調査による「利便性が確保されたか(本事業により構築されたシステム等を利用したか)」は、それぞれの項目で「Web予約システムを利用した 45.2%」「観光情報発信デジタルサイネージを利用した 19.4%」「乗船券発券・精算(クレジット決済含む)システムを利用した 25.8%」の平均 30.1%となり目標値を下回っている。</li> </ul> <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.</li> </ul>					
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)			
<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新システムの導入により、職員の業務内容変更及び人員の確保ができなかったことや、初期導入によるシステム運用上のトラブル等もあり、アンケート調査を実施することができなかった。</li> </ul> <p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新システム等の導入について、認知度が低いことに課題がある。</li> </ul> <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.</li> </ul>			<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>システム運用における職員の習熟度の向上に努めるとともに、早急にアンケート調査における体制作りを行う。</li> </ul> <p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>認知度向上や利用方法の紹介も含め稼働率について検討する必要がある。</li> </ul> <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.</li> </ul>			
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)						
<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート調査実施に向けた体制作りを行い、利用者の利便性の確保されたかの検証を行う。</li> </ul> <p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ホームページ等による利用方法の紹介など稼働率の向上を図る。</li> </ul> <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.</li> </ul>						