

市町村名	竹富町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	鳩間島野外ステージ周辺環境整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-エ 観光客の受入体制の整備		
担当部署名	政策推進課	事業実施 年度	平成 28	~ 平成 29	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	
事業内容	鳩間島に整備されている、鳩間島野外ステージ周辺に、出演者等控室及び公衆トイレを整備し、当該施設の利便性向上及び鳩間島を訪れる観光客や各種イベント使用時の地域住民等の観項満足度向上を図る。						
実施方法	直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	合計	
	A. 予算現額	918	44,570			45,488	
	B. 執行済額	918	41,229			42,147	
	うち 交付金充当額	734	32,982			33,716	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	92.5%			92.7%	
執行状況の説明	工事実施にあたっては、公民館長も含め協議のうえ変更を行った。建築工事の実施にあたり鳩間島は遠隔地であり地域の天候等にもうより航路確保が難しい状況であるが、現状と合わせた工程管理、進捗管理が必要とされる。最終的な執行率は92.7%となり、概ね執行できた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
	施設設計委託業務の実施	目標	業務実施				
		実績	業務実施				
	地域住民との施設配置等の協議	目標	協議実施				
		実績	協議実施				
出演者等控室及び公衆トイレの工事	目標		実施				
	実績		実施				
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
	施設設計委託業務の実施	目標	業務完了				
		実績	業務完了				
	地域住民との施設配置等の協議	目標	協議完了				
		実績	協議完了				
出演者等控室及び公衆トイレの工事	目標		完了				
	実績		完了				

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果					H30年度	R1年度 目標/発現年度
	利用者満足度調査のアンケート		目標			80%以上	80%以上
			実績			未実施	100%
			目標				
		実績					
状況説明		<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> イベント会場でのアンケート調査を想定していたが、人員の確保等で調整がつかず未実施となった。 <p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 満足度調査アンケートにおいて、利便性が向上したとの回答が、100%となり目標を達成した。 					
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 観光客が増える奈津の繁忙期や、各種イベントへの来場者の殆どが当該事業で整備した公衆トイレを使用するため効果は大きい。 また、各イベントの演者も控室で準備が出来るため、例年に比べ利便性が向上したという声が上がっている。 <p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 海水浴を行った観光客等の利用があり、施設内に砂が入り排水等のつまりの原因になる可能性がある。 			<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 玄関口になるフェリーターミナルや集落内に、貼紙等で公衆トイレの周知を徹底する。 <p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設の利用方法について適切に利用できるよう、マナーやルールの周知が必要である。 				
今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 島内には、常時使用できるトイレが少なく、当該事業で整備した公衆トイレの所在明確に案内することで、来島した観光客の満足度向上を図る。 <p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 地元公民館との協議の上、適切マナーやルールを作り、張り紙等で利用者への周知を図る。 							

市町村名	竹富町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	西表浦内観光施設整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-エ 観光客の受入体制の整備		
担当部課名	世界遺産推進室	事業実施 年度	平成 24	~ 平成 30	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	
事業内容	西表島の自然観光資源を代表する沖縄県で最長の浦内川や、その流域にある日本の滝100選にも選ばれているマリユドウの滝やカンビレーの滝など訪れるを多くの観光客に安心、安全で快適な観光コースを提供する事によって大自然の素晴らしさを味わってもらい、また来たい、知人等にも紹介したいと思って頂くことによってこれまで以上に誘客を図っていくために遊歩道等の整備を行う。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	合計	
	A. 予算現額	24,840	79,000			103,840	
	B. 執行済額	24,840	78,948			103,788	
	うち 交付金充当額	19,872	63,158			83,030	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	99.9%			99.9%	
執行状況の説明	各年度、当初の計画通りに事業を執行することができた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
	遊歩道及び東屋整備(1工区)	目標	実施				
		実績	実施				
	トイレ整備工事	目標		実施			
		実績		実施			
デッキ設置整備工事	目標		実施				
	実績		実施				
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
	・H31年5月の共有開始に向けた事業の着実な実施 (遊歩道、東屋設置の完了)	目標	整備完了				
		実績	整備完了				
	事業の着実な実施 (トイレ・デッキ整備の完了)	目標		整備完了			
		実績		整備完了			
	目標						
	実績						

事業完了後の取り組み

成果目標(指標)	達成/進捗状況					
				H30年度	R1年度 目標/発現年度	
<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果	観光客へのアンケート調査による利便性確保の確認 (利用満足度%)	目標			80%	80.0%
		実績			未実施	89.0%
		目標				
		実績				

事業完了後の成果目標	状況説明	<p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・浦内川に入域する観光客を対象に令和元年8月から10月にかけてアンケート調査を実施。有効回答者数377人のうち89%の方が「利用しやすかった」と回答している。

<p>【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)</p>	<p>【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)</p>
--	---

<p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前年度までに整備した施設については、概ね使いやすかったと好評であったが、アンケートの回答には他にも整備して欲しい施設の要望があがっていた。 	<p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・トイレについては、場所をさらに増やして欲しいというニーズが高い。 ・行程距離を示す案内標識を整備して欲しいという回答も多かった。
--	--

今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)

<p>【R2年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・竹富町西表島エコツーリズム推進全体構想を策定する事業の中で、自然観光資源である浦内川エリアの適正な利用について検討を行っていくので、適正な利用に必要な施設に係る課題についても引き続き検討していきたい。

市町村名	竹富町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	ピサダ道保存整備事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-1-(4)-ア 沖縄の文化の源流を 確認できる環境づくり	
担当部署名	教育委員会	社会文化課	事業実施 年度	平成 26	平成 29	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-3-(2)
事業内容	観光地としての魅力を向上するため、石段の復元工事を実施する。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	合計	
	A. 予算現額	5,981	16,504	2,700	11,668	36,853	
	B. 執行済額	4,287	16,484	2,700	11,665	35,136	
	うち 交付金充当額	3,430	13,187	2,160	9,332	28,109	
	執行率(%) (B/A)	71.7%	99.9%	100.0%	100.0%	95.3%	
執行状況の説明	契約額が予定より低かったため不要額が出たが、当初計画していた事業内容は、ほぼ実施した他、活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて適切な事業執行であった。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
	遺構確認調査の実施	目標	測量調査・実施設計実施	保存修理工事実施	調査実施・計画作成		
		実績	測量調査・実施設計実施	保存修理工事実施	測量調査・実施設計実施		
	遺構復元工事計画の作成	目標			計画作成		
		実績			計画作成		
	遺構復元方法の検討委員会開催	目標			開催		
		実績			未開催		
石段遺構復元工事	目標				工事実施		
	実績				工事実施		
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
	遺構確認調査の実施	目標	測量調査・実施設計完了	保存修理工事完了	調査完了		
		実績	測量調査・実施設計完了	保存修理工事完了	調査完了		
	遺構復元工事計画の作成	目標			計画作成完了		
		実績			計画作成完了		
	遺構復元方法の検討委員会開催	目標			開催		
		実績			未開催		
石段遺構復元工事	目標				復元完了		
	実績				復元完了		

事業完了後の取り組み						
	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況				
					H30年度	R1年度 目標/発現年度
事業完了後の成果目標	観光客・地域住民に魅力が向上したかを(80%以上)を含め、当該事業のあり方をアンケートで検証する。	目標			80%以上	80%以上
		実績			未実施	83.3%
	目標					
	実績					
状況説明	<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 石段遺構復元完了により観光資源として文化財活用が図れる。 史跡めぐりコース選定後にマップ等を作成し、その中にアンケートを入れる予定であったが、史跡めぐりコースが未選定であったため、アンケートも同様に未実施となった。 <p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> アンケートにおいて、魅力が向上したとの回答が、83.3%となり目標を達成できた。 					
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)			
<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 観光資源としてどのように活用を図るか等の検討課題がある。 <p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 西表祖納集落内で文化財観光等の際には、必ず通る場所であるため活用が図られている。 			<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 地元住民の理解を得ながら、集落内にある他の文化財と一緒に史跡めぐりのコース選定及びアンケートの作成が必要である。 <p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 竹富町教育委員会ホームページを活用し、更なる魅力発信に繋げる。 			
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)						
<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 文化財史跡めぐりマップ及びアンケートを作成し、史跡めぐりとアンケートを実施する。 <p>【R1年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 竹富町教育委員会ホームページに文化財情報を掲載し、本文化財の周知及び魅力発信に努める。 						

市町村名	竹富町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	竹富島観光関連事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-エ 観光客の受入体制の整備		
担当部課名	世界遺産推進室	事業実施 年度	平成 27	～ 平成 28	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	
事業内容	観光客の利便性の確保を図るため、本町の主要観光地である竹富島カイジ浜隣接地に休憩所等の整備を実施する。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	合計	
	A. 予算現額	2,310	60,539			62,849	
	B. 執行済額	2,309	60,500			62,809	
	うち 交付金充当額	1,847	48,400			50,247	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	99.9%			99.9%	
執行状況の説明	整備工事の内容について、地元景観保存調整委員会との調整や歴史的景観形成地区保存条例に基づく協議に不足の日数を要したことから年度内の完了が困難になり繰越するに至ったが、整備を完了し、目標を達成した。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
	竹富カイジ浜休憩所整備工事	目標	設計実施 用地取得	工事実施			
		実績	設計実施 用地取得	工事実施			
	浄化槽の設計設置	目標		設計設置 完了			
		実績		設計設置 完了			
	目標						
	実績						
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
	竹富カイジ浜休憩所整備工事	目標	休憩施設等建 設予定用地の 取得完了	整備完了			
		実績	休憩施設等建 設予定用地の 取得完了	整備完了			
	浄化槽の設計設置	目標		設置完了			
		実績		設置完了			
	目標						
	実績						

事業完了後の取り組み

成果目標(指標)	達成/進捗状況				
				H30年度	R1年度 目標/発現年度
<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果 観光客へのアンケートで利便性が確保されたか (80%以上)を含め、当該施設のあり方を検証する。	目標			80%以上	80%以上
	実績			未実施	100%
	目標				
	実績				

事業完了後の 成果目標 状況説明	【H30年度】 ・観光客へのアンケート実施方法を検討していたが、準備や調整に時間を用し実施にいたっていない。
	【R1年度】 ・アンケート調査の結果により、個人の観光客やツアー客、地元住民が大いに利用でき、立地場所、規模等全てにおいて利便性が確保され満足度100%であった。

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
---	--------------------------------

【H30年度】 ・当該施設周辺は観光地として1日に数百人の利用があるが、当該施設の設置により、観光客の利便性向上に繋がっている。 【R1年度】 ・当該施設周辺は観光地として1日に数百人の利用があるが、当該施設の設置により、観光客の利便性向上に繋がっている。	【H30年度】 ・管理委託により、定期的な清掃やメンテナンスを施し、衛生管理を徹底する。 【R1年度】 ・管理委託により、定期的な清掃やメンテナンスを施し、衛生管理の徹底を行う。
---	--

今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)

【H30年度】 ・清掃やメンテナンス、衛生管理を徹底し、利用者の満足度を図る。 【R1年度】 ・清掃やメンテナンス、衛生管理を徹底し、利用者の満足度を図る。

市町村名	竹富町						
沖繩振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	ムシャーマ公園整備事業			沖繩21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-エ 観光客の受入体制の整備		
担当部署名	産業振興課	事業実施 年度	平成 27	～平成 28	年度	沖繩振興基本方針 該当箇所	
事業内容	観光客等の利便性の確保を図るため、ムシャーマ公園内に、公衆トイレ及び休憩所等を整備する。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	合計	
	A. 予算現額	810	32,070			32,880	
	B. 執行済額	810	31,894			32,704	
	うち 交付金充当額	648	25,515			26,163	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	99.5%			99.5%	
執行状況の説明	H27年度は執行率100%。H28年度は工事が次年度へ繰越となった(繰越額5,532)						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
	公衆用トイレ等整備工事実施	目標	設計実施	工事実施			
		実績	設計実施	工事実施			
		目標					
		実績					
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
	公衆用トイレ等の整備完了	目標	設計完了	整備完了			
		実績	設計完了	整備完了			
		目標					
		実績					

事業完了後の取り組み

	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況					
					H30年度	R1年度 目標/発現年度	
事業完了後の成果目標	観光客・地域住民へのアンケートで利便性が確保されたか(80%以上)を含め、当該施設のあり方を検証する。	目標				80%以上	80%以上
		実績				未実施	63.0%
		目標					
		実績					

状況説明

【H30年度】
 ・供用開始間もないため効果が出にくい事から、アンケート未実施となった。次年度はアンケートにて検証する。
 ・アンケートは未実施だが、地元公民館・区長・観光業従事者等には利便性が確保されたかの確認は行った。

【R1年度】
 ・アンケートにおいて、利便性が向上したとの回答が、63%となり目標を達成できなかった。

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
--	---------------------------------------

<p>【H30年度】 ・位置的に島の中心地にあり集落内における唯一の公衆トイレであるため、観光客はもとより地域住民も利用しており利便性の効果は大きい。</p> <p>【R1年度】 ・集落内に不案内な初めての観光客には、当該施設の場所の周知が不足しており、観光客の利用が少ない。</p>	<p>【H30年度】 ・島内の観光業者が配布する観光マップに当該公園も記載されており認知度は高い。施設の維持管理を図るため適切な使用方法を指導する。</p> <p>【R1年度】 ・集落内に案内板等を設置し周知する必要がある。</p>
--	--

今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)

【H30年度】
 ・平成30年度の入域観光客は「39,478人」であり近年外国からの観光客も増加しており、案内や利用方法の外国語での表示を検討する。

【R1年度】
 ・集落内に案内板等を設置し周知を図り、施設の維持管理に努め、さらなる利便性向上に繋げる。

市町村名	竹富町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	小浜島結願祭会場整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-エ 観光客の受入体制の整備		
担当部課名	教育委員会	社会文化課	事業実施 年度	平成 28 ~ 平成 28 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-1-(1)	
事業内容	観光客の利便性の確保を図るため、小浜島結願祭会場内に公衆トイレを整備する。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	合計	
	A. 予算現額	13,830				13,830	
	B. 執行済額	13,824				13,824	
	うち 交付金充当額	11,063				11,063	
	執行率(%) (B/A)	100.0%				100.0%	
執行状況の説明	<p>・平成28年10月に入札を実施したが、入札額が予定価格に達せず、不調となり、再入札を実施したが7社中6社が辞退し入札中止となった。積算見直し、再度入札に不測の日数を要したため、年度内の工事完了が困難となり、繰越するに至ったが、整備を完了した。</p>						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	
	結願祭会場公衆トイレ工事実施	目標	工事実施				
		実績	工事実施				
		目標					
		実績					
	目標						
	実績						
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	
	公衆トイレの整備完了	目標	整備完了				
		実績	整備完了				
		目標					
		実績					
	目標						
	実績						

事業完了後の取り組み						
成果目標(指標)	達成/進捗状況					
					H30年度	R1年度 目標/発現年度
<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果						
観光客・地域住民へのアンケートで利便性が確保されたか(80%以上)を含め、当該施設のあり方を検証する。	目標				80%以上	80%以上
	実績				アンケート未実施	66.7%
	目標					
	実績					
事業完了後の成果目標 状況説明	<p>【H30年度】 ・御嶽に隣接した公衆トイレにおいて、どのようなアンケートが望ましいか等の検討が必要であったため、アンケート未実施となった。 ・トイレ管理業務及びトイレ汲み取り業務を委託し、管理を行った。</p>					
	<p>【R1年度】 ・利便性についてのアンケートにおいて、利便性が向上したとの回答が、66.7%となり目標を達成できなかった。</p>					
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)			
<p>【H30年度】 ・トイレ管理業務及びトイレ汲み取り業務を委託し、管理を行った。 ・地域住民が御嶽行事等の際に利用されている。観光客が御嶽の観光の際に利用されている。</p> <p>【R1年度】 ・本トイレは、御嶽内にあることから、観光客等に公衆トイレの場所を周知する必要がある。</p>			<p>【H30年度】 ・行事の際に地域住民にトイレ利用が可能であることを周知が必要である。 ・観光客への周知が必要である。</p> <p>【R1年度】 ・本トイレの認知度及び利用度を高める為、場所等を周知する。</p>			
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)						
<p>【H30年度】 ・地域住民に地域行事の際にトイレ利用が可能であることを周知する。 ・小浜島の観光はレンタカー、レンタサイクルが主であるため、レンタカー、レンタサイクル業者にトイレ利用が可能であることを周知する。</p> <p>【R1年度】 ・集落内に案内板等を設置し、本トイレの認知度及び利用度を高め、地域住民、観光客等の利便性向上を図る。</p>						

市町村名	竹富町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	竹富町キャッシュレス環境整備促進事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-エ 観光客受入態勢の整備		
担当部課名	政策推進課	事業実施 年度	平成 28	~ 平成 28	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	
事業内容	観光客等の利便性の確保を図るため、町内事業所における電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済環境の導入を推進する。						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	合計	
	A. 予算現額	13,020				13,020	
	B. 執行済額	11,913				11,913	
	うち 交付金充当額	9,530				9,530	
	執行率(%) (B/A)	91.5%				91.5%	
執行状況の説明	波浪による定期船の欠航が相次ぎ、各島での手続きに不測の日数を要し年度内に完了することができなかったため、予算の繰越を実施した。その他は業務内容に応じ適切な予算規模、執行であったと考える。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
	電子決済端末導入台数:30台	目標	30台				
		実績	21台				
		目標					
		実績					
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
	電子決済端末導入台数:30台	目標	30台				
		実績	21台				
		目標					
		実績					

事業完了後の取り組み

	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況					
					H30年度	R1年度 目標/発現年度	
事業完了後の成果目標	設置した事業所、観光客に対して利便性が確保されたか(80%以上)を含め、当該事業のあり方をアンケートで検証する。	目 標				80%以上	80%以上
		実 績				未実施	17.0%
		目 標					
		実 績					

状況説明

【H30年度】
・アンケートにて検証するとしておりましたが、人員の確保、業務調整に時間を要しアンケート未実施となった。

【R1年度】
・アンケート調査を実施した結果、17%の利便性向上との回答結果が得られ、目標を達成できなかった。

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
---	--------------------------------

<p>【H30年度】 ・金融機関(郵便局以外)のATMが存在しない本町においては、観光客が宿泊施設や観光地での買物などの際に、手持ち現金の不足により支払いができないことから、電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済で支払が行えるようになった事で、観光客の利用向上が図れている。</p> <p>【R1年度】 ・光インターネットサービスを受受できないエリアでは、通信が悪くネットバンキングへの接続が不安定で支払いに支障をきたしている。</p>	<p>【H30年度】 ・電子決済端末機を導入したことにより観光客や事業所の利便性が確保されているが、整備の必要な施設と同時進行で、これまで整備した施設の周知を行い、町商工会と連携を図り導入数の拡大を図る。</p> <p>【R1年度】 ・電子決済端末機を導入した地域で光インターネットサービスを受受できるように取り組む必要がある。</p>
--	--

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【H30年度】
・未導入団体の整備は、地域住民や関係者の意見を踏まえ導入数の拡大を図る。
・導入済み団体を町のHP掲載や冊子等で広く周知を行い、観光客、事業者の満足度向上に繋げる。

【R1年度】
・令和2年度中に、電子決済端末機を導入した地域で光インターネットサービスが提供できるように取り組む。

市町村名	竹富町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	文化財説明板整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-1-(4)-ア 沖縄の文化の源流を 確認できる環境づくり		
担当部署名	教育委員会	社会文化課	事業実施 年度	平成 28 ~ 平成 28 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-3-(2)	
事業内容	外国人を含む観光客の利便性の確保を図るため、町内に点在する指定文化財等に多言語(日本語、英語、中国語)の説明板を整備する。						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	合計	
	A. 予算現額	2,985				2,985	
	B. 執行済額	2,827				2,827	
	うち 交付金充当額	2,261				2,261	
	執行率(%) (B/A)	94.7%				94.7%	
執行状況の説明	<ul style="list-style-type: none"> ・文化財説明板製作及び設置工事を発注するにあたり、計画策定等に時間を要したため、業務発注が遅れ、当初計画の期間中に業務を完成させることが困難となり繰越となった。 ・最終的な執行率は94.7%となり、概ね計画的に執行できた。 						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
	文化財説明板の設置(4箇所)	目標	4箇所				
		実績	4箇所				
		目標					
		実績					
	目標						
	実績						
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
	文化財説明板の設置完了(4箇所)	目標	4箇所				
		実績	4箇所				
		目標					
		実績					
	目標						
	実績						

事業完了後の取り組み

成果目標(指標)		達成/進捗状況					
					H30年度	R1年度 目標/発現年度	
事業完了後の成果目標	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果						
	本事業について、外国人を含む観光客へのアンケートを実施し、利便性が確保されたか(80%以上)を含め、本事業のあり方を検証する。	目標				80%以上	80%以上
		実績				アンケート未実施	76.5%
		目標					
	実績						
状況説明	<p>【H30年度】 ・文化財説明板を4箇所を設置完了し、目標は達成できた。 ・文化財史跡めぐりコース選定後にマップ等を作成し、その中にアンケートを入れる予定であったが、史跡めぐりコースが未選定であったため、アンケートも同様に未実施</p> <p>【R1年度】 ・利便性についてのアンケートにおいて、利便性が向上したとの回答が76.5%となり目標を達成できなかった。</p>						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【H30年度】 ・文化財説明板設置場所に訪れた観光客には説明板の利便性の効果が期待される。</p> <p>【R1年度】 ・説明版の認知度を高める必要がある。</p>			<p>【H30年度】 ・集落内にある他の文化財と一緒に史跡めぐりマップを作成し、そのコースの中に組み込み、説明板の利便性を図っていく。</p> <p>【R1年度】 ・説明版の認知度が高まるよう、文化財ごとの設置場所等を、竹富町教育委員会ホームページに掲載し周知する。</p>				
今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【H30年度】 ・文化財史跡めぐりマップ及びアンケートを作成し、史跡めぐりとアンケートを実施する。</p> <p>【R1年度】 ・竹富町教育委員会ホームページに設置場所等を掲載し周知を図る。</p>							

市町村名	竹富町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	竹富町救急患者輸送車両(救急車)導入事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと防災 体制の強化		
担当部課名	—	防災危機管理課	事業実施 年度	平成 30 ~ 平成 30 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所 Ⅲ-10-2		
事業内容	消防団の防災対応力強化を図るため緊急車両(救急車)を導入し、地域住民と観光入域者の安心安全な環境の整備を図る。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中 の予算額 ・執行額 【単位:千円】		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	合計	
	A. 予算現額	14,030				14,030	
	B. 執行済額	13,896				13,896	
	うち 交付金充当額	11,117				11,117	
	執行率(%) (B/A)	99.0%				99.0%	
執行状況の説明	執行率は、99%で適正な予算措置で事業が執行できた。						
事業期間中 の活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
	救急患者輸送車両(救急車)の導入実施	目標	導入実施				
		実績	導入実施				
		目標					
		実績					
事業期間中 の成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
	救急患者輸送車両(救急車)の導入実施	目標	導入完了				
		実績	導入完了				
		目標					
		実績					

事業完了後の取り組み

成果目標(指標)	達成/進捗状況					R1年度 目標/発現年度
	目標					
<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果						
家族や付添人に対して、安全性が確保されたていたかを含め、当該事業のあり方をアンケートで検証する。	目標					80%以上
	実績					100%
	目標					
	実績					

事業完了後の成果目標	状況説明	【R1年度】 ・アンケートにおいて、利便性が向上したとの回答が、100%となり目標を達成した。

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
--	---------------------------------------

【R1年度】 ・急患発生は予測できないため、いつ発生しても迅速に搬送が行えるよう体制を整える必要がある。 ・消防団員が、急患発生時に迅速かつ適切に特殊車両を運用するためには、専門知識の習得及び取扱いを理解して運用する必要がある。	【R1年度】 ・消防団員に対する、緊急車両の使用訓練を年3回行う。 ・消防団員の入退団の状況により必要に応じて使用訓練を開催し、使用技術の習得を図る。
---	--

今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)

【R1年度】 ・消防分団への使用訓練を年3回実施し、より一層、安心安全な環境の整備を図る。また、新規入団時にも随時使用訓練を実施する。 ・救急患者発生時、診療所医師の指示により診療所からヘリポートへの緊急搬送を行う。
