

## 農地及び農業用施設の保全

### ■県営農地保全整備事業（防風施設）

(単位:ha)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成27年度まで		進捗率	平成28年度(当初)		平成29年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	みやらがわ第1	石垣市	県	81.4	防風施設 L=4,400m	403,987	H19-H28	防風施設 L=4,359m	397,987	98.5%	防風施設 一式	6,000	-	-
②	みやらがわ第2	石垣市	県	89.0	防風施設 L=4,242m	456,303	H20-H29	防風施設 L=4,242m	184,436	40.4%	防風施設 一式	4,000	防風施設 一式	267,867
③	みやらがわ第3	石垣市	県	105.9	防風施設 L=4,600m	443,907	H21-H30	防風施設 L=4,543.8m	239,229	53.9%	防風施設 一式	2,000	防風施設 一式	202,678
④	みやらがわ第4	石垣市	県	102.4	防風施設 L=5,547m	309,047	H22-H31	防風施設 L=5,130m	262,810	85.0%	防風施設 一式	2,000	防風施設 一式	44,237
⑤	みやらがわ第5	石垣市	県	97.5	防風施設 L=3,454m	208,800	H25-H34	防風施設 L=1,792m	156,067	74.7%	防風施設 一式	3,000	防風施設 一式	49,733
⑥	みやらがわ第6	石垣市	県	86.3	防風施設 L=4,369m	501,200	H26-H35	防風施設 L=636m	43,629	8.7%	防風施設 一式	20,000	防風施設 一式	437,571
小計	6地区			-		2,323,244			1,284,158		37,000		1,002,086	

### ■県営農地保全整備事業（農地侵食防止）

(単位:ha)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成27年度まで		進捗率	平成28年度(当初)		平成29年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	川原	石垣市	県	62.9	排水路工 沈砂池工 農道工 畑地かんがい施設工	1,287,500	H27-H33	美施設(畑地かんがい施設) A=8.0ha	10,044	0.8%	美施設設計 (畑地かんがい施設) A=35.2ha	50,000	排水路工 沈砂池工 農道工 畑地かんがい施設工	1,227,456
②	大里	石垣市	県	41.5	農地保全(農道・排水路等) A=41.5ha	394,000	H28-H32	-	-	-	調査測量設計	19,000	農地保全(農道・排水路等) A=41.5ha	375,000
③	星野	石垣市	県	42.0	農地保全(農道・排水路等) A=35.6ha ほ場整備(勾配修正等) A=42.0ha	874,000	H28-H34	-	-	-	調査測量設計	22,000	農地保全(農道・排水路等) A=35.6ha ほ場整備(勾配修正等) A=42.0ha	852,000
小計	3地区			-		2,555,500			10,044		91,000		2,454,456	

### ■団体営農地保全整備事業（防風施設）

(単位:ha)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成27年度まで		進捗率	平成28年度(当初)		平成29年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	波照間西	竹富町	町	88.9	防風施設工 L=3,752m	265,600	H25-H30	防風施設工 L=1,791m	159,626	60.1%	防風施設工 L=782m	50,000	防風施設工 L=1,179m	55,974
小計	1地区			-		265,600			159,626		50,000		55,974	
計	10地区			-		5,144,344			1,453,828		178,000		3,512,516	

## ～農林水産業の担い手の育成・確保及び経営安定対策等の強化 担い手の確保・育成

### ■農業経営高度化支援事業

(単位:ha)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成27年度まで		進捗率	平成28年度(当初)		平成29年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	米節東	石垣市	区	24.9	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	7,200	H24-H28	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	6,000	83.3%	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	700	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	500
2	大座	石垣市	市	52.1	-	12,000	H26-H30	-	1,100	9.2%	-	700	-	10,200
3	与那良原	竹富町	町	25.1	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	9,000	H23-H27	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	600	6.7%	-	400	-	8,000
小計	3地区			-		28,200			7,700		1,800		18,700	
計	3地区			-		28,200			7,700		1,800		18,700	

## 農地の有効利用の促進(耕作放棄地の解消含む)等

### ■多面的機能支払交付金

(単位:ha)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成27年度まで		進捗率	平成28年度(当初)		平成29年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
	石垣島第1地区	石垣市	-	744.6	道路路肩・法面の草刈作業等	60,380	H24-H28	-	48,304	80.0%	-	12,076	-	-
	石垣島第2地区	石垣市	-	2,758.5	道路路肩・法面の草刈作業等	186,280	H26-H30	-	74,512	40.0%	-	37,256	-	74,512
	波照間	竹富町	-	118.5	農道補修	10,670	H23-H27	-	10,670	#####	-	-	-	-
小計	3地区			-		257,330			133,486		49,332		74,512	

### ■耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

(単位:ha)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成27年度まで		進捗率	平成28年度(当初)		平成29年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	石垣	石垣	地域協議会	-	再生利用活動施設等補完整備	16,590	H21-H30	耕作放棄地解消面積 A=3.5ha	13,005	78.4%	再生利用活動	1,725	再生利用活動	1,860
2	竹富	竹富町	地域協議会	-	再生利用活動施設等補完整備	49,059	H21-H30	耕作放棄地解消面積 A=9.6ha	35,850	73.1%	再生利用活動	4,279	再生利用活動	8,930
3	与那国	与那国町	地域協議会	-	再生利用活動施設等補完整備	72,877	H21-H30	耕作放棄地解消面積 A=15.2ha	72,877	#####	-	-	-	-
小計	3地区			-		138,526			121,732		6,004		10,790	
計	6地区			-		395,856			255,218		55,336		85,302	