

公共事業再評価調書

主管課： 農村整備課

1 事業概要 (整備目的)	事業名： 県営一般農道整備事業(畑地帯農道網)			
	事業種別： 土地改良事業	事業主体： 沖縄県	当初事業期間： H12～H16	
	事業箇所： 島尻郡佐敷町	根拠法令： 土地改良法	事業期間： H12～H18	
	総事業費(百万円)： 724	費用内訳： 国庫80%	事業量： 農道工 L=17,893m	
本地区は、佐敷町における野菜生産の重要な役割を担っているが、地区内の農道が砂利道であるため、野菜等の荷傷みや粉塵被害が発生している。よって本事業で既設農道をアスファルト舗装に改良することにより、荷傷み・粉塵被害を防止し野菜等の品質の向上を図り、また農道の維持管理費の節減を図ることを目的とする。				
2 再評価 該当項目	<input type="checkbox"/> ① 事業採択後10年間を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業採択後5年間を経過して未着工 <input type="checkbox"/> ③ 再評価後一定期間(年)を経過 <input type="checkbox"/> ④ 事業の中止 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ その他(事業採択後5年経過)			
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ その他(用地取得に係る相続登記処理) 用地取得必要箇所に、相続登記がされていない土地が多数あり、また、相続関係人の一部が県外及び海外に居住していることから、用地取得のための用地事務処理に不測の日数を要した。			
4 事業の進捗状況 (H17.3月時点)	項目	事業費(百万円)	整備(m)	用地取得(千m ²)
	計画	724	17,893	1.6
	実施済	548	9,331	1.3
	率	75.7%	52.1%	81.3%
5 事業効果の評価指標 (検討年:24年) (基準年:H12) (単位:百万円)	① 農業生産向上効果	15	① 総事業費(事務費込み) 840	
	② 農業経営向上効果	33		
	③ 生活環境整備効果	20		
	④ 年総効果額合計(①+②+③)	68		
	⑤ 資本還元率×(1+建設利息率)	0.077523		
	⑥ 妥当投資額(④÷⑤)	870		
	投資効率=妥当投資額/総事業費(事務費込み)=870/840=1.04			
6 事業を巡る状況の変化	① 社会・経済： 本地区は、さとうきび、野菜等の栽培が盛んに営まれている。また、本地区が集落及び公共施設に隣接していることから、一般生活道として農道が利活用されており、当該農道は重要な役割を担っている。 ② 地元・自治体： 農道整備工事に伴う既設農道の通行止め等工事関係者との調整に対し地元及び町役場も協力的であり、本地区の農道整備に対する要望は強い。 ③ 利害関係者： 農道の整備にかかる用地買収は今後も予定しているが、地元からの整備要望も強いことから、利害関係者については特に問題はない。			
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 地区内農道が砂利道のため野菜等の粉塵・荷傷み被害が発生していることから、本事業により既設農道を舗装改良し、野菜等の品質の向上と維持管理費の節減を図る必要がある。 ② 事業の効率性(代替案等の可能性やコスト縮減)： 既設農道の舗装改良であるため、事業の効率化が図られている。 ③ 事業効果の発現状況： 農道の舗装改良により、粉塵・荷傷みの被害が防止され農作物の品質の向上と維持管理費の軽減に寄与している。			
8 今後の対応・見直し	① 事業計画等： 平成18年度での完了を目指す。 ② 対住民関係： 地元の整備要望が強く早期の整備を希望している。 ③ 執行体制等： 現在の組織体制で執行可能である。			
9 対応方針	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止			