

公共事業再評価調査

所管課： 河川課

| | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------|----------|-------|
| 1 事業概要 | 事業名： 真喜屋大川河川改修事業 | | | | |
| | 事業種別： 総合流域防災事業 | 事業主体： 沖縄県 | 当回事業期間： H13～H21 | | |
| | 事業箇所： 名護市 | 根拠法令： 河川法 | 事業期間： H13～H28 | | |
| | 総事業費(百万円) 1,470 | 費用内訳： 補助 9/10 | 事業量： L=930m | | |
| (整備目的) | 治水安全度の向上を図り、浸水被害の解消を目指す。また、環境に配慮した多自然川づくりを目指す。 | | | | |
| 2 再評価 該当項目 | <input checked="" type="checkbox"/> ① 事業採択後10年間を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業採択後5年間を経過して未着工 <input type="checkbox"/> ③ 再評価後一定期間(年)を経過 <input type="checkbox"/> ④ 事業の中止 <input type="checkbox"/> ⑤ その他() | | | | |
| 3 再評価に至った主な要因 (具体的理由) | <input type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input type="checkbox"/> ⑨ その他() | | | | |
| | 重点箇所へ集中投資したため、当概河川への予算確保が困難となり、事業進捗が遅れた。 | | | | |
| 4 事業の 進捗状況 (H22.4時点) | 項目 | 事業費(百万円) | 整備(m) | 用地取得(千㎡) | |
| | 計画 | 1,470 | 930.00 | 6.6 | |
| | 実施済 | 847 | 255.00 | 6.5 | |
| | 率 | 57.6% | 27.4% | 99.6% | |
| 5 事業効果の 評価指標 (検討年 整備期間+50年) (基準年H21) (単位:百万円) | ① 一般資産 | 3,228 | | ① 建設費 | 1,470 |
| | ② 農作物 | 208 | | ② 維持管理費 | 429 |
| | ③ 公共土木施設等 | 5,468 | | | |
| | ④ 間接被害額 | 386 | | | |
| | 便益(B) | 9,290 | | | |
| | 基準年換算(B') | 3,795 | | | |
| ⑤ 残存価値 | 24 | | | 総費用 | 1,899 |
| | 総便益(B) | 3,819 | | 基準年換算(C) | 1,589 |
| | 費用便益比 (B/C) = 3819 / 1589 = 2.4 | | | | |
| 6 事業を巡る 状況の変化 | ① 社会・経済：近年の河川事業費の縮小傾向及び重点箇所への集中投資により、必要な予算の確保が厳しく、事業の進捗が遅れている。 ② 地元・自治体 地元から早期改修の要望がある。 ③ 利害関係者：一部、用地交渉が難航している。 | | | | |
| 7 事業の必要性・効率性 | ① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 未整備の中之橋から上流部は依然として氾濫の危険性があるため、早期整備の必要がある。 ② 事業の効率性(代替案等の可能性やコスト縮減)： 用地取得率が99.6%に達しており、現計画を推進することが効率的である。 ③ 事業効果の発現状況： 真喜屋橋から中之橋間の整備が完了したことで、浸水被害の低減と、親水性のある良好な河川空間が創出された。 | | | | |
| 8 今後の対応・見直し | ① 事業計画等：平成22,23年度で狭窄箇所である中之橋を改修し、その進捗に合わせ、中之橋より上流の右岸の河道拡幅を進め、平成25年度には概ね10年確率の雨に対応できる断面を確保し、平成28年度には事業完成を目指す。 ② 対住民関係：用地取得難航箇所については、鋭意交渉を継続し、解決に努める。 ③ 執行体制等：現在の組織体制で特に問題なし。 | | | | |
| 9 対応方針 | <input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止 | | | | |