

公共事業再評価調書（再々評価）

所管課：河川課

1 事業概要 (整備目的)	事業名：与那原川河川改修事業		前再評価年度：平成19年度	
	事業種別：総合流域防災事業	事業主体：沖縄県	(H5～H24)	
	事業箇所：沖縄市	根拠法令：河川法	事業期間：H5～H32	
	総事業費(百万円)：(1,278) 1,151	費用内訳：(9/10) 補助 9/10	事業量：(2.52km) 2.52km	
1-2 前再評価以降の計画変更	台風等の集中豪雨から浸水被害を解消し、治水安全度の向上を目指す。自然環境の保全に配慮した多自然川づくりを実施する。			
2 再評価該当項目	■ <input checked="" type="checkbox"/> ① 再評価後一定期間(5年)を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業の中止 <input type="checkbox"/> ③ その他()			
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	■ <input type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input type="checkbox"/> ⑨ その他() 用地取得が難航しているため。			
4 事業の進捗状況 (H24.3末月時点)	項目	事業費(百万円)	整備(km)	用地取得(千㎡)
	計画	1,151	2.52	39.22
	実施済	760	0.30	24.04
	率	66%	12%	61%
4-2 前再評価以降の主な進捗	用地取得について、4筆(360㎡)が進捗している。			
5 事業効果の評価指標 (検討年50年) (基準年 H24) (単位:百万円)	① 一般資産	1.5	① 建設費	1151.2
	② 農作物	1121.5	② 維持管理費	315.7
	③ 公共土木施設等	2.5		
	④ 間接被害額	0.6		
	⑤ 残存価値	933.3		
	便益	2059.4	総費用	1466.9
	基準年換算(B)	456.9	基準年換算(C)	1669.7
	全体事業 費用便益比 (B/C) = 457/1670=0.27 残事業 費用便益比(B/C)=1.03			
6 事業を巡る状況の変化 (前再評価以降)	① 社会・経済：沖縄市では「沖縄市アグリビジネス計画」が平成15年度から本格的に動き出し、現在も継続して農業振興策が展開されている。 ② 地元・自治体：台風や集中豪雨により、度々農作物等の被害を受けており、地元から早急な護岸整備の要望がある。 ③ 利害関係者：事業に反対している地権者はいないが、単価不満により用地取得が難航している箇所がある。 平成23年8月及び10月、沖縄県知事より外務省沖縄事務所、在沖米軍総領事館、及び沖縄防衛局長に対して、駐留軍用地の一部返還に関する要請を行っている。			
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 台風や集中豪雨により、度々農作物等の被害を受けていることから、河川改修により被害の軽減を図る必要がある。 ② 事業の効率性(代替案等の可能性やコスト縮減)： 事業及び用地取得の進捗がそれぞれ、66%及び61%に達していることから、現計画を推進することが効率的である。 護岸工を石張りから浸食防止シートに変更し、コスト縮減を行った。 ③ 事業効果の発現状況： 本河川の大部分が未整備であることから、事業効果は発現していない。			
8 今後の対応・見通し	① 事業計画等：現計画のとおり事業を進め、平成32年度の完了を目指す。 ② 対住民関係：引き続き用地交渉を重ね、地権者の理解を求めていく。 ③ 執行体制等：現在の組織体制で執行可能である。			
9 対応方針	■ <input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止			
10 その他 (前再評価での主な意見等)	・治水ということを最初にやって頂いて、それから親水分の用地買収なり、事業を進めるという、2段階で考えた方がよい。 ・治水をまず重点に置いて、米軍との折衝も早くして頂いて、事業を速やかに完了させてもらいたい。			

* 1事業概要の上段()は前再評価時点の計画