

沖縄振興「知の拠点」施設整備事業の進捗状況報告

生涯学習振興課

1 事業進捗状況

- 平成27年9月 旭橋駅再開発事業工事着工
- 平成27年10月 議会議決後、増床売買契約締結（9月議会で財産取得議案議決）
- 平成28年4月 家具備品の調査・設計業務委託の一般競争入札実施
- 平成28年7月 図書館業務システム等基本設計（調査支援）委託業務のプロポーザル実施
- 平成28年8月 新県立図書館整備検討委員会において、新県立図書館の休館日、開館時間の方向性を決定
- 平成28年11月 新県立図書館整備検討委員会において、新県立図書館の管理運営形態の方向性を決定
- 平成29年5月 移転・配架計画策定業務委託のプロポーザル実施
- 平成29年6月 自動書庫設備等整備工事の一般競争入札実施
- 平成29年7月 固定書架及び電動式移動棚等の調達の一一般競争入札実施

2 今後のスケジュールについて

(1) 条例及び規則改正（教育委員会会議提案予定事項）

新県立図書館の移転に伴い所在地の位置変更があるため、「沖縄県立教育機関設置条例（昭和47年5月15日条例第24号）」の一部改正を行う予定である。

また、休館日や開館時間の変更に伴い、「沖縄県立図書館の管理に関する規則（昭和47年5月15日教育委員会規則第14号）」の改正を行う予定である。

改正時期については、関係課と調整中である。

(2) その他

書架以外の家具備品の調達や図書館システム構築等委託、移転業務委託等を行い、新館への移転を円滑に進めていく予定である。

また、管理運営形態については、新県立図書館整備検討委員会の決定を踏まえ、指定管理者制度は導入しないこととし、一部業務委託を含めた直営として、組織・定数や予算調整を行っていく予定である。

平成30年8月 旭橋駅再開発事業工事完了予定

平成30年度中 開館