

令和3年度繰越事業沖縄振興特別推進市町村交付金事業 成果一覧

令和5年9月

那覇市	1	嘉手納町	-
宜野湾市	1	北谷町	3
石垣市	1	北中城村	-
浦添市	1	中城村	3
名護市	1	西原町	-
糸満市	2	与那原町	4
沖縄市	2	南風原町	-
豊見城市	2	渡嘉敷村	-
うるま市	2	座間味村	4
宮古島市	-	栗国村	-
南城市	3	渡名喜村	4
国頭村	3	南大東村	4
大宜味村	3	北大東村	5
東村	3	伊平屋村	5
今帰仁村	3	伊是名村	5
本部町	-	久米島町	5
恩納村	-	八重瀬町	5
宜野座村	-	多良間村	5
金武町	-	竹富町	6
伊江村	-	与那国町	6
読谷村	-		

令和3(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R3成果目標（指標）	R4成果実績（指標）	評価
01 那覇市	1 5	亜熱帯庭園都市の公園美化事業	H24 ～ R3	観光客の利便性の確保を図るとともに、観光地としてふさわしい公園を創出することができるようにするため、トイレ整備、公園の美化（剪定・植栽）等を行った。	本事業について、観光客等へのアンケート調査等を実施し、観光地としてふさわしい公園美観であると感じるか（80%以上）を含め、アンケート調査により、本事業のあり方を検証する。	本事業について、観光客等へのアンケート調査等を実施し、観光地としてふさわしい公園美観であると感じるか：90%以上	◎
01 那覇市	1 6	福州園再整備事業	H28 ～ R3	観光客を含めた利用者数の増加を図るため、県内唯一の中国式庭園である福州園において、機能強化を行った。	福州園再整備工事（3期）の完了	福州園再整備工事（3期）の完了	◎
01 那覇市	1 18	第一牧志公設市場再整備推進事業	H26 ～ R3	那覇市の観光振興に寄与する拠点施設である第一牧志公設市場を再整備することにより、観光客の誘客を図る。今年度は、仮設市場の賃貸借および必要な商業支援を実施した。	仮設市場賃貸借の実施 商業支援業務等の完了	仮設市場賃貸借の実施 商業支援業務等の完了	◎
02 宜野湾市	1 ③	文化財説明板・標識設置事業	H24 ～ R3	観光振興及び文化教育に資するため、市指定・登録文化財の所在地に標識や説明板を設置し、市民等が学べる機会を増やし、市の歴史・文化の継承を図った。	地域文化財案内板：5件 文化財標識・説明板設置件数：3件	地域文化財案内板：5件 文化財標識・説明板設置件数：3件	◎
02 宜野湾市	1 ⑥	嘉数高台公園等施設整備事業	H30 ～ R3	戦跡等もあり観光地としての側面もある嘉数高台公園において、来園者の利便性向上を図るため、公園施設の整備を実施した。	再編整備工事（2期）、（植栽）、広場側トイレ・東屋（4棟の内2棟）の完了	再編整備工事（2期）、（植栽）、広場側トイレ・東屋（4棟の内3棟）の完了	◎
02 宜野湾市	3 ①	文化財保存整備事業	H24 ～ R3	文化財を適切に保存し、市民、観光客等に公開活用できるように、文化財の石積修復や安全対策、修景などの整備を行う。	①本部御殿墓の基本実施設計：1件	①本部御殿墓の基本実施設計：1件	◎
02 宜野湾市	5 ②	防災情報システム整備事業	H29 ～ R3	大規模災害時（地震・津波等）にインフラがダウンする可能性のある場合においても、正確な災害状況を収集し、地域住民に避難指示等の情報を早急に伝達を行うことが可能となり、市民や観光客にとって安心・安全なまちづくりを推進した。	防災情報システムの構築・整備の完了	防災情報システムの構築・整備の完了	◎
03 石垣市	2 ①	旧空港跡地環境影響評価事業	H24 ～ R3	旧石垣空港跡地の有効利用を図るため、土地区画整理事業を実施するために必要な環境影響評価を実施した。	・評価書手続きの完了（環境影響評価事業の完了） 【R4成果目標】 ・旧空港跡地約50haの有効活用	・評価書手続きの未完了 ・旧空港跡地約50haの有効活用：未実施	未
03 石垣市	6 ①	新石垣空港国際線旅客施設強化事業	H27 ～ R3	八重山圏域の戦略的な国際観光拠点として、国際線旅客ターミナルを中型機対応施設として整備することにより、受入態勢の強化を図るため、施設の増改築に係る工事費を補助した。	・建築工事の補助完了 【R4成果目標】 ・国際線旅客数 106,400人以上	・建築工事の補助完了 ・国際線旅客数 458人以上	未
04 浦添市	4 ④	浦添前田駅周辺地区賑わい創出事業	H29 ～ R3	観光誘客並びに観光客と地域住民間及び地域住民相互の交流機会の増加を図るため、沖縄都市モノレール浦添前田駅周辺地域において、観光交流拠点施設等の整備を行う。	交通広場工事の完了	交通広場工事の一部完了	未
05 名護市	2 ②	やがじ地域観光拠点整備事業	H28 ～ R3	やがじ地域の観光地周辺及び観光体験施設の整備を実施した。	・オランダ墓通路整備（その2、ウッドデッキ）の完了 ・塩づくり体験施設用地購入の完了	・オランダ墓通路整備（その2、ウッドデッキ）：完了 ・塩づくり体験施設用地購入：未実施	△

令和3(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R3成果目標（指標）	R4成果実績（指標）	評価
05 名護市	2 ①	二見以北交流拠点施設機能強化事業	R1 ～ R3	二見以北地域唯一の観光拠点「二見以北交流拠点施設（わんさか大浦パーク）」に、来場者が学習、交流できる機能や名護・やんばる東海岸地域の情報発信機能、シャワー・トイレ等を新たに整備する。R3年度は機能強化に向けた実施設計を行った。	実施設計の実施完了	実施設計の完了	◎
05 名護市	5 ③	環境再生・活用整備事業	H29 ～ R3	交通結節機能、にぎわい創出機能を備えた多目的広場を整備するための整地工事、擁壁工事を実施した。	・用地取得の完了 ・物件補償の完了 ・河川整備工事（磁気探査含む）の完了	・用地取得：未完了 ・物件補償の完了 ・河川整備工事（磁気探査含む）の完了	△
05 名護市	11	防災対策基盤強化事業	R3	トンネル火災を含めた多様な災害に対応するため、県内に配備のない泡消火剤混合システムの機能や高い放水性能を有する大型水槽車を整備する。	大型水槽車（1台）の配備	-	繰
06 糸満市	3 ②	文化交流・情報発信拠点施設整備事業	H25 ～ R3	観光客のさらなる誘客と訪れる観光客の市内回遊を高めるため、地域の歴史的魅力や文化芸術活動等を内外に発信する文化交流・情報発信拠点施設を整備した。	・（仮称）糸満市文化・平和・観光振興センター工事の完了 ・展示製作業務の完了	・工事の完了 ・展示製作業務の完了	◎
07 沖縄市	6 ①	地域防災対策事業	H24 ～ R3	地域防災力の向上を図るため、自主防災組織の結成促進や災害用備蓄の確保などを行い、防災倉庫の整備を行う。また、避難場所に指定されている公園に災害用トイレ等の整備を行った。	・整備した防災資機材等を活用した避難訓練を実施することにより、本事業のあり方について検証する。 ※防災訓練の回数については、各防災組織が1回以上訓練するものとする。	防災訓練の回数31回：10回	未
07 沖縄市	6 ②	災害時緊急避難通路整備事業	H24 ～ R3	里道を活用した災害時緊急避難通路の整備に取り組み、津波等の自然災害などに対する防災力の向上を図った。	・古謝地区1路線約140mの整備工事の完了 ・本避難経路を活用した避難訓練の実施（1回/年）により、安全安心に避難できたか80%を含め訓練参加者に対してアンケートにより、本事業のあり方を検証する。	・古謝地区1路線約140mの整備工事：完了 ・アンケート結果：80%	◎
07 沖縄市	7 ①	里道の境界確定復元事業	H24 ～ R3	里道の占用許可・用途廃止等を行うにあたり、（仮）沖縄市法定外公共物管理計画を策定するのに必要となる不明確な里道の位置を確定する。	確定測量の完了 表示登記申請の完了	確定測量：完了 表示登記申請：完了	◎
07 沖縄市	10 ①	農業施設整備事業	R1 ～ R3	本市倉敷地区の畜産農家の農業用水を確保するため、倉敷ダム放流水を水源とする取水施設の整備を行った。	整備工事の完了	整備工事：完了	◎
07 沖縄市	12 ①	沖縄こどもの国施設整備事業	R3	沖縄県を代表する広域的な児童・青少年のための人材育成拠点である沖縄こどもの国の機能強化のため、施設整備基本計画に基づき、動物園の充実を図るとともに、動物展示施設等の整備を行った。	・市街地上空飛行件数の減少（年間6,259件以下）	・クマ舎周辺エリア整備工事（第2期）：完了	◎
08 豊見城市	1 ①	文化観光創出事業	H28 ～ R3	平成25年度策定の「豊見城城址跡地利用基本計画」を踏まえ、豊見城城址及びその周辺について、観光資源として活用するため、必要な施設等の設計や整備等を実施した。	・磁気探査業務、埋蔵文化財調査報告書作成業務、地積測量図作成業務の完了 ・園路等整備工事の完了 ・用地購入及び物件補償の完了	・磁気探査業務、埋蔵文化財調査報告書作成業務、地積測量図作成業務：完了 ・園路等整備工事：完了 ・用地購入及び物件補償：完了	◎
09 うるま市	1 ⑤	産業基盤整備推進事業	H30 ～ R3	市内における新たな産業集積地の確保を目的とした産業基盤整備計画を策定し、事業化に向けた検討及び企業進出の受け皿確保、新規雇用の創出を図った。	産業基盤整備事業設計調査の完了（現地測量調査、地質調査、基本設計、整備効果調査、整備事業計画、地権者・住民の合意形成）	産業基盤整備事業設計調査の完了	◎

令和3(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R3成果目標（指標）	R4成果実績（指標）	評価
09 うるま市	3 ③	めんそーれうるま！キャンプ・合宿事業	R1 ～ R3	プロスポーツチームや実業団などのアマチュアスポーツ団体に対して、市が保有する施設等のプロモーションをし、合宿・大会等の誘致を図った。	・キャンプ・合宿件数 11件以上 ・クラブハウス建設の完了 ・サッカーコート2面目の芝整備完了	・キャンプ・合宿件数 3件 ・クラブハウス建設の完了 ・サッカーコート2面目の芝整備完了	○
09 うるま市	4	勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業	H24 ～ R5	世界遺産として登録されている勝連城跡は、周辺施設の整備が不十分であることから地域への経済波及効果は薄い状況にある。そこで、勝連城跡の世界遺産としての価値を保全しつつ、文化を軸とした地域振興を図るため、体験・交流を含めた複合的な文化観光拠点の整備を実施した。	・AR・VR制作業務の完了 ・入口広場整備工事の完了 ・用地取得の完了 ・物件移転補償(公共補償)の完了	・AR・VR制作業務の完了 ・入口広場整備工事の完了 ・用地取得の完了 ・物件移転補償(公共補償)の完了	◎
09 うるま市	12	新たな交通システム検討調査事業	R3	公共施設間連絡バス現行ルートの検証及び見直し、既存バスや離島航路との結節、市民ニーズを整理し、地域特性に応じた運行形態による実証実験を踏まえ、新たな公共交通システムの導入に向けた検討調査を行った。	新たな交通システム検討調査報告書としてとりまとめる。	新たな交通システム検討調査報告書のとりまとめ完了	◎
11 南城市	5 ②	奥武区文化振興施設整備事業	R2 ～ R3	奥武区における伝統行事、芸能等の文化を保存継承するため、災害時に一時避難所として活用でき、地域文化の活動拠点機能及び資料展示機能を有する文化振興施設を整備した。	実施設計、土質調査、用地測量、建築工事、備品購入等の完了	実施設計、土質調査、用地測量、建築工事、備品購入等の完了	◎
12 国頭村	2 ①	森林公園フィールド活用推進事業	R3	国頭村森林公園の利用者増加を図るため、公園内の展望台の整備及び天文台施設に天体観測機器を整備した。	・展望台建築工事実施設計の完了 ・展望台建築工事の完了 ・天体観測機器購入業務の完了	・展望台建築工事実施設計の完了 ・展望台建築工事の完了 ・天体観測機器購入業務の完了	◎
13 大宜味村	1 ③	ふるさと河川環境再生・活用整備事業	H26 ～ R3	観光誘客や環境教育の場としての活用を図るため、大川川とその周辺整備を行った。	・累計河川工事整備率 90% (2,378m/全体延長2,600m)	・累計河川工事整備率 75% (1952m/全体延長2,600m)	○
14 東村	3 ①	ハブ咬傷対策事業	R2 ～ R3	本村の主要観光施設である村民の森つつじ園利用者及び管理者の咬傷被害防止のため、令和2年度に実施した調査結果を基に、施設へ防蛇フェンスを設置した。	フェンス整備工事の完了	フェンス整備工事の完了	◎
15 今帰仁村	2 ⑥	景観形成強化事業	H24 ～ R3	魅力的な景観形成を図る為、観光アクセスルート且つ、村の昔ながらの景観が残る集落内を対象に、景観に配慮した道路整備を行った。	・工事の完了 (仲宗根地区排水路設置、運天排水路設置)	工事の完了	◎
23 北谷町	1 ③	サンセットビーチ改良事業	H29 ～ R3	観光誘客を図るため、サンセットビーチ改良を行った。	サンセットビーチ改良工事のうち、護岸工、浚渫工、湧水対策工、造成工、養浜工の竣工。	完了	◎
23 北谷町	1 ④	パークゴルフ場整備事業	R3	新たなアクティビティの創出による観光誘客と住民の健康増進を図るため、パークゴルフ場を整備した。	パークゴルフ場整備工事の竣工。 備品購入、納品。	完了	◎
25 中城村	2 ②	観光誘客促進事業	H25 ～ R3	地域の伝統芸能の継承及び観光誘客を図るため、「世界遺産中城城跡プロジェクションマッピング」イベントの開催する。	①観光誘客 プロジェクトマッピングイベント来場者9,000人(2日間) ②伝統芸能の継承 伝統芸能団体出演者数：38人。	①観光誘客：8,434人 ②伝統芸能の継承：93人	○
25 中城村	7 ①	PFI導入による地元小規模事業者等経営安定化事業	R2 ～ R3	教育施設の再整備及び維持管理にPFIを導入することにより、沖縄の主要な産業のひとつである建設業における地元小規模事業者等の長期にわたる安定的な資金の確保を支援する。	実施事業者との契約	実施事業者：契約	◎

令和3(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R3成果目標（指標）	R4成果実績（指標）	評価
27 与那原町	7	運玉森「平和学習広場」整備事業	R1 ～ R3	運玉森での平和学習の機会を増やすため、山頂付近での掲示板や床敷の表示板及び山頂までの散策路の整備をい、登山者の安全を確保する。	散策路の一部整備完了	散策路の一部整備：完了	◎
30 座間味村	1 ⑤	座間味村ウェルカム・パーク整備事業	R1 ～ R3	座間味港背後地において、環境省による博物展示施設の整備にあわせ、観光客や村民が憩い、交流できる場を創出するため、交流施設「ウェルカム・パーク」を整備した。	ウェルカム・パークの整備工事の完了	ウェルカム・パークの整備工事完了	◎
30 座間味村	1 ⑦	阿嘉地区観光道路整備事業	H24 ～ R3	観光客の多様なニーズに対応するため、地域特性を活用した魅力ある山林観光道路を整備した。	阿嘉地区観光道路の整備完了 整備延長L=350m	阿嘉地区観光道路の整備完了	◎
32 渡名喜村	4 ①	渡名喜村多目的拠点施設整備事業	H26 ～ R3	本村の貴重な文化財を住民や観光客へ紹介し、島の文化の振興に寄与するため、その発信源となる村多目的拠点施設内歴史民俗資料館に展示品についてレイアウト等の整備を行う。	・展示制作工事（2工区）の完了 ・工事施工監理業務の完了 ・ガイダンスシステム業務の完了 ・収蔵品管理業務の完了	・展示制作工事（2工区）：完了 ・工事施工監理業務：完了 ・ガイダンスシステム業務：完了 ・収蔵品管理業務：完了	◎
32 渡名喜村	5 ①	渡名喜村防災行政無線デジタル化整備事業	R3	既存のアナログ防災行政無線を新方式のデジタル方式へ更新し、村民や観光客等に向けた災害情報及び避難情報等の防災情報伝達体制を強化した。	防災行政無線機器のデジタル化整備完了	防災行政無線機器のデジタル化整備：完了	◎
33 南大東村	2 ②	観光案内看板整備事業	R3	観光案内の看板が未整備で、観光地への誘導が不十分であることから、各所に案内看板を設置し観光客の受入環境を整備した。	観光案内板の設置完了：22基	観光案内板の設置完了：22基	◎
33 南大東村	4 ①	南大東村安らぎ空間複合施設整備事業	H30 ～ R3	本村には、葬祭場がなく、葬儀に関しては各家庭で行う習慣があるが、近年は集合住宅での定住者も増えており、時代的な背景や生活形態の変化から簡易葬祭場の整備が望まれている。併せて納骨堂の整備や待合室、駐車場など一体的な複合施設を整備することにより利用者への利便性の向上と管理コストの低減が図られるため複合型施設整備に向けた基本計画を策定した。	建築直接工事、電気設備直接工事、機械設備直接工事、備品購入完了。	建築直接工事、電気設備直接工事、機械設備直接工事、備品購入完了	◎
33 南大東村	5 ①	循環型農業推進事業	R3	本村はサトウキビ作農業を主体としているが、畜産農家が少ないなどで、堆肥原料の確保が課題となっていることから、台風等で折損、倒木した防風・防潮林を破砕・チップ化するとともに、村内の自然池で大量繁殖している外来種の水草・泥炭等を除去して、破砕チップと水草等を混合し堆肥化することで、土壌改良による農業生産の向上と、暴風・防潮林帯の保全、自然池の環境保全を図った。	水草除去装置（浮き丸）1機及び木材破砕機一式購入	水草除去装置（浮き丸）1機及び木材破砕機一式購入完了	◎
33 南大東村	6 ①	大池周辺自然観察施設整備事業	R3	南大東島の大池周辺に多数生息している特別天然記念物をはじめとする動植物や島外から飛来する野鳥等を生態観察する施設がないため、自然観察施設の整備により、大池のオヒルギ群落等の希少な野生動植物種の保全と大池の景観保全を図り新たな観光資源としての機能向上を図る。	設計業務及び監理業務、建築工事の完了。	設計業務及び監理業務、建築工事の完了	◎

令和3(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R3成果目標（指標）	R4成果実績（指標）	評価
34 北大東村	6 ①	子育て環境整備事業	R3	子育て世代を含む人口流出が大きな課題となっており、子ども達が安全に遊べる遊具を整備することで、子育て世代の満足度を向上させる。	・公園遊具の撤去及び整備	・アンケート結果：100%	◎
34 北大東村	7 ①	土づくり推進事業	R3	大東島の土壌は、特殊な土壌であり作物栽培を行う上での悪条件な土壌であることから、圃場ごとに土壌カルテの作成を行い、圃場ごとに適した土壌作りを促進し、農産物生産量を増加させる。	・土壌カルテ作成（120圃場）	・カルテ完成	◎
34 北大東村	8 ①	緊急車両（消防車）導入事業	R3	緊急車両（消防車）を導入し、災害時の被害抑制等、防災体制の向上を図った。	・緊急車両（消防車）の導入	・導入完了	◎
34 北大東村	9 ①	北大東村観光基本計画策定事業	R3	北大東島周辺の漁場や特異な文化・趣きのある観光メニューの開発を行い、観光振興を図った。	・観光需要調査及び実施計画等を含めた観光基本計画の策定	・計画の策定	◎
35 伊平屋村	1 ④	公園修景等整備事業	H28 ～ R3	国指定天然記念物の念頭平松がある念頭平松平和公園の整備を行い、利便性を確保する。	広場工事 完了 東屋撤去 完了 駐車場・園路工事 完了 修景植栽工事 完了 園路仕上工事 完了 防風緑陰植栽工事 完了	広場工事 完了 東屋撤去 完了 駐車場・園路工事 完了 修景植栽工事 完了 園路仕上工事 完了 防風緑陰植栽工事 完了	◎
35 伊平屋村	1 ⑥	ポーターミナルビル機能強化事業	R2 ～ R3	島の玄関口である前泊港ポーターミナルの機能強化を行い、観光地にふさわしい景観および施設の利便性向上を図った。	・電源供給設備新設工事の完了 ・設計業務の完了	・電源供給設備新設工事：完了 ・設計業務：完了	◎
35 伊平屋村	3 ⑥	学校給食機能強化事業	R3	学校給食の安心安全で安定的な提供を行い、児童生徒の心身の健康保持を支援するため施設のドライ運用化と機能強化を図る。	実施設計業務の完了 給食配送車の納車	実施設計業務：完了 給食配送車：納車	◎
36 伊是名村	1 ⑨	伊是名海岸環境整備事業	R3	地域資源を活かした心安らぐ魅力的な観光地を目指すため、伊是名海岸周辺整備を行うため、基本計画を策定した。	伊是名海岸環境基本計画策定完了	伊是名海岸環境基本計画策定完了	◎
36 伊是名村	2 ②	定住促進住宅整備事業	H30 ～ R3	Iターン・Uターンによる移住者等の定住促進を図るため、定住促進住宅を整備する。	建築工事に係る周辺外構整備の完了	建築工事に係る周辺外構整備の完了	◎
37 久米島町	1 ③	久米島町循環型農業促進事業	H25 ～ R3	地域資源を活用した循環型農業の構築を促進するため、堆肥センターの生産ラインの機能強化を行った。	袋詰め堆肥出荷量 17,000袋以上/年	61,600袋	◎
37 久米島町	1 ④	冷蔵コンテナ導入事業	R3	農産物が気温に左右されず安定して供給できる体制を構築するため、冷蔵コンテナを導入し、出荷体制機能強化を図った。	冷蔵コンテナ導入完了 電気工事完了	冷蔵コンテナ導入完了 電気工事完了	◎
38 八重瀬町	7 ②	具志頭運動公園健康増進機能強化事業	R2 ～ R4	地域住民や利用者の健康増進を図るため、公認パークゴルフ場やウォーキングコース等を整備した。	・施設整備（健康増進分）の完了 ・監理業務（健康増進分）の完了 ・パークゴルフ場整備工事の実施 ・物件補償の完了	・施設整備（健康増進分）：完了 ・監理業務（健康増進分）：完了 ・パークゴルフ場整備工事の実施：完了 ・物件補償：完了	◎
39 多良間村	6 ①	多良間村トゥブリ道整備事業	R3	トゥブリ道を整備して、多良間島の青い海を村民はもとより観光客の親水の場として活用し、観光振興に繋げる。また、トゥブリ名の標柱を設置し貴重な生活文化の遺産として残し、児童生徒の郷土学習の場とする。	測量設計、整備工事及び標柱設置業務の完了	整備工事及び標柱設置業務の完了	◎

令和3(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「－」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R3成果目標（指標）	R4成果実績（指標）	評価
40 竹富町	1 ④	複合型福祉施設整備事業	H27 ～ R3	保護者の育児負担の軽減、児童の就学前教育機会の確保及び高齢者の健康増進を図るため、保育所、幼稚園及び高齢者の交流施設の各機能を含んだ複合型福祉施設を整備する。	【小浜】 ・ 建築設備工事の完了（造成工事、建築設備工事、工事監理） 【竹富】 ・ 建築設備工事の完了（建築設備工事、工事監理） 【西表東部】 ・ 外構（駐車場）工事の完了	【小浜】 ・ 建築設備工事の完了（造成工事、建築設備工事、工事監理） 【竹富】 ・ 建築設備工事の完了（建築設備工事、工事監理） 【西表東部】 ・ 外構（駐車場）工事の完了	◎
41 与那国町	2 ③	与那国町漁業担い手育成プラン実施事業	H26 ～ R3	漁業従事者の維持確保を図るため、漁業の担い手に漁船や漁業設備を貸し付ける団体に対し、漁船等の導入費用の一部を補助した。	・ 漁業従事者数の維持確保：38人以上	・ 漁業従事者数の維持確保：39人	◎
41 与那国町	6 ②	与那国町国境結節点化推進事業	R 1 ～ R4	本町の地理的優位性を活かし交流人口の増加を図るため、国際交通及び国際交流の拠点化に向けた施策を展開する。令和2年度で作成した「国際船舶就航事業の各種実施手順」を基に次年度以降の実証実験が円滑に進むための各種の手続き等に着手する。	(1) 令和3年度 与那国町国境交流結節点化推進事業報告書（全体版） (2) 令和3年度 与那国町国境交流結節点化推進事業報告書（概要版） (3) 模擬手続書（手続サンプル集） (4) 港湾区域等衛生管理調査実施計画書（案）	(1) 令和3年度 与那国町国境交流結節点化推進事業報告書（全体版）：完了 (2) 令和3年度 与那国町国境交流結節点化推進事業報告書（概要版）：完了 (3) 模擬手続書（手続サンプル集）：完了 (4) 港湾区域等衛生管理調査実施計画書（案）：完了	◎