

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進市町村交付金事業成果一覧

平成26年8月4日

那覇市	1	北谷町	46
宜野湾市	10	北中城村	47
石垣市	11	中城村	48
浦添市	15	西原町	50
名護市	16	与那原町	51
糸満市	18	南風原町	54
沖縄市	20	渡嘉敷村	57
豊見城市	24	座間味村	58
うるま市	26	粟国村	59
宮古島市	30	渡名喜村	60
南城市	34	南大東村	61
国頭村	36	北大東村	62
大宜味村	38	伊平屋村	63
東村	39	伊是名村	64
今帰仁村	40	久米島町	65
本部町	41	八重瀬町	67
恩納村	42	多良間村	68
金武町	43	竹富町	69
読谷村	44	与那国町	70
嘉手納町	45		

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

那覇市						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	1 観光プラザ整備事業	H24～H25	観光都市としての国内・国外観光客の受入機能の充実を図るため、「てんぷす那覇」に観光案内所を整備する。	観光案内所設置のため、区分所有建物を確保	観光案内所設置のため、区分所有建物を確保	
1	2 那覇港観光客利便性向上施設整備事業	H24～H25	観光都市としてのグレードアップを図るため、クルーズ船から旅客船ターミナルへ観光客を迎え受けるボーディングブリッジの整備を行う。	那覇港のボーディングブリッジ整備に係る仕様書作成	那覇港のボーディングブリッジ整備に係る仕様書作成、製作工事着手	
1	3 奥武山野球場人工芝整備等イベント対応機能強化事業	H24	スポーツコンベンションの観光地としてのグレードアップを図るため、奥武山野球場と屋内運動場及び関連する周辺施設整備等の機能強化を行う。 ・野球場人工芝の整備 ・防球ネット設置工事 ・屋内運動場側広場暗渠排水施設整備 ・フロアシート等備品購入	・野球場人工芝の整備 ・防球ネット設置工事 ・屋内運動場側広場暗渠排水施設整備 ・フロアシート等備品購入 整備の実施	・野球場人工芝の整備 ・防球ネット設置工事 ・屋内運動場側広場暗渠排水施設整備 ・フロアシート等備品購入 整備の完了	
1	4 市民体育館イベント誘致機能強化事業	H24	スポーツコンベンションの観光地としてのグレードアップを図るため、市民体育館をプロバスケット等の公式戦及びイベント会場として使用できるよう音響設備及び空調設備を整備し、機能強化を図る。	・市民体育館空調機整備 ・市民体育館音響設備整備 ・市民体育館備品購入 (空手競技用) 整備実施	・市民体育館空調機整備 ・市民体育館音響設備整備 ・市民体育館備品購入 (空手競技用) 整備完了	
1	7 公設市場環境整備事業	H24	観光地としての魅力を高めるため、観光資源であるマチグーの良さを活かしつつ、中心地である公設市場の環境整備を行う。	公設市場の環境整備を行う ・LED照明の設置 ・市場壁面のペイント ・市場エスカレーターの改修 ・多目的トイレの整備	公設市場の環境整備を行った ・LED照明の設置 ・市場壁面のペイント ・市場エスカレーターの改修 ・多目的トイレの整備	
1	8 「那覇の祭り」模型制作設置事業	H24	観光都市としての魅力の発信力を高め、集客の目玉とするため、那覇市を代表する祭り(那覇ハーリー、那覇大綱挽)のジオラマ模型を製作する。	那覇ハーリー、那覇大綱挽、琉球王朝祭のジオラマ模型を製作、展示、PR	実物大モニュメント制作設置完了	○
1	11 那覇市旧跡・歴史的地名標示事業	H24～H25	観光地としてグレードアップを図るため、琉球王国時代から昭和戦前期にかけて存在した那覇市内の旧跡地等に標示板を設置する。	旧跡・歴史的地名表示板設置 標示版企画展の開催 標示版広報	旧跡・歴史的地名表示板設置 標示版企画展の開催 標示版広報	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

部達成」……」未達成」……未」

「繰越」……「繰」

「廃止(中止)」……「-」

那覇市							
事業番号		事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	13	バス停上屋整備事業	H24～H26	「人中心のまちづくりをめざして」を基本理念におき、観光立県の県都那覇としてのグレードアップを図るため、観光客等が沖縄の強烈な日差しや風雨を避け、快適に公共交通機関を利用してもらえるよう、バス停上屋を整備する。	バス停上屋の設置: 5基	バス停上屋の設置: 5基	
1	14	交流オアシス整備事業	H24～H27	観光立県の県都那覇としてのグレードアップを図るため、公有地及び道路残地等を活用した小広場、オープンスペース(交流スペース)の整備を行い、観光客と市民との交流・憩いの場を創出する。	交流オアシス基本計画策定	交流オアシス基本計画策定の実施	
1	17	歴史散歩道整備事業	H24～H27	観光立県の県都那覇としての景観・美観の創出・継承のため、市内で歴史を伝える御嶽、樋川、井戸、馬場跡をサイン等により、観光客や市民がまちの良さを再発見し、楽しく歩ける散歩道のネットワークづくり図り、路面改良、道路緑化・美化を行う。	歴史散歩道設置: 4地区	歴史散歩道設置: 4地区	
1	18	那覇・福州友好都市交流シンボルづくり事業	H24	観光都市としての景観づくりと、中国福州市との友好姉妹都市のシンボルとなるよう、巨大龍を作成し、那覇ふ頭旅客バスからの観光客迎え入れゲートの位置にある松山公園へ設置する。	シンボル施設の作成・設置: 1基	-	繰
1	19	亜熱帯庭園都市の道路美化事業	H24～H33	観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、幹線市道や観光地周辺市道の街路樹の緑化や美化を推進する。	幹線道路及び観光地周辺市道の除草(街路樹の剪定1350本、植樹480本)	幹線道路及び観光地周辺市道の除草(街路樹の剪定1361本、植樹538本)	
1	21	亜熱帯庭園都市の公園美化事業	H24～H33	観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、観光地周辺公園の緑化と美化、遊具・トイレ等の整備を行う。	・観光地周辺公園のトイレ整備: 2棟 ・桜の植樹: 70本 ・福州園の樹木剪定: 225本	・観光地周辺公園のトイレ整備: 1棟 ・桜の植樹: 70本 ・福州園の樹木剪定: 225本	
1	22	中心市街地における公園再生事業	H24	観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、観光地である中心市街地周辺の公園の課題を整理して、基本計画やパースを作成する。	中心市街地における公園再生計画の策定	中心市街地における公園再生計画の策定	
1	23	亜熱帯庭園都市の公園施設強化事業	H24	観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、波の上宮やビーチがある旭ヶ丘公園の施設強化を図り、琉球石灰岩のり面の保護整備及び回遊園路を整備する。	・旭ヶ丘公園のり面保護施設整備: 316㎡ ・旭ヶ丘公園回遊園路の整備: 44㎡	・旭ヶ丘公園のり面保護施設整備: 316㎡ ・旭ヶ丘公園回遊園路の整備: 44㎡	未

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

那覇市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	24		市花木等普及推進事業(公共空間への植樹)	H24～H33	観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、市花木ホウオウボク、市木フクギ、市花ブーゲンビレアにより、公共空間の緑化に取り組む。	国県市管理幹線道路及び観光地周辺公園・道路沿線等の公共空間への植栽:120㎡	国県市管理幹線道路及び観光地周辺公園・道路沿線等の公共空間への植栽:76.1㎡	未
1	28		桜の名所づくり事業	H24～H27	観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、首里、真和志、小禄地域に桜の名所となる公園などの候補地を選定する、桜の育成環境調査を行う。	桜の名所づくり調査報告書の策定	桜の名所づくり調査報告書の策定	
1	29		デイゴ・リュウキュウマツ害虫対策事業	H24～H25	観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、県花であるデイゴや琉球松を守るための害虫駆除及び予防対策を行う。	・薬剤の樹幹注入: 321本	・薬剤の樹幹注入: 34本	未
1	30		那覇爬龍船競漕振興事業	H24～H33	那覇爬龍船振興会へ那覇ハーリー建設に係る経費を補助することで既存の那覇ハーリー会館を、爬龍船の常設展示を行える観光誘客に効果のある施設へと建替える。	・那覇爬龍船振興会への補助(那覇ハーリー会館建設支援等)建設支援	・那覇爬龍船振興会への補助(那覇ハーリー会館建設支援等)一部支援	
1	48		国際通りを中心とした那覇市ICT利活用モデル事業「WiFi化計画」	H24～H33	国際観光都市としてグレードアップを図るため、国際通り等に無料公衆無線LAN環境を構築し、まち歩き観光等の情報発信を促進するモデル事業を実施する。	那覇市内に公衆無線LANのAPを100ヶ所以上設置	那覇市内に公衆無線LANのAPを115ヶ所設置	
1	49		国際通り情報発信大型ビジョン活用事業	H24～H33	国際観光都市としてグレードアップを図るため、国際通りの中心地域に大型ビジョンを設置し、観光情報や地域イベント、防災情報等を発信する。 (本市最大の観光地である国際通りてんぷす前広場に、屋外型LEDビジョン(320inch/縦4m×横7m)を整備し、観光リゾート地NAHAのイメージアップと情報発信力の強化を図る。また、大型ビジョンを国際通り及び周辺商店街のランドマークとして位置付け、各種イベントとの連携やICT技術を活用したARコンテンツの展開により、新たな賑わいの創出と中心市街地の継続的な発展を目指す。)	那覇市ぶんかテンブス館に大型LEDビジョンを整備 1台	那覇市ぶんかテンブス館に大型LEDビジョンを整備 1台	
1	52		移動式車載大型ビジョン	H24	イベント等における観光情報の発信力を高めるため、移動式車載大型ビジョンを整備して、那覇マラソンや那覇大綱挽などの観光イベント、クルーズ船寄港時の歓迎セレモニー等で映像放映を行う。	移動式車載大型ビジョンの購入・整備:1台	移動式車載大型ビジョンの購入・整備:1台	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

那覇市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	54		那覇市内観光周遊バス実証実験事業	H24～H26	観光都市としてのグレードアップを図るため、市内観光地やホテル等を回るバスの運行についての実証実験を行う。	実証実験の準備(バス等の手配、バスのラッピング、試乗会、広報等)の実施	実証実験の準備(バス等の手配、バスのラッピング、試乗会、広報等)の実施	
1	55		安心・安全なマチグラー地区実証実験事業	H24	本市産業の振興発展と観光拠点としての発展を図るため、中心商店街で二輪駐車場の実証実験を行い、観光拠点としてのマチグラーの魅力向上と商店街の活性化に取り組む。	マチグラーにおける二輪駐輪場利用台数(実証実験時)50台/日	マチグラーにおける二輪駐輪場利用台数(実証実験時)86台/日	
1	57		那覇三大祭りを中心とした観光振興調査研究事業	H24	観光都市としての魅力の発信力を高め、集客の目玉として活用するため、市を代表する祭り(那覇ハーリー、那覇大綱挽まつり、琉球王朝祭り首里)を活かす事業展開について調査研究を行った。	他県の祭りを中心とした観光振興事例調査 観光資源としての祭りの活用方策検討	他県の祭りを中心とした観光振興事例調査 観光資源としての祭りの活用方策検討	
1	58		那覇市みどり実施計画事業	H24	観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、本市の緑化推進のための具体的方策となる実施計画を策定する。	みどり実施計画の策定	みどり実施計画の策定	
1	61		景観まちづくり推進事業	H24～H26	観光都市としての景観・美観の再生・創出・継承のため、景観向上行動計画を策定する。また、市内全域における屋外広告物について、現況調査などを行う。	・景観向上行動計画(首里、識名、壺屋地区)の策定 ・屋外広告物現況調査(市全域)に基づく民間広告物管理システムの更新	・景観向上行動計画(首里、識名、壺屋地区)の策定 ・屋外広告物現況調査(市全域)に基づく民間広告物管理システムの更新	
4	1		ガントリークレーン整備事業	H24～H25	国際物流拠点としての那覇港の機能拡充に資するため、免震機能付ガントリークレーンを製作する。	那覇港のガントリークレーン整備に係る仕様書作成、3号機製作工事着手	那覇港のガントリークレーン整備に係る仕様書作成、3号機製作工事完了	
4	2		リーファー電源整備事業	H24	国際物流拠点としての那覇港の機能拡充に資するため、年々需要が増大しているリーファーコンテナ(低温輸送が必要な冷凍コンテナ等)に対応するリーファー電源を増設する。	リーファー電源整備に係る実施設計、整備工事着手	リーファー電源整備に係る実施設計、整備工事完了	
4	3		那覇港生活物資安定供給対策事業(浦添ふ頭防風対策事業)	H24	国際物流拠点としての那覇港の機能拡充に資するため、浦添ふ頭へ防風柵を設置し、新港埠頭の混雑解消と物流サービスの向上を図る。	那覇港浦添ふ頭における防風柵設置に係る実施設計、設置工事着手	那覇港浦添ふ頭における防風柵設置に係る実施設計、設置工事完了	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

「一部達成」……「未達成」……未
「繰越」……「繰
「廃止(中止)」……「 - 」

那覇市							
事業番号		事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
4	4	那覇港物流ビジネスモデル導入事業	H24	国際物流拠点としての那覇港の機能拡充に資するため、「那覇港ビジネスモデル」の提案及び「空コンテナ」対策など那覇港物流ビジネスモデル導入に向けた取り組みを行う。	那覇港における外貿航路の社会実験開始	那覇港における外貿航路の社会実験完了	
5	7	人材育成施設整備基本構想策定事業	H24	将来の沖縄振興に資する人材の育成に有益な施設整備のため、公民館、図書館、教育研究所等の施設整備についての基本計画を策定する。	人材育成施設整備基本構想の策定	人材育成施設整備基本構想の策定	
6	2	電子黒板整備事業(小学校)	H24	将来の沖縄振興に資する人材の健全育成と教育の振興・学力向上のため、那覇市立小学校6年生の全普通教室に電子黒板を整備する。教職員を対象に機器の使用方法、授業での活用方法の研修を行い、児童の興味関心を引き出し集中力を高める、わかりやすい授業環境を整える。	市内小学校6学年普通教室への電子黒板設置率100%	市内小学校6学年普通教室への電子黒板設置率100%	
6	3	電子黒板整備事業(中学校)	H24	将来の沖縄振興に資する人材の健全育成と教育の振興・学力向上のため、那覇市立全中学校に電子黒板を整備する。教職員を対象に機器の使用方法、授業での活用方法の研修を行い、生徒の興味関心を引き出し集中力を高める、わかりやすい授業環境を整える。	市内中学校普通教室への電子黒板設置率100%	市内中学校普通教室への電子黒板設置率100%	
6	18	スポーツ広場整備事業	H24～H25	スポーツコンベンションとしての本市の機能拡充と、将来の沖縄振興に資する人材の育成に有益な施設として、スポーツ広場を整備する。	スポーツ広場の年間利用者数2,700人	スポーツ広場の年間利用者数4,284人	
6	22	幼稚園冷房機設置事業	H24～H26	気温の高い期間が長期にわたる沖縄の亜熱帯気候に対応するため、幼稚園舎に冷房機を設置する。	幼稚園冷房施設整備:10園	幼稚園冷房施設整備:10園	
6	23	小学校施設環境整備事業(冷房設置)	H24～H28	気温の高い期間が長期にわたる沖縄の亜熱帯気候に対応するため、小学校施設に冷房機を設置する。	小学校冷房施設整備:21校39教室	小学校冷房施設整備:21校39教室	
6	24	中学校施設環境整備事業(冷房設置)	H24～H27	気温の高い期間が長期にわたる沖縄の亜熱帯気候に対応するため、中学校施設に冷房機を設置する。	中学校冷房施設整備:5校11教室	中学校冷房施設整備:5校11教室	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

那覇市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
6	25		幼稚園施設老朽化抑制事業(塩害防止・長寿命化)	H24～H26	塩害による学校校舎等の劣化問題に対応するため、園舎外壁面の塩害防止・長寿命化のための塗装工事を行う。	幼稚園園舎等外壁の全面塗装工事3園	幼稚園園舎等外壁の全面塗装工事3園	
6	26		小学校施設老朽化抑制事業(塩害防止・長寿命化)	H24～H33	・塩害による学校校舎等の劣化問題に対応するため、小学校校舎外壁面の塩害防止・長寿命化のための塗装対応を行う。	小学校校舎等外壁整備:2校	小学校校舎等外壁整備:1校	未
6	27		中学校施設老朽化抑制事業(塩害防止・長寿命化)	H24～H33	・塩害による学校校舎等の劣化問題に対応するため、中学校校舎外壁面の塩害防止・長寿命化のための塗装対応を行う。	中学校校舎外壁等全面塗装工事:1校(那覇中学校)	中学校校舎外壁等全面塗装工事:1校(那覇中学校)	
6	29		校舎等剥離補修業務事業(小学校)	H24～H25	塩分規制以前に建築された学校施設は、海砂を用いたことによる塩害等の影響によりコンクリートや鉄筋が劣化し、剥落が多く発生している。そのため、改築までの緊急危険回避のため、剥落や腐食防止などの剥離補修を行う。	小学校剥離補修施設整備:10校	小学校剥離補修施設整備:7校	○
6	30		校舎等剥離補修業務事業(中学校)	H24～H25	塩分規制以前に建築された学校施設は、海砂を用いたことによる塩害等の影響によりコンクリートや鉄筋が劣化し、剥落が多く発生している。そのため、改築までの緊急危険回避のため、剥落や腐食防止などの剥離補修を行う。	中学校剥離補修施設整備:5校	中学校剥離補修施設整備:4校	○
7	4		島クトゥバ継承・普及小冊子製作事業	H24	沖縄振興に資する伝統文化の継承発展のため、島クトゥバ継承・普及小冊子を製作し、市内小中学校の児童・生徒に配布して、学校及び家庭での積極的な活用を推進する。	しまくとぅば普及小冊子配付数34,000冊	しまくとぅば普及小冊子配付数34,000冊	
7	10		郷土資料整備事業	H24～H33	・沖縄振興に資する伝統文化を継承するため、郷土関係資料購入し充実を図る。沖縄関係、地元出版の図書を豊富にそろえることで、沖縄に関する質の高い情報を観光客を含めた利用者へ提供し活用を図る。 ・「琉米文化会館」資料として引き継いだ映像資料である16ミリフィルムのDVD化を行い利活用の促進を図る。	16ミリフィルムのDVD化 295本 郷土関係資料約2,000点の購入及び貸出	16ミリフィルムのDVD化 294本 郷土関係資料約1007冊購入・延べ863点貸出	○
7	12		琉球国王「王冠」複製事業	H24	歴史博物館で保存している国宝指定の尚家資料の象徴である王冠の複製品を作成し展示する。	「王冠」複製品の完成 複製品展示 展示広報	「王冠」複製品の完成	未

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

那覇市		事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
7	13	文化芸術発信拠点施設整備事業(壺屋焼物博物館)	H24	沖縄振興に資する文化発信拠点を整備するため、壺屋焼物博物館の空調設備を改修し、観光施設としての機能強化を図る。	文化発信拠点(壺屋焼物博物館)整備に係る基本設計の策定	文化発信拠点(壺屋焼物博物館)整備に係る基本設計の完了	
7	14	文化芸術発信拠点施設整備事業(パレット)	H24～H25	沖縄振興に資する文化発信拠点としてパレット市民劇場、パレット市民ギャラリーの改修を行い、文化発信拠点として機能強化を図る。	パレット市民劇場、パレット市民ギャラリーの施設整備	パレット市民劇場、パレット市民ギャラリーの施設整備	
8	1	認可外保育施設的环境整備事業	H24～H33	米軍統治下で整備が遅れた保育環境に対応した子育て施策の拡充を行うため、県の補助対象外となっている市内認可外保育施設の改修費に対して補助を行う。	認可外保育施設改修件数 16園 衛生消毒及び害虫駆除を実施する認可外保育施設割合 64%	認可外保育施設改修件数 16園 衛生消毒及び害虫駆除を実施する認可外保育施設割合 64%	
9	3	外国人向け情報多言語化事業	H24	本市と歴史的、文化的に関連が深い国や地域と、沖縄の振興に資する交流関係を広げるため、外国人向けに本市HPを多言語化して情報発信を行う。	本市HPの生活情報多言語化整備 3ヶ国語への翻訳	本市HPの生活情報多言語化整備 3ヶ国語への翻訳	
11	2	「Okinavita(オキナヴィータ)」動画コンテンツ制作及び配信システム構築事業	H24	県都・那覇の持つ情報発信力等を活用し離島の振興発展を支援するため、市町村共同利用型ポータルサイトに、本市と船舶航路で結ばれている離島3島の観光・自然体験をテーマとした紹介用動画を制作実装する。	Okinavita閲覧者数(PV数) 500,000PV	Okinavita閲覧者数(PV数) 685,000PV	
12	4	EV、PHV、ハイブリッド・電動ごみ収集車等導入事業	H24	環境負荷の低減による環境共生都市の実現のため、環境意識啓発のラッピングを行ったEV、PHV、ハイブリッド・電動ごみ収集車等を導入した。	環境負荷低減型のごみ収集車等の導入率 61.4%	環境負荷低減型(EV、PHV、HV等)車両の導入率 61.4%	
13	1	化学消防ポンプ車整備事業	H24	自然災害や米軍基地が集中することに伴う人為的災害等に強い安心安全なまちづくりを推進するため、航空機燃料の貯蔵取扱所等がある那覇空港での火災への対応を想定した化学消防ポンプ車を導入する。	空港等での火災に対応できる化学消防車の導入: 型2台(機能強化)	空港等での火災に対応できる化学消防車の導入: 型2台(機能強化)	
13	6	防災行政無線整備事業	H24	地震や津波などの自然災害に強いまちづくりを推進するため、市内全域をカバーする防災行政無線を小中学校に設置する。	小中学校・公園等に防災行政無線を設置 53基	小中学校・公園等に防災行政無線を設置 53基	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

那覇市						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
13 7	小学校安心安全防災システム導入事業	H24	地震や津波などの自然災害に強いまちづくりを推進するため、災害時に避難誘導等が円滑に行えるよう小学校全校へ緊急地震速報端末及び無線機を整備する。	地震・津波への対策機器設置率:小学校100%	地震・津波への対策機器設置率:小学校100%	
13 8	中学校安心安全防災システム導入事業	H24	地震や津波などの自然災害に強いまちづくりを推進するため、災害時に避難誘導等が円滑に行えるよう中学校全校へ緊急地震速報端末及び無線機を整備する。	地震・津波への対策機器設置率:中学校100%	地震・津波への対策機器設置率:中学校100%	
13 9	特殊災害対応資機材整備事業	H24	自然災害並びに米軍基地が集中するが故に想定される人為的災害等に強い安心安全なまちづくりを推進するため、特殊災害・大規模テロ災害が発生した場合を想定した必要資機材を整備する。	特殊災害時における危険物質除去・早期鎮静化のための対応資機材の整備	特殊災害時における危険物質除去・早期鎮静化のための対応資機材の整備	
13 11	災害対策機器整備事業	H24	自然災害並びに米軍基地が集中するが故に想定される人為的災害等に強い安心安全なまちづくりを推進するため、災害時に医療救援活動を行うために必要となる備品を整備した。	・災害用病院備付機材の整備 ・自衛消防隊用機材の整備 ・DMAT隊用機材の整備	・災害用病院備付機材の整備 ・自衛消防隊用機材の整備 ・DMAT隊用機材の整備	
13 14	津波避難ビル建設事業	H24～H26	地震や津波などの自然災害に強いまちづくりを推進するため、市の海拔が低い地域に避難困難者のための津波避難ビルを建設する。 H24年度:基本計画・基本設計	津波避難ビル建設に係る基本計画・基本設計を完了	津波避難ビル建設に係る基本計画・基本設計を完了	
13 15	大災害時における電力供給及び避難拠点の整備事業	H24	地震や津波などの自然災害に強いまちづくりを推進するため、大規模災害時に備えて、環境施設組合の運営する施設を電力供給拠点及び一時避難場所として活用できるよう整備する。	消防訓練参加人数 職場100人	消防訓練参加人数 職場100人	
13 16	小学校防災避難施設整備事業(校舎屋上)	H24～H26	・地震や津波などの自然災害に強いまちづくりを推進するため、低地帯の小中学校校舎の屋上に手摺を設置して緊急避難施設となるよう整備する。	小学校校舎屋上手摺設置工事:2校(曙小学校・若狭小学校)	小学校校舎屋上手摺設置工事:2校(曙小学校・若狭小学校)	
13 17	中学校防災避難施設整備事業(校舎屋上)	H24～H26	・地震や津波などの自然災害に強いまちづくりを推進するため、低地帯の中学校校舎の屋上手摺を設置して緊急避難施設となるよう整備する。	中学校校舎屋上手摺設置工事:1校(上山中学校)	中学校校舎屋上手摺設置工事:1校(上山中学校)	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

那覇市						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
14	1 戦争遺跡保存事業	H24	沖縄の抱える様々な特殊事情(沖縄戦)に対応するため、沖縄戦の弾痕が残る石壁を戦跡として保存整備し、平和学習等に活用する。	・戦争遺跡の保存整備:1ヶ所	・戦争遺跡の保存整備:1ヶ所	
14	5 戦略的交通まちづくり推進事業	H24～H33	沖縄の抱える様々な特殊事情(鉄軌道等整備の遅れ)に対応するため、カ-フリー-等の公共交通機関利用についての意識啓発イベント、自転車利用環境改善基礎調査等の市内公共交通環境再構築に向けた事業を行う。	カ-フリー-宣言者数の目標:5,000人	カ-フリー-宣言者数の目標:7,240人	
14	6 亜熱帯庭園都市形成推進調査	H24～H33	沖縄の抱える様々な特殊事情(軍用地接収により生じたまちづくりの課題)に対応するため、道路、密集市街地、まちなか居住、下水道など、環境改善の方針を定める基礎調査を行う。	道路・密集住宅市街地改善策・まちなか居住推進策・ガ-プ川幹線雨水施設等基礎調査の実施	道路・密集住宅市街地改善策・まちなか居住推進策・ガ-プ川幹線雨水施設等基礎調査の実施	
14	7 まちづくり拠点施設・ITインキュベ-ト施設整備事業	H24～H25	沖縄の抱える様々な特殊事情(軍用地接収により生じた地域コミュニティの課題)に対応するため、まちづくりのための団体等の育成拠点と、産業振興と雇用拡大に資するITインキュベ-ト施設を整備するため、実施設計を実施する。	まちづくり拠点施設・ITインキュベ-ト施設の実施設計の実施	まちづくり拠点施設・ITインキュベ-ト施設の実施設計の実施	
14	8 良好な市街地形成に向けた共同墓(納骨壇及び合葬室)整備事業	H24～H25	沖縄の抱える様々な特殊事情(墓地問題)に対応し、良好な市街地形成を図るため、識名霊園内市民共同墓施設の整備及び拡充を実施する。	那覇市民共同墓施設の整備	那覇市民共同墓施設の整備	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「◎」「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「△」「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「－」

事業番号		事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	⑩	防災行政無線整備事業	H24	災害情報の伝達手段を確保し、住民や観光客の迅速な避難行動に繋げるため、観光施設が集中する西海岸地域における防災行政無線子局、戸別受信機の整備を行う。	・防災行政無線子局、戸別受信機整備数 防災行政無線子局 37箇所 戸別受信機 8箇所	・防災行政無線子局、戸別受信機整備数 子局(8局) 戸別受信機(37箇所)	△
10		消防安全基盤強化事業	H24	当市は普天間基地の周辺に住宅地が密集しており、狭隘な道路が多く、ポンプ車の進入が難しい地域が多い。また、火災、事故現場に出動するためには、市の中央に位置する米軍普天間飛行場を迂回しなければならない。こうした課題を解決し、市民等の安全安心を確保するため、小型消防ポンプ車両を導入し、消防能力の強化を図る。	消防ポンプ車の購入:2台	消防ポンプ車の購入:2台	◎
14		市民会館施設整備事業	H24～H28	宜野湾市民会館は文化活動の拠点として、市民の発表の場や芸術の鑑賞の場として活用されているが、建設から30年経過し老朽化が進んでいる。しかし、普天間飛行場の移設、跡地利用に目途がつかない状況下では、建替計画の策定が難しいため、現在の設備等を改修し、市民がより利用しやすい施設として機能向上を図る。	トイレ改修工事 (バリアフリー化)	トイレ改修工事完了 (バリアフリー化)	◎

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

石垣市						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
2	水族館建設推進事業	H24～H33	本市には海をはじめとした自然豊かな観光資源が豊富にあり、多くの観光客を魅了しているが、雨天、曇天時など、これらを十分に満喫できないときがある。同時に、海に入ることが困難な障がい者や高齢者に対し、本市の海を感じてもらう場の提供が求められている。よって、天候に左右されない観光資源の創出と、障がい者、高齢者等へも安心して海を感じてもらうことを目標に水族館建設を推進する。そのことにより、本市の観光満足度を高めていく。平成24年度は構想の策定を行う。	水族館の整備方針、機能・規模、建設候補地等建設の可能性調査の実施	水族館の整備方針、機能・規模、建設候補地等建設の可能性調査の実施	
2	星空学びの部屋事業	H24～H25	日本一の石垣島・八重山諸島の星空を石垣島天文台のむりかぶし望遠鏡と連携して、地域の学校教育、生涯教育に活用するとともに、観光客への広報普及するレクチャールームを設置する。	星空学びの部屋の設計及び建築	星空学びの部屋の設計及び建築	
2	フラワーロード整備事業	H24～H28	経年劣化したアクセス路の舗装及び街路樹の植栽改良、植樹帯・植栽柵低木の熟帯花木の植栽改良。訪れて良かったと感じ取れる観光地を目指して、沿道にプランターを置き、市民が花の手入れや水やりなど意識啓発を図り、花いっぱいによる街づくりを展開する。	花の苗木(プランター)設置 4,500個	花の苗木(プランター)設置 4,500個	
2	石垣空港跡地利用事業化調査事業	H24	現空港跡地の利活用は将来の本市まちづくりに大きなインパクトを与えるポテンシャルを持っている。そのため、土地利用計画の立案・実行は本市発展の大きな原動力となることから、当該地の約96%を所有する国・県に対し、事業導入に向けて具体的な計画を提示する。このことにより、現空港跡地周辺の発展を促し、ひいては本市発展の原動力とし、住みよいまちを目指す。	石垣空港跡地利用事業化調査の実施	石垣空港跡地利用事業化調査の実施	
2	石垣市墓地基本計画事業	H24～H26	観光地形成のまちづくりを進めるため、土地利用の規制誘導がスムーズに進展するよう「石垣市墓地基本計画」の策定を委託する。	墓地基本計画の策定	墓地基本計画の策定	
2	美ら島ファミリーサポート整備事業	H24～H28	少子高齢化時代にあって、出生率全国一位の沖縄県の離島市である石垣市の、子育て支援の充実を図るため、子育て中のお母さんが乳幼児を連れて気軽に遊ばせることのできる遊具を設置する。	遊具施設を設置 2箇所	遊具施設を設置 1箇所	未

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

石垣市						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
2	石垣市土地保全・利活用計画策定事業	H24	都市的土地利用と農業的土地利用を土地の保全と利活用の視点から両者を有機的につなぎ、国土利用計画を補完する指針を作成することによって、1次産業の土台である農地や観光資源である景勝地などを保全すると同時に、観光インフラや日常生活に資する土地の利活用を図る。このことによって、本市の均衡ある発展を目指す。	土地保全・利活用計画の策定	土地保全・利活用計画の策定	
2	美ら島モニュメント整備事業	H24	新石垣空港の開港によって国内はもとよりアジアからの観光需要の増加が見込まれる。そうした状況から石垣島の著名人や八重山らしさを題材にモニュメントを設置。新たな観光資源の創出を図る	モニュメント設置 3箇所	モニュメント設置 3箇所	
2	バス停上屋整備事業	H24～H26	新空港開港を控え、より快適な観光地としてのまちづくりの一環として、公共交通機関であるバスの利便性の向上及び機能充実のためバス停上屋を整備する。	バス停上屋整備設置 5箇所	バス停上屋整備設置 6箇所	
2	まちなか親水広場整備事業	H24～H25	現存する井戸を復元させ、まちなかの観光スポットとしての利用や市民の憩いの場、また災害時における水の再利用を目的に整備する。	井戸の復元整備箇所 3箇所	井戸の復元整備箇所 5箇所	
2	観光地・観光施設への集客力強化事業	H24～H25	外国人を含む観光客向けに無料の公衆Wi-Fi無線を提供することにより、パーチャルまちづくりによる集客と石垣ブランドの浸透を図る。スマートフォンを活用した観光・イベント情報等の発信を多言語で行うことにより、国内外の観光客の利便性向上と、入域観光客の増加に繋げる。	Wi-Fi無線の設置箇所数 9か所 観光情報等の多言語化発信数 4か国語	Wi-Fi無線の設置箇所数 9か所 観光情報等の多言語化発信数 4か国語	
3	青と緑の再生プロジェクト事業	H24～H28	沖縄県内で唯一、国指定名勝に選ばれている川平湾の水質は年々悪化しており対策が求められている。川平湾を保全し、同地域をモデル地区として観光地にふさわしいエコタウンとしての展開を図るため、EV船の導入補助を行い再生に向けた取組みを実施する。	EV船導入補助件数 1件	EV船導入補助件数 1件	
3	サンゴ再生事業	H24～H33	近年、大発生状態にあるオニヒトデの食害等で枯渇化しているサンゴ礁の再生を図るべく、サンゴ再生事業の委託事業を実施する。	サンゴ再生(移植)数 500個	サンゴ再生(移植)数 2,000個	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

石垣市						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
3	ダイビング船係留設置事業	H24～H25	ダイビングポイントとして利用度の高い川平石崎沖のマングローブポイントにおいて、ダイビング船のアンカリングによるサンゴ礁破壊を防ぐため、専用の係留施設を設置する。	・係留施設設置箇所数:20カ所	-	-
3	石垣市エコアイランド事業	H24～H29	・平成19年「石垣市自然環境保全条例」を制定したことを受け、自然環境に関する構想を策定する必要があることから、循環型社会の構築、環境負荷への軽減等、自然環境の再生に係る取り組みを行う。具体的には、エコアイランド構想を策定するため、「(仮称)石垣市エコアイランド構想」の調査委託をする。 ・市内既設の防犯灯のLED化 ・農村集落内の既設置防犯灯電球をLED化する。 街路灯を省エネ性能が高いLED化し、低炭素島嶼社会の実現に向けた取り組みを推進し、市民の意識向上を図り、エコアイランド構想を推進する。	エコアイランド構想の策定 防犯灯のLED化 259基 防災灯LED化実施箇所数 87カ所 外路灯のLED化 150灯	エコアイランド構想の策定 防犯灯のLED化 270基 防災灯LED化実施箇所数 87カ所 外路灯のLED化 150灯	
4	就業支援マッチング事業・人材育成事業	H24～H26	各分野の既存ストックを活用した職業訓練を実施し、就業支援を強化するとともに、工芸産業の技術者を育成する。	焼き物セミナーの開催 1回 八重山上布技術者講習会の開催 70回 特産品開発セミナーの開催 6回	焼き物セミナーの開催 1回 八重山上布技術者講習会の開催 59回 特産品開発セミナーの開催 5回	○
5	水産振興事業	H24～H33	老朽化した八重山漁協の漁船燃料タンクの危険性を除去するため、改修に係る費用を補助する。また、大型定置網設置箇所に関する調査事業を実施するとともに、オニヒトデやサメ等の有害生物による漁場悪化を保全する。	漁船燃料タンク改修補助 大型定置網調査の実施 オニヒトデ駆除数 3,500匹	漁船燃料タンク改修補助 大型定置網調査の実施 オニヒトデ駆除数 3,931匹	
7	防災体制整備事業	H24～H33	災害発生時に迅速かつ適切な避難行動をするために、緊急情報や災害情報伝達手段の多様化、伝達体制の整備拡充、指定避難所などへの誘導するための標識を整備する。防災計画に基づく防災拠点などに防災備蓄倉庫を整備する。低地域における津波避難施設整備基本計画を策定する。	防災無線拡声子局の整備数 12基 防災無線小型受信機の設置数 83個 避難所標識及び避難誘導標識の設置数 100本 防災備蓄倉庫の整備箇所 1カ所 津波避難施設整備基本計画の策定	防災無線拡声子局の整備数 12基 防災無線小型受信機の設置数 83個 避難所標識及び避難誘導標識の設置数 104本 防災備蓄倉庫の整備箇所 1カ所 津波避難施設整備基本計画の策定	
7	水難事故対応強化事業	H24	市民や観光客による水難事故の発生時のため石垣島北西部・北部に在る消防出張所に必要資機材を配備し、事故発生時の対応能力の向上につなげる。	水難救助用資機材の整備 1)水上バイク 2台 2)牽引車両 2台 3)トレーラー 2台	水難救助用資機材の整備 1)水上バイク 2台 2)牽引車両 2台 3)トレーラー 2台	
8	災害に備えた学校環境整備事業	H24	災害に備え、沿岸部に近接している小学校、幼稚園の児童、園児及び職員へライフジャケットを配備する。	ライフジャケットの配備数 小学校:1,261枚 幼稚園:203枚 中学校:49枚	ライフジャケットの配備数 小学校:1,376枚 幼稚園:229枚 中学校:64枚	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

石垣市						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
9	情報教育充実事業	H24	情報教育環境として、学校全体で無線LANを構築し環境を整備する。各学校に電子黒板等を配備し、併せてそれを活用する機器を導入しICT教育環境及び情報教育への機会を充実させ、学力向上に努めることにより人材育成を図っていく。	小・中学校LANの整備 学校数 1)小学校:16 2)中学校:5 3)併置校:4 電子黒板の配備 255台	小・中学校LANの整備 学校数 1)小学校:16校 2)併置校:4校 電子黒板の配備 284台	○

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

浦添市						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
6	ガントリークレーン整備事業	H24～H25	輸出貨物の積み残しが生じていることから、港湾機能強化を図るため、現在2基のガントリークレーンを1基増設する。平成24年度は製作工事を着手する。	・那覇港のガントリークレーン整備に係る仕様書作成、3号機製作工事着手	・那覇港のガントリークレーン整備に係る仕様書作成、3号機製作工事完了	
6	那覇港物流ビジネスモデル導入事業	H24	那覇港を活用することによる新たな付加価値を生み出すため、「那覇港物流ビジネスモデル」の提案及び「社会実験」の実証をするための費用を補助する。	・那覇港における外貿航路の社会実験開始	・那覇港における外貿航路の社会実験完了	
6	リーファー電源整備事業	H24	年々需要が増大しているリーファーコンテナをさらに獲得するため、リーファー電源整備を40口増設する。	・那覇港のリーファー電源整備に係る実施設計、整備工事着手	・那覇港のリーファー電源整備に係る実施設計、整備工事完了	
6	生活物資安定供給対策事業	H24	物流機能の強化を図るため、浦添ふ頭の岸壁背後地に防風柵を設置し、船舶のシフトの円滑化を図る。	・那覇港浦添ふ頭における防風柵設置に係る実施設計、設置工事着手	・那覇港浦添ふ頭における防風柵設置に係る実施設計、設置工事完了	
6	観光客利便性向上施設整備事業	H24～H25	観光旅客が安全で快適に移動できるなどの利便性向上を実現するため、ボーディングブリッジを整備するための費用を補助する。	・那覇港のボーディングブリッジ整備に係る仕様書作成	・那覇港のボーディングブリッジ整備に係る仕様書作成、制作工事着手	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

名護市						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
3	陸上競技場改修事業	H24	住民の健康づくりやトップアスリート等による利活用を促進するため、名護市陸上競技場の改修整備によりスポーツ環境の強化を図る。	陸上競技場の走路及びインフィールドドウェルーション補修の実施	陸上競技場の走路及びインフィールドドウェルーション補修の実施 公認に必要な備品の購入	
4	農産物6次産業化支援拠点施設整備事業(アグリパーク)	H24～H26	名護市の農家所得の減少、就農者数の減少、農産物全体の粗生産額の著しい低下等の課題解決を目的に、6次産業化と観光とを融合したアグリパークを整備する。	農産物6次産業化支援拠点施設の建設着手	農産物6次産業化支援拠点施設の各種工事の着手、完了	
4	(仮称)名護市青果等市場整備事業	H24	地域農産物の販路の確保、地産地消の推進による農家の所得の安定・向上及び地域農業の振興を目的に、市外・県外への安定した農産物の供給体制を確立するための青果等市場を整備する。	(仮称)名護市青果等市場の建設着手	(仮称)名護市青果等市場の整備に係る土質調査、実施設計、外構工事、建築工事、機械工事、電気工事の実施	
4	羽地地域直売加工施設整備事業	H24～H25	羽地地域に農産物、畜産物、水産物等の直売加工施設を整備し、生産者の所得向上及び生産意欲向上による担い手の確保や新規雇用効果により、同地域の経済・産業の活性化を促進する。	羽地地域直売加工施設の実施設計の実施	羽地地域直売加工施設の建築実施設計、造成設計、磁気探査の実施	
5	二見以北4小学校跡地等利用事業	H24	閉校となった二見以北4小学校を体験・交流施設等として利活用するため、危険性の高い施設を除去し、跡利用の推進に必要な環境整備を行うとともに、学校跡地周辺の地域資源を活用した地元主体の観光基盤整備及び地域づくりに必要な備品等を購入する。	危険施設の解体工事の着手	危険施設の解体工事の完了	○
5	轟の滝周辺整備事業	H24～H27	貴重な文化財である轟の滝の豊かな自然環境を保全・活用し、やすらぎと潤いある自然空間の実現に向けた整備を行い、魅力ある観光スポットとして、まちの活性化、観光振興に繋げる。	・轟の滝周辺整備の実施設計の実施 ・用地測量 ・事業認定申請	・轟の滝周辺整備の実施設計、不動産鑑定、休養施設設計の実施	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

名護市						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
5	名護さくらのまち推進事業	H24～H25	名護さくら祭り会場となる名護城(ナングスク)及びその近隣の緑道並びに観光資源となっている勝山(安和岳、嘉津宇岳、八重岳)へのアクセス道路に桜を植樹し、桜であふれる景観づくりを行い観光資源として活用する。	・桜の植栽整備地区:3地区 ・名護城跡地周辺の桜400本の健康度調査	・桜の植栽整備地区:3地区 ・名護城跡地周辺の桜402本の健康度調査	
5	21世紀の森公園等機能強化事業	H24	多くの市民・観光客が利用する21世紀の森公園施設の機能強化による利便性・安全性の向上を図るとともに公園の美化・緑化を推進し、本市の観光振興を図る。	・コイン式シャワーユニット設置 ・ハブクラゲ防止ネット設置 ・乗用草刈り機購入 ・高所作業車両購入 ・特殊車両(ユニック車)購入	・コイン式シャワーユニット設置 ・ハブクラゲ防止ネット設置 ・乗用草刈り機購入 ・高所作業車両購入 ・特殊車両(ユニック車)購入	
7	喜瀬交流プラザ整備事業	H24	喜瀬地区においては、スポーツや豊年祭をはじめとする伝統文化・芸能などの地域活動を通じて観光客との交流・体験活動を計画しており、本事業によりこれら交流拠点の整備を行う。	喜瀬交流プラザの建設着手	-	繰
7	地域力発信交流拠点施設整備事業(大北)	H24	近年盛んな沖縄観光の目玉である「芸能」や「食」の発信・交流の拠点になるとともに、エイサー等の練習や特産品開発など、地域の産業・文化・生活を活性化・再生する拠点となる施設を整備する。	地域力発信交流拠点施設(大北)の建設着手	-	繰
8	名護市自転車まちづくり推進事業	H24～H27	温室効果ガスの排出削減による低炭素社会の構築を目指し、良好な「環境」の創出に寄与する「自転車まちづくり」を推進するため、自転車のモデルレーン(自転車指導レーン)整備を実施する。	自転車レーンの整備:1,120m	自転車レーンの整備:1,120m	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

糸満市						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	具志川城跡整備事業	H24～H26	国指定史跡具志川城跡を展示・解説する教養等施設を建設し、観光客の誘客などを推進する。当該年度は施設建設に向けた用地測量及び用地購入(400平方メートル)を実施する。	・ガイダンス等施設用地の購入(400㎡)	・ガイダンス等施設用地の購入(0㎡)	未
1	海のふさと公園機能強化事業	H24～H25	海のふさと公園を漁業と海洋性レクリエーションの拠点とし、機能の強化をはかり体験学習の場としての活用をはかる。	・公園施設機能強化実施箇所4箇所	・公園施設機能強化実施箇所4箇所	
1	ハーレー・ハーレー船造船事業	H24	市内の漁村地域では、爬虫船競漕が盛んでとりわけ糸満ハーレーは沖縄の夏を告げる行事として、さらに沖縄独特の旧暦文化を体感できる観光資源として名高い。漁村の地域行事を一層魅力ある観光資源とするため、木製のサバニを整備する。	・ハーレー等舟の充足率100%	・ハーレー等舟の充足率100%	
2	太陽光エネルギー利用設備合理化事業	H24	糸満市庁舎の太陽光発電設備の合理化により効率化をはかるとともに施設内容を解説する説明板を整備する。	・市庁舎への高効率太陽光パネルの設置 ・市庁舎への説明板の設置	-	-
2	省エネ設備化推進事業	H24	本市の先進的な環境への取組を更に推進すべく、庁舎の照明及び市管理防犯灯をLED化し省エネ化を推進する。	・市庁舎へのLED照明の設置(72.6%) ・LED防犯灯のLED設置(213基)	・市庁舎へのLED照明の設置(72.6%) ・LED防犯灯のLED設置(213基)	
3	運動公園・体育施設機能強化事業	H24～H26	西崎運動公園・体育館等の機能を強化しアマチュアスポーツのメッカにし、市民スポーツと地域の振興をはかる。	・運動公園等の機能強化工事の実施	・運動公園等の機能強化工事の実施	
3	地域スポーツ施設の拡充事業	H24～H26	西崎に大規模スポーツ施設が存在するが、事業のすべてを同施設内で完結することは難しい。多くの選手団を受け入れ円滑な大会運営を確保するため、地域に散在するスポーツ施設を年次的に改善する。	・地域スポーツ施設機能強化工事の実施	・地域スポーツ施設機能強化工事の実施	
4	海洋レジャー客等安心確保事業	H24	サーフィン大会が開催されるなど既存施設以外の海上利用があり、不測の事態への対応範囲が拡大している。海洋レジャーの救助活動等不測の事態に対応し、観光客等の安心を担保する環境整備に取り組む。	・ジェットボートの配置 1艇 ・スロープ設置工事の実施1箇所	・ジェットボートの配置 1艇 ・スロープ設置工事の実施1箇所	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

糸満市						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
5	平和の光イベント推進事業	H24～ H28	糸満市は、年末年始にかけて平和の光事業(ピースフルイルミネーション)を実施しているが今年度は関連事業として平和の柱事業を加えてより強く恒久平和の発信を行う。	・平和の光イベント来場者数79,000人	・平和の光イベント来場者数76,184人	○
5	伝統行事観光化事業	H24～ H26	大綱引やハーレー行事等の誘客に力を入れる場合、観客に配慮した取り組みが求められる。組み立て式の観覧席等を年次的に整備し、受け入れ態勢を向上させる。	・体験ツアー参加者数90人	・体験ツアー参加者数24人	未
6	糸満市水産業振興センター設置事業	H24～ H28	新たな水産技術の習得と応用により、養殖・水産加工業等の新たな水産業の確立を目指す施設として整備する。	・水産振興センター用地購入	・水産振興センター用地購入	
11	公立保育所環境整備事業	H24	園庭に開閉式遮光ネットを張り、安心して戸外遊びができる保育環境を整備する。併せて保育所建物の断熱塗装工事等に取り組み子どもたちの健やかな成長を支える。	・紫外線・冷房対策実施保育所利用児童数：31人	・紫外線・冷房対策実施保育所利用児童数：32人	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

沖縄市						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	観光基盤整備事業	H24～H27	魅力ある観光資源の情報発信および観光客等の利便性の向上を図ることを目的とし、終日気軽に本市の観光情報等が入手できるよう、タッチパネル式のデジタル観光インフォメーションの設置に対する支援や観光案内ポータルサイトの作成およびAR基盤アプリケーションなどを整備する。	主要イベント来場者数641.9千人 主要施設来場者数:2235.5千人	主要イベント来場者数636.7千人 主要施設来場者数:2221.8千人	○
1	エイサー文化発信事業	H24～H27	エイサーを活用した観光振興や地域活性化を図るため、エイサーの拠点となる(仮称)青年エイサー会館の整備に向けた取り組みを推進するとともに、エイサー関連資源のブランド化の支援を行う。また、「沖縄全島エイサーまつり」におけるシャトルバスの運行やエイサーの担い手の育成、エイサーによる文化交流活動への支援などを行う。	沖縄全島エイサーまつり来場者数:310千人 エイサーナイト来場者数:10千人	沖縄全島エイサーまつり来場者数:310千人 エイサーナイト来場者数:9千人	○
1	文化財等公開デジタル化事業	H24～H25	市民および観光客など利用者の利便性向上による誘客を図るため、市が所有している文化価値の高い収蔵品や映像資料、民話データ等のデータ公開システムを構築する。	博物館資料のデジタルデータ化作業完了	博物館資料のデジタルデータ化作業8割完了	○
1	戦後文化資料等展示事業(デジタル化)	H24～H27	沖縄市戦後文化資料展示室「ヒストリート」のさらなる誘客の拡大を図るため、本市関係戦後新聞記事資料のデジタル化を行う。	新聞記事デジタル化作業進捗状況:60%	新聞記事デジタル化作業進捗状況:100%	
2	スポーツ推進整備事業	H24～H28	多くの市民そしてスポーツ合宿団体が利用する沖縄市総合運動場について、施設とスポーツ備品を整備し、より利用しやすい体育施設・スポーツ合宿地として強化し、利用者の競技力向上や健康増進はもとよりスポーツ合宿の増大による観光振興を図る。 平成24年度繰越事業としては、プロサッカーチームの活動支援(練習会場の提供)やスポーツ合宿誘致を主な目的としたサッカー場人工芝敷設工事等を予定していた。しかし、サッカー場予定地(米軍基地返還跡地)から米軍基地由来の遺棄物が発見され、その付着物からダイオキシン類を含む毒性物質が確認されたことなどから、繰越後、工事途中で事業完了となった。	サッカー人工芝化の実施設計 備品整備:2件	サッカー人工芝化の実施設計 備品整備:3件	
2	コザ運動公園整備事業	H24～H25	スポーツ環境を活かした観光を推進するため、スポーツコンベンションの拠点であるコザ運動公園の車両出入り口の改良に関する調査検討を行う。	コザ運動公園の車両出入り口改良工事に関する実施設計の実施	-	-

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

沖縄市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
3			道路緑化推進事業	H24～H33	観光周辺道路のにぎわいを演出するため、四季おりおりの草花を植栽する。	道路緑化箇所:4カ所	道路緑化箇所:1カ所	未
3			道路景観形成推進事業	H24～H33	観光地周辺の道路の快適性の向上や安全性の確保のため、道路植栽の整備計画をはじめ、道路空間活用計画や道路舗の整備計画の検討、道路照明設置やデザインの検討などを行う。	市道沿線環境美化業務:10路線 照明灯LED化調査業務:20路線 照明灯デザイン制作業務実施:完了	市道沿線環境美化業務:10路線 照明灯LED化調査業務:20路線 照明灯デザイン制作業務実施:完了	
4			沖縄こどもの国施設整備事業	H24～H32	次世代を担うこどもたちの科学への興味や豊かな感性を育てるため、ワンダーミュージアム展示品等整備およびロボット展を開催するとともに、琉球弧の動物展示施設整備を行う。	・沖縄こどもの国公園・琉球弧動物展示施設の実施設設計および第1期工事の実施	・沖縄こどもの国公園・琉球弧動物展示施設の実施設設計および第1期工事の実施	
4			こどものまち推進事業	H24～H28	こどもたちが夢に向かって元気にたくましく育つ環境をつくるため、こどものまち推進アクションプログラムの策定の実施、こども学講座、えほんの国の開設などを行った。アクションプログラムの策定にあたり、有識者や各種団体の代表者による策定会議を開催。こども学講座においては、こどものまち講演会を実施する等えほんの充実を図った。	沖縄こどもの国来場者数:385,000人	沖縄こどもの国来場者数:392,349人	
6			こどもいきいき安心事業	H24～H28	こどもの割合が高い沖縄市において、こどもたちが安心して過ごすことができる場の確保・充実のため、放課後児童支援センターの設置、児童館の整備計画に伴うニーズ調査等を行う。具体的には、放課後や学校休業日における児童の居場所(地域独自の取り組みや放課後児童クラブ等)を把握し、地域との連携をはじめ、放課後児童クラブの資質向上や児童館整備など、こども達が安心して過ごすことのできる場の確保・充実を推進していく。	放課後児童支援センターの設置	放課後児童支援センターの設置	
7			ITワークプラザスタジオ設備改修事業	H24	情報通信関連施設の利用環境を向上し、コンテンツ産業等における雇用の創出を図るため、モーションキャプチャーシステムを改修する。	モーションキャプチャーカメラ設置台数:32台	モーションキャプチャーカメラ設置台数:32台	
7			中城湾港新港地区物流促進支援事業	H24～H27	港湾機能の充実により地元中小企業の振興と雇用創出を図るため、中城湾港新港地区においてコンテナ等の整備に対する支援や物流運送にかかる支援の実施および物流促進に関する調査・検討を行う。	中城湾港における実証実験船貨物量:450t	中城湾港における実証実験船貨物量:442t	○

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

沖縄市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
7			雇用基盤等環境整備事業	H24	企業誘致の促進および雇用の創出を図るため、都市基盤が脆弱な状況にある準工業地域等において、整備計画や実現方策並びに誘致企業の検討など、雇用および経済効果の可能性を調査する。	産業・雇用基盤に係る目指す将来像について基本構想(案)、基本方向(案)の策定	産業・雇用基盤に係る目指す将来像について基本構想(案)、基本方向(案)の策定	
7			沖縄市振興計画検討調査事業	H24	企業誘致の促進および雇用の創出を図るため、本市の持つ地域資源や可能性及び優位性等の調査・検討を行う。	沖縄市振興計画策定に向けた調査・検討の実施	沖縄市振興計画策定に向けた調査・検討の実施	
8			工芸による街づくり事業	H24～H27	工芸品の販路拡大をはじめ、工芸従事者の生産意欲の高揚および工芸に対する市民の意識啓発など、工芸産業の振興を図るため、沖縄市工芸フェアの開催等を支援するとともに、工芸産業の全般的な振興に寄与することを目的として、(仮称)沖縄市伝統工芸館の整備に向けた取組みを実施する。	沖縄市工芸フェア売上額:1,500万円 伝統工芸館基本構想の策定の検討	沖縄市工芸フェア売上額:1,300万円 伝統工芸館基本構想の策定	○
8			地域ブランド推進事業	H24～H27	魅力ある沖縄市ブランドの確立によるものづくり産業を振興するため、市内の優れた地域資源(二次加工品等)を沖縄市ブランドとして認定する沖縄市地域ブランドとして認定する沖縄市地域ブランド認定制度等を実施し、沖縄市ブランドの広報活動等を行うとともに、新商品の開発または販路開拓等に対し支援する。	コザスター商品認定数:6商品 コザチョイス商品選定数:60商品	コザスター商品認定数:6商品 コザチョイス商品選定数:65商品	
10			コミュニティーパーク整備事業	H24～H27	市民の健康づくりや地域コミュニティ等を促進するため、地域住民と協働による公園の基本計画を策定する。	若夏公園の基本計画策定	若夏公園の基本計画策定	
11			地域防災対策強化事業	H24～H33	災害時に備えるため、デジタル防災行政無線親局の整備に向け取り組むとともに、災害用備蓄倉庫(備蓄品を含む)の整備、防災情報マップ(観光情報も掲載)の作成、避難場所標識の設置等を行う。	デジタル防災行政無線親局実施設計 災害用備蓄倉庫(備蓄品含む)の整備:2カ所(3棟) 防災情報マップ(観光情報も掲載)作成:6万部 避難場所標識設置:10カ所	デジタル防災行政無線親局実施設計 災害用備蓄倉庫(備蓄品含む)の整備:2カ所(3棟) 防災情報マップ(観光情報も掲載)作成:6万部 避難場所標識設置:10カ所	
11			災害時緊急避難通路整備事業	H24～H33	津波など自然災害に対する防災力の向上のため、東部地域における里道を活用した緊急避難通路の整備を実施する。	災害時緊急避難通路整備計画策定:4地域、10カ所	災害時緊急避難通路整備計画策定:4地域、10カ所	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

沖縄市						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
11	沖縄市防災研修センター改修事業	H24～ H25	防災に関する知識及び技術の向上、ならびに防災意識の高揚を図るため、また、海拔の低い地域における津波に関する防災研修が行えるよう、沖縄市防災研修センターを改修に向けて取り組む。	防災研修センターの基本設計の実施 防災研修備品等の購入	防災研修センターの基本設計の実施 防災研修備品(防災教育DVD)等の購入	
11	学校安全対策強化事業	H24～ H28	こどもたちの安全への意識を高めるために、土地の標高や避難場所、危険箇所等の情報を盛り込んだハザードマップが記載された下敷きを作成し、幼稚園・小中学校に配布する。また、地理情報を拡大パネルにし、学校の見やすい場所に掲示する。	園児、児童、生徒への防災意識啓発用の下敷きの配布:16,700枚 学校掲示用安全マップ設置数 ・全幼稚園(16園) ・小学校(16校) ・中学校(8校)	園児、児童、生徒への防災意識啓発用の下敷きの配布:17,000枚 学校掲示用安全マップ設置数 ・全幼稚園(16園) ・小学校(16校) ・中学校(8校)	
12	里道および水路の境界確定復元事業	H24～ H33	戦後の米軍統治下の影響による不明確な里道および水路の位置を確定するため、境界の確定測量及び復元作業を行う。	境界が不明確な里道の境界確定測量の実施:100カ所 境界が不明確な水路の境界確定測量の実施	境界が不明確な里道の境界確定測量の実施:90カ所 境界が不明確な水路の境界確定測量の実施	○

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

豊見城市						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	瀬長島観光拠点整備事業	H24～H27	瀬長島は、本市発祥の地であり、歴史のある風光明媚な島であることから、多くの県民に親しまれている。組踊り「手水の縁」の舞台の島でもあり、歴史的な物語が残る文化資源も豊富な島でもある。 また、那覇空港からも近く観光のシンボル拠点として格好の立地であることを活かし、民間企業において整備を進めている温泉宿泊施設と島の持つ自然環境や歴史文化と調和を図りながら、沖縄県の玄関口である那覇空港に近接した立地条件を活かした観光地としてふさわしい整備計画を策定する。	瀬長島観光拠点整備計画の策定、国有地取得、施設の実施設計・整備	瀬長島観光拠点整備計画の策定、国有地取得、施設の実施設計の完了	○
1	体験事業受入施設及び産業振興施設整備事業	H24	体験事業受入施設及び産業振興施設を設置し、市内事業所が実施する体験事業を本施設に集積することにより、観光客や修学旅行の受入拠点とするともに観光・産業振興を図る。	体験事業受入施設及び産業振興施設の整備	体験事業受入施設及び産業振興施設の整備	
1	バス停上屋整備事業	H24	豊見城市字豊崎地区など豊見城市内一周線の路線上に豊見城市らしい装飾を付したバス停上屋を設置し、亜熱帯特有の日差しや紫外線などを防ぎ、心地よく公共交通を利用していただくとともに観光地にふさわしい景観を形成するために整備を行う。	バス停上屋整備数(8基)	バス停上屋整備数(7基)	○
1	観光案内サイン整備事業	H24	市内に点在する観光施設や名所等、拠点間を有機的に結びつけるため、外国人観光客を含むすべての方々にわかりやすい案内サインを整備し、観光地としての利便性を高める。	案内サイン設置 6箇所	案内サイン設置 6箇所	
2	防災情報通信設備整備事業	H24	市庁舎と市内沿岸部地域とを無線システムで結び、屋外拡声装置を取り付けた防災無線子局を当該地域に設置して防災無線システムを構築する。	防災無線の自治会カバー数(47自治会)	防災無線の自治会カバー数(47自治会)	
2	水難救助車整備事業	H24	各種水難救助用の資機材とクレーンや救助ボート等を装備するとともに、車内でウエットスーツに着替えるスペースを確保することで、出動指令で潜水士免許既得車者や水難救助訓練を積んだ隊員が迅速に出動できる体制を整備する。	水難救助車等整備(1台)	水難救助車等整備(1台)	
2	海拔表示板設置事業	H24	地域住民を含めた市内滞在者、とりわけ地理に不案内の観光客が、津波発生時に現在位置に関する情報を容易に確認し、迅速に非難・安全確保できるよう、海拔5メートル以下の地域を中心に電柱等に海拔表示看板を設置する。	沿岸部及び指定避難所、自治会公民館への海拔表示案内板設置(383箇所)	沿岸部及び指定避難所、自治会公民館への海拔表示案内板設置(383箇所)	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

豊見城市						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
4	認可外保育園環境整備事業	H24～ H25	子育て世代の人口増に伴い、待機児童数の増加が課題になっていることから、待機児童解消の一躍を担っている認可外保育園の施設整備(修繕等)を図ることで、児童の保育環境向上に寄与する。	認可外保育園環境整備実施園(12園)	認可外保育園環境整備実施園(7園)	未
5	幼小中学校長寿命化事業	H24～ H29	沖縄特有の潮風による塩害や紫外線、度重なる台風の影響により劣化した校舎屋根や壁面等を改修することにより、安全・安心を確保し校舎の断熱など機能を向上させるとともに長寿命化を図り、学習環境の向上を図る。	長寿命化等の安全対策を実施した校舎数 幼稚園：3校 小学校：1校	長寿命化等の安全対策を実施した校舎数 幼稚園：3校 小学校：1校	
6	豊見城市内文化財説明板設置事業	H24～ H27	本市に存する文化財を始めとする歴史資源の説明板を設置し、それらに対する地域住民等の理解・関心を深め、保全・継承を促すとともに、新たな文化、観光資源として活用を目指す。	市内文化財説明板設置件数(5基)	市内文化財説明板設置件数(5基)	
6	文化交流拠点整備事業	H24	伝統文化・芸能イベント等においてデジタル化等、新たな技術による高度で効果的な演出ができる拠点施設として照明設備等を更新し、文化活動を支援するとともに、文化交流活動の促進を促す。	拠点施設(中央公民館大ホール)における照明及び音響設備の整備	拠点施設(中央公民館大ホール)における照明及び音響設備の整備	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

うるま市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1			沖縄IT津梁パーク周辺環境整備事業	H24	沖縄IT津梁パーク周辺における安心安全な企業立地環境を創出するため、州崎幹線5号に道路照明等の防犯灯を整備する。	沖縄IT津梁パーク周辺市道における道路照明等設置数 11基	沖縄IT津梁パーク周辺市道における道路照明等設置数 6基	未
3			金武湾～海中道路における海洋性リゾート空間形成事業	H24～H26	地域資源を再確認し、金武湾から海中道路にかけた地域を魅力ある観光地としての形成できるようリゾート空間形成に向けたニーズ及び可能性調査等を実施する。	ニーズ調査及び可能性調査等の実施	シンポジウム1回 105名 調査報告書50部 概要版200部	
3			うまんちゅ健康文化交流広場整備事業	H24	市民の健康づくりを推進することによって健康長寿地域としてのイメージ発信に繋がるとともに、地域における伝統芸能・文化の継承活動と交流・体験の場として、交流広場の整備を実施する。	うまんちゅ健康文化交流広場整備に係る実施設計等の実施	うまんちゅ健康文化交流広場整備に係る実施設計等の実施	
3			海中道路ライトアップ観光景観形成事業	H24～H25	知名度と評価の高い海中道路の大橋をライトアップすることによって、当市における観光の付加価値向上と満足度を高め、観光誘客の促進と観光消費額の拡大を図る。	海中道路ライトアップに係る基本計画の策定及び基本設計・実施設計の実施 ライトアップの設備設置工事	海中道路ライトアップに係る基本計画及び基本設計・実施設計策定 ライトアップの設備設置工事(H26年度事業にて実施予定)	○
3			石川イベント公園機能強化調査事業	H24	観光誘客を促進するため、石川イベント公園(通称「石川ドーム」)において、多彩な伝統芸能・文化をはじめ、うるま市ならではの地域資源等を生かした観光イベントを開催するためのビジョンや方策と、施設の活用方法や機能強化のあり方を調査検討するとともに、施設機能を最大限に発揮するための観光イベント(ソフト面)のニーズや開発を合わせて調査検討を実施する。	石川ドームの施設機能強化に向けた調査事業の実施	石川ドームの施設機能強化に向けた調査事業の実施	
4			勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業	H24～H31	世界遺産として登録されている勝連城跡は、毎年多くの観光客が来場するものの、周辺施設の整備が不十分であることから観光消費及び地域活性化につながっていない状況にある。 そこで、勝連城跡の世界遺産としての価値を保全しつつ、文化を軸とした観光振興を図るため、体験・交流を含めた複合的な文化観光拠点の整備を実施する。	文化観光拠点整備に向けた基本計画の策定	文化観光拠点整備に向けた基本計画の策定	
4			生涯学習・文化振興拠点整備事業	H24～H26	当市には、エイサーをはじめ、闘牛、ウスデーク、獅子舞、豊年祭など多種多様な伝統文化・行事が残されている。それらは、「うるま市ならではの」地域資源であり、文化振興及び生涯学習を振興するための拠点施設を整備し、世界遺産勝連城跡を中心に、文化の薫るまちづくりを推進する。	生涯学習・文化振興拠点施設の整備に向けた実施設計及び用地買収等の実施	実施設計の完了 用地買収等の完了	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

うるま市						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
4	市内文化財総合整備調査活用事業	H24～H27	内に所在する貴重な歴史資産を再評価するとともに、それらを最大限活用して、文化の薫る高いまちづくりを推進することを目的に、市内の歴史資産の環境整備と総合的な調査を実施する。 平成24年度は、世界遺産である「勝連城跡」の石垣・石垣礎調査を実施した。また、国指定史跡「仲原遺跡」の竪穴住居復元、安慶名城跡・伊波城跡・嘉手苅観音堂・ヤンガーの樹木伐採等の環境整備工事を実施した。	勝連城跡の石垣礎調査・基本計画の策定 市内文化財の環境整備工事の実施	勝連城跡の石垣礎調査の実施(基本計画の策定未実施) 市内文化財の環境整備工事の実施	
4	文化施設機能強化事業	H24～H28	当市の多様な伝統芸能・文化を発信し、優れた芸術文化鑑賞の機会を提供するとともに、「うるま市ならではの文化観光商品」を展開し、本市の文化観光振興を展開するため、うるま市民芸術劇場、きむたかホール、石川会館の設備を整備する。	市民芸術劇場の調光卓更新工事に係る設計及び工事 石川会館及びきむたかホールの舞台機構更新工事	市民芸術劇場の調光卓更新工事に係る設計及び工事の完了 石川会館及びきむたかホールの舞台機構更新工事の完了	
4	文化施設環境整備事業	H24	地域芸術文化の振興を図るため、うるま市民芸術劇場の機能強化を図る。	市民芸術劇場外壁リニューアルに向けた設計及び工事	市民芸術劇場外壁リニューアルに向けた設計及び工事の完了	
4	南風原文書整理翻刻事業	H24～H28	当市の文化振興、人材育成を図るため、「南風原文書」の整理、修復、デジタル化、複製本を作成するとともに翻刻を行い、生涯学習や学校教育の郷土学習教材として提供する。	南風原文書の修復保全件数(約800枚) 所蔵収蔵物のデジタル化	南風原文書の修復保全件数(3,000枚) 所蔵収蔵物のデジタル化の完了	
4	景観調査活用事業	H24～H28	勝連城跡及びその周辺の自然・民俗文化財、具志川及び照間の草水田、海中道路とその周辺の干潟に依存する生業・伝統行事・生物等を記録・保存し、郷土教育や観光案内に活用できる資料を発刊・提供することにより、教育及び観光の振興を図る。	勝連城跡周辺小動物目録等 所蔵収蔵物のデジタル化 文化的景観に関する講演会 い草のリーフレット発行	勝連城跡周辺小動物目録等(1件) 所蔵収蔵物のデジタル化(8,000点) 文化的景観に関する講演会 い草のリーフレット発行	
4	文化財標柱等設置事業	H24～H27	市内の文化財・旧跡等に標柱等を設置し、市民・観光客が広く活用しやすい環境を作る。	標柱等設置工事に向けた設計業務の実施 設置工事(累計93件)	標柱等設置工事に向けた設計業務の完了 設置工事(累計93件)	
4	サイタイイ「イケムラユウソウ」蔡大鼎「伊計村遊草」等調査研究事業	H24～H27	「伊計村遊草(イケムラユウソウ)」と著者である蔡大鼎(サイタイイ)に関する調査・研究を進め、難解な漢文体の歴史史料を現代の教育文化に活用できるようカラー復刻版や翻刻解説本などを刊行することによって、伝統文化の保全・継承を図る。	「伊計村遊草」等原本史料展示会 来場者数(600人)	「伊計村遊草」等原本史料展示会 来場者数(813人)	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

うるま市						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
5	伊計海岸周辺環境整備事業	H24	伊計海岸西側付近の砂浜は、当市の貴重な観光財産であるが、台風等の高波による砂浜の侵食が進行しており、砂浜と背後地の保全措置及び、観光地としての景観を保全するため、自然石被覆護岸を整備する。	自然石被覆護岸工事の実施 (高さ3.0m 延長70.0m)	自然石被覆護岸工事の実施 (高さ3.0m 延長50m)	○
5	石川イベント公園駐車場整備事業	H24	石川イベント公園(通称:石川ドーム)は、沖縄自動車道の石川IC周辺に立地し、恩納村を中心とする本島西海岸リゾート地域から、アクセスの利便性が高く、多くの来場者があるが、駐車場が不足しており、安全な観光イベント運営に支障を来している。更なる観光誘客と施設の利便性向上を図るため、沖縄自動車道高架下を活用した駐車場を整備する。	駐車場整備に係る設計業務及び工事 駐車場整備台数 750台	-	-
6	津堅・島おこし支援事業	H24～ H26	津堅島において、安心して暮らせる島づくりを推進するために、ワークショップを開催し、地域資源を活用した島民主体の地域おこしに繋げていく仕掛けづくりとサポートを実施する。	津堅島現地調査回数(2回) 住民等の参画によるワークショップ等の開催回数(4回)	津堅島現地調査回数(2回) 住民等の参画によるワークショップ等の開催回数(6回)	
7	石川野球場及び周辺環境整備事業	H24	韓国プロ野球LGツインズのメインキャンプ場である石川野球場は、両翼が92mとプロ野球の試合をするには狭く、オープン戦等も開催できない状況であるため、両翼の拡張工事、外野芝生の張替、スタンドの改修などを実施する。	同球場の機能強化に向けた設計及び工事の実施 野球場乗用整地機1台及び乗用草刈機1台の購入	同球場の機能強化に向けた設計及び工事の完了 野球場乗用整地機1台及び乗用草刈機1台の購入	
7	具志川野球場及び周辺環境整備事業	H24	韓国プロ野球SKワイバズのメインキャンプ場である具志川野球場は、オープン戦や交流戦等の開催条件が整備されていない状況であるため、防球ネットや内外野をメンテナンスする機械整備などを実施する。	同球場の機能強化に向けた設計及び工事の実施 野球場乗用整地機1台及び乗用草刈機1台の購入	同球場の機能強化に向けた設計及び工事の完了 野球場乗用整地機1台及び乗用草刈機1台の購入	
8	桃原地区小型漁船用通路機能強化事業	H24	当市の宮城島と平安座島に挟まれた通路(水路)は、照間・浜・比嘉・桃原・池味の各漁港、伊計・平安座南港から良好な漁場である金武湾での操業に向かうために活用されているが、干潮時には水深が浅くなり小型漁船による海上事故が発生するなど、安全な漁業活動に支障を生じている状況であるため、当該通路を一部浚渫し機能強化を図る。	小型漁船用通路整備に係る設計及び工事の実施 (通路浚渫:8,000m ³) (通路の整備延長:600m)	小型漁船用通路整備に係る設計及び工事の実施 (通路浚渫:10,000m ³) (通路の整備延長:500m)	○
8	水産業拠点施設機能強化事業	H24	石川漁協具志川支所において、当市が所有する水産物鮮度保持施設(製氷施設)の機能強化を実施し、水産業の振興に努める。	製氷及び貯氷機器設備(一式)整備に係る設計及び工事	製氷及び貯氷機器設備(一式)整備に係る設計及び工事の完了	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

うるま市						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
8	グァバ産地拠点機能強化事業	H24	グァバの葉は茶葉として加工され、「グァバ茶」として愛飲されている。当市はグァバが特用作物として唯一拠点産地として認定を受けており、拠点産地としての生産強化を図るため、茶葉生産に係る機械設備の機能強化を実施する。	洗浄機、大型乾燥機、粉碎機、包装機の導入を支援(各1台購入)	洗浄機、大型乾燥機、粉碎機、包装機の導入を支援(各1台導入)	
8	い草産地拠点機能強化事業	H24	当市照間地区は沖縄県唯一のい草生産地であり、「照間のい草」はブランドとして広く認知され、希少価値が高く、その品質が評価されている。その一方、高齢化による生産農家の減少や後継者不足等が課題となっており、安定した生産体制を確保するため、加工機械設備の整備にかかる経費を補助する。	ハーベスター、乾燥機、織機の導入を支援(ハーベスター6台、乾燥機4台、織機2台の導入)	ハーベスター、乾燥機、織機の導入を支援(ハーベスター6台、乾燥機4台、織機2台の導入)	
9	沖縄アミークス周辺環境整備事業	H24	大学院大学関連事業の一環として、教職員や学生等の子弟が通学する沖縄アミークスインターナショナルが平成23年4月に開学した。通学路となっている市道の一部を改良し、安心・安全な通学・通勤環境の確保を図る。	実施設計及び分筆測量 道路の一部改良工事(整備延長110m) 歩道の設置工事(整備延長290m)	実施設計及び分筆測量 道路の一部改良工事(整備延長110m) 歩道の設置工事(整備延長290m)	
12	児童館建設事業(実施設計業務等)	H24～H25	地域の中で安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを目指すために、児童館未整備地区において教育活動施設整備のための実施設計等の業務を実施する。	児童館整備に係る実施設計及び外構設計等の実施	児童館整備に係る実施設計及び造成設計(外構設計)の実施	
15	緊急情報伝達施設機能強化整備事業(中城湾港新港地区)	H24	防災行政無線屋外拡声子局が設置されていない地区に、防災情報や緊急情報を伝達するための設備を整備し、迅速かつ円滑な避難活動ができる防災基盤を整える。	中城湾港新港地区防災行政無線放送可聴エリアカバー率(100%)	中城湾港新港地区防災行政無線放送可聴エリアカバー率(100%)	
15	防災避難通路整備事業	H24～H27	当市は沖縄本島内の市町村で最も長い海岸線を有しており、低地帯地域に居住する市民や企業等、また多くの観光客の安全・安心を確保するため、防災避難通路を整備し、きめ細かな防災基盤を構築する	防災避難通路整備に係る設計業務の実施	防災避難通路整備に係る設計業務の完了	
15	桃原地区(市道与那城24号線)避難道路整備事業	H24	当該道路は、桃原地区から高台へ避難する重要な道路であるが、道路が未舗装のため、高台からの雨水等で路面が侵食されていることから、舗装を行い、安全な避難経路を確保する。	桃原地区避難道路整備(延長=200m 幅員=5.0m)に係る工事の実施	桃原地区避難道路整備(延長=200m 幅員=5.0m)に係る工事の完了	
16	沖縄戸籍等整備プロジェクト	H24	沖縄戸籍の証明書等は、戦災で多くが消失しており住民の記憶を基に申請した書類の劣化が激しく今後の保存・活用に耐えられないため、沖縄関係戸籍(臨時戸籍)を電子データ化する。	臨時戸籍の電子化率(100%)	臨時戸籍の電子化率(100%)	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

宮古島市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1			宮古島市防災マップ製作事業	H24	災害時における市民の安全を確保するため、防災マップを作成し、災害時における避難ルートや避難場所等の周知を図る。	避難ルート及び避難場所の周知 ・防災マップ配布世帯数25,000世帯	避難ルート及び避難場所の周知 ・防災マップ配布世帯数25,000世帯	
1			与那覇地区防災センター整備事業	H24～H25	海沿いに面した海拔の低い与那覇地区に防災センターを整備し、地域住民の災害時における避難場所を確保する。	防災センターの整備着手(与那覇地区)	防災センターの整備着手(与那覇地区)	
1			宮古島市標高分類マップ製作事業	H24	災害時における市民の安全を確保するため、標高分類マップを作成し、推定される津波到達区域や避難ルート等を明らかにするとともに、市民への周知を図る。	標高分類マップの掲示：市内公共施設・観光関連施設 35箇所	標高分類マップの掲示：市内公共施設・観光関連施設 37箇所	
2			トゥリバー地区マリーナ整備事業	H24	観光交流拠点としての機能拡充を図り、多様な交流を促進するため、平良港トゥリバー地区のマリーナを整備する。	マリーナ施設の機能強化 1)道路整備：改良工・舗装工100m 2)外灯施設整備：4基 3)水道施設整備：280m 4)その他：巻揚機一式	マリーナ施設の機能強化 1)道路整備：道路改良L=103m 2)外灯施設整備：1基 3)水道施設整備：505m 4)その他：電気設備一式	○
2			スポーツ観光交流拠点整備事業	H24～H25	年間を通して、軽スポーツが楽しめる、地域の伝統文化に親しむことができる全天候型のスポーツ・伝統文化交流拠点施設を整備する。	観光交流拠点施設の整備に係る調査設計業務 調査・設計業務	観光交流拠点施設の整備に係る調査設計業務 調査・設計業務	
2			宮古島市伝統工芸館整備事業	H24～H25	国の無形文化財に指定されている「宮古上布」の歴史が学べ、機(ハタ)を使つての織物体験ができる伝統工芸館を新たに整備する。	伝統工芸館の整備着手 伝統工芸館の整備着手：1,080.45㎡	伝統工芸館の整備着手 伝統工芸館の整備着手：1,080.45㎡	
2			観光施設改修事業	H24	観光拠点施設である「ドイツ文化村」の改修工事を実施する。	観光施設(ドイツ文化村)の機能強化 駐車場整備 キンダーハウス漏水補修 屋外プール外壁修繕 遊具改修	観光施設(ドイツ文化村)の機能強化 駐車場整備 キンダーハウス漏水補修 屋外プール外壁修繕 遊具改修	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

宮古島市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
2			伊良部地区観光地環境整備事業	H24	観光地としての多くの観光客が訪れている伊良部島・下地島間の入江周辺にトイレ施設を整備をする。	観光地の環境整備 施設整備:公衆トイレ(46.4㎡)	観光地の環境整備 施設整備:公衆トイレ(46.4㎡)	
2			与那覇湾環境総合整備事業	H24～H33	ラムサール条約に登録された「与那覇湾」の利活用についての総合的な整備計画を策定し、貴重な自然環境の有効活用を図る。	与那覇湾利活用調査の実施	与那覇湾利活用調査の実施	
2			宮古島市スポーツマネジメントプラン策定事業	H24～H26	スポーツを柱とした観光振興を推進するため、スポーツコンベンションの推進、スポーツ関連ビジネスの創出、スポーツ産業に係る人材育成、既存ストック施設の有効活用及び整備計画について、調査・分析を行い、取り組むべき最適な施策とその手法を明らかにした総合的な整備計画を策定する。	スポーツマネジメントプラン策定	スポーツマネジメントプラン策定	
3			観光地アクセス道路環境美化強化事業	H24～H33	美しい島づくりを推進するため、観光地へのアクセス道路の環境美化を図る。	観光アクセス道路の環境美化(宮古地区)20路線 観光アクセス道路の環境美化(伊良部地区)13路線	観光アクセス道路の環境美化(宮古地区)20路線 観光アクセス道路の環境美化(伊良部地区)13路線	
3			大嶽城址公園環境整備事業	H24～H28	本市で最も高台に位置する大嶽城址公園内に花木を植栽し、観光公園としての整備を図る。	観光地の形成(観光公園の整備)観光公園内の花木植栽整備に係る実施設計	観光地の形成(観光公園の整備)観光公園内の花木植栽整備に係る実施設計	
3			花と緑のあふれる島づくり事業	H24～H33	市民ならびに宮古島を訪れる全ての人に安らぎを与える花と緑の島づくりに向けて、公園等の緑化及び美化を図る為、花苗、花木、苗木等の安定供給を図る為に、施設の強化を図る。	苗畑施設の基盤強化に関する調査を実施	苗畑施設の基盤強化に関する調査を実施	
3			伊良部地区景観向上事業	H24～H26	伊良部地区の玄関口である佐良浜港に隣接する宮古島市振興総合センターは、築34年経過し、老朽化が著しく危険であり、観光地としての景観を損ねているため、施設の撤去等周辺整備を行い、周辺住民の安心・安全を確保するとともに、観光振興に資する跡地利用を進め、沖縄らしい美しい景観を形成し、観光リゾート地としてのまちづくりを推進する。	観光地の形成 1)景観を損ねている危険性の高い施設の除去:振興総合センター(1,710㎡) 2)観光振興に資する跡地利用の推進(観光公園の整備)	観光地の形成 1)景観を損ねている危険性の高い施設の除去:振興総合センター(1,710㎡) 2)観光振興に資する跡地利用の推進(観光公園の整備)	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

宮古島市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
5			エコアイランド宮古島周遊エコツアー整備事業	H24～H28	本市のエコ関連施設において、観光客や市民等が設備を見学できるPR館の整備や島内の観光関連施設に電気自動車の充電設備を整備することにより、電気自動車の普及促進と観光振興を図る。	メガソーラー展望施設の整備実施設計 観光施設等への充電設備の整備3箇所	メガソーラー展望施設の整備実施設計 観光施設等への充電設備の整備3箇所	
5			市民連携型太陽光発電整備事業	H24～H25	電氣的・敷地的に再生可能エネルギーの導入制約のある離島において、市民と連携して一般住宅等の屋根の導入ポテンシャルを活用した太陽光発電の導入モデルを構築するとともに、県の「沖縄スマートエネルギーアイランド基盤構築事業」と連携して、来間島における再生可能エネルギー100%自活の地域づくりを目指す。	来間島内に太陽光発電設備を設置	来間島内に太陽光発電設備を設置	
5			運輸部門における低炭素推進事業	H24	宮古島市は、環境モデル都市として二酸化炭素の削減に向けた取り組みを推進しており、エコカーを率先して導入し、各種イベント等で活用することにより、二酸化炭素の削減を図り、低炭素社会の実現を目指す。	エコカー(ハイブリッド車)の導入:5台	エコカー(ハイブリッド車)の導入:5台	
5			バイオエタノール高効率製造・流通事業	H24～H28	本市の基幹作物であるサトウキビのカスケード利用を通じた循環型社会の構築及び沖縄産バイオエタノールの事業化を目指して以下の事業を実施する。 ○バイオエタノールの高効率製造事業 ○バイオ燃料の流通安定化検証 ○付加価値の高いバイオエタノールの用途開発等	バイオエタノールの製造	バイオエタノールの製造 6,355リットル製造	
6			資源循環型農業推進事業	H24～H26	本市の資源リサイクルセンターでは、庭木や街路樹等の剪定後に出る枝葉等を利用して有機質肥料を製造しており、農地へ還元することにより、化学肥料の低減や地下水の保全につなげている。年々剪定枝等、原料の搬入が増加しているが、現在の機械設備では処理能力が十分ではないため、処理能力のより高い機械設備を導入するとともに、雨天時対策として、雨よけ屋根を整備し、施設の機能強化を図る。	破砕機等の導入件数:4台 油圧ショベル ホイルローダ 破砕機 自走式選別機 施設整備・計量器上屋増築	破砕機等の導入件数:4台 油圧ショベル ホイルローダ 破砕機 自走式選別機 施設整備・計量器上屋増築	
6			農産物加工施設導入事業	H24～H25	本市で生産される農産物の規格外商品を島内で加工し、全国へ販売する事で、販路拡大を図ると共に、「宮古島産農産物」を広くPRする。	1)農産物加工設備の導入 2)加工施設の整備:368㎡	1)農産物加工設備の導入 2)加工施設の整備:368㎡	

平成 2 4 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

宮古島市						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
7	雇用促進事業	H24 ~ H25	本市の雇用促進に向けて、平成23年度に「地域雇用創造実現事業」にて開発された「島シャツ」の商品化に向けた取り組みを実施し、地域雇用の拡大を目指す。	苧麻を活用した島シャツの研究開発	紡糸技術の確立・販路拡大	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

南城市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1			観光物産拠点整備強化事業	H24～H25	魅力的な観光地づくりを図るため、WEBサイトや各種広報媒体等を活用した観光客への情報発信拠点及び観光案内所を含めた、地域観光物産館を整備する。	地域物産館の建設着手	地域物産館の建設完了	
			市域景観形成強化事業	H24～H26	魅力的な観光地、まちづくりを形成するために、市内の道路・歩道内のカラー舗装、コンクリート吹付等の工法を用いて、市道の景観を行う。また周辺の空きスペース等には地域住民による色彩豊かな花の植栽等の緑化活動を実施する。	市道植樹帯防草工事 整備路線 1箇所 整備延長L=0.8km	市道植樹帯防草工事完了 整備路線 1箇所 整備延長 L=0.8Km	
			南城市地域特産品開発及び販売促進計画策定事業	H24	魅力ある観光特産品を提供するため、農水产品及び工芸品等を活用した魅力ある特産品の研究開発を行い、南城市特産品の需要及び販売ルート等の調査を行う。	特産品ニーズ調査、特産品開発、販売ルート指針作り、認定制度の構築、販売促進計画策定の実施	特産品ニーズ調査、特産品開発(6品)	
			南城ツーリズム「元気を取り戻す旅」誘客モニター事業	H24～H25	本市の特徴を活かしたメンタルヘルス対応の社員研修のモニターツアーを行い、体験滞在交流型観光を推進する。	モニターツアー参加20名	モニターツアー参加20名	
2			企業誘致・定住促進環境整備事業	H24	雇用創出を実現し、定住促進及び地域振興を図るため、企業立地区域の環境整備を実施する。	企業誘致及び企業立地区域の環境整備計画策定 南城市水道事業基盤整備計画策定 都市計画再編に伴う新たな下水道計画策定業務の実施	企業誘致及び企業立地区域の環境整備計画策定 南城市水道事業基盤整備計画策定 都市計画再編に伴う新たな下水道基本計画策定	
			南城市超高速通信サービス整備事業	H24	南部圏域における情報通信関連産業の振興にあたり、超高速通信サービス整備は必要不可欠である。企業誘致、雇用促進を図るため、市内全域(久高島を除く)に超高速通信サービスを整備する。	超高速通信サービス環境の整備 市内総面積48.39㎡(久高島除く)	超高速通信サービス環境整備完了	
4			蔬菜花卉園芸施設整備事業	H24～H28	産物の安定生産、農家所得の向上を推進し施設栽培を奨励するため、施設(ビニールハウス)強化及び施設の防風ネット導入経費を助成する。	既存ハウス等施設の整備 24ヵ所	既存ハウス等施設の整備 6ヵ所	未
			沖縄型野菜工場実証試験事業	H24	低コスト化、低炭素社会実現を推進し、農業振興を図るため空き施設(公共施設)を利用して野菜工場を整備し、生産性、継続性等の実証試験を行う。	運営維持方法の策定 野菜工場整備の着手	運営維持方法の策定済 野菜工場整備完了	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

南城市						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
6	電気自動車充電ステーション設置事業	H24	環境にやさしい南城市のまちづくりを推進するため、多くの市民や観光客などが利用する公共施設へ電気自動車充電ステーションを設置する。	電気自動車充電ステーションの設置工事の着手	電気自動車充電ステーション設置工事完了 4箇所設置	
	太陽光採光システム普及事業(企業・一般家庭)	H24～ H25	環境にやさしい南城市のまちづくりを推進するため、太陽光照明システムの一般家庭への普及を推進する。	太陽光採光システムの設置台数 120台 電気使用量削減量 2,477kw	太陽光採光システムの設置台数 25台 電気使用量削減量 616kw	未
	太陽光採光システム普及事業(公共施設)	H24～ H25	環境にやさしい南城市のまちづくりを推進するため、自然エネルギー・再生可能エネルギーの普及拡大、おきなわの豊かな太陽光を利用した照明システムを公共施設へ導入する。	太陽光採光システムの設置台数 50台 電気使用量削減量 4,800kw	太陽光採光システムの設置台数 55台 電気使用量削減量 4,380kw	○
	風力・太陽光ハイブリッド発電導入調査事業	H24	環境にやさしい南城市のまちづくりを推進するため、風力エネルギー及び太陽光エネルギーを組み合わせたシステムを普及させるための実証実験を実施する。	風力・太陽光ハイブリッド発電システムの構築	風力・太陽光ハイブリッド発電システムシステム構築完了	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

国頭村						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
2	薬草風呂等体験施設整備事業	H24～H25	森林セラピーの体験メニューの充実を図る基盤整備の一つとして、雄大な自然を望みながら、薬草風呂や薬草スクリーンを満喫できる体験施設を整備し、森林セラピーの誘客増加を図る。	薬草風呂等体験施設の実施設計	薬草風呂等体験施設の実施設計、施設整備	
2	セラピーロード付帯施設整備事業	H24～H25	山中で展開される森林セラピーツアー客の利便性向上を図るため、多言語の案内看板や説明版の設置や水源や電源のない山中でも設置可能なエコトイレなどの付帯施設を整備する。	セラピーロード付帯施設の整備着手 ・案内看板:4基 ・エコトイレ:3基	セラピーロード付帯施設の整備着手 ・案内看板:4基 ・エコトイレ:1基	○
3	ウッドスタート推進事業	H24～H28	国頭村木材を活かした、玩具、家具、内装材などを開発し、木に対する親しみや木の文化への理解を深める活動を推進し、子供から大人まで木に触れ合う機会を増やしことにより、「木づかいファン」を増やし、国頭村木材の利用促進による林産業の活性化を促す。	木育玩具の製作	木育玩具の製作	
3	「森のおもちゃ広場」等整備事業	H24～H28	命葉の森と呼ばれる国頭村の森の中に「森のおもちゃ広場」を設置し、だれでも気軽に利用できるおもちゃの空間を演出し、国頭村の木育の拠点として整備する。また、都市部での「木育」おもちゃ広場の要望に応えられるよう、移動おもちゃ広場のキットを作成する。	森のおもちゃ広場施設の実施設計の実施 移動おもちゃ広場キットの作成	森のおもちゃ広場施設の実施設計の実施、施設整備 移動おもちゃ広場キットの制作	
5	多自然川づくり事業	H24～H28	中心市街地を流れる辺土名川を整備し河川敷などの空間の有効活用、治水安全度の向上等、河川全体の自然環境を最大に生かした河川再生を図るとともに街づくりとリンクして、地域の活性化を図る。	・辺土名川河川整備に係る調査業務の実施	・辺土名川河川整備に係る調査業務の実施	
5	魅力あるヤンバル路づくり	H24～H28	「魅力ある安心・安全な観光ルートづくり」に向けて、観光地へアクセスする村道の景観美化を集中的・重点的に実施する。	景観美化を実施する観光ルート数:11路線	景観美化を実施する観光ルート数: 危険木除去:9路線 除草・除草コンクリート:11路線	○

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

国頭村						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
7	比地大滝吊り橋点検改修事業	H24	比地大滝の吊り橋本体の鉄骨・床板(木部)・金具等の点検改修を行い利用者の安全・安心を確保する。	比地大滝の吊橋改修整備着手	比地大滝の吊橋改修整備	
7	比地大滝歩道改修事業	H24～H25	比地大滝の歩道沿いの危険箇所(法面・階段)の整備と、起伏の激しい箇所においては、バリアフリー対策を講じ子供から年配者まで気軽に散策できるように整備する。	比地大滝の歩道改修整備着手	比地大滝の歩道改修整備完了	
13	教育施設環境整備事業	H24～H25	亜熱帯気候である沖縄においては、1年のうち高温多湿の状況が長期的に及ぶことから、本村の幼稚園、小学校、中学校の夏場の暑さ対策として、空調設備の設置を実施し、教育環境の改善を図る。	・空調施設の設置箇所数 幼稚園：1園 小学校：7校 中学校：1校	・空調施設の設置箇所数 小学校：7校 中学校：1校	○
14	体験型民泊受入促進事業	H24～H26	旅行者・学校関係者・雑誌社へ国頭村民泊事業のPRのためのモニターツアーを企画・実施し、国頭村での民泊事業への誘客を図るとともに、民泊事業者等を対象に講習会や先進地域との交流視察研修等を実施し、民泊受入体制を強化する。	・旅行者・学校関係者・雑誌社向け、民泊PRモニターツアーの企画・実施 ・民泊ステップアップ研修参加者数：42人	・旅行者・学校関係者・雑誌社向け、民泊PRモニターツアーの企画・実施 ・民泊ステップアップ研修参加者数：40人	○

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

大宜味村						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	「長寿と癒しの森」整備事業	H24～ H29	大宜味村の三大重点プロジェクトに位置付けている「長寿と癒しの森」の整備に向けて、具体的な実施計画を作成し、沖縄北部やんばる地域特有の自然等を生かした体験型観光が実施できるよう環境整備を行う。	長寿と癒しの森整備計画の作成 ・フロントゾーン ウェルネスセンター整備計画 ・森の体験ゾーン	長寿と癒しの森整備計画の作成 ・フロントゾーン ウェルネスセンター整備計画 ・森の体験ゾーン	
1	結の浜公園整備事業	H24～ H29	平成19年度に完成した公有水面埋立地「結の浜」において、サンセットと緑の山々などの良好な自然環境を生かし、観光振興の受入体制を強化するため、村民や観光客等が交流できる拠点公園を整備する。	・結の浜公園整備測量設計の実施 ・結の浜公園整備工事の実施 (造成、植栽、駐車場等舗装、遊戯施設等)	・結の浜公園整備測量設計の実施 ・結の浜公園整備工事の実施 (造成、植栽、駐車場等舗装、遊戯施設等)	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

東村						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
2	東村避難所公園整備事業	H24	村立有銘小中学校は避難所として指定されているが、海拔3.7mに位置し、大きな津波発生時の避難所としては不十分であるため、背面高台周辺を大きな災害時でも対応できる避難所として整備する。	避難所公園及び避難経路の整備(有銘地区)	避難所公園及び避難経路の整備(有銘地区)	
3	東村台風に強い農業施設整備事業	H24	本村の主要作物の一つであるマンゴーは、台風による被害を受けやすいことから、防風ネット等を整備し、被害の軽減を図る。	防風ネット(二重カーテン)の設置:3箇所	防風ネット(二重カーテン)の設置:3箇所	
4	東村クリーンエネルギー推進事業	H24～ H25	本村の豊かな自然資源を利用したクリーンエネルギーの普及による環境に優しいエコな村づくりを推進するため、村内の公共施設に太陽光パネルを設置し太陽光発電を整備するとともに、浄水場の流水を利用し水力発電を整備する。	太陽光発電設備詳細設計の実施(6箇所) 東村川田浄水場における小水力発電設備詳細設計の実施(1箇所)	太陽光発電設備詳細設計の実施(6箇所) 東村川田浄水場における小水力発電設備詳細設計の実施(1箇所)	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

今帰仁村						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
3	今帰仁村総合運動公園施設機能強化事業	H24～H28	・「スポーツ交流むら」は天然芝グラウンド、温水プール、クラブハウスなどが集積され、各種大会、合宿、キャンプ地として高い評価を受けている。しかしながら、夜間照明に改善による夜間トレーニングへの対応や、故障者のコンディショニングへの対応、駐車場等の整備などの課題を抱えており、課題解決のための機能強化を推進する。	・今帰仁村運動公園機能強化に係る基本計画策定	今帰仁村運動公園機能強化に係る基本計画策定	
3	今帰仁城跡周辺環境整備事業	H24～H27	・世界遺産今帰仁城跡をはじめ、国指定文化財及び県指定文化財を保有する重要地域に位置する今泊港川の整備をすることにより、河川敷などの空間を有効利用、治水安全度の向上を図り、また、城跡さくらを植栽し、緑化や美化を地域ぐるみで推進し、観光客受入体制を強化する。	・実施設計・測量・調査設計の実施	・実施設計・測量・調査設計の実施	
3	今帰仁の駅「そーれ」機能強化整備事業	H24	・今帰仁の駅「そーれ」は、村の特産物販売施設である。本部町の美ら海水族館や世界遺産の今帰仁城跡、古宇利島への本部半島周遊観光ルート上で今帰仁村の中心地に位置している。観光客増加に対応するためにトイレを新設整備し観光拠点施設として基盤強化を図る。	・実施設計・建築工事の実施	・実施設計・建築工事の完成	
3	古宇利ふれあい広場機能強化整備事業	H24	・平成17年2月古宇利大橋開通、平成22年12月ワルミ大橋開通により古宇利島への来島者が大幅に増加した。近年の観光客増加に対応するためにトイレを新設整備し観光拠点施設として基盤強化を図る。	・実施設計・建築工事の実施	・実施設計・建築工事の完成	
4	沖縄関係戸籍の電算化事業	H24	・沖縄関係戸籍は、現在でも戸籍訂正の基礎資料として重要な役割を果たしているが、紙媒体による保存であるため劣化が著しい。安定的かつ継続的な沖縄関係戸籍に係る住民サービスを確保するため沖縄関係戸籍を電算化する。	・仮戸籍の電算化率100%	・仮戸籍の電算化率100%	
4	地域防災計画策定事業	H24	・地域住民の安心・安全の確保のため地域防災計画の見直しを行う。	・地域防災計画の策定	地域防災計画の完成	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

本部町						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	八重岳及び町有公園の美化推進事業	H24	町有公園等の観光施設には多くの木々や花が植えられているが、亜熱帯気候地域に位置する沖縄(本部町)は、適切な管理を行わなければ雑草の繁茂が早く、花が見えなくなる現状である。魅力ある観光地づくりを推進し、観光施設の整備を図るためにも、景観美化等を実施する。	観光地美化の実施:4.5km	観光地美化の実施:1.5km (事業効果をより高めるため、桜まつりが実施されるメインイベント会場の桜の森公園周辺を優先的に26,000㎡の整備を行った。)	未
1	観光アクセスロード整備事業	H24	本町を訪れる観光客は散策を楽しむ傾向があるが、町内にある観光文化施設へのアクセスロードは老朽化が進み歩行者にとって危険な道路となっている箇所が多いため、観光客の安全や観光イメージを損なわないためにも、アクセスロードの整備を実施する。	アクセス道路の整備(カルスト散策道・石くびり道・土帝君道)約L=500m	アクセス道路の整備(カルスト散策道・土帝君道)約L=563m	
1	市場駐車場整備事業	H24	町営市場の慢性的な駐車場不足の解消のため、市場駐車場を整備し、観光客等の利便性を向上させることにより、集客力の増大を図り、観光の振興につなげる。	公共駐車場整備台数:32台	公共駐車場整備台数:32台	
1	スポーツツーリズム環境整備事業	H24	本部町運動公園は、プロサッカーチームや実業団陸上部等の合宿施設及び競技会場として利用されているが、設備環境が不十分なこともあり、今後も安定した合宿や公認競技等の誘致のために、公認競技場の認定取得及びプロスポーツ等の練習施設としての環境整備を行い、スポーツツーリズムを通して観光振興に繋げる。	公認陸上競技場3種認定	公認陸上競技場3種認定取得	
2	亜熱帯バイオマス有効活用事業	H24	本町は、中山間部が多く、周年温暖であるため、草木・木材等の植物系および水産加工を主体とした動物系等バイオマス資源を豊富に有している。バイオマス資源のストックヤードの整備を図ることにより、現在焼却処分等に対応している植物系・動物系等各種バイオマス資源の総合的利活用システムを確立する。	ストックヤードの整備・活用	ストックヤードの整備・活用	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」・・・「○」 「概ね達成」・・・「△」
「一部達成」・・・「△」 「未達成」・・・「×」
「繰越」・・・「繰」
「廃止(中止)」・・・「-」

恩納村						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	仲泊内海周辺活性化施設 整備事業	H24～ H28	恩納村の入り口であり、仲泊貝塚などの国指定文化財や村博物館、農水産物販売センターに隣接する仲泊内海周辺に、賑わい及び交流拠点としてプロムナードを整備し、魅力あふれる観光地として更なる誘客活動を実施する。	仲泊内海周辺にプロムナード等(交流拠点)調査・実施設計、整備工事を実施	仲泊内海周辺にプロムナード等(交流拠点)調査・実施設計、整備工事完了	
1	観光地防災対策強化推進 事業	H24	平成23年度において地域防災計画見直しを行っており、その中で高齢者、障害者、外国人、観光客等様々な方に対応するマニュアルの作成、避難経路点検及びマップの作成などを村が実施すべき事項として掲げている。 それらを推進していくため、災害時初動行動マニュアル作成、災害時要援護者避難支援プラン作成、防災マップ見直し作業を実施する。併せて海拔表示板設置業務を行い、全ての滞在者が避難の際の目安を確認できる環境整備を行う。	・初動行動マニュアル作成 ・要援護者避難支援プラン作成 ・防災マップ作成 ・海拔表示板設置箇所数 546箇所	・初動行動マニュアル作成 ・要援護者避難支援プラン作成 ・防災マップ作成 ・海拔表示板設置箇所数 546箇所	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

金武町						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	金武町歓迎の塔改修事業	H24	国道沿いに設置されている歓迎の塔(モニュメント)を改修し、また、観光案内板の設置等を行うことにより、観光客受け入れ体制の強化を図る。	観光案内板の設置数(2基)	観光案内板の設置数(2基)	
1	金武町ベースボールスタジアム外構整備事業	H24	金武町ベースボールスタジアムの観覧席屋根の設置、外野スタンド擁壁、周辺排水工事及び屋外トイレの設置工事を行い、施設の機能強化を図る。	スタジアムの機能強化実施設計及び工事実施 (観覧席屋根設置、外野スタンド擁壁、周辺排水工事、屋外トイレ設置工事)	スタジアムの機能強化実施設計及び工事完了 (観覧席屋根設置、外野スタンド擁壁、周辺排水工事、屋外トイレ設置工事)	
1	バス停上屋整備事業	H24	ギンバル訓練場の跡地利用により、リゾートホテル等が整備されると観光客の増加が見込まれる。本町の今後の観光振興を推進するため、公共交通機関の利便性を高める必要があり、バス停留所の上屋を整備する。	町内路線バス停留の上屋整備率(100%)	町内路線バス停留の上屋整備率(100%)	
1	ウォーキングコース等整備事業	H24～ H25	町営グラウンド周回道路及び隣接する金武地区公園内遊歩道にゴム状のチップ舗装等を整備し、陸上競技大会の開催や、県外大学合宿等の誘致を図る。	ウォーキングコースのゴム状チップ舗装等の実施	ウォーキングコースのゴム状チップ舗装等の完了	
4	芳魂の塔改修整備事業	H24～ H25	太平洋戦争において、悲惨な体験をした事実を後世へ伝えていくことは、本町の使命であり、毎年6月に行われている金武町戦没者追悼式の継承は、恒久平和を願う金武町民の心を伝えるものである。	芳魂の塔整備に係る実施設計、改修工事の実施	芳魂の塔整備に係る実施設計、改修工事の完了	
5	ギンバル訓練場跡地利用事業	H24	ギンバル訓練場跡地利用事業が世間に周知され、多くの人に関心を持ってもらうためにモニュメントを設置する。	モニュメント整備に係る実施設計、設置工事の実施	モニュメント整備に係る実施設計、設置工事の完了	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

読谷村						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	平和の森球場機能強化事業	H24	良好なトレーニング環境の提供による更なるスポーツコンベンションの誘致と良好なキャンプ見学環境を提供することによる観光客の誘客を図るため、内野の土の入れ替えやスコアボードの電光化等、平和の森球場の全面改修を実施する。	平和の森球場改修工事設計書の作成 平和の森球場の機能強化	平和の森球場改修工事設計図書の完成 平和の森球場の機能強化	
	スポーツコンベンション誘致促進事業(残波岬いこいの広場グラウンド機能強化工事)	H24	地域振興及び経済活性化に向けて、スポーツコンベンション誘致の促進を図るため、残波岬公園運動広場芝グラウンドの機能を強化する。	残波岬いこいの広場グラウンドの工事設計の作成(1施設) 残波岬いこいの広場グラウンド機能強化(1施設)	残波岬いこいの広場グラウンドの工事設計の作成(1施設) 残波岬いこいの広場グラウンド機能強化(1施設)	

平成 2 4 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」・・・「 」 「概ね達成」・・・「○」
「一部達成」・・・「 」 「未達成」・・・「未」
「繰越」・・・「繰」
「廃止(中止)」・・・「-」

嘉手納町						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	嘉手納町観光振興ちゅらまち景観創出事業	H24	観光資源へアクセスしやすい環境整備と景観美化の形成を行い、町内への誘客と魅力ある観光地づくりを推進するため、町内の主要箇所に多言語総合観光案内板及び道路名称看板、観光拠点施設内の多言語案内板を設置するとともに、ポケットパークを整備した。	・ちゅらまち景観創出事業実施設計の作成 ・総合観光案内看板の設置: 2箇所 ・主要道路愛称名板の設置: 7箇所 ・多言語施設案内看板の設置: 2箇所 ・ポケットパークの整備	・ちゅらまち景観創出事業実施設計の作成 ・総合観光案内看板の設置: 2箇所 ・主要道路愛称名板の設置: 7箇所 ・多言語施設案内看板の設置: 2箇所 ・ポケットパークの整備	
1	嘉手納町観光史跡等説明板整備事業	H24 ~ H27	地域資源・文化資源を活用した観光振興を図るため、観光基盤の強化に向けて、町内に点在する史跡・旧跡に説明板を設置する。	観光史跡等説明板の設置 9箇所	観光史跡等説明板の設置 9箇所	
3	法定外公共物・未買収道路現況調査事業	H24	戦後米軍嘉手納飛行場の建設により町域の大部分を接収された混乱期に、道路等の基盤整備が計画的に行われていないまま市街地が形成された。そのため本町のいたるところに筆数や面積を詳細に把握できていない法定外公共物や未買収道路が点在している。 今後の良好な市街地形成を図るため、法定外公共物及び未買収道路を確定する調査を行う。	法定外公共物・未買収道路調査率 100%	法定外公共物・未買収道路調査率 100%	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

北谷町						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	北谷町観光情報センター整備事業	H24	国内外から訪れる観光客に新鮮で詳細な観光情報を発信するとともに、物産振興と文化振興の推進、地域安全と環境浄化活動の拠点にもなりうる施設を整備し、本町の観光振興の拠点とするため、北谷町観光情報センターを整備する。	・北谷町観光情報センター基本設計および実施設計の実施 ・観光情報センター建設 (建築面積174㎡)	・北谷町観光情報センター基本設計および実施設計の実施 ・観光情報センター建設 (建築面積245.55㎡)	
1	北谷町文化発信拠点整備事業	H24～H30	沖縄文化に触れられる観光を提供し、観光振興に寄与することを目的として、約6,500年前からの集落跡として極めて重要とされ、国の史跡に指定された「伊礼原遺跡」を観光資源として活用するために縄文時代の生活空間の具現化をテーマとした伊礼原遺跡を復元整備し、出土品等を展示する博物館を建設する。	土地取得率100%	土地取得率93.92%	○
1	西海岸環境保全事業	H24	台風等悪天候後に漂着する流木等のゴミを迅速に撤去し、重要な観光資源であるアラハビーチ等の環境を保全するため、ビーチクリーナーを購入するとともに、ビーチクリーナーを保管する倉庫を設置する。	ビーチクリーナー 1台 ビーチクリーナー倉庫の設置	ビーチクリーナー 1台 ビーチクリーナー倉庫の設置	
1	西海岸歩行者ネットワーク整備事業	H24	安良波公園から浜川漁港フィッシャリーナ地区までの区間においてウォーキングや散策ができ、多くの町民や観光客が集まるような魅力ある遊歩道を整備するため、造成工事を実施する。	遊歩道整備着手 L=214.7m	遊歩道整備着手 L=214.7m	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

北中城村						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
5	地域ブランド構築事業	H24～H33	産業振興、担い手育成を図ることを目指し、農水産物資源を活かし付加価値を高めるための北中城村独自のブランド化に向けた商品開発を行い、商品選定委員会で選定された特産品の販売拡大や県外物産フェアへの出店を行うとともに、地域特産品販売所(アンテナショップ)の建築工事を行う。	・地域特産品販売所の工事着手 ・PR活動回数 2回	・地域特産品販売所の工事完了 ・PR活動回数 3回	
5	再資源化ストックヤード等整備事業	H24～H33	循環型農法の推進とともに、焼却回避によるゴミ減量化を目指し、青草、伐採木の堆肥化・再資源化を図るためのストックヤード整備、伐採木等のチップ処理機械を導入する。	・車両、機械の導入 ・用地購入率 100% ・実施調査測量設計書の作成	・車両、機械の導入 ・用地購入率 100% ・実施調査測量設計書の作成	
7	公共施設等エコアクション推進事業	H24～H29	北中城村全体でCO2削減に向けたエコアクションの先駆けとして、公共施設においてクリーンエネルギー(太陽光)の先行導入と照明機器等の省エネルギー化のためのLEDへの切り替え、電気自動車の導入を行う。	・エコカーの導入数 2台 ・公共施設への太陽光先行導入数 2カ所	・エコカーの導入数 2台 ・太陽光設置工事の実施 2カ所	
10	一時預り室整備事業	H24～H26	本村の公立保育所2園のうち1園は、ニーズの高い一時預かり保育について、預かる環境が充分でないため、その対応のため保育室の増築工事を行う。	・保育室の増築工事の着手 ・整備面積:45㎡	・保育室の増築工事完了 ・整備面積:45㎡	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

中城村						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	吉の浦会館施設機能強化事業	H24	村民のスポーツや学習、サークル活動等の拠点となっており、利用者が増加している吉の浦会館について、塩害や台風被害による破損箇所を修繕するとともに太陽光発電システムを導入する等、機能強化を図る。	屋根(銅版)撤去工事の実施 屋根防水工事の実施 太陽光発電システム設置工事の実施 LED照明機器設置工事の実施 空調設備設置工事の実施	屋根(銅版)撤去工事の完了 屋根防水工事の完了 太陽光発電システム設置工事の完了 LED照明機器設置工事の完了 空調設備設置工事の完了	
2	護佐丸歴史資料図書館の整備事業	H24～H27	沖縄や中城村の歴史や文化、世界遺産等について村民等が学ぶ場所として、また、村内外に広く知らしめる情報発信拠点として、護佐丸歴史資料図書館の建設を行う。なお、当該施設は、災害時に地域住民等の身の安全を確保するため、「防災タワー」を兼ねた複合施設とする。	建設検討委員会の設置、開催 護佐丸歴史資料図書館の基本構想・基本計画 建設予定用地の購入	建設検討委員会の設置、開催(5回) 護佐丸歴史資料図書館の基本構想・基本計画 建設予定用地の購入(4,762㎡)	
3	島人参の安定生産に向けた取組	H24	中城村ブランドである島人参の安定生産を目指し、収穫機械の導入、平張施設の整備による品種選抜の実施を行う。	収穫機械の導入件数(1件) 平張施設の設置箇所選定・設置工事の着手(3件)	収穫機械の導入件数(1件) 平張施設の設置箇所選定・設置工事の着手(3件)	
5	中城防災行政無線の撤去及び増設工事	H24	県事業の対象となる土砂災害危険区域以外の地域においても災害情報の伝達手段を確保するため、スピーカーや増強アンプ等を設置し、防災無線放送エリアを拡充する。	防災行政無線の整備 既存防災無線施設37箇所を他事業と連携し48箇所に増設整備する工事の着手	防災行政無線の整備 既存防災無線施設37箇所を他事業と連携し48箇所に増設整備する工事の完了	
5	地域防災計画策定	H24	海岸線を有し、毎年、台風の襲来を受ける本村において、住民等の避難誘導を図るため、地域防災計画の全面改訂及びハザードマップの見直しを行う。	地域防災計画の策定 防災マップの作成(7,000部)	地域防災計画の策定 防災マップの作成(7,000部)	
5	災害対策避難路整備事業	H24～H25	海岸線に近い本村における台風や津波等の対策として、避難路を整備し、児童等の安全を確保する。	避難路の測量及び実施設計の実施 避難路整備築造工事の着手	避難路の測量及び実施設計の実施 避難路整備築造工事の着手(2ヶ所)	○
5	南上原地内緊急災害時避難広場整備事業	H24	台風や大規模地震等の自然災害や有事の際に、地域住民や観光客の安全安心を確保するため、緊急避難広場を整備する。	緊急災害避難広場の住民説明会の実施 緊急災害避難広場の実施設計の完了整備箇所数(3ヶ所) 緊急災害避難広場の整備箇所数(3ヶ所)	緊急災害避難広場の住民説明会の実施 緊急災害避難広場の実施設計の完了整備箇所数(3ヶ所) 緊急災害避難広場の整備箇所数(3ヶ所)	
6	学校ICT環境整備等による学習意欲学力向上推進事業	H24～H33	児童生徒が、コンピューター等の情報手段に慣れ親しみ適切に活用できるよう、情報支援員の配置やコンピューターの設置等により環境を整備する。	新世代教室パソコン設置(40台) コンピューター教室パソコン設置(40台) 情報教育対応補助者1人を配置し、各小中学校への指導(小中学校1人)	新世代教室パソコン設置(40台) コンピューター教室パソコン設置(40台) 情報教育対応補助者1人を配置し、各小中学校への指導(小中学校1人)	

平成 2 4 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

中城村						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
7	戦災滅失戸籍等沖縄戸籍 関係書類システム化事業	H24	本村の沖縄関係戸籍は、現在でも戸籍訂正の基礎 資料として重要な役割を果たしているが、紙媒体によ る保存であるため劣化が著しい。今後も安定的かつ 継続的な沖縄関係戸籍に係る住民サービスを確保 するため、沖縄関係戸籍の電算化を実施する。	沖縄関係戸籍の電算化率(100%)	沖縄関係戸籍の電算化率(100%)	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

西原町						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	農業活性化支援システム開発事業	H24	作物毎の収穫時期や生産量を的確に予想し、効率的な農業経営及び営農指導等を実施するため、町内の農地情報を一括管理するシステム開発を行う。	・商圏調査の実施	-	-
2	沖縄都市モノレール新駅周辺まちづくり調査事業	H24	観光振興及びパークアンドライドの推進を図るため、沖縄都市モノレール新駅周辺の土地利用及び沖縄自動車道との結節等について調査を実施する。	沖縄都市モノレール新駅周辺まちづくり調査の実施 35ha	沖縄都市モノレール新駅周辺まちづくり調査の実施 35ha	
2	災害に強い観光まちづくり推進事業	H24	台風等の災害時に観光客等に必要な情報を迅速かつ確実に伝達するため防災行政無線システムを整備し、併せて海拔表示板設置及び防災マップの作成等を行う。	・屋外拡声子局の整備:76箇所 ・海拔表示板の設置:158箇所 ・防災マップの作成:1000部	・屋外拡声子局の整備:77箇所 ・海拔表示板の設置:158箇所 ・防災マップの作成:1000部	
2	沖縄らしい風景づくり推進事業	H24～H25	本町の地域特性を活かし、自然と文化、都市が調和した沖縄らしい風景・景観を保全するため、景観法に基づく景観計画を策定する。	・景観計画の策定	景観計画(試案)の策定	未
5	スポーツ環境整備事業	H24～H25	西原町陸上競技場は、芝管理の評価が高く、毎年プロサッカーチームの試合や合宿等が行われている。今後、国内外トップチームの誘致をさらに進め観光資源としても活用するため、スプリンクラーや芝面の排水設備、全天候ウレタン舗装の整備を行い、施設の機能強化を図る。	陸上競技場内芝面の排水設備整備及び走路のウレタン整備 設計・工事	陸上競技場内芝面の排水設備整備及び走路のウレタン整備 設計・工事	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

与那原町						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	歴史・文化を活かした観光振興事業	H24～H29	与那原大綱曳をPRするための大綱曳大看板設置や町内への多言語案内板の設置、山原船活用推進に向けた委託等を実施する。	大看板設置1ヶ所 観光ガイドブック発行2万部 山原船改修	大看板設置1ヶ所 観光ガイドブック発行2万部 取り下げ	
1	聞得大君「御新下り」と「与那原街道」復元・周辺整備事業	H24	歴史、文化を活かした観光資源の確立と聞得大君をキーワードに御殿山を起点にした一体感を持った「史跡散策コース」を設定し、集客力の強化と、需要を見越したガイドボランティア団体の結成と育成の実施、周辺整備による安心安全な観光地を目指す。	史跡散策コースの復元・再現調査の実施	史跡散策コースの復元・再現調査の実施	
1	与那原の伝統・文化・言語(方言)を活かした紙芝居等作成事業	H24	方言標識を設置し、観光マップとリンクさせた町内散策ルートを整備する。大綱曳や与那原かるた、与那原ことばテキストを活用し伝統文化の紹介、継承者育成、イベントの開催を行う。	・観光マップとのリンクした散策コースの設定 ・伝統・文化・方言を活かしたコンテンツ数：3種類	・散策コースの設定は行っていない ・紙芝居5話、与那原かるた、与那原ものしりブック作成、紙芝居よみかせイベント実施、紙芝居・ものしりブックのデジタルコンテンツ作成	
1	歴史資料館(仮称)整備事業	H24	県内外問わず積極的に収集した綱曳(引き)に関するアーカイブ機能を確立させ、綱曳、民族、戦争遺品等の平和資料を展示した「歴史資料館(仮称)」の建設検討調査を行い、新たな観光ニーズに十分な対応のできる歴史資料の拠点建設を目指す。	建設可能性調査の実施	建設可能性調査の実施	
1	東浜水路活用調査及び与那原町観光計画策定事業	H24	沖縄県及び与那原町の観光に関する資料のとりまとめと観光計画の策定及び東浜水路の活用調査に関するワークショップの開催を行う。	観光計画の策定 観光メニュー創出 10プログラム	観光計画の策定 37施策(プログラム)策定	
2	交流施設駐車場整備事業	H24～H25	レンタカーを利用する観光客が本町を訪れ、自由に散策できるよう駐車場の整備を行い、観光客が史跡巡りや街中の散策がしやすい環境を整備する。また、同駐車場を災害時における観光客の一次避難場として、釜場や仮設テント及び仮設トイレの設置可能な駐車場を整備する。	交流施設駐車場の整備着手 54台	交流施設駐車場の整備着手 54台	
2	来訪者と町民の交流施設整備事業	H24～H27	本町が取り組む新たな観光資源創出の一環として、来訪者と町民が親睦を深める交流会等の開催が可能な施設を整備することで、将来のリピーターを生み出し持続可能な観光振興を図る。	与那原町観光交流施設の基本・実施設計の実施	与那原町観光交流施設の基本・実施設計の実施	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

与那原町						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
3	軽便鉄道与那原駅跡公園整備事業	H24～H25	太平洋戦争で破壊された軽便鉄道の与那原駅跡の用地を購入し、軽便鉄道の説明板やモニュメントを設置し、与那原町の新しい観光スポットとして公園及び道路の整備を行う。	軽便鉄道与那原駅跡公園の整備着手	整備事業へ着手し駅舎が完成	
4	学校ICT環境整備等による学習意欲学力向上推進事業	H24～H29	将来を担う児童生徒の学力向上及び人材育成を図る為、デジタル教科書の充実、ソフトを利用するデジタルテレビ、電子黒板等を整備する。また、各教職員や情報教育支援員が、ICTを活用した、きめ細かな教育が支援できるよう人材員配置を行う。	情報教育支援員の配置1人 町内小中学校における教育用ソフトの導入率100%	情報教育支援員の配置1人 町内小中学校における教育用ソフトの導入率100%	
6	与那原三叉路情報発信大型ビジョン活用事業	H24	与那原三叉路に大型ビジョン屋外型デジタルサイネージを設置し、地域情報や地域イベント情報を届け、新たな賑わいを創出・演出して観光客誘客を図る。ビジョン活用により商店街活性化も同時に繋げる。	観光情報発信大型ビジョンの設置 1箇所	観光情報発信大型ビジョンの設置 1箇所	
7	与那原町観光発信・観光誘致事業	H24	本町の海岸沿いは、昔ながらのリーフが現存しており、風光明媚な景色を創出し観光スポットとして観光客が多く訪れている。そのため、町道に電光掲示板を設置し、広く地元客や観光客に観光案内・観光発信を行い、観光誘致と観光振興強化を図る。	観光案内電光掲示板の設置: 2箇所	観光案内電光掲示板の設置: 3箇所	
8	与那原町景観形成強化事業	H24～H27	本町は、沖縄らしい風景を象徴する赤瓦の県内唯一の生産地であることから、赤瓦を利用した与那原町らしいまちづくりを形成し観光振興を図る為の景観計画を策定する。	景観計画の策定	景観計画基礎調査	未
9	地場産業振興支援事業	H24	県内唯一の赤瓦生産地として赤瓦原材料(クチャ)おの埋蔵量調査を行い、需要と供給を予測して今後の地場産業振興と沖縄県全体の赤瓦街並み形成による観光振興を図る。	赤瓦原料(クチャ)埋蔵量調査箇所数5か所	赤瓦原料(クチャ)埋蔵量調査箇所数7か所	
9	商工業振興支援事業	H24	商店街をきらめきのある光で魅力あるにぎわいの場を演出し、商店街及び町の観光イメージアップを図り商工観光振興につなげていく。	商店街街路灯設置20基	商店街街路灯設置16基	○

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

与那原町						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
10	人工的ひじき生息環境(ひじき畑)の整備事業	H24	ひじきの藻場の保全、増殖技術の研究、人工的にひじきの生息環境を整えて収穫増量につなげていく取り組みの支援を行う。 ・ひじき増殖対策:ひじきの生育が確認できないエリアでの岩礁洗浄、生体移植、モニタリング調査等の増殖対策の実施 ・漁場整備:岩礁帯の整備を図り、環境復元効果のある環境活性コンクリートを活用した整備を実施	ひじき収穫量 H23年度:56t → H24年度:60t	ひじき収穫量 54t	○
10	水産加工品ブランド定着化事業	H24	特産品のひじきや、水揚量の多いソデイカなどを活かした付加価値の高いブランド加工品開発により、漁獲・加工・販売の6次産業化の支援を行う。	ブランド加工品試作品の製作 5品	ブランド加工品試作品の製作 4品	○
11	与那原町海抜及び津波避難ビル表示整備事業	H24	東日本大震災の教訓を踏まえ、町民及び観光客の減災対策として、町内の電柱や津波避難施設へ海抜表示等を設置する。	海抜表示板の設置 65箇所 津波避難ビル表示板の設置 19箇所	海抜表示板の設置 67箇所 津波避難ビル表示板の設置 19箇所	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

南風原町		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1			児童健全育成事業	H24～H33	怠学や問題行動・暴力行為等の不登校生徒の居場所として自立支援教室を設置、専任の指導員を配置し、よりきめ細やかな対応、均等な学習指導を行う。また、怠学等の児童生徒の校外指導を行うため校外指導員を配置する。	自立支援教室指導員(中学校) 2人 生徒校外指導員(中学校) 3人 登校支援員(小中学校) 2人	自立支援教室指導員(中学校) 2人 生徒校外指導員(中学校) 3人 登校支援員(小中学校) 2人	
2			観光による地域産業活性化事業(かすりの道景観活性化事業)	H24～H33	地域の観光資源である「かすりの道」を活用した観光客誘客活動を行う。具体的には、滞在型観光客の受入体制の整備やイベントの開催、散策体験プログラムの策定等を実施する。	・かすり体験プログラムの制作 1本 ・かすりの道緑化活動 10回 ・壁面かすりの柄装飾 43ヶ所	・かすり体験プログラムの制作 1本 ・かすりの道緑化活動 10回 ・壁面かすりの柄装飾 43ヶ所	
2			観光による地域産業活性化事業(観光ビジュアル戦略プロジェクト事業)	H24	町の観光振興のため、インターネット、DVD、ポスター、パンフレット等、広報媒体を活用して旅行エージェントや一般旅行者へ誘客を図る。	観光用DVD作成 1本 観光用ポスター作成 3種 観光用パンフレット作成 5,000部	観光用DVD作成 1本 観光用ポスター作成 3種 観光用パンフレット作成 5,000部	
2			観光による地域産業活性化事業(観光資源創出)	H24	町の新たな観光資源を開発するために、NPO等を支援し、滞在型観光プログラムを制作する。	滞在型観光プログラムの制作 1本	滞在型観光プログラムの制作 1本	
2			観光による地域産業活性化事業(やさしい観光地づくり)	H24～H33	スマートフォンを活用した観光誘客を図るため、野外ホットスポットの設置や観光アプリケーションの制作等を行う。	wifiアンテナ設置 2箇所 観光ポータルサイトの制作 1サイト 観光プロモーション実施 3回	wifiアンテナ設置 2箇所 観光ポータルサイトの制作 1サイト 観光プロモーション実施 4回	
2			観光による地域産業活性化事業(かぼちゃマンスクール事業)	H24～H28	地域活性化に資する人材を育むため、ダンススクールやマナー講習会を開催する。	ダンススクール受講者数 25人 マナー講習会受講者数 15人	ダンススクール受講者数 25人 マナー講習会受講者数 15人	
2			観光による地域産業活性化事業(復活かぼちゃマンプロジェクト)	H24～H33	平成11年から10年間活躍してきたローカルヒーローかぼちゃマンを参考に、町の伝説を取り入れた新たなキャラクターを作る。新たなキャラクターにより地域活性化を図る。	・かぼちゃマンの活動映像資料のDVD化 ・活動記録の発刊 ・かぼちゃマンのモニュメント製作 ・Newキャラクターの衣装製作(5種類6体)	・かぼちゃマンの活動映像資料のDVD化 ・活動記録の発刊 ・かぼちゃマンのモニュメント製作 ・Newキャラクターの衣装製作(5種類6体)	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

南風原町						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
2	観光による地域産業活性化事業(イメージキャラクター製作事業)	H24	観光誘客を図るため、南風原町の新たなイメージキャラクターを制作しPR活動を展開する。	南風原町イメージキャラクターの制作 1	南風原町イメージキャラクターの制作 1	
2	観光による地域産業活性化事業(デザイン・くくり担い手育成事業)	H24～H33	町の伝統工芸である「琉球絣」を発展継承するため、絣事業協同組合において後継者の指導育成を行う。	デザイン・くくり担い手育成人数 5人	デザイン・くくり担い手育成人数 5人	
2	観光による地域産業活性化事業(担い手育成経営戦略事業)	H24～H33	町の伝統工芸品である「琉球絣」を発展継承するため後継者を対象に経営や工芸の新技术等について講座を開講する。	絣事業担い手経営学習者数 6人	絣事業担い手経営学習者数 6人	
2	観光による地域産業活性化事業(伝統工芸と観光戦略事業)	H24～H33	琉球絣を南風原町民だけではなく、広く知ってもらうため、滞在型観光につながる絣体験のコンテンツをプログラム化し、町でしか体験できない体験を作る。さらに絣事業の拠点でもある琉球絣会館を観光客のニーズに対応し、琉球絣の行程が見学できるよう改修工事を行い、町内外より観光客の増加を図る。	・かすり体験プログラム制作:1本 ・琉球絣会館改造計画調査設計委託実施	・かすり体験プログラム制作:1本 ・琉球絣会館改造計画調査設計委託実施	
2	観光による地域産業活性化事業(町独自の商品開発・技術力強化)	H24～H26	地域資源の活用や異業種連携による商品開発及び企業と連携により消費者のニーズを踏まえたデザイン性・機能性に優れた南風原らしい、商品開発等を行い、産業展開する。H24年度はターゲットを2点に絞り、H25年度は実際に商品を作り、販路を開発する。	試作品製作 2品	試作品製作 2品	
2	地域資源利便性向上事業	H24～H25	地区の高度利用及び景観形成を図るため、建物の高さを制限し都市計画で想定した市街地の形成を妨げている低い位置にある高圧線の鉄塔を高上げする。	市街地形成の妨げになっている高圧線の鉄塔の高上げ 1本	市街地形成の妨げになっている高圧線の鉄塔の高上げ 1本	
2	観光・文化等サイン整備事業	H24	町内の歴史・文化・史跡・伝統工芸等の観光産業資源に係る関連施設の案内サインを整備する。	案内板の設置箇所数 10 誘導表示板の設置箇所数 60	案内板の設置箇所数 15 誘導表示板の設置箇所数 59	○

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

南風原町						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
2	南風原町地域農業活性化事業	H24	本町では、ヘチマの栽培が盛んで、生産量は毎年県内の上位に位置している。しかし、本県特有の気象条件(台風、長雨、干ばつ等)病害虫、鳥獣等による被害が後を絶たず安定供給の妨げになっており、耐候性施設(強化型パイプハウス)を設置する経費に対し補助を行う。	強化型パイプハウス設置件数 5件	強化型パイプハウス設置件数 5件	
3	沖縄の気候を活かした環境に配慮したクリーンエネルギー事業	H24～H27	地球温暖化の原因となる温室効果ガスを削減する手段として消費電力を抑えるため、役場庁舎に断熱フィルムを設置する。また、汚水処理施設の電気料削減のため、太陽光発電システムを導入する。	断熱フィルム貼付面積 役場庁舎:700.47㎡ 汚水処理施設太陽光発電システムの導入	断熱フィルム貼付面積 役場庁舎:700.47㎡ 汚水処理施設太陽光発電システムの導入	
4	防災体制強化事業	H24～H28	沖縄県は島しょ県であるため、大災害が発生すると孤立する可能性がある。そのため、町独自で防災無線やハザードマップの整備、食糧の備蓄などを実施し、様々な災害に瞬時に対応できる体制を整える。	・防災行政無線カバーエリア率 70% ・ハザードマップ配布枚数 12,917世帯 ・南風原町地域防災計画の「食料等備蓄計画」の目標備蓄数16,200食(36,000人×1/20×3日分×3食)に対する充足率 23.5%	・防災行政無線カバーエリア率 70% ・ハザードマップ配布枚数 12,917世帯 ・南風原町地域防災計画の「食料等備蓄計画」の目標備蓄数16,200食(36,000人×1/20×3日分×3食)に対する充足率 23.5%	
8	大災害時における電力供給及び避難拠点の整備事業	H24	地震や津波などの自然災害に強いまちづくりを推進するため、大規模災害時に備えて、環境施設組合の運営する施設を電力供給拠点及び一時避難場所として活用できるよう整備する。	消防訓練参加人数 職場100人	消防訓練参加人数 職場100人	

平成 2 4 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

渡嘉敷村						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	渡嘉敷港ターミナル機能強化事業	H24	渡嘉敷港ターミナル利用者の利便性向上を図るため、ターミナルの吹き抜けとなっている通路及び旧ターミナルへの連絡通路や旅客出入り口に屋根を設置する。また、ターミナル内のトイレを和式タイプから洋式タイプに取り替え、更に老朽化により使用出来なくなっている空調設備の取替工事を行う。	トイレ改修・空調機取替・屋根改修工事設計・施工	トイレ改修・空調機取替・屋根改修工事設計・施工完了	

平成 2 4 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

座間味村						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
4	阿佐地区避難道路整備事業	H 2 4	地震津波等発生時において村内で孤立する集落及び観光客の安全を図るため高台へ通じる避難道路確保のため整備を行う。	阿佐地区避難所への避難時間の短縮現状 50分	阿佐地区避難所への避難時間の短縮整備 後30分	

平成 2 4 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」・・・「 」 「概ね達成」・・・「○」
「一部達成」・・・「 」 「未達成」・・・「未」
「繰越」・・・「繰」
「廃止(中止)」・・・「-」

栗国村						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	栗国島パークゴルフ場機能 拡充事業	H24	栗国村の新たな観光資源として平成24年5月に開 業した栗国島パークゴルフ場利用者の利便性を向上 させるため、シャワー施設や貯水タンク、散水栓等を 整備する。	シャワー室兼更衣室1棟及び散水栓4箇所の 整備	設計・監理・工事の完了	
1	マハナ崎整備事業	H24～ H25	観光客や住民の憩いの場である島1番の景勝地マ ハナ崎の快適性及び安全性の向上を目的に東屋及 び安全柵を整備する。	東屋1棟及び安全防止柵約350mの整備	東屋1棟及び安全防止柵約350mの整備	
3	多目的施設整備事業	H24～ H25	災害時における村民・観光客等の生命・財産を確保 するための避難施設、地域住民と観光客が交流でき る複合施設を整備する。	避難及び交流等のための多目的施設の整備	-	繰

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

渡名喜村						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	環境保全・美化推進事業	H24～ H33	島の自然と人文の調和を基調とした魅力的な観光地づくりを推進するため、集落内や観光スポット周辺等の緑化及び美化活動を実施するとともに、外来植物(ギンネム等)の駆除及び在来植物の保全育成を図る。また、観光客も含めたごみ処理に対応するため、新たに小型焼却炉設備の設置を行う。	・緑化及び美化活動実施箇所:28箇所 ・在来植物駆除実施箇所:8箇所 ・在来植物保全育成実施箇所:14箇所 ・小型焼却炉設置件数:1件	・緑化及び美化活動実施箇所:28箇所 ・在来植物駆除実施箇所:8箇所 ・在来植物保全育成実施箇所:14箇所 ・小型焼却炉設置件数:1件	
1	景観配慮型街路灯(フットライト等)設置事業	H24	観光客を含む歩行者等の安全を確保しつつ、集落内からも美しい星空が見えるよう、集落内の主要交差点及び集落外周道路において、景観に配慮した街路灯(フットライト等)の設置を行う。	・景観配慮型街路灯の設置 3.17km、240基	・景観配慮型街路灯の設置 3.17km、240基	
2	渡名喜村防災支援センター機能強化事業	H24	・津波や地震等の自然災害から住民及び観光客を守るため、既存の防災支援センターにて施設の補強や避難居室、物資保管庫の整備等の機能強化工事を実施し災害に強い観光地づくりを行う。	・高台避難場所の確保:1箇所	・高台避難場所の確保:1箇所	
3	多様な住み手・担い手の住宅確保事業	H24	農漁業をはじめ多様な産業・業務の担い手のための住宅を確保し地域雇用の創出と定住人口の増加を図るため、集落内に集落景観に配慮した多用途住宅を整備する。	・多用途住宅の整備:6棟9戸	・多用途住宅の整備:6棟9戸	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

南大東村						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
2	月見ちゅら島公園機能強化事業	H24	本村の観光振興を図る為には、更なる体験型観光の環境整備が必要である。そこで、カヌー体験地点の月見橋周辺を中心に美化緑化の推進や、月見ちゅら島公園内に遊具・健康器具を設置し観光客等が憩いの場としての整備を図る。	月見ちゅら島公園内への遊具・健康器具の設置	月見ちゅら島公園内への遊具・健康器具の設置	
2	大池地区水辺環境保全整備事業	H24～H28	本村には多くのカルスト湖が点在し、その中でも大池と呼ばれる池が最大規模となっている。現在の大池は水草が繁茂し景観を損なうとともに、生態系への影響や環境保全の点からも課題となっている。そこで水草除去、水路汚泥浚渫、危険防止の橋梁を新設し、大池にカヌー体験プログラムを導入するなどして、新たな観光資源の開発を図る。	大池地区水辺環境の保全・再生 水草の除去 水路汚泥浚渫	大池地区水辺環境の保全・再生 水草の除去 水路汚泥浚渫	
3	防災サイン等整備事業	H24	本村の地域特性をふまえて、地域防災対策を行う必要があることから、遠隔離島の不利性などを考慮し、備蓄食糧と防災保管倉庫の確保を実施する。また避難場所のトイレ、防災道具保管庫等の整備を行うことにより観光客への利便性と安心安全の確保を目的とする。	防災サインの設置 ・海拔表示板設置60箇所 ・避難場所表示板設置1箇所 備蓄食料の備蓄:3200食 備蓄倉庫の建設:2箇所 トイレ、駐車場、進入道路の整備	防災サインの設置 ・海拔表示板設置60箇所 ・避難場所表示板設置1箇所 備蓄食料の備蓄:3200食 備蓄倉庫の建設:2箇所 トイレ、駐車場、進入道路の整備	
5	仮戸籍電算化事業	H24～H25	国が進める高度情報通信ネットワーク社会に対応して行く必要があり、紙ベースで管理している戸籍、除籍、附票、改正原戸籍等は用紙の劣化等により公文書の滅失する現状にあり、その対応として沖縄関係戸籍の電算化を実施する。	沖縄関係戸籍の電子化の着手	沖縄関係戸籍の電子化の実施	
6	廃棄物ストックヤード整備事業	H24	産業廃棄物の沖縄本島への搬出一時保管施設を整備し、搬入、搬出を管理し、産業廃棄物の適正な処理による景観等の保全を目指します。	廃棄物ストックヤード整備工事着手	廃棄物ストックヤード整備工事実施	
7	ボロジノ島歴史文化保存事業	H24	歴史を語る貴重な写真や文化資料及び現在の祭事・行事をデジタル保存、製本にして後世に伝えと共に教材や観光関係にも活用する。	文化資源をデジタル保存・製本化の実施	文化資源をデジタル保存・製本化の実施	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

北大東村						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
2	食の安心基盤構築事業	H24	北大東村の定住化を支える農業振興と台風等の災害時の食料確保を支える基盤整備に向け、種苗等生産施設を整備し、村による地域の種苗供給等の農業基盤を構築する。	・種苗等生産施設の整備 1棟	・種苗等生産施設の整備 1棟	
3	定住受入基盤構築事業	H24	北大東村に若者を呼び戻し、島外や県外からの移住を促進する為、集合住宅(4世帯)を建設し、定住者の受入基盤を整備する。尚、島外住宅の入居者選定に当たっては、観光や農業等、島の産業高度化に寄与する人材を優先する。	・多用途集合住宅の整備 1棟(4世帯)	・多用途集合住宅の整備 1棟(4世帯)	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

伊平屋村						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	海浜公園植栽等整備事業	H24～ H28	沖縄らしい原風景の創出と安心、安全で利便性、快適性の高い観光地づくりを目指し、台風や塩害に強く、緑陰機能に優れた在来樹種への植栽転換を実施する。また、ハブ対策として防蛇網の整備を行う。	植栽計画策定業務 一式 緑陰植物植栽植栽工事 570㎡ ハブ侵入防止工事 55m	植栽計画策定業務 一式 緑陰植物植栽植栽工事 570㎡ ハブ侵入防止工事 55m	
2	干ばつ対策事業	H24～ H26	夏場や作付け時期となる終期・春期の水不足に対応するため、作業効率の高いマリンタンクの設置と送水ポンプを設置し、生産性の効率化と農家所得の向上を目指す。	マリンタンク(21t)設置 10カ所	マリンタンク(21t)設置 0カ所	未
2	モズク用資材保管倉庫整備事業	H24	台風時におけるモズク用資材の保管倉庫を整備し、漁家経営の安定化と担い手支援を行う。	モズク収穫量 1300t	モズク収穫量 827t	未
2	漁船避難施設整備事業	H24	台風や荒天時の漁船等の陸揚げ施設として巻き揚げ機を整備し、漁家経営のリスク軽減化や観光遊漁船の安全性を確保し漁業、マリンレジャー等の産業支援を行う。	船舶陸揚げ機器の整備 1基	船舶陸揚げ機器の整備 1基	
4	高齢者福祉施設整備事業	H24～ H25	島内に一カ所しかない高齢者福祉施設の需要増加によるデイスサービス時のトイレや洗面等の待ち時間を解消するため既存施設の機能強化を行う。また、ショートステイや緊急避難時の在宅介護者の受入に対応するため、既存事務所や倉庫の増改築に係る設計業務を行う。	高齢者福祉施設の機能強化工事着手 一式	高齢者福祉施設の機能強化工事着手 一式	
4	コミュニティビジネス支援事業	H24～ H25	コミュニティビジネスの拠点施設としてさとうきび関連商品や野草、薬草等の加工、販売施設を整備する。	加工施設整備工事 一式	設計業務のみ	未

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

伊是名村						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	伊是名村観光客受入体制 づくり強化事業	H24	伊是名ビーチは、毎年10月に開催される「いげな88ト ライアスロン大会」のスイム競技の会場であり、また、 5月の大型連休や夏休みには多くの観光客がキャン プを楽しんでいる。そのほか、「いげな島体験修学旅 行」として県外から訪れる修学旅行生の海水浴場とし て利用されているが、シャワー・トイレ室が一箇所し がなく、支障をきたしている状況である。ビーチ利用 者の利便性の向上を図るためシャワー・トイレ室等を 一体的に整備し、観光施設として体制づくりを推進す る。	・海水浴場のシャワー・トイレ室等の整備	・海水浴場のシャワー・トイレ室等の整備	
1	観光地等クリーンアップ事 業	H24～ H33	本村には、数多くの史跡や文化財があることから、各 種イベントで使用する会場周辺や観光施設、観光 ルートの清掃や花木の植栽など美化・緑化活動を強 化し、島全体を一つの観光地として整備する。	美化緑化箇所:15箇所 【まつり会場(1箇所)、フットパスコース(1箇 所)、集落内外(5箇所)、フラワーロード(4箇 所)、他観光施設等(4箇所)】	美化緑化箇所:15箇所 【まつり会場(1箇所)、フットパスコース(1箇 所)、集落内外(5箇所)、フラワーロード(4箇 所)、他観光施設等(4箇所)】	
1	「尚円王(金丸)生誕の村」 整備事業	H24～ H28	「本村は、琉球第二尚氏王朝の始祖、尚円王の生誕 地として広く知られ、王家ゆかりの史跡、琉球王朝以 前のグスク(城)「伊是名城跡」及び王家の清明祭な ど数多くの文化遺産等が残っている歴史的島である ことから、これらの先人達が残してくれた歴史的遺産 の復元及び周辺整備、文化行事の継承など、歴史・ 文化を活用し、本村から琉球の歴史を県内外へ情報 発信し、更なる誘客による観光振興につなげる。	・公事清明祭への来訪者数:約100人(H24)	・公事清明祭への来訪者数:約100人(H24)	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

久米島		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1			海洋深層水冷熱利用野菜栽培実証事業	H24～H27	久米島の地域資源である海洋深層水の冷熱利用により、既に確立された夏場の野菜栽培技術の商用化に向けた実証実験を行うため、冷熱利用野菜栽培ハウスの整備を行う。	1 施設整備及び運営計画の策定	1 施設整備及び運営計画の策定	
1			モズク加工工場機能強化事業	H24	本町水産業の主要品目であるモズクの加工施設の強化を図り、水産業の安定経営に繋げるため、既存加工施設加工ラインの強化に必要な圧送真空ポンプや梱包機等の整備を行う団体へ支援する。	1 ホークリフト車の整備 2台 2 自動梱包器の整備 3台 3 モーターコンプレッサー及びレシーバータンクの整備 一式 4 圧送真空ポンプの整備 4台	1 ホークリフト車の整備 2台 2 自動梱包器の整備 3台 3 モーターコンプレッサー及びレシーバータンクの整備 一式 4 圧送真空ポンプの整備 4台	
2			東西交流推進事業	H24～H27	海洋深層水関連商品の諸外国への販路開拓を見据え、計画的な貿易に関する研修会等を実施するため、交流候補地であるハワイ州及び中国福州の現地基礎調査及び国際化人材育成計画書(仮称)の策定を行う。	1 国際化人材育成計画書の策定	1 国際化人材育成計画書の策定	
4			デジタルサイネージによる観光情報提供システム整備事業	H24	観光案内機能を充実させ観光客受入体制の強化を図るため、デジタルサイネージを利用した観光情報提供システムを導入する。	1 デジタルサイネージを利用した観光情報提供システムの導入	-	-
4			地域発信力強化促進事業	H24～H27	新たな久米島の魅力等を効果的に発信する地域の情報発信力の強化を図るため、島内各集落に古くから伝わる芸能及び諸行事のコンテンツ制作及び地域FM放送局を活用した情報発信システムの整備を行う。	1 FMラジオ放送サテライト局の設置 1箇所 2 移動放送車(通信機材車)の整備 1台 3 コンテンツ映像の作成 1式	1 FMラジオ放送サテライト局の設置 1箇所 2 移動放送車(通信機材車)の整備 1台 3 コンテンツ映像の作成 1式	
4			バーデハウス久米島健康増進システム整備事業	H24	本町を訪れる観光客に対し魅力あるウェルネスリゾートを提供し観光誘客の促進を図るため、水中マッサージや水中運動等の健康増進プログラムを提供しているバーデハウス久米島の健康管理システムの整備を実施する。	1 健康管理システムの整備	1 健康管理システムの整備	
4			スポーツコンベンション施設機能強化事業	H24	プロスポーツ等のキャンプ誘致を促進し観光産業の振興を図るため、現在、受入施設として使用している、久米島野球場及び仲里野球場関連施設(屋内運動場の改修、駐車場、食堂上屋、スコアボードの改修)の整備を実施する。	久米島野球場及び仲里野球場関連施設の屋内運動場の改修、駐車場等の改修	久米島野球場及び仲里野球場関連施設の屋内運動場の改修、駐車場等の改修	
4			観光関連施設循環促進事業	H24	本町を訪れる観光客の利便性の向上を図るため、点在する島内観光関連施設を連結循環するコミュニティバスを導入する。	1 観光関連施設循環バスの導入	1 観光関連施設循環バスの導入	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

久米島		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
4			防災まちづくり事業	H24	安全で安心な観光地の形成を図るため、台風襲来等の災害時の避難経路や避難所等を表示した防災マップの作成、避難所に必要な毛布等及び自主防災の活動に必要な資機材を配備する。	1 自主防災組織敷材設置 2 避難場所案内看板設置 3 防災マップ作成 4 備蓄用非常食料の購入	1 自主防災組織敷材設置 2 避難場所案内看板設置 3 防災マップ作成 4 備蓄用非常食料の購入	
4			ヤジヤーガマ整備事業	H24～H26	本町唯一の鍾乳洞であるヤジヤーガマを観光施設としての利活用を促進するため、自然環境や生息する動植物に配慮した自然体験施設として整備する。	1 自然体験施設の実施設計(取付道路、駐車場、進入階段、遊歩道整備に係る測量設計)	1 自然体験施設の実施設計(取付道路、駐車場、進入階段、遊歩道整備に係る測量設計)	
5			球美の島エコアイランド化推進事業	H24～H29	低炭素島しょ社会の実現と自然豊かな環境に配慮した島づくりの推進を図るため、町内に設置されている水銀街灯のLED化事業等を実施する。	1 LED化基本調査 2 太陽光発電システムの設置	1 LED化基本調査 2 太陽光発電システムの設置	
5			球美の島緑化推進事業	H24～H27	久米島に自生している花や花木(クメノサクラ、ツツジ、椿、ショウキズイセン等)の保全を図るために、島の在来花木を年中楽しむことができる公園整備を実施する。	1 緑化推進公園実施設計 2 緑化推進公園用地購入	1 緑化推進公園実施設計 2 緑化推進公園用地購入	
6			久米島現代版組踊り創作事業	H24～H27	若い世代の地域づくりへの積極的な参画を促進し魅力ある観光地形成を図るため、久米島の歴史的遺産にスポットをあてた現代版組踊り創作の脚本を制作する。	1 組踊り脚本の制作	1 組踊り脚本の制作	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

八重瀬町		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
2			港川フィッシャー整備事業	H24～H33	港川人発見場所の港川フィッシャーを新たな観光資源として活用するため、港川フィッシャーを整備する。	・港川フィッシャー遺跡模型の常設展示 ・港川フィッシャー整備(用地買収)	・港川フィッシャー遺跡模型の常設展示 ・港川フィッシャー整備(用地買収)	
2			富盛石彫大獅子周辺整備事業	H24	本町にある沖縄県最古で最大である石彫の大獅子を観光資源として活用するために、駐車場等の周辺整備を行う。	・駐車場の整備(用地買収)	・駐車場の整備(用地買収)	
2			玻名城の郷整備事業	H24～H28	玻名城の浜を整備することにより、観光施設の充実を図り、町のイベントや浜での自然体験等を行うことにより観光振興につなげるため、アクセス道路や遊歩道及び海浜公園等の整備を行う。	・基本計画の策定 ・アクセス道路の設計の実施	・基本計画の策定 ・アクセス道路の設計の実施	
2			運動公園施設等整備事業	H24～H28	ハイレベルな練習環境等を整え、スポーツツーリズムの振興を図るため、プロチーム・大学のキャンプでも利用されるサッカー場・野球場・ソフトボール場等の施設を整備しハイレベルな練習環境等を整える。	・芝等管理機械購入及び、機会倉庫建設 ・トレーニング施設(筋トレ施設)整備 ・町営プール遮光ネット施設(A=600㎡)の整備	・芝等管理機械購入及び、機会倉庫建設 ・トレーニング施設(筋トレ施設)整備 ・町営プール遮光ネット施設(A=600㎡)の整備	
5			沖縄特殊戸籍システム電算化事業	H24	本町で保管している沖縄関係戸籍は、現在でも戸籍訂正の基礎資料として重要な役割を果たしているが、紙媒体による保存であるため劣化が著しい。今後も安定的かつ継続的な沖縄関係戸籍に係る住民サービスを確保するため、沖縄関係戸籍の電算化を実施する。	沖縄関係戸籍の電算化率:100%	沖縄関係戸籍の電算化率:100%	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

多良間村						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1	多良間多目的拠点施設整備事業	H24	島の定住を支える重要な産業である観光振興を図る為、災害時における観光客等への安瀬安心を確保するための避難場所や住民と観光客の交差点、離島の人材育成拠点として活用できる複合施設を整備する。	避難及び交流等のための多目的拠点施設の整備	避難及び交流等のための多目的拠点施設の整備(基礎工事のみ完了)	未
1	水納島津波避難施設整備事業	H24	海抜が非常に低い水納島に、住民や観光客の安全安心を確保するための津波避難施設を整備することで、災害に強い観光地としての本村のブランド力向上を図る。	水納島避難施設の整備	水納島避難施設の整備(設備以外完了)	未

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

事業番号		事業名	計画期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
1		子午線ふれあい館再生プロジェクト事業	H24	西表島西部地区祖納集落内にある「子午線ふれあい館」を、再生可能エネルギーなどを取り入れた、地域の伝統文化や工芸品等の発信拠点として、地域の住民と観光客との交流を図るため、本事業により施設の機能強化整備を行う。	子午線ふれあい館の再生整備 ・厨房施設の整備 ・駐車場整備:7台→12台 ・電気自動車充電器設置:1基 ・太陽光パネル設置(10kW)	厨房施設の増築(25㎡)、 駐車場整備(12台)、 電気自動車急速充電器1基、 太陽光パネル設置(10kW)	
		登録有形文化財伊古棧橋修復工事業	H24	登録有形文化財「伊古棧橋」は、かつては黒島の玄関口として利用されていたが、台風時の波等により崩壊が進んでいる。しかし、浅瀬に突出する延長354mの伊古棧橋は面積の小さい黒島において数少ない観光地であり、また珊瑚礁の海に囲まれた黒島の暮らしを象徴する景観地でもあるので、文化財の保全と見学者の安全を図るために本事業において修復工事を行う。	伊古棧橋の復原整備の実施	伊古棧橋復原整備の実施完了	
3		含みつ糖製糖施設近代化事業	H24	製糖事業者の安定操業を確保し、地域の基幹産業「さとうきび・糖業」の振興を図り、製糖事業者の経営体質強化につなげるため、製糖事業者が取り組む製造コストの低減、品質向上及び衛生管理の徹底等に資する施設整備をする。	・波照間製糖施設の整備	整備実施完了	

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
「繰越」…「繰」
「廃止(中止)」…「-」

与那国町						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H24成果目標(指標)	H24成果実績(指標)	総合評価
5	子育て支援事業	H24	本事業は、働きながら子供を育てることができる環境の充実、及び幼保一体化教育を実施する。具体的には、老朽化した祖納及び久部良の保育所を新たな幼保一体化教育施設として整備し、子育て支援の充実を図り、保護者が安心して働ける環境を整備した。	祖納保育所の建設	祖納保育所の建設	
5	介護支援事業	H24	本町唯一の居宅介護支援事業所が平成24年3月末で閉鎖し、利用者に十分な介護サービスの提供が行えない状況にある。今後安定したサービスを提供するため居宅介護支援センターの整備を実施した。	居宅介護支援センターの整備	居宅介護支援センターの整備	
6	診療所運営支援事業	H24～ H28	本町における唯一の医療施設である「与那国町診療所」の指定管理者(地域医療振興会)に対して運営経費の補助を行うとともに、老朽化・旧式化した施設を更新・拡充し、本町の医療体制を維持・充実を図った。	X線断層撮影装置の導入	X線断層撮影装置の導入	
8	防災安全基盤整備事業	H24	地理的な不安要因がある本町の災害発生時における安全・安心の確保を図るため、住民・観光客等の被災者の長期避難生活を想定した備蓄庫を整備した。	災害備蓄庫の建設 2基	災害備蓄庫の建設 2基	