

## 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進市町村交付金事業成果一覧

平成27年8月5日

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| 那覇市  | 1  | 北谷町  | 24 |
| 石垣市  | 5  | 中城村  | 25 |
| 浦添市  | 7  | 西原町  | 26 |
| 名護市  | 8  | 与那原町 | 27 |
| 糸満市  | 9  | 南風原町 | 28 |
| 沖縄市  | 10 | 渡嘉敷村 | 30 |
| 豊見城市 | 11 | 座間味村 | 31 |
| うるま市 | 12 | 粟国村  | 32 |
| 宮古島市 | 14 | 渡名喜村 | 33 |
| 南城市  | 15 | 南大東村 | 34 |
| 国頭村  | 16 | 北大東村 | 35 |
| 東村   | 17 | 伊平屋村 | 36 |
| 今帰仁村 | 18 | 伊是名村 | 37 |
| 本部町  | 19 | 久米島町 | 38 |
| 宜野座村 | 20 | 八重瀬町 | 39 |
| 金武町  | 21 | 多良間村 | 40 |
| 読谷村  | 22 | 竹富町  | 41 |
| 嘉手納町 | 23 | 与那国町 | 42 |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 那覇市      |                       |             |                                                                                      |                                                                       |                                                                     |      |
|----------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名                   | 計画<br>期間    | 事業内容                                                                                 | H25成果目標(指標)                                                           | H25成果実績(指標)                                                         | 総合評価 |
| 1 2      | 那覇港観光客利便性向上<br>施設整備事業 | H24～<br>H25 | 観光都市としてのグレードアップを図るため、クルーズ船から旅客船ターミナルへ観光客を迎え受けるボーディングブリッジの整備を行う。                      | クルーズ船観光客の安全性・利便性の確保に向けた施設の強化<br>・ボーディングブリッジ設置 1基                      | クルーズ船観光客の安全性・利便性の確保に向けた施設の強化<br>・ボーディングブリッジ設置 1基                    |      |
| 1 5      | 公設市場環境整備事業            | H24～<br>H25 | 観光地としての魅力を高めるため、観光資源であるマチグラーの良さを活かしつつ、中心地である公設市場の環境整備を行う。                            | 第一牧志公設市場空調設備の改良工事の実施                                                  | 空調設備改良工事、工事監理の実施                                                    |      |
| 1 12     | バス停上屋整備事業             | H24～<br>H26 | 観光都市としてのグレードアップを図るため、観光客等が沖縄の強烈な日差しや風雨を避け快適に公共交通機関を利用してもらえるよう、バス停上屋を整備する。            | バス停上屋の設置:13基                                                          | バス停上屋の設置:8基                                                         | 未    |
| 1 13     | 交流オアシス整備事業            | H24～<br>H27 | 観光都市としてのグレードアップを図るため、公有地及び道路残地等を活用した小広場、オープンスペース(交流スペース)の整備を行い、観光客と市民との交流・憩いの場を創出する。 | 交流オアシスの設置:6箇所                                                         | 土地購入:5件                                                             | 未    |
| 1 15     | 歴史散歩道整備事業             | H24～<br>H27 | 観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、壺屋地区 当蔵1号 うしゅがなしーめーまい等の道路の公共空間において、路面改良、道路緑化・美化を行う。           | 歴史散歩道設置:4地区                                                           | 歴史散歩道設置:4地区                                                         |      |
| 1 16     | 亜熱帯庭園都市の道路美化事業        | H24～<br>H33 | 観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、幹線市道や観光地周辺市道の街路樹の緑化や美化を推進する。                                  | ・幹線道路及び観光地周辺市道の除草<br>・街路樹剪定:1,350本<br>・街路樹の植樹:180本<br>・地被植物等植栽:2,600㎡ | ・幹線道路及び観光地周辺市道の除草<br>・街路樹剪定:1,831本<br>・街路樹の植樹:231本<br>・地被植物等植栽:830㎡ | ○    |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」・・・「○」 「概ね達成」・・・「△」  
「一部達成」・・・「△」 「未達成」・・・「×」  
「繰越」・・・「繰」  
「遂行困難」・・・「-」

| 那覇市 |    | 事業番号 | 事業名                      | 計画期間    | 事業内容                                                                                                                                      | H25成果目標(指標)                                                                                                                           | H25成果実績(指標)                                                                                                                           | 総合評価 |
|-----|----|------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1   | 17 |      | 亜熱帯庭園都市の公園美化事業           | H24～H33 | 観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、観光地周辺公園の緑化と美化、植栽・トイレ等の整備を行う。また、観光都市として相応しい景観づくりのため、漫湖公園にある巨大モニュメント(遊具)の化粧及び観光地に相応しい演出のため新都心公園水の道霧の噴水広場の機能強化の整備を図る。 | ・観光地周辺公園のトイレ整備設計等:4棟<br>・観光地周辺公園のトイレ整備等:4棟<br>・観光地周辺公園のトイレ清掃等:23棟<br>・福州園の樹木植栽:191本<br>・漫湖公園巨大モニュメント(遊具)の塗装<br>・新都心公園水の道霧の噴水広場の機能強化整備 | ・観光地周辺公園のトイレ整備設計等:4棟<br>・観光地周辺公園のトイレ整備等:5棟<br>・観光地周辺公園のトイレ清掃等:23棟<br>・福州園の樹木植栽:191本<br>・漫湖公園巨大モニュメント(遊具)の塗装<br>・新都心公園水の道霧の噴水広場の機能強化整備 |      |
| 1   | 53 |      | 首里金城町無電柱化推進事業            | H25～H31 | 首里金城町は、琉球王朝以来のまちなみや多くの文化財をよく残している地区で、昔ながらの風景を保全及び創出する必要がある。本事業は、電線類を地中化し、観光地の景観の向上を図り快適な歩行空間を確保する「景観強化事業」として取り組んでいくものである。                 | ・実施設計<br>1工区:金城東西線 外4路線<br>(延長478m)                                                                                                   | ・実施設計<br>1工区:金城東西線 外4路線<br>(延長478m)                                                                                                   |      |
| 1   | 54 |      | 那覇・福州友好都市交流シンボルづくり事業     | H25     | 観光都市としての景観づくりと、中国福州市との友好都市交流のシンボルとなるよう、巨大龍像を製作し、那覇ふ頭旅客船バースやうみそらトンネルからの観光客を迎え入れる那覇市の新たな玄関口となる若狭緑地へ設置する。                                    | シンボル施設の製作・設置                                                                                                                          | シンボル施設の製作・一部設置                                                                                                                        | 未    |
| 1   | 56 |      | 歴史散歩道関連整備事業(下水道マンホール等設置) | H25～H27 | 観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、快適に観光散策等ができるよう景観等に配慮した下水道マンホール蓋等を設置する。                                                                             | 下水道マンホール蓋等の設置:165箇所<br>(全体整備計画のうち35%の整備が完了)                                                                                           | 下水道マンホール蓋等の設置:194箇所<br>(全体整備計画のうち35%の整備が完了)                                                                                           |      |
| 1   | 61 |      | 亜熱帯庭園都市の公園施設強化事業         | H24～H25 | 観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、波の上宮やビーチがある旭ヶ丘公園の施設強化を図り、琉球石灰岩のり面の保護整備及び回遊園路を継続して整備する。                                                             | ・「落石危険箇所の解消」<br>(観光地周辺の公園である旭ヶ丘公園のため擁壁・園路工事の実施)                                                                                       | ・落石危険箇所を解消した<br>工事設計、法面整形、間知積、法枠、法面緑化、園路整備、散水栓の設置                                                                                     |      |
| 3   | 9  |      | 銘苅庁舎インキュベート施設整備事業        | H25     | 情報通信産業の振興を図るため、銘苅庁舎内にITインキュベート施設を整備し、インキュベート室の供給不足解消や卒業企業の市内立地を促進する。                                                                      | ・施設内の環境整備<br>(音響機器・テーブル・プロジェクタ購入等)                                                                                                    | ・施設内の環境整備<br>(備品・什器類購入)                                                                                                               |      |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

一部達成」……」未達成」……未」

「繰越」……「繰」

「遂行困難」……「 - 」

| 那覇市  |    |                         |         |                                                                                                    |                                                                   |                                      |      |
|------|----|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 事業番号 |    | 事業名                     | 計画期間    | 事業内容                                                                                               | H25成果目標(指標)                                                       | H25成果実績(指標)                          | 総合評価 |
| 4    | 1  | ガントリークレーン整備事業           | H24～H26 | 産業振興の基盤である那覇港の機能強化と臨港型産業の育成に繋げるため、コンテナの取扱能力を増大し、サービス水準の大幅な向上となるガントリークレーンの増設を実施する。また、クレーンの構造強化等を行う。 | コンテナ取扱能力増大等に向けた港湾機能強化ガントリークレーン<br>・3号機製作完了<br>・4号機製作工事着手(H26年度完了) | 3号機製作完了、4号機製作工事着手                    |      |
| 4    | 2  | 那覇港総合物流センター整備事業         | H25～H29 | 本県の生活・産業物資の輸送の大部分を担う港湾物流機能を改善し、県全体の物流の効率化を図り、さらに付加価値型ものづくり産業の集積などの国際物流拠点の形成を図るため那覇港総合物流センターを整備する。  | 総合物流センターの基本設計の完了                                                  | 総合物流センターの基本設計の完了                     |      |
| 6    | 25 | 小学校施設老朽化抑制事業(塩害防止・長寿命化) | H24～H33 | 塩害による学校校舎等の劣化問題に対応するため、小学校校舎外壁面の塩害防止・長寿命化のための塗装工事を行う。                                              | 小学校校舎等外壁整備:3校<br>(垣花小学校、大道小学校、金城小学校)                              | 小学校校舎等外壁整備:3校<br>(垣花小学校、大道小学校、金城小学校) |      |
| 7    | 15 | 新文化芸術発信拠点施設整備事業         | H24～H30 | 沖縄振興に資する文化発信拠点を整備するため、本市の新しい新文化芸術発信拠点施設建設に向けた基本計画の策定を行う。                                           | 新しい文化芸術発信拠点施設建設に向けた基本計画の策定                                        | 基本計画策定、周辺環境予測の実施                     |      |
| 7    | 16 | 崎山樋川修復工事                | H24～H25 | 沖縄振興に資する伝統文化を継承するため、市指定文化財(史跡)「崎山樋川」の整備を行い、観光資源としても活用を図る。                                          | 修復工事の実施                                                           | 修復工事の完了                              |      |
| 13   | 2  | 津波避難ビル建設事業              | H24～H26 | 地震や津波などの自然災害に強いまちづくりを推進するため、海抜の低い若松市営住宅跡地(那覇市松山2丁目22-1)に避難困難者のための津波避難ビルを建設する。                      | 津波避難ビル建設に係る実施設計実施                                                 | 津波避難ビル建設に係る実施設計実施                    |      |
| 13   | 3  | 小学校防災避難施設整備事業(校舎屋上)     | H24～H26 | 地震や津波などの自然災害に強いまちづくりを推進するため、低地帯の小学校校舎の屋上手摺を設置して、緊急避難施設となるように整備する。                                  | 小学校校舎屋上手摺整備:2校<br>(開南小学校、壺屋小学校)                                   | 小学校校舎屋上手摺整備:2校<br>(開南小学校、壺屋小学校)      |      |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 那覇市 |   | 事業番号 | 事業名                           | 計画期間    | 事業内容                                                                                            | H25成果目標(指標)                                | H25成果実績(指標)                       | 総合評価 |
|-----|---|------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 13  | 4 |      | 中学校防災避難施設整備事業(校舎屋上)           | H24～H26 | 地震や津波などの自然災害に強いまちづくりを推進するため、低地帯の中学校校舎の屋上手摺を設置して、緊急避難施設となるように整備する。                               | 中学校校舎屋上手摺整備:1校(仲井真中学校)                     | 中学校校舎屋上手摺整備:1校(仲井真中学校)            |      |
| 13  | 5 |      | リアルタイム水運用システム整備事業             | H25     | 日常生活や社会活動に大きな影響を与える災害時等の断水被害を軽減するため、漏水等の被害箇所を迅速に把握する中ブロック通信装置を設置する。                             | ・配水系統中ブロック化に伴う通信施設設置:48箇所(那覇市内一円)          | ・配水系統中ブロック化に伴う通信施設設置:48箇所(那覇市内一円) |      |
| 14  | 1 |      | 地下壕対策事業                       | H24～H33 | 沖縄の抱える様々な特殊事情(地下壕)に対応するため、陥没、落盤等による建築物等の危険度軽減を目的とした壕の埋戻等を行う。                                    | 地下壕の埋戻等の実施:6ヶ所                             | 地下壕の埋戻等の実施:6ヶ所                    |      |
| 14  | 5 |      | まちづくり拠点施設整備事業                 | H24～H25 | 沖縄の抱える様々な特殊事情(軍用地接収により生じた地域コミュニティの課題)に対応するため、まちづくりのための団体等の育成拠点と、産業振興と雇用拡大に資するITインキュベーター施設を整備する。 | まちづくり拠点施設・ITインキュベーター施設の建設着手                | まちづくり拠点施設・ITインキュベーター施設の開設         |      |
| 14  | 6 |      | 良好な市街地形成に向けた共同墓(納骨壇及び合葬室)整備事業 | H24～H25 | 沖縄の抱える様々な特殊事情(墓地問題)に対応し、良好な市街地形成を図るため、識名霊園内北納骨堂の整備及び拡充を実施する。                                    | ・施設の外構工事<br>・霊園旧管理事務所の解体<br>・施設運用に要する備品類購入 | 施設外構工事、施設備品購入、旧管理事務所解体、案内板設置      |      |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」・・・「 」 「概ね達成」・・・「○」  
「一部達成」・・・「 」 「未達成」・・・「未」  
「繰越」・・・「繰」  
「遂行困難」・・・「-」

| 石垣市  |                     |         |                                                                                                        |                                  |                                  |      |
|------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
| 事業番号 | 事業名                 | 計画期間    | 事業内容                                                                                                   | H25成果目標(指標)                      | H25成果実績(指標)                      | 総合評価 |
| 2    | 水族館建設推進事業           | H24～H28 | 新たな観光資源を創出するため、水族館建設の基本計画の策定を行う。                                                                       | 基本計画の策定                          | 基本計画の策定                          |      |
| 2    | フラワーロード整備事業         | H24～H25 | 観光客が訪れて良かったと感じられるような街づくりを推進するため、市道の植樹帯へ花や樹木の植栽を実施する。                                                   | 観光施設及びキャンプ場誘客整備事業と連携し2路線を整備。     | 未整備                              | 未    |
| 2    | 美ら島ファミリーサポート整備事業    | H24～H28 | ファミリーで訪れる観光客に癒しのスポットを提供するために、石垣島らしさを演出する遊具等の設置を行い、子どもたちの遊び場を確保する。                                      | 遊具施設を設置した公園：2箇所                  | 遊具施設を設置した公園：1箇所                  | 未    |
| 2    | 川平風致公園観光利便性向上施設整備事業 | H25～H30 | 観光客の利便性の向上、地域振興のため、物産販売所やグラスボードチケット売場を統合した施設の設置検討業務。修学旅行、クルーズ船寄港時の一時的な混雑緩和のための公園外市有地の利活用を含めた調査検討業務を行う。 | 観光利便性向上施設の基本計画策定                 | 観光利便性向上施設の基本計画策定                 |      |
| 2    | 亜熱帯都市公園整備促進事業       | H25～H29 | 街区公園整備に関し、坪所を中心とした石垣特有の公園整備に関する調査委託業務                                                                  | 亜熱帯都市公園整備の基本構想策定                 | 亜熱帯都市公園整備の基本構想策定                 |      |
| 3    | 石垣市エコアイランド事業        | H24～H27 | 市内既設の防犯灯のLED化、街路灯を省エネ性能が高いLED化し、低酸素島嶼社会の実現に向けた取り組みを推進し、市民の意識向上を図り、エコアイランド構想に推進する。                      | 防犯灯LED化数：423基<br>道路街路灯のLED化：170基 | 防犯灯LED化数：525基<br>道路街路灯のLED化：126基 | ○    |
| 4    | 経済振興プラン策定事業         | H25     | 新石垣空港開港後の石垣市の経済振興の方向性や本市における産業基盤の様々な実態を調査し、中長期的な経済全体の計画を策定する。                                          | 経済振興プランの策定                       | 経済振興プランの策定                       |      |

## 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」  
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 石垣市      |          |             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                     |      |
|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名      | 計画<br>期間    | 事業内容                                                                                                                                                                                                          | H25成果目標(指標)                                                                         | H25成果実績(指標)                                                                                         | 総合評価 |
| 4        | 文化産業創出事業 | H25～<br>H28 | 独特で豊富な地域資源を持つ本市において、それらを国内外へ広くPRし、文化産業の振興を図る。具体的な取り組み案として、本市に所縁のあるクリエイターの紹介をおこなう書籍やインターネット上でのアーカイブ化(人材バンク化)をおこない、これらの人材を国内、アジア圏域へ派遣し、PRする事により、地域資源のブランド化やマーケット化、関連産業を巻き込んだ複合展開を視野に入れ、文化産業(第4次産業、第5次産業)の創出を図る。 | デザイナー・やクリエイターら(デザイン・イラスト/写真・映像/工芸品/プロダクト・空間/ファッション/CG・WEBデザイン/その他)の人材のアーカイブ化とその周知活動 | クリエイターのアーカイブ化 35人<br>周知活動の実施<br>(公募によるクリエイター決定の発表会見や、アーカイブ化した冊子とWEBの完成記者会見、航空会社とのタイアップ企画やイベント等への出演) |      |

## 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 浦添市      |                 |             |                                                                                                     |                                                         |                   |      |
|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名             | 計画<br>期間    | 事業内容                                                                                                | H25成果目標(指標)                                             | H25成果実績(指標)       | 総合評価 |
| 6        | ガントリークレーン整備事業   | H24～<br>H26 | 輸出貨物の積み残しが生じていることから、港湾機能強化を図るため、現在2基のガントリークレーンを2基増設する。                                              | コンテナ取扱能力増大等に向けた港湾機能強化<br>ガントリークレーン<br>3号機製作完了、4号機製作工事着手 | 3号機製作完了、4号機製作工事着手 |      |
| 6        | 観光客利便性向上施設整備事業  | H24～<br>H25 | 観光旅客が安全で快適に移動できるなどの利便性向上を実現するため、ボーディングブリッジを整備するための費用を補助する。                                          | 那覇港のボーディングブリッジ設置 1基                                     | ボーディングブリッジ設置 1基   |      |
| 6        | 那覇港総合物流センター整備事業 | H25～<br>H29 | 本県の生活・産業物資の輸送の大部分を担う港湾物流機能を改善し、県全体の物流の高度化を図り、さらに付加価値型ものづくり産業の集積などの国際・国内物流拠点の形成を図るため那覇港総合物流センターを整備する | 総合物流センターの基本設計業務の完了                                      | 基本設計業務の完了         |      |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 名護市  |                            |         |                                                                                                                     |                                           |                                                        |      |
|------|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 事業番号 | 事業名                        | 計画期間    | 事業内容                                                                                                                | H25成果目標(指標)                               | H25成果実績(指標)                                            | 総合評価 |
| 2    | 農産物6次産業化支援拠点施設整備事業(アグリパーク) | H24～H26 | 名護市の農家所得の減少、就農者数の減少、農産物全体の粗生産額の著しい低下等の課題解決を目的に、6次産業化と観光とを融合したアグリパークを整備する。                                           | 観光農園施設の敷地造成設計、土質調査、建築設計等及び土木工事並びに建築工事の実施  | ショップ施設の敷地造成設計、土質調査、建築設計、土木工事、建築工事                      | 未    |
| 2    | 羽地地域直売加工施設整備事業             | H24～H25 | 羽地地域に農産物、畜産物、水産物等の直売加工施設を整備し、生産者の所得向上及び生産意欲向上による担い手の確保や新規雇用効果により、同地域の経済・産業の活性化を促進する。                                | 敷地造成の実施及び直売加工施設建築の実施                      | 敷地造成の実施及び直売加工施設建築の実施                                   |      |
| 2    | 名護市堆肥センター機能高度化施設整備事業       | H24～H26 | 堆肥の活用による田畑の土づくりや、家畜の糞尿処理などの環境保全により、畜産業等と地域との調和を保ち農産物の生産向上に寄与する名護市堆肥センターを整備する。                                       | 基本設計及び実施設計の実施                             | 基本設計及び実施設計の実施                                          |      |
| 3    | 轟の滝周辺整備事業                  | H24～H28 | 貴重な文化財である轟の滝の豊かな自然環境を保全・活用し、やすらぎと潤いある自然空間の実現に向けた整備を行い、魅力ある観光スポットとして、まちの活性化、観光振興に繋げる。                                | 用地測量 1件<br>用地買収 10筆<br>補償設計 1件<br>物件補償 1件 | 用地測量1件<br>用地買収9筆(うち契約1件4筆平成26年度合併)<br>補償設計1件<br>物件補償1件 | ○    |
| 3    | 真喜屋運動広場整備事業                | H24～H27 | 真喜屋運動広場において様々なスポーツが快適かつ安全に行えるよう拡張整備を実施し、スポーツコンベンションの開催や、合宿利用等にも対応できるよう多目的広場としての利用環境を改善する。                           | 県資材ヤード代替地の測量及び造成工事                        | 県資材ヤード代替地の測量及び造成工事                                     |      |
| 4    | 行政区単位版ハザードマップ作成事業          | H24～H26 | 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり等の各種災害から市民等の被害を軽減するため行政区単位版ハザードマップを作成する。(H24年度:5地区(9行政区)、H25年度:23行政区、H26年度:23行政区、名護市全体で55行政区) | ハザードマップ作成数:23行政区分                         | ハザードマップ作成数:25行政区分                                      |      |
| 5    | 名護市自転車まちづくり推進事業            | H24～H27 | 温室効果ガスの排出削減による低炭素社会の構築を目指し、良好な「環境」の創出に寄与する「自転車まちづくり」を推進するため、自転車のモデルレーン(自転車指導レーン)整備を実施する。                            | 自転車のレーンの整備:720m                           | 自転車のレーンの整備:330m                                        | 未    |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 系満市      |                 |             |                                                                                                                  |                      |                      |      |
|----------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名             | 計画<br>期間    | 事業内容                                                                                                             | H25成果目標(指標)          | H25成果実績(指標)          | 総合評価 |
| 1        | ハーリー・ハーレー舟造舟事業  | H24～<br>H25 | 沖縄の夏を告げる行事として、さらに沖縄独特の旧暦文化を体感できる観光資源として名高い系満ハーレー・名城ハーリー・喜屋武ハーリーを一層魅力ある観光資源とするため、木製のサバニを年次的に整備する。                 | ・喜屋武ハーリー舟(3隻)の委託製作   | ・喜屋武ハーリー舟(3隻)の委託製作   |      |
| 2        | 電動式塵芥収集車導入事業    | H24～<br>H25 | クリーンなまちづくりを啓発するため、塵芥収集車に電気自動車を導入する。                                                                              | ・電動式塵芥収集車 1台導入       | ・電動式塵芥収集車 1台導入       |      |
| 3        | 地域スポーツ施設の拡充事業   | H24～<br>H26 | 市政運営の一つの柱として「アマチュアスポーツのメッカ」事業を推進し県内大会、九州・全国大会の誘致に取り組んでおり、当該事業のさらなる推進に向けて、選手受け入れ環境を拡充するため、地域に散在するスポーツ施設を年次的に改善する。 | ・真栄里屋外運動場整備設計、工事の実施  | ・真栄里屋外運動場整備設計、工事の実施  |      |
| 3        | 運動公園・体育施設機能強化事業 | H24～<br>H27 | 本市は、アマチュアスポーツのメッカのまちとしてPRし、合宿や大会参加など県外から多くの選手を受け入れており、スポーツ観光の一層の充実を図るため、本市の拠点施設である運動公園・体育施設の機能強化に取り組む。           | ・陸上競技場・野球場の設計及び工事の実施 | ・陸上競技場・野球場の設計及び工事の実施 |      |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」  
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 事業番号 |  | 事業名              | 計画期間    | 事業内容                                                                                                 | H25成果目標(指標)                                                              | H25成果実績(指標)                                                             | 総合評価 |
|------|--|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 3    |  | 道路景観形成推進事業       | H24～H33 | 観光地周辺の道路の快適性の向上や安全性の確保のため、道路の植栽整備設計をはじめ、街路樹の剪定や道路鉾の設置工事、道路照明器具の整備等をおこなう。                             | 沿道美化業務:L=13,000m<br>道路植栽等整備実施設計 2路線<br>照明灯LED化:取替10基、新設4基<br>道路植栽等整備:2路線 | 沿道美化業務:L=5,810m<br>道路植栽等整備実施設計 2路線<br>照明灯LED化:取替10基、新設4基<br>道路植栽等整備 1路線 | ○    |
| 3    |  | 観光地周辺道路整備事業      | H24～H33 | 観光地周辺の道路の快適性の向上や安全性の確保のため、歩行空間の整備をはじめ、観光地の各種案内サイン、ゲートモニュメント、ストリートファニチャー、横断防止柵等の整備等をおこなう。             | 道路整備実施設計<br>モニュメントゲート 1基<br>歩道照明 64基<br>横断防止柵設置 L=1,990m                 | 道路整備実施設計 未実施<br>モニュメントゲート 1基<br>歩道照明 58基<br>横断防止柵設置 L=1,550m            |      |
| 4    |  | 沖縄こどもの国施設整備事業    | H24～H32 | 沖縄県を代表する広域的な児童・青少年のための人材育成拠点である沖縄こどもの国の機能強化のため、動物園の充実を図るとともに、琉球弧動物展示施設整備を行う。                         | 動物舎施設設計 1棟<br>琉球弧動物舎等施設工事 10棟                                            | 動物舎施設設計 1棟<br>琉球弧動物舎等施設工事 10棟                                           |      |
| 10   |  | コミュニティーパーク整備事業   | H24～H27 | 市民の健康増進の場を増やし、健康・長寿としてのイメージアップを図り、観光誘客に寄与できるような整備をおこなう。<br>また、都市公園事業として補助採択基準未満であるため、一括交付金にて整備をおこなう。 | 園基本計画・実施設計<br>園造成工事                                                      | 園基本計画<br>園造成工事                                                          |      |
| 12   |  | 里道および水路の境界確定復元事業 | H24～H33 | 戦後の米軍統治下の影響による不明確な里道および水路の位置を確定するため、境界の確定測量および復元作業をおこなう。                                             | 計画策定及び発注100カ所<br>用地交渉 100カ所<br>台帳整備 100カ所                                | 計画策定及び発注101カ所<br>用地交渉 101カ所<br>台帳整備 101カ所                               |      |

## 平成 2 5 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」  
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 豊見城市     |             |                 |                                                                                         |                          |                          |      |
|----------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名         | 計画<br>期間        | 事業内容                                                                                    | H25成果目標(指標)              | H25成果実績(指標)              | 総合評価 |
| 1        | 瀬長島観光拠点整備事業 | H24<br>～<br>H28 | 本市の観光振興の発展のため、策定済の瀬長島観光拠点整備基本計画を踏まえ、歴史的、文化的価値を保全しつつ必要な施設並びに設備等の整備を行い、観光拠点施設として機能の向上を図る。 | 瀬長島観光拠点整備に向けた実施設計及び整備を行う | 瀬長島観光拠点整備に向けた実施設計及び整備を行う |      |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| うるま市 |                      |                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                 |      |
|------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 事業番号 | 事業名                  | 計画期間            | 事業内容                                                                                                                                        | H25成果目標(指標)                                                                               | H25成果実績(指標)                                                                                     | 総合評価 |
| 3    | うまんちゅ健康文化交流広場整備事業    | H24<br>～<br>H25 | 市民の健康づくりを推進することによって健康長寿地域としてのイメージ発信に繋げるとともに、地域における伝統芸能・文化の継承活動と交流・体験の場として、交流広場の整備を実施する。                                                     | うまんちゅ健康文化交流広場整備に係る整備の実施                                                                   | うまんちゅ健康文化交流広場整備に係る整備の実施                                                                         |      |
| 4    | 生涯学習・文化振興拠点整備事業      | H24<br>～<br>H26 | 当市には、世界遺産勝連城跡はじめ、エイサー、ウスターク、獅子舞、など史跡並びに多種多様な伝統文化・行事が残されている。それらは「うるま市ならではの」の地域資源であり、生涯学習活動の一環である伝統文化の継承を推進するための拠点施設を整備活用することにより、観光客誘致を図る。    | 生涯学習・文化振興拠点施設の建設着手(擁壁工事、敷地造成の完了)                                                          | 生涯学習・文化振興拠点施設の建設着手(擁壁工事、敷地造成の完了)                                                                |      |
| 4    | 市内文化財総合整備調査活用事業      | H24<br>～<br>H28 | 文化の薫り高いまちづくり推進のために、市内の歴史資産の環境整備と総合的な調査を実施する。また、その整備と調査を基に活用事業を実施し、市民に対して歴史遺産への愛着心を醸成し、市民自身が歴史遺産を再評価できる環境の構築に取り組む。                           | ・勝連城跡整備基本計画の中間報告の作成(一式)<br>・市内文化財環境整備(3カ所)<br>・平敷屋トウバル出土品レプリカ制作(1点)                       | ・勝連城跡整備基本計画の中間報告の作成(一式)<br>・市内文化財環境整備(3カ所)<br>・平敷屋トウバル出土品レプリカ制作(1点)                             |      |
| 4    | 文化財標柱等設置事業           | H24<br>～<br>H27 | 市内の文化財・旧跡等に標柱等を設置し、市民・観光客が広く活用しやすい環境を作る。                                                                                                    | 文化財標柱等設置数(35箇所)                                                                           | 文化財標柱等設置数(41箇所)                                                                                 |      |
| 5    | 伊計海岸周辺環境整備事業         | H24<br>～<br>H25 | 伊計海岸西側付近の砂浜は、当市の貴重な観光財産であるが、台風等の高波による砂浜の侵食が進行しており、砂浜と背後地の保全措置及び、観光地としての景観を保全するため、自然石被覆護岸を整備する。                                              | 自然石被覆護岸工事の実施(高さ3.0m延長35.0m)                                                               | 自然石被覆護岸工事の実施(高さ3.0m延長52.0m)                                                                     |      |
| 8    | 農水産業振興戦略構築及び拠点施設整備事業 | H24<br>～<br>H26 | 当市は第1次産業が盛んな地域である。地域特性を發揮し、農水産業の6次産業化を推進するため、マーケットや複合施設の運営等に精通している民間事業者等と連携し、農水産業の戦略的展開を構築するとともに、豊かな農水産物の加工・流通施設、直売所及びレストラン等を併せ持つ複合施設を整備する。 | 農家・漁家などの参画による基本設計の策定(ワークショップ回数4回/参加延べ人数80人)<br>施設運営に関わる人材の発掘<br>物件補償(2件)<br>用地取得(13,206㎡) | 農家・漁家などの参画による基本設計の策定(ワークショップ回数4回/参加延べ人数140人)<br>施設運営に関わる人材の発掘(未実施)<br>物件補償(1件)<br>用地取得(10,327㎡) |      |
| 12   | きむたかこどもセンター建設事業      | H24<br>～<br>H25 | 地域の中で安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを目指すために、地域特性を活かした伝統芸能・文化を基調とした施設整備を実施し、児童健全育成を図る。                                                              | きむたかこどもセンター建設の完了                                                                          | きむたかこどもセンター建設の完了                                                                                |      |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| うるま市 |            |                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                            |      |
|------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 事業番号 | 事業名        | 計画期間            | 事業内容                                                                                                                                                                             | H25成果目標(指標)                                                                                                | H25成果実績(指標)                                                                                                | 総合評価 |
| 14   | 防災避難通路整備事業 | H24<br>～<br>H27 | 当市は沖縄本島内の市町村で最も長い海岸線を有しており、低地帯地域に居住する市民や企業等、また多くの観光客の安全・安心を確保するため、防災避難通路を整備し、きめ細かな防災基盤を構築する。                                                                                     | 防災避難通路整備(3地区4路線)に係る用地買収及び建設工事の完了<br>避難通路の整備率(40%)                                                          | 防災避難通路整備(3地区4路線)に係る用地買収及び建設工事の完了<br>避難通路の整備率(40%)                                                          |      |
| 14   | 防災倉庫等整備事業  | H25<br>～<br>H29 | 当市は沖縄本島中部東海岸に位置し東に金武湾、南に中城湾に接しているほか、東南に伸びる半島部の東方海上には有人5島があり、風光明媚な自然景観と観光資源が残されており観光客も多く訪れる。本事業は、大規模災害等に備え、市民や観光客等の生命と身体、財産の安全性を確保するため、市内に防災倉庫(防災資機材や備蓄食糧等を備蓄する。)を整備し防災活動基盤を構築する。 | 防災倉庫の整備率:29%<br>非常用毛布1,000枚の整備率:20%<br>非常用タオル1,000枚の整備率:20%<br>備蓄食糧10,000食の整備率:20%<br>備蓄飲料水10,000本の整備率:20% | 防災倉庫の整備率:29%<br>非常用毛布1,000枚の整備率:20%<br>非常用タオル1,000枚の整備率:20%<br>備蓄食糧10,000食の整備率:20%<br>備蓄飲料水10,000本の整備率:20% |      |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」・・・「 」 「概ね達成」・・・「○」  
「一部達成」・・・「 」 「未達成」・・・「未」  
「繰越」・・・「繰」  
「遂行困難」・・・「-」

| 宮古島市 |                       |         |                                                                                                   |                                                 |                                                 |      |
|------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| 事業番号 | 事業名                   | 計画期間    | 事業内容                                                                                              | H25成果目標(指標)                                     | H25成果実績(指標)                                     | 総合評価 |
| 1    | 与那覇地区防災センター整備事業       | H24～H25 | 海沿いに面した海拔の低い与那覇地区に防災センターを整備し、地域住民の災害時における避難場所を確保する。                                               | ・避難施設の整備完了<br>・避難所指定箇所数 1箇所<br>・「約400人の避難場所の確保」 | ・避難施設の整備完了<br>・避難所指定箇所数 1箇所<br>・「約400人の避難場所の確保」 |      |
| 1    | 無電柱化推進事業              | H25～H28 | 上野海岸線及び新里21号線周辺地域の無電柱化を行うことにより、台風等による電柱倒壊による道路の寸断を防ぎ、電力、通信の安定供給や信頼性の向上、景観の向上を図り、安心・安全・快適な環境を提供する。 | 実施設計委託業務                                        | 実施設計委託業務完了                                      |      |
| 2    | 伝統工芸館整備事業             | H24～H26 | 国の無形文化財に指定されている「宮古上布」の歴史が学べ、機「ハタ」を使っての織物体験ができる伝統工芸館を新たに整備する。                                      | 伝統工芸館外構整備                                       | 伝統工芸館外構整備<br>展示物制作・備品購入                         |      |
| 5    | エコアイランド宮古島周遊エコツアー整備事業 | H24～H25 | 本市のエコ関連施設において、観光客や市民等が設備を見学できる設備を整備し観光振興を図る。                                                      | ・メガソーラー展望台施設の整備<br>・PR館(仮称)の整備                  | ・メガソーラー展望台施設の整備<br>・PR館(仮称)の整備                  |      |
| 5    | バイオエタノール高効率製造・流通事業    | H24～H28 | 本市の基幹作物であるサトウキビのカスケード利用を通じた循環型社会の構築及び沖縄産バイオエタノールの事業化を目指す。                                         | バイオエタノールの製造                                     | バイオエタノールの製造                                     |      |
| 7    | 子育て環境整備事業             | H25～H26 | 地域の子ども達に健全な遊びを与え、健康増進と情操を豊かにすることを目的として児童館建設にかかる設計業務を委託する。                                         | 児童館建設のための実施設計完了                                 | 児童館建設のための実施設計完了                                 |      |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 南城市 |  | 事業番号 | 事業名                     | 計画期間    | 事業内容                                                                                                                                                                                             | H25成果目標(指標)                                       | H25成果実績(指標)                                         | 総合評価 |
|-----|--|------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| 1   |  |      | 尚巴志関連展開調査事業             | H24～H25 | 観光客等の誘客を促進するため、琉球王国を興した尚巴志に関連する事業展開の可能性やその戦略についての調査研究を行い、尚巴志関連事業展開基本プランを確立する。                                                                                                                    | 尚巴志関連事業の展開可能性調査を踏まえた基本プランの策定                      | 尚巴志関連事業の展開可能性調査を踏まえた基本プランの策定                        |      |
| 1   |  |      | 観光交流・防災機能拠点整備事業(ムラヤー構想) | H25     | 住民と観光客との交流拠点や防災拠点施設としての利用、伝統芸能継承、青年会活動などの多様な活動を推進するため、観光交流・防災機能拠点の整備を行う。                                                                                                                         | 観光交流拠点施設の実施設設計及び整備工事(1棟)                          | 観光交流拠点施設の実施設設計及び整備工事(1棟)                            |      |
| 1   |  |      | 奥武島体験交流施設整備事業           | H25     | 漁業が盛んな玉城奥武島に体験交流施設及び農水産物直売店を整備し、島の豊かな自然を活かした体験プログラムを実施し、観光客等の誘客促進及び島の活性化を図る。                                                                                                                     | 奥武島体験交流施設の建設(1棟)                                  | 奥武島体験交流施設の建設(1棟)                                    |      |
| 1   |  |      | 第二次コミュニティFM放送施設整備事業     | H24～H25 | 南城市では、平成24年度に総合防災情報を補完するとともに観光客等へ防災情報等を伝達するため、コミュニティFM放送の施設整備を行ったが、一部地域で電波の不感地域があることから、これを解消するため、市内全域の電波調査及び解消工事を実施する。                                                                           | 市内電波受信可能エリア 95%                                   | 市内電波受信可能エリア 95%                                     |      |
| 1   |  |      | 観光振興将来拠点地整備事業           | H25～H28 | 本県南部地域及び本市の体験交流・滞在型観光の促進等、新たな観光振興に向け、空港や沖縄自動車道、那覇市からの交通アクセスが大きく改善される南部東道路IC周辺地において、公共駐車場や観光情報施設、台風等の災害時における、観光外来者等の避難の為に防災センターの整備を行うと共に、民間の観光施設(宿泊施設・レンタカー営業所等)の誘致、各種イベント等との連携を強化し、観光交流拠点の形成を行う。 | 基本設計業務(測量、地質調査、環境調査)の実施(委託3件)<br>用地取得(15,000㎡)の実施 | 基本設計委託業務、事業認定申請書作成委託業務、不動産鑑定委託業務の実施<br>用地取得:11.148㎡ | ○    |
| 4   |  |      | 蔬菜花卉園芸施設整備事業            | H24～H28 | 農産物の安定生産、農家所得の向上を推進するため、施設栽培を奨励し、ビニールハウス導入経費を助成する。                                                                                                                                               | 既存ハウス等施設の整備:20ヶ所                                  | 既存ハウス等施設の整備:27ヶ所                                    |      |
| 6   |  |      | 太陽光採光システム普及事業           | H24～H25 | 環境にやさしい南城市のまちづくりを推進するため、自然エネルギー・再生可能エネルギーの普及拡大、沖縄の豊かな太陽光を利用した照明システムを企業及び一般家庭等へ導入する。                                                                                                              | 太陽光採光システムの設置台数 100台<br>電気使用量削減量 4,200kw           | 太陽光採光システムの設置台数 48台<br>電気使用量削減量 624kw                | 未    |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」  
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 国頭村 |  | 事業番号 | 事業名                      | 計画期間    | 事業内容                                                                                                                                                                                                                              | H25成果目標(指標)                                                                        | H25成果実績(指標)                                                                        | 総合評価 |
|-----|--|------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2   |  |      | ヤンバルクイナの森観察センター(仮称)等整備事業 | H25     | 平成24年度に策定した構想を下に、「ヤンバルクイナ観察小屋」等の既存施設の連携と、観光地域づくり及び環境教育の有効な利活用を図るため、既存施設に隣接する位置に、集客用カフェ及び地域特産品販売所を兼ねたヤンバルクイナの森観察センター(仮称)や、ヤンバルクイナの飼育観察、ヤンバルクイナの生態を知ってもらい保全のための教育及び普及、啓発の促進のため、カメラシステムを導入する他、既存クイナふれあい公園の進入道路の改修を図り、計画期間内で関連施設を整備する | ・ヤンバルクイナの森観察センター(仮称)の建設完了<br>・ヤンバルクイナの観察情報施設の整備<br>・くいなふれあい公園進入道路の改修(幅員3.5mを5mへ拡張) | ・ヤンバルクイナの森観察センター(仮称)の建設完了<br>・ヤンバルクイナの観察情報施設の整備<br>・くいなふれあい公園進入道路の改修(幅員3.5mを5mへ拡張) |      |
| 3   |  |      | 観光地の安全・安心・快適な観光地づくり促進事業  | H25     | 自然資源を利用する観光客やビーチ利用者等へのサービス向上を図るため、観光地内の老朽化した施設(公衆トイレ・シャワー等)を整備し、施設利用者の利便性及び快適性の向上とリピーター確保を目指す。                                                                                                                                    | 辺土名ビーチ公衆トイレ・シャワー施設工事完了                                                             | 辺土名ビーチ公衆トイレ・シャワー施設工事完了                                                             |      |
| 5   |  |      | 多自然川づくり事業                | H24～H31 | H24年度に実施している自然環境調査及び推進計画策定業務を基に、H25年度は、基本設計を実施するものである。                                                                                                                                                                            | 辺土名川河川整備に係る調査業務及び基本設計の実施                                                           | 辺土名川河川整備に係る調査業務及び基本設計の実施                                                           |      |

## 平成 2 5 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 東村       |              |          |                                         |               |               |      |
|----------|--------------|----------|-----------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名          | 計画<br>期間 | 事業内容                                    | H25成果目標(指標)   | H25成果実績(指標)   | 総合評価 |
| 6        | 川田福地公園機能強化事業 | H25      | 川田福地公園に自然に親しむための施設(水揚、観察池、双眼鏡)や遊具を整備する。 | 公園機能強化の設計及び工事 | 公園機能強化の設計及び工事 |      |

## 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 今帰仁村 |               |         |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |      |
|------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| 事業番号 | 事業名           | 計画期間    | 事業内容                                                                                                                                  | H25成果目標(指標)                                                                  | H25成果実績(指標)                                                                  | 総合評価 |
| 3    | 景観形成強化事業      | H24～H28 | 村が管理する道路の舗装、粉塵防止、防護柵等を整備し、歩行者が安全で歩きやすい歩行空間を確保することで、集落の深部への観光客受入体制を整える。                                                                | 快適な観光アクセスルートの整備(4.7km)                                                       | 快適な観光アクセスルートの整備(4.7km)                                                       |      |
| 3    | 今帰仁城跡周辺環境整備事業 | H24～H27 | 世界遺産今帰仁城跡をはじめ、国指定文化財及び県指定文化財を保有する重要な地域に位置する今泊港川の整備をすることにより、河川敷などの空間を有効活用、治水安全度の向上を図り、また、城跡さくら祭りのさくらを植栽し、緑化や美化を地域ぐるみで推進し、観光客受入体制を強化する。 | 河川敷きなどの空間を有効利用、治水安全度の向上。<br>観光客の安全・安心な観光基盤構築。<br>平成25年度は延長560mの内90mの工事を実施する。 | ・河川敷きなどの空間を有効利用、治水安全度の向上が図られた<br>・観光客の安全・安心な観光基盤構築が図られた<br>延長560mの内90mの工事を実施 |      |
| 4    | 地域活動拠点活性化事業   | H25     | 上運天地区は伊是名・伊平屋島の発着点である運天港を有する地域である。今後も地域住民の交流の場でもあり、かつ各種行事・伝統芸能(豊年祭等)の練習や料理教室を通して、観光客とも交流できる拠点としての施設を整備する。                             | 地域活動拠点施設の完成                                                                  | 地域活動拠点施設の完成                                                                  |      |

# 平成 2 5 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」・・・「 」 「概ね達成」・・・「○」  
「一部達成」・・・「 」 「未達成」・・・「未」  
「繰越」・・・「繰」  
「遂行困難」・・・「-」

| 本部町  |                |         |                                                                                                                                                    |                                         |                                          |      |
|------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------|
| 事業番号 | 事業名            | 計画期間    | 事業内容                                                                                                                                               | H25成果目標(指標)                             | H25成果実績(指標)                              | 総合評価 |
| 1    | 山里山百合増殖普及事業    | H25～H27 | 在来種の山百合(鉄砲百合)を観光資源として活用した地域活性化を図るため、本部町の山里地域に多く自生している山百合の増殖・補植を行い、同地域を山百合で溢れる地域にする。                                                                | イベント実施による観客数:300人<br>自生山百合の補植:20,000株   | イベント実施による観客数:310人<br>自生山百合の補植:20,000株    |      |
| 1    | 備瀬観光集落整備事業     | H25～H28 | 昔ながらの集落景観を保全しつつ、備瀬集落の観光資源として整備を行うことで地域の活性化を図る。                                                                                                     | ・観光集落基本構想・計画策定<br>・フクギの剪定＝約7,000本       | ・観光集落基本構想・計画策定<br>・フクギの剪定＝約859本          | 未    |
| 7    | 上本部飛行場跡地利用推進事業 | H25     | 本事業は返還から44年間、計画的に利用されることなく放置され続けた上本部飛行場跡地の計画的利用を推進することを目的としており、農業振興及び観光振興を連携させた地域活性化策を同跡地で展開するために、跡地内においてインフラや公共施設、農業・観光振興施設など地域活性化に資する施設の整備促進を図る。 | 道路網計画の策定<br>跡地の利用率1.9%(6,000㎡/314,923㎡) | 道路網計画の策定<br>跡地の利用率2.07%(6,516㎡/314,923㎡) |      |

## 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 宜野座村     |                             |          |                                                                                                  |                                                    |                                                    |      |
|----------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名                         | 計画<br>期間 | 事業内容                                                                                             | H25成果目標(指標)                                        | H25成果実績(指標)                                        | 総合評価 |
| 1        | スポーツ施設機能高度化事業(総合体育館機能高度化事業) | H25      | 観光振興の観点からスポーツイベントの誘致を推進するため、また、青少年や競技者の技術向上に寄与し、幅広い年齢層の人々に対して健康増進及び地域のスポーツ振興に貢献するため施設の機能強化を実施する。 | ・設計<br>・屋根改修工事<br>・床改修工事<br>・玄関サッシュ取替工事<br>・照明取替工事 | ・設計<br>・屋根改修工事<br>・床改修工事<br>・玄関サッシュ取替工事<br>・照明取替工事 |      |
| 4        | 宜野座村サーバーファーム施設環境整備事業        | H25      | 入居企業が求める「安心安全なデータ管理」、「運営環境への信頼」を強固にし、安定した施設利用、収益UPに繋げるため、空調施設などの施設環境の機能維持・向上を図る。                 | 空調設備の設置<br>就業者支援設備の増設<br>省電力化設備の設置等                | 空調設備の設置<br>就業者支援設備の増設<br>省電力化設備の設置                 |      |

## 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 金武町      |             |          |                                                                                       |                        |                        |      |
|----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名         | 計画<br>期間 | 事業内容                                                                                  | H25成果目標(指標)            | H25成果実績(指標)            | 総合評価 |
| 2        | 温泉掘削事業      | H25      | ギンバル訓練場跡地に癒しの場となる温泉施設を整備し、周辺住民や観光客を対象とした誘客を図り町の活性化を目指すため、温泉水脈の掘削工事の実施を行う。             | 水脈量、成分の分析<br>温泉掘削工事の完了 | 水脈量、成分の分析<br>温泉掘削工事の完了 |      |
| 2        | 億首川周辺環境整備事業 | H25      | ギンバル訓練場跡地開発地に隣接する2級河川の億首川管理用通路を整備することにより、周辺地域一帯となった観光資源の拡充を行うことを目的とし、本年度は、設計及び、工事を行う。 | 億首川管理用通路に遊歩道を整備        | 億首川管理用通路に遊歩道を整備        |      |

## 平成 2 5 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」  
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 読谷村      |              |             |                                                  |                                         |                                              |      |
|----------|--------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名          | 計画<br>期間    | 事業内容                                             | H25成果目標(指標)                             | H25成果実績(指標)                                  | 総合評価 |
| 4        | 座喜味城跡駐車場整備事業 | H25～<br>H26 | 世界遺産座喜味城跡への来場者の利便性を図るために駐車場を整備し、本村の文化振興や観光振興を図る。 | 駐車場実施設計(普通車30台収容)の完了<br>駐車場用地購入:825.21㎡ | 駐車場実施設計(普通車26台、軽自動車3台)の完了<br>駐車場用地購入:825.21㎡ |      |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 嘉手納町 |                  |         |                                                                        |                                                    |                                    |      |
|------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| 事業番号 | 事業名              | 計画期間    | 事業内容                                                                   | H25成果目標(指標)                                        | H25成果実績(指標)                        | 総合評価 |
| 1    | 嘉手納町文化センター機能向上事業 | H24～H27 | 滞在型の観光振興促進を図るため、音楽や芸能、講演会など様々な催事に対応できるよう、かでな文化センター施設の機能向上を図る。          | ・バリアフリー機能基本設計書作成<br>・空調設備機能向上工事の実施                 | ・バリアフリー機能基本設計書作成<br>・空調設備機能向上工事の実施 |      |
| 1    | 嘉手納町比謝川緑地広場整備事業  | H24～H27 | 体験型・滞在型の観光振興の強化を図るため、現在エコツアーを開催している比謝川において観光客や施設利用者の利便性を高める受入基盤の整備を行う。 | 受入施設の設計の実施<br>(駐車場、カヌー倉庫、トイレ、シャワールーム、ロッカールーム、研修室等) | 受入施設の基本計画の実施                       | 未    |

## 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 北谷町      |        |             |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                 |      |
|----------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名    | 計画<br>期間    | 事業内容                                                                                                                                            | H25成果目標(指標)                                                                                               | H25成果実績(指標)                                                     | 総合評価 |
| 1        | 海業振興事業 | H25～<br>H26 | 観光客誘客を図る施設整備の一環としてフィッシャリーナ地区へアプローチする道路の付帯施設整備(舗装工、照明工、植栽工、サイン工事等)、景観性・利便性向上を目的とした施設整備(護岸緑地工事、中央広場工事、護岸緑地・中央広場照明工事)及びマリン事業関連施設整備(駐車場・駐艇場等)を実施する。 | 植栽本数:75本、路線延長:1,250m<br>駐艇場整備:20隻 駐車場整備:48台<br>オーナ艇38隻(有料)の誘致<br>緑地面積:2,270㎡<br>広場面積:1,824㎡<br>及び の照明工事完了 | 植栽0本、区画線1250m<br>駐艇場20隻、駐車場48台<br>緑地2,270㎡<br>広場1,824㎡<br>照明22本 | ○    |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 中城村      |              |          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                              |      |
|----------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名          | 計画<br>期間 | 事業内容                                                                                                                                                                   | H25成果目標(指標)                                                                                                  | H25成果実績(指標)                                                                                                  | 総合評価 |
| 3        | キャンプ誘致施設整備事業 | H25      | 国内外のプロサッカーチームや日本陸連の強化選手等のキャンプやプロバスケットボールチームの練習場として利用されている吉の浦公園各種施設への今後更なるキャンプ誘致に向けて経年劣化している公園内の各種施設の機能強化整備を行うとともに、県内でも数少ないサッカー専用の芝生を有すサッカー場の適正管理を行い、スポーツコンベンションの推進を図る。 | 吉の浦公園ごさまる陸上競技場芝生(プロサッカー専用芝)の適正管理<br>吉の浦公園野球場施設(照明・フェンス)機能強化工事<br>中城村民体育館施設(天井張替等内部)機能強化工事<br>吉の浦会館フェンス機能強化工事 | 吉の浦公園ごさまる陸上競技場芝生(プロサッカー専用芝)の適正管理<br>吉の浦公園野球場施設(照明・フェンス)機能強化工事<br>中城村民体育館施設(天井張替等内部)機能強化工事<br>吉の浦会館フェンス機能強化工事 |      |

## 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 西原町 |  | 事業番号 | 事業名                  | 計画期間    | 事業内容                                                                                                                             | H25成果目標(指標)                               | H25成果実績(指標)                               | 総合評価 |
|-----|--|------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| 1   |  |      | 沖縄らしい風景づくり推進事業       | H24～H26 | 本町の地域特性を活かし、自然と文化、都市が調和した沖縄らしい風景・景観を保全するため、景観法に基づく景観計画を策定する。<br>〔庁内策定会議、検査委員会〕                                                   | ・景観計画素案作成                                 | ・景観計画素案作成                                 |      |
| 1   |  |      | 農水産物流通・加工・観光拠点施設整備事業 | H25～H26 | 地域振興及び観光情報の拠点施設として、地域特産品を販売・消費できる農水産物直売所を中心に伝統文化等の地域資源の展示・紹介・イベント広場等の施設及び加工所並びにレストラン等の諸施設を整備する。                                  | 基本計画の策定<br>用地選定                           | 基本計画の策定<br>用地選定                           |      |
| 5   |  |      | スポーツ環境整備事業           | H24～H25 | 西原町陸上競技場は、毎年プロサッカーチームの試合や合宿等が行われている。今後、国内外トップチームの誘致をさらに進め観光資源としても活用するため、サッカー・陸上競技用の備品購入及び芝管理用機械購入に伴い、これらを保管する車庫の整備を図り、機能強化に取り組む。 | 備品倉庫の建設(設計・工事)<br>サッカー・陸上競技の備品整備の実施(備品購入) | 備品倉庫の建設(設計・工事)<br>サッカー・陸上競技の備品整備の実施(備品購入) |      |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 与那原町     |                 |             |                                                                                                                                                                                    |                                                       |                               |      |
|----------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名             | 計画<br>期間    | 事業内容                                                                                                                                                                               | H25成果目標(指標)                                           | H25成果実績(指標)                   | 総合評価 |
| 1        | 大綱曳倉庫・作業場整備事業   | H25～<br>H26 | 現在、仮設倉庫に一時保管している与那原大綱曳の関連備品等の適切な保管、大綱の資材となる藁の保管及び綱つくり作業場の確保のため倉庫を建設する。                                                                                                             | 用地取得 2,299㎡<br>建築基本・実施設計                              | 用地取得 2,299㎡<br>建築基本・実施設計      |      |
| 2        | 来訪者と町民の交流施設整備事業 | H24～<br>H27 | 本町が取り組む新たな観光資源創出の一環として、来訪者と町民が親睦を深める交流会等の開催が可能な施設を整備することで、将来のリピーターを生み出し持続可能な観光振興を図る。                                                                                               | 与那原町観光交流施設の実施設計及び建設工事(進捗率40%)の実施                      | 与那原町観光交流施設の実施設計及び建設工事(進捗率40%) |      |
| 8        | 軽便鉄道与那原駅跡公園整備事業 | H24～<br>H26 | 与那原駅跡を復元し、軽便鉄道の歴史を感じる与那原町の新しい観光スポットとして公園及び道路の整備を行う。軽便鉄道の与那原駅跡の整備後、高齢者や障がいをもつ方々が利用しやすい環境を整備するため駐車場用地を購入し駐車場の整備を行う。また、駅跡整備に関してより魅力ある観光スポットとする為、公園部分追加整備を行うとともに、平成24年度に引き続き駅跡整備を実施する。 | 復元する与那原駅の周辺整備完了<br>・外構部分の整備<br>・駐車場の整備<br>・駐車場部分の用地購入 | 外構部分の整備<br>駐車場部分の用地購入         | ○    |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 南風原町 |  | 事業番号 | 事業名            | 計画期間            | 事業内容                                                                                                                                                                                            | H25成果目標(指標)                                                                                                                             | H25成果実績(指標)                                                                                                                              | 総合評価 |
|------|--|------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    |  |      | 児童生徒健全育成事業     | H24<br>～<br>H33 | 怠学や問題行動・暴力行為等の不登校生徒の居場所として自立支援教室を設置、専任の指導員を配置し、よりきめ細やかな対応、均等な学習指導を行なう。また、怠学等の児童生徒の校外指導を行うため校外指導員を配置する。                                                                                          | 自立支援教室指導員(中学校)2人<br>生徒校外指導員(中学校)6人<br>登校支援員(小中学校)2人                                                                                     | 自立支援教室指導員(中学校)2人<br>生徒校外指導員(中学校)6人<br>登校支援員(小中学校)2人                                                                                      |      |
| 2    |  |      | やさしい観光地づくり推進事業 | H24<br>～<br>H26 | 滞在型ツアーなど観光客が求める情報提供を行うため、観光パンフレット等の紙媒体とスマートフォンを連携し、興味喚起からの現地の誘導までをワンストップで提供する。野外ホットスポット(Wi-Fiアンテナ)をたて、スムーズな情報提供を行うことで、町独自の観光案内システム(アプリケーション)製作を、地域における滞在性の向上を目的として実施する。                         | ・観光プロモーション実施<br>・無線インフラ(公衆Wi-Fi)設置(7カ所)<br>・観光ポータルサイト及びAR運用                                                                             | ・観光プロモーション実施<br>・無線インフラ(公衆Wi-Fi)設置(7カ所)<br>・観光ポータルサイト及びAR運用                                                                              |      |
| 2    |  |      | 南風原町地域農業活性化事業  | H24<br>～<br>H33 | 本町では、以前から夏野菜の代表であるヘチマの栽培が盛んで、生産量は毎年県内の上位に位置している。しかし、野菜、花卉、果樹等の露地栽培では、本県特有の気象条件(台風、長雨、干ばつ等)病害虫、鳥獣等による被害が後を絶たず安定供給の妨げになっている。それらの被害、影響の軽減を図る為、耐候性施設(強化型パイプハウス)を設置する経費に対し補助を行い、今後のヘチマの品質向上と安定供給を図る。 | 強化型パイプハウス設置件数(3件)                                                                                                                       | 強化型パイプハウス設置件数(3件)                                                                                                                        |      |
| 2    |  |      | 農業生産体制強化事業     | H24<br>～<br>H25 | 産物の生産体制の強化を図る上で作物の安定供給並びに品質確保は欠かせない要素である。道路の凹凸による荷崩れを防止し、生産分の品質向上を図る為にアスファルト舗装を施工するとともに、耕作地への歩行並びに運搬車両の安全性を確保するため、防護柵を設置し、環境整備を図る。                                                              | 防護柵設置率(100%)<br>道路舗装整備率(100%)                                                                                                           | 防護柵設置率(100%)<br>道路舗装整備率(100%)                                                                                                            |      |
| 2    |  |      | 南風原町観光PR促進事業   | H25<br>～<br>H33 | 南風原町のイメージキャラクターを観光PRツールとして有効活用し、各種イベントや、マスメディアへのPRを始め、観光施設・町民交流スポットなど、町内外においてPR活動を行っていきます。さらに、南風原町の観光振興に繋がると共に町内の観光情報を一元化するため、観光案内所をつくる。                                                        | はえるんフェスティバル2013開催<br>はえるんを中心とした物産展や運動会等を行う<br>南風原の酒製作(1制作)<br>イベント来場者へのグッズ配布<br>・美瓜の大逆襲…2,000人来場<br>・はえるんフェスティバル…3,000人来場<br>観光案内所整備の完了 | はえるんフェスティバル2013開催<br>はえるんを中心とした物産展や運動会等を開催<br>南風原の酒製作(2制作)<br>イベント来場者へのグッズ配布<br>・美瓜の大逆襲…3,000人来場<br>・はえるんフェスティバル…10,000人来場<br>観光案内所整備の完了 |      |
| 2    |  |      | 南風原町観光駐車場整備事業  | H25             | 琉球絃の産地である南風原町本部地区にある『かすりの道』や『かすり会館』といった観光地へ自動車や観光バスで訪れた方々が、周辺散策の拠点として活用できるように、観光用駐車場の確保・整備を行う。                                                                                                  | 南風原町観光駐車場整備の完了                                                                                                                          | 南風原町観光駐車場整備の完了                                                                                                                           |      |

## 平成 2 5 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 南風原町     |                       |          |                                                                          |                       |                       |      |
|----------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名                   | 計画<br>期間 | 事業内容                                                                     | H25成果目標(指標)           | H25成果実績(指標)           | 総合評価 |
| 6        | 南風原文化センター収蔵庫<br>増改築事業 | H25      | 南風原町文化センターに収蔵されている貴重な歴史資料データベース化業務とあわせて、資料の保存環境を整備して公開利用の幅を広げつつ後世へと継承する。 | 収蔵庫3階の増築とリフト及び空調機器の設置 | 収蔵庫3階の増築とリフト及び空調機器の設置 |      |

## 平成 2 5 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 渡嘉敷村     |                      |          |                                                                                                    |                             |                             |      |
|----------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名                  | 計画<br>期間 | 事業内容                                                                                               | H25成果目標(指標)                 | H25成果実績(指標)                 | 総合評価 |
| 1        | 慶良間海域サンゴ保全活動         | H25      | 慶良間海域のサンゴを保全しながら、持続的に利用するための対策を講じるため、座間味村と共同でサンゴ保全活動計画、及びその運用ルールを策定する。                             | 慶良間海域を活用するダイビング事業者の利用ルールの策定 | 慶良間海域を活用するダイビング事業者の利用ルールの策定 |      |
| 4        | 嘉敷村高齢者生活福祉センター施設整備事業 | H25      | 現在の福祉施設は居室がないため、要介護状態の高齢者を受け入れることが困難である。安心安全な受け入れ体制を整えるため、渡嘉敷村高齢者生活福祉センター内部を改修し、居宅介護に対応出来る施設整備を行う。 | 渡嘉敷村高齢者生活福祉センター施設整備完了       | 渡嘉敷村高齢者生活福祉センター施設整備完了       |      |

## 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 座間味村     |                                   |          |                                                                                                                                                                |                                 |                                 |      |
|----------|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名                               | 計画<br>期間 | 事業内容                                                                                                                                                           | H25成果目標(指標)                     | H25成果実績(指標)                     | 総合評価 |
| 1        | 座間味村慶良間海域活用<br>ダイビング利用ルール策定<br>事業 | H25      | 観光と自然保護の両立を図るため、エコツーリズム<br>推進法にて承認された本村と離村の渡嘉敷村からな<br>る慶良間諸島海域利用にあたり、海域利用方法、保<br>全方法、罰則等を定めた指針を策定し、自然と共存<br>する観光地づくりを行う。                                       | 慶良間海域を活用するダイビング事業者の<br>利用ルールの策定 | 慶良間海域を活用するダイビング事業者の<br>利用ルールの策定 |      |
| 1        | 座間味村阿嘉漁港ターミナ<br>ル機能強化事業           | H25      | 阿嘉漁港は、生活航路として村営の高速船クィーン<br>ざまみ、フェリ－ざまみが那覇泊港～阿嘉漁港間を<br>毎日就航している。<br>阿嘉漁港旅客待合所から定期船搭乗口までの歩<br>道に屋根を設置し、雨天時や炎天下のなかでも、住<br>民、観光客が快適に乗船、下船できる屋根付き歩道<br>を整備し機能強化を図る。 | 屋根付き歩道の整備完了                     | 屋根付き歩道の整備完了                     |      |

## 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 栗国村      |             |             |                                                                                                                                                           |                                    |                                          |      |
|----------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名         | 計画<br>期間    | 事業内容                                                                                                                                                      | H25成果目標(指標)                        | H25成果実績(指標)                              | 総合評価 |
| 1        | マハナ崎整備事業    | H24～<br>H25 | 景勝地マハナ崎近くにバリアフリー化のトイレを整備する。                                                                                                                               | バリアフリー対応トイレ整備 1棟                   | バリアフリー対応トイレ整備 1棟                         |      |
| 1        | 大正池公園機能拡充事業 | H25         | 平成24年11月に栗国島内全てが県の鳥獣保護区域を受けており、その中でも大正池公園は年中を通して多くの野鳥が訪れるエリアであるが、公園内の橋やトイレ等が劣化しており、訪れた客への危険性が高いため、安全性及び利便性向上に向けた改修工事及び野鳥観察施設設置を行いバードウォッチングエリアとしての機能拡充を図る。 | 野鳥観察設備3カ所の設置、トイレ及び橋の改修工事           | トイレ及び橋の改修工事                              | 未    |
| 1        | 電気自動車導入支援事業 | H25         | 観光客の村内での移動手段が自転車のみであることから、観光客の移動手段確保と新エネルギーの推進に向けて電気自動車の導入及び電気スタンドを設置する。                                                                                  | 電気自動車購入補助4台、屋根付き電気充電スタンド4基の整備      | 電気自動車購入補助6台、屋根付き電気充電スタンド6基の整備            |      |
| 2        | 多目的施設整備事業   | H24～<br>H25 | 本村が進めている村民と観光客が交流できる施設整備と災害時における村民・観光客等の生命・財産を確保するための避難場所及び非常食等を備蓄する施設を併せた複合施設を整備するとともに、施設備品や災害備蓄品等の購入を行う。                                                | 避難及び交流等のための多目的施設の整備及び防災用備蓄品、備蓄品の購入 | 避難及び交流等のための多目的施設の整備完了<br>防災用備蓄品、備蓄品の購入完了 |      |

## 平成 2 5 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」  
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 渡名喜村     |             |          |                                                                                 |                   |                   |      |
|----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名         | 計画<br>期間 | 事業内容                                                                            | H25成果目標(指標)       | H25成果実績(指標)       | 総合評価 |
| 5        | パークゴルフ場整備事業 | H25      | 観光客の誘客促進及び受け入れの強化と地域住民の体力増進及び高齢者の生きがいの場の創設のため、新たなスポーツレクリエーション施設としてパークゴルフ場の整備する。 | パークゴルフ場の整備(18ホール) | パークゴルフ場の整備(18ホール) |      |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 南大東村     |                 |             |                                                                                       |                                      |                                      |      |
|----------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名             | 計画<br>期間    | 事業内容                                                                                  | H25成果目標(指標)                          | H25成果実績(指標)                          | 総合評価 |
| 1        | 南大東村多目的交流拠点整備事業 | H25～<br>H27 | 文化継承や人材育成、観光客との交流施設。災害時における村民や観光客の避難施設。農漁村を中心とした各種研修の場等、村の目的施設拠点として整備するための基本設計及び実施設計。 | 基本設計・実施設計                            | 基本設計・実施設計                            |      |
| 1        | 特殊資格所有者確保整備事業   | H25         | 島内で人材確保の厳しい特殊資格者等の定住受け入れ基礎施設として4世帯の集合住宅を整備する。                                         | 4世帯集合住宅の整備完了                         | 4世帯集合住宅の整備完了                         |      |
| 2        | 花いっぱいクリーン環境整備事業 | H25         | 観光地としての魅力向上を図るため、観光客が訪れる観光地や施設、観光地へのアクセス道路等の美化清掃を行う。                                  | 観光地及び観光地へのアクセス道路の美化<br>清掃<br>散水車両の購入 | 観光地及び観光地へのアクセス道路の美化<br>清掃<br>散水車両の購入 |      |
| 7        | 安心安全荷役強化事業      | H25         | 本村の特異な港の形状により、船舶から荷揚げした貨物の迅速な荷捌きが要求されるので、大型のフォークリフト導入により荷役作業の迅速化を図る。                  | 大型フォークリフトの購入                         | 大型フォークリフトの購入                         |      |

# 平成 2 5 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」・・・「 」 「概ね達成」・・・「○」  
「一部達成」・・・「 」 「未達成」・・・「未」  
「繰越」・・・「繰」  
「遂行困難」・・・「-」

| 北大東村     |                 |             |                                                                                                                                         |                    |                    |      |
|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名             | 計画<br>期間    | 事業内容                                                                                                                                    | H25成果目標(指標)        | H25成果実績(指標)        | 総合評価 |
| 4        | 北大東村複合型福祉施設整備事業 | H25～<br>H26 | 本村は、地理的条件や小規模人口の自治体という社会的条件等が相まって、福祉サービスの基盤整備が立ち遅れ、高齢者の福祉サービスを村外に依存せざるを得ず、島を離れる状況が増加している。そこで、住み慣れた地域の中で安心して暮らしていく事が出来るように、複合型福祉施設を整備する。 | ・福祉施設設計監理・工事の完了    | ・福祉施設設計監理・工事の完了    |      |
| 5        | 北大東養殖産地協議会養殖事業  | H25～<br>H26 | 離島である北大東村では、水産業において他の地域との差別化を図る為に、水質管理に負担が少なく、且つ安全に成長を促進させる『バイオ技術を用いて海水をろ過する陸上養殖システム』での養殖事業確立と継続的養殖研究に向けて施設設置の取組を実施する。                  | ・陸上養殖施設の施工監理・工事の完了 | ・陸上養殖施設の施工監理・工事の完了 |      |

# 平成 2 5 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 伊平屋村     |             |              |                                                                                                                           |                                               |                      |      |
|----------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名         | 計画<br>期間     | 事業内容                                                                                                                      | H25成果目標(指標)                                   | H25成果実績(指標)          | 総合評価 |
| 2        | 干ばつ対策事業     | H24 ~<br>H26 | 夏場や作付け時期となる終期・春期の水不足に対応するため、作業効率の高いマリタンクの設置と送水ポンプを設置し、生産性の効率化と農家所得の向上を目指す。                                                | 平成24年度設置タンクからほ場への配管工事(L=2000m)及び散水用小タンク(3t程度) | 配管 2,000m<br>送水ポンプ一式 |      |
| 4        | 高齢者福祉施設整備事業 | H24 ~<br>H25 | 島内に一カ所しかない高齢者福祉施設の需要増加によるデイサービス時のトイレや洗面等の待ち時間を解消するため既存施設の機能強化を行う。また、ショートステイや緊急避難時の在宅介護者の受入に対応するため、既存事務所や倉庫の増改築に係る設計業務を行う。 | 施設機能強化工事の完了                                   | 施設機能強化工事の完了          |      |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」  
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 伊是名村 |                   |         |                                                                                                                                                    |                                       |                                       |      |
|------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|
| 事業番号 | 事業名               | 計画期間    | 事業内容                                                                                                                                               | H25成果目標(指標)                           | H25成果実績(指標)                           | 総合評価 |
| 1    | 沖縄らしい風景づくり推進事業    | H24～H25 | 本村の魅力ある自然や文化・景観等を保全・活用による人と自然が共生するむらづくりを推進するため、地域と一体となった魅力的な観光地となるために必要なルールづくりに取り組み、伊是名らしい景観計画を策定する。                                               | ・景観計画策定<br>・景観条例策定                    | ・景観計画策定<br>・景観条例(案)策定                 |      |
| 1    | 「尚円王(金丸)生誕の村」整備事業 | H24～H28 | 本村は、第一尚氏王統の元祖及び第二尚氏王統の始祖尚円王生誕の地であり、数々の王家ゆかりの史跡・文化遺産が多く残されている。平成27年度に尚円王生誕600年を迎えるため、尚円王に関する史跡等の整備・復元や関連行事を行う。本村から琉球の歴史を県内外へ発信することで更なる誘客による観光振興を図る。 | ・購入した太鼓でPR活動の実施                       | 未実施                                   | 未    |
| 2    | 伊是名らしい古民家修復・復元事業  | H25～H29 | 本村における貴重な資源である古民家の修復や、古民家が消失し空き屋敷となっている敷地に古民家(赤瓦屋根・サンゴ石垣・屋敷林)を復元し、Uターン・Iターン者向け定住住宅として定住促進を図るとともに観光地としてのイメージアップを図る。                                 | ・古民家改修と復元をおこない、Uターン・Iターン者向け定住住宅を3世帯提供 | ・古民家改修と復元をおこない、Uターン・Iターン者向け定住住宅を1世帯提供 | 未    |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 久米島町 |                   |         |                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                     |      |
|------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 事業番号 | 事業名               | 計画期間    | 事業内容                                                                                                           | H25成果目標(指標)                                                                                        | H25成果実績(指標)                                                                                         | 総合評価 |
| 1    | 海洋深層水冷熱利用野菜栽培実証事業 | H24～H29 | 久米島の地域資源である海洋深層水の冷熱利用により、既に確立された夏場の野菜栽培技術の商用化に向けた実証実験を行うため、冷熱利用野菜栽培ハウスの整備を行う。                                  | 冷熱利用野菜栽培ハウスの整備(2棟)                                                                                 | 冷熱利用野菜栽培ハウスの整備(2棟)                                                                                  |      |
| 1    | 久米島町循環型農業促進事業     | H25～H27 | 本町の地域資源を有効活用した循環型農業の構築を促進するため、堆肥の主原料である「バガス」の品質低下を防ぐ原料庫の整備、堆肥袋詰め機や運搬車輛の整備等を行い、町営堆肥センターの生産性の向上を図り生産ラインの機能強化を行う。 | 原料庫実施設計<br>原料庫建築工事<br>袋詰め機の導入                                                                      | 原料庫実施設計<br>原料庫建築工事<br>袋詰め機の未導入                                                                      |      |
| 5    | 球美の島エコアイランド化推進事業  | H24～H28 | 低炭素島しょ社会の実現と自然豊かな環境に配慮した島づくりの推進を図るため、町内に設置されている水銀街灯のLED化事業等を実施する。                                              | 各地域の設置要望が高い箇所から順次、水銀街灯からLED街灯へ移行工事を実施する。                                                           | 各地域の設置要望が高い箇所から順次、水銀街灯からLED街灯へ移行工事を実施した。                                                            |      |
| 5    | 球美の島緑化推進事業        | H24～H27 | 久米島に自生している花や花木(クメノサクラ、ツツジ、椿、ショウキズイセン等)の保全を図るために、島の在来花木を年中楽しむことができる公園整備を実施する。                                   | 球美の島緑化公園予定地内ツバキ・ツツジゾーン工事の実施                                                                        | 球美の島緑化公園予定地内サクラ・ツツジゾーン工事の実施                                                                         | 未    |
| 5    | 環境美化促進事業          | H25     | 本町の海岸線に漂着する漂着ゴミや観光地の美化作業後の草木等の回収、処理体制の強化を図り豊かな自然環境を保全するため、回収した漂着ゴミ等を処理場へ運搬するために必要な車両等を購入する。                    | 【運搬車両導入】<br>・塵芥車両(1台)<br>・4トンクレーン付きダンプ車両(1台)<br>・2トンドンプ車両(1台)                                      | 【運搬車両導入】<br>・塵芥車両(1台)<br>・4トンクレーン付きダンプ車両(1台)<br>・2トンドンプ車両(1台)                                       |      |
| 6    | 文化遺産保存活用事業        | H24～H33 | 豊かな自然とともに、数多く残されている地域色豊かな歴史文化等の文化遺産を活かした観光振興を図るため、町指定文化財である石墓の調査及び修復整備や古文書(博物館資料)の修復、町内行事映像記録の収集等を行う。          | ・古文書翻刻丁数:1,000丁<br>・古文書修復マイク撮影件数:1,500丁<br>・文化遺産(島尻石墓)修復・記録保存 1件<br>・鳥類剥製資料制作 51体<br>・町内記録映像取得 50件 | ・古文書翻刻丁数:1,990丁<br>・古文書修復マイク撮影件数:1,990丁<br>・文化遺産(島尻石墓)修復・記録保存 1件<br>・鳥類剥製資料制作 未実施<br>・町内記録映像取得 316件 | ○    |

# 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 八重瀬町 |                            |         |                                                                                        |                                                 |                                                 |      |
|------|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| 事業番号 | 事業名                        | 計画期間    | 事業内容                                                                                   | H25成果目標(指標)                                     | H25成果実績(指標)                                     | 総合評価 |
| 2    | 八重瀬町観光地美化作業事業              | H24～H33 | 観光地としての魅了向上を図るため、観光客が訪れる観光地や施設及び観光地へのアクセス道路等の美化清掃を行う。<br>また本作業に必要な車両の購入も行う。            | 観光地や施設及びアクセス道路の美化作業<br>・観光地：8箇所<br>・アクセス道路：40路線 | 観光地や施設及びアクセス道路の美化作業<br>・観光地：8箇所<br>・アクセス道路：38路線 | ○    |
| 2    | 八重瀬町観光振興基本計画及び観光拠点整備計画策定事業 | H25     | 本町の農業・漁業などの生産分野や地域の自然・歴史・文化を活用した多様な体験・滞在・交流型観光の育成を図るため、八重瀬町観光振興基本計画と観光拠点整備計画を策定する。     | 八重瀬町観光振興基本計画策定<br>八重瀬町観光拠点整備計画策定                | 八重瀬町観光振興基本計画策定<br>八重瀬町観光拠点整備計画策定                |      |
| 2    | 琉名城の郷整備事業                  | H24～H28 | 琉名城の浜を整備することにより、観光施設の充実を図り、町のイベントや浜での自然体験等を行うことにより観光振興につなげるため、アクセス道路や遊歩道及び海浜公園等の整備を行う。 | 遊歩道の用地買収 24筆 1,367㎡<br>アクセス道路の整備工事 L=660m       | 遊歩道の用地買収 20筆 1,186㎡<br>アクセス道路の整備工事 L=660m       | ○    |
| 2    | ハナnder(自然橋)整備事業            | H25     | ハナnderとは、琉球石灰岩が自然の浸食により形成された自然橋で、景観づくりを行い観光資源として活用するため、ハナnder(自然橋)の保全と周辺整備を行う。         | 調査測量設計、用地買収、周辺整備工事等の実施                          | 調査測量設計、用地買収、周辺整備工事等の実施                          |      |
| 2    | 八重瀬町戦跡整備事業                 | H25～H27 | 本事業は、戦跡(ヌマチガキ、ガレ壕)周辺を整備し歴史・平和学習等へ活用する目的で実施するが、本年度は、整備予定区域の用地買収及び物件補償を行う。               | 整備予定地の用地買収及び物件補償を行う。<br>用地買収予定面積:11,604㎡        | 整備予定地の用地買収及び物件補償を行った。<br>用地買収面積:9,724㎡          | ○    |

## 平成 2 5 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「○」 「概ね達成」…「△」  
「一部達成」…「△」 「未達成」…「×」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 多良間村     |              |          |                                                                                                                                 |                |                |      |
|----------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名          | 計画<br>期間 | 事業内容                                                                                                                            | H25成果目標(指標)    | H25成果実績(指標)    | 総合評価 |
| 1        | 防災行政無線施設整備事業 | H25      | 多良間村の情報通信施設である防災行政無線施設をデジタル化に更新し、更に、現在カバーされていない集落以外の地域にも増設整備する。このことにより、行政情報、災害時の緊急情報を住民や観光客等へ迅速かつ的確に情報提供できるようになり、安心安全の確保が可能になる。 | 防災行政無線施設の整備の完了 | 防災行政無線施設の整備の完了 |      |

## 平成 2 5 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 竹富町      |               |          |                                                                                                             |                                    |                                    |      |
|----------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|
| 事業<br>番号 | 事業名           | 計画<br>期間 | 事業内容                                                                                                        | H25成果目標(指標)                        | H25成果実績(指標)                        | 総合評価 |
| 5        | 含みつ糖製糖施設近代化事業 | H25      | 製糖事業者の経営体質強化のため、製糖事業者が取り組む製造コストの低減、品質向上及び衛生管理の徹底等のため製糖施設整備を支援し、製糖事業者の安定操業を確保することにより、地域の基幹産業「さとうきび・糖業」振興を図る。 | 西表製糖施設の周辺外溝工事<br>(アスファルト舗装・排水施設整備) | 西表製糖施設の周辺外溝工事<br>(アスファルト舗装・排水施設整備) |      |

## 平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】  
「達成」…「 」 「概ね達成」…「○」  
「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」  
「繰越」…「繰」  
「遂行困難」…「-」

| 与那国町 |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                         |      |
|------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------|
| 事業番号 | 事業名              | 計画期間    | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                          | H25成果目標(指標)                | H25成果実績(指標)             | 総合評価 |
| 1    | サンニヌ台景勝地整備事業     | H25～H26 | 利便性と安全性が確保された景勝地を提供し観光客が安心して利用できる環境を整備するため、崖の崩落および塩害により危険な状態のサンニヌ台の展望台と遊歩道の整備を実施する。                                                                                                                                                           | サンニヌ台の展望台及び遊歩道の整備(展望台東屋1棟) | 展望台東屋1棟                 |      |
| 2    | 与那国町さとうきび干ばつ対策事業 | H25～H29 | さとうきびの安定生産を図ることを目的に、干ばつ時に備え、大型タンク散水車(15t)を購入し、干ばつ時に対応出来るよう体制を実施する。                                                                                                                                                                            | 大型タンク散水車購入(15tタンク車):2台     | 大型タンク散水車購入(15tタンク車):1台  | 未    |
| 9    | 与那国島歴史文化交流支援事業   | H25     | 多様な観光ニーズに対応するため、与那国町の地域資源を活用した地域情報の発信施設を整備する。具体的には、台湾花蓮市と姉妹締結30年を迎えこの間の様々な交流の歩みを記録し形として残し、また、現存している与那国島の明治時代から現代までの記録写真を展示するなど、与那国島に関する多種多様な資料の整理及び展示施設を建設し、与那国島の自然以外の魅力を観光客など島内外へアピールすることを目的とする資料館及び観光の拠点施設として「与那国島歴史・文化・交流資料館」(仮称)の整備を実施する。 | 与那国島歴史文化交流資料館建設完了:1棟       | 与那国島歴史文化交流資料館新築工事基礎部分完成 | 未    |