

市町村名		座間味村							
平成 2 4 年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】									
事業番号・事業名		4 - 阿佐地区避難道路整備事業		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所		第3章 2（4）イ			
担当部課名		産業振興課		事業実施（予定）年度		平成 2 4 年度			
				沖縄振興基本方針該当箇所		災害に強い県土づくりと防災体制の強化			
						III-10-(2)			
事業内容		地震津波等発生時において村内で孤立する集落及び観光客の安全を図るため高台へ通じる避難道路確保のため整備を行う。							
実施方法		□直接実施 ■委託 □補助 □負担 □その他（工事請負）							
予算額・執行額 【単位:千円】 （「交付金」+「市町村負担」ベース）				24年度	24年度（繰越）	26年度	27年度	28年度	
		予算の状況	(a)当初予算額	83,821					
			(b)予算現額	83,821					
			(c)増減額(b-a)						
			(d)繰越額	-	47,704				
			A.計(b+d)	83,821	47,704				
		B.執行済額		36,110	47,704				
		うち交付金充当額		28,888	38,163				
		次年度繰越額		47,704					
		執行率（%）(B/A)		43.1%	100.0%				
予算の状況の説明		請負工事の当初計画では、80m程度の整備予定であった。しかし、住民からの強い要望により林道を終点とする延長約570mを整備することになったことから、設計を再度検討したことにより、年度内実施が困難となり請負工事が繰り越しとなった。不要額については入札残である。							
活動目標（指標）及び達成状況		H24活動目標（指標）		達成状況					
				24年度	25年度	26年度	27年度		
		阿佐地区避難道路整備事業 工事請負(総延長570m)	目標	(委託業務完了 工事請負完了)	()	()	()		
			実績	委託業務完了 工事請負繰越					
			目標	()	()	()	()		
			実績						
達成状況説明	H24.10.3 委託契約 H24.11.29 改定契約(620千円)予算残額7千円 H24.12.28 委託業務完了 H25.1.31 工事請負契約 H25.9.11 改定契約(2,344千円) 改定理由 L型擁壁の延長、起点側水路(道路横断)は、老朽化が進んでおり改修する必要があるため。 H25.10.31 工事請負完了								
成果目標（指標）及び進捗状況		H24成果目標（指標）		基準値（年度）	24年度	25年度	26年度	目標値（年度）	
		阿佐地区避難道路整備事業 工事請負(総延長570m)	目標	()	(委託業務完了 工事請負完了)	()	()	()	
			実績		委託業務完了 工事請負完了				
		〔参考指標〕	目標	()	()	()	()	()	
			実績						
		進捗状況説明	委託業務H24.12.28完了 工事請負H25.10.31完了 繰り越しを行ったが、当初予定していた以上の成果が出た。						

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	- 阿佐集落は、安護の浦湾の奥地に面しているため、津波が押し寄せてきた場合は、東日本沿岸同様波のはけ口がないことから大きな被害が想定されるため整備した。 - 本村に訪れた、不意な災害等で観光客が迅速に避難できるかが懸念される。	- 避難道路を活用しての避難訓練の実施。(関係機関との調整) - 老人、子供、観光客への誘導方法マニュアル作成(関係機関との調整) - 観光道路とリンクした活用で更に避難道として有効利用する
避難訓練の実施。 課題等を明確にし、住民、行政が協同で方針を住民会議で周知する。 観光客が一目でわかる避難ルートを示す掲示板の設置。		

資金の流れ														
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>83,814</td><td>83,814</td><td>67,051</td><td>16,763</td><td></td></tr> </tbody> </table>					総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費	83,814	83,814	67,051	16,763	
総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費										
83,814	83,814	67,051	16,763											
座間味村 83,814千円 委託業務 5,870千円 (株)芝岩エンジニアリング 5,870千円 阿佐地区避難道路整備事業に伴う委託業務 請負工事費 77,944千円 (有)岸本組 47,704千円 阿佐地区避難道路整備事業に伴う委託業務														
資金の 使途の 流れ、 点検 評価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明											
	○	支出先の選定方法は妥当か。	業者は指名参加願いに提出された登録事業者の中から選出し指名競争入札を実施した。											
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。												
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	予算規模は適正な規模だと考えられる。											
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	費用、用途については目的に則したものだと考えられる。											