

市町村名	栗国村					
<b>沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】</b>						
事業名	栗国村慰霊碑周辺環境整備事業	沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-1-(4)-ア 沖縄の文化の源流を確認できる環境づくり			
担当部課名	総務課	事業実施年度	令和2年度～令和3年度 沖繩振興基本方針該当箇所 Ⅲ-9-(2)			
事業内容	高齢者や地域住民が安心安全に集えるよう、慰霊碑周辺の整備を行う。					
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )					
事業期間中の予算額・執行額【単位:千円】		R2年度	R3年度			合計
	A. 予算現額	13,453	53,823			67,276
	B. 執行済額	8,690	53,499			62,189
	うち 交付金充当額	6,952	42,798			49,750
	執行率(%) (B/A)	64.6%	99.4%			92.4%
執行状況の説明	工事实施にあたり協議を行った結果、実施工種に増が生じたため、予算増額で対応し、執行率は99%であった。					
事業期間中の活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
			R2年度	R3年度		
	栗国村慰霊碑周辺環境整備計画の策定	目標	策定			
		実績	策定			
	栗国村慰霊碑移設整備実施設計の策定	目標	実施設計完了			
		実績	実施設計完了			
栗国村慰霊碑周辺環境整備工事	目標		整備工事			
	実績		整備工事完了			
事業期間中の成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
			R2年度	R3年度		
	栗国村慰霊碑周辺環境整備計画の策定	目標	策定			
		実績	策定			
	栗国村慰霊碑移設整備実施設計の策定	目標	実施設計完了			
		実績	実施設計完了			
栗国村慰霊碑周辺環境整備工事	目標		整備工事			
	実績		整備工事完了			

**事業完了後の取り組み**

事業完了後の成果目標	成果目標(指標)	達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果	R5年度				
事業完了後の成果目標	小中学校生徒へのアンケートにて「効果的な平和学習の促進が実施可能な環境整備がなされた」の回答が80%以上	目標	80%			
		実績	100%			
	慰霊祭出席者へのアンケートにて「世代間のコミュニケーションの活性化が実施可能な環境整備がなされた」の回答が80%以上	目標	80%			
		実績	87%			
状況説明	【R4年度】 ・コロナの影響により、慰霊祭が中止となったため、事業完了後の成果目標(アンケート)が未実施となった。  【R5年度】 ・慰霊祭が行われたので、成果目標(アンケート)を実施した  【 年度】 ・					

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
【R5年度】 ・平和学習自体は以前から行われていたことが目標値達成の要因と考える。 ・慰霊祭の参列者には高齢な方が多いため、周辺環境を整備し、車椅子やシニアカーなどでも訪れることができるようにしたことで、安心安全に訪れやすくなったと考える。  【 年度】 ・  【 年度】 ・	【R5年度】 ・学校で学ぶ内容を身近なものとして認識できるように、学校と協力して歴史が刻まれた慰霊碑の活用を図る。 ・周辺環境の整備をしたことにより、安心安全に訪れやすくなったことで、慰霊祭の出席者増加のための周知に務める。  【 年度】 ・  【 年度】 ・

**今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)**

【R5年度】 ・今後も学校と協力して平和学習に慰霊碑を活用する。 ・慰霊祭の様子を広報等にて継続して周知し、慰霊祭を多くの人に知ってもらう。  【年度】 ・  【 年度】 ・
---