

様式1 (主な取組)

「主な取組」検証票

施策展開	2-(7)-ア	計画的な生活基盤の整備	施策	②地域特性に応じた下水道等の整備
			施策の小項目名	○各種汚水処理施設の計画的かつ効率的な整備
主な取組	農業集落における汚水処理施設の整備		対応する成果指標	汚水処理人口普及率
施策の方向	・汚水処理施設については、人口動態を注視し、下水道、農業・漁業集落排水施設、合併処理浄化槽など、地域の実情に応じPPP/PFIによる民間活力の利用も考慮し、各種汚水処理施設の計画的かつ効率的な整備に取り組みます。			

1 取組の概要 (Plan)

主な取組(アクティビティ)	実施主体	年度別計画			
		活動指標(アウトプット)			
		R4	R5	R6	
農村の生活環境の改善、公共用水域の水質保全等に寄与するため、農業集落におけるし尿や生活排水等の汚水・汚泥を処理する施設の整備を進める。	市町村	農業集落排水施設等の整備支援			
		整備地区数(内訳)			
		14地区	16地区(新規2地区、継続14地区、累計16地区)	19地区(新規3地区、継続16地区、累計19地区)	
担当部課【連絡先】	農林水産部農地農村整備課		【 098-866-2285 】	関連URL	—

様式1 (主な取組)

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況				(単位：千円)		
予算事業名 農業集落排水事業				予算事業名 農業集落排水事業		
主な財源	実施方法	R4年度 決算額	R5年度 決算見込額	R6年度		
一括交付金 (ハード)	補助	2,068,972	2,010,957	主な財源	実施方法	当初予算額
				一括交付金 (ハード)	補助	4,014,039
令和5年度活動内容				令和6年度活動計画		
9市町村(12地区)において汚水処理施設の整備に対する補助および適切な事業執行・管理に向けた調整等を行った。				9市町村(12地区)において汚水処理施設の整備に対する補助および適切な事業執行・管理に向けた調整等を行う。		
予算事業名 農村整備事業				予算事業名 農村整備事業		
主な財源	実施方法	R4年度 決算額	R5年度 決算見込額	R6年度		
内閣府計上	補助	231,842	643,780	主な財源	実施方法	当初予算額
				内閣府計上	補助	389,900
令和5年度活動内容				令和6年度活動計画		
1村(2地区)において汚水処理施設の整備に対する補助および適切な事業執行・管理に向けた調整等を行った。				1村(2地区)において汚水処理施設の整備に対する補助および適切な事業執行・管理に向けた調整等を行う。		

活動指標名	整備地区数(内訳)		R5年度			進捗状況	活動概要
	R3年度	R4年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B		
実績値	16地区	14地区	14地区	16地区(新規2地区、継続14地区、累計16地区)	87.5%	概ね順調	恩納第2地区(恩納村)ほか13地区において、農業集落排水施設の整備または更新に対し補助した。

様式1 (主な取組)

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果	
各市町村による要望額に対し十分な配分ができていない状況であるため、概ね順調となった。しかしながら、継続地区の汚水処理施設に対しては限られた予算内で事業執行し、し尿および生活雑排水等を処理することによる水質保全並びに汚水を処理した際に発生する汚泥を堆肥化して農地等へ使用することによる資源循環が図られた。	
(2) これまでの改善案の反映状況	
令和5年度の取組改善案	反映状況
ちゅら水プランおよび広域化・共同化計画に基づき農業集落排水施設の整備・更新を実施するため、本島および離島地区の現地視察し、情報収集に努める。	継続地区4地区および過去に集排事業において整備し、今後改修等を予定している地区9地区を現地視察し、情報収集に努めた。

3 取組の検証 (Check)	
類型	内容
⑦ その他(改善余地の検証等)	沖縄振興予算の確保のため補正予算を要望したが、希望する事業費が確保できなかった。

4 取組の改善案 (Action)	
類型	内容
⑧ その他	沖縄振興予算減額影響事例として継続地区を挙げ、予算確保に取り組む。

様式 1 (主な取組)

「主な取組」検証票

施策展開	2-(7)-ア	計画的な生活基盤の整備	施策	②地域特性に応じた下水道等の整備
			施策の小項目名	○各種汚水処理施設の計画的かつ効率的な整備
主な取組	漁港漁村環境整備事業（漁業集落環境整備事業）		対応する成果指標	汚水処理人口普及率
施策の方向	・汚水処理施設については、人口動態を注視し、下水道、農業・漁業集落排水施設、合併処理浄化槽など、地域の実情に応じPPP/PFIによる民間活力の利用も考慮し、各種汚水処理施設の計画的かつ効率的な整備に取り組みます。			

1 取組の概要 (Plan)

主な取組(アクティビティ)	実施主体	年度別計画		
		活動指標(アウトプット)		
		R4	R5	R6
漁村インフラの整備として、漁業集落排水施設の長寿命化対策及び予防保全対策を行う。	市町村	漁業集落排水施設の長寿命化及び予防保全対策		
		整備数(改築・機能保全工事)(内訳)		
		調整・検討	1地区	1地区(継続1地区)
担当部課【連絡先】	農林水産部漁港漁場課	【 098-866-2305 】	関連URL	—

様式 1 (主な取組)

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況				(単位：千円)		
予算事業名	漁港漁村環境整備事業 (漁業集落環境整備事業)			予算事業名	-	
主な財源	実施方法	R4年度 決算額	R5年度 決算見込額	R6年度		
一括交付金 (ハード)	補助		7,273	主な財源	実施方法	当初予算額
				—	—	
令和5年度活動内容				令和6年度活動計画		
池間地区において、漁業集落排水施設に関する機能保全計画を策定した。□				関係機関との調整の結果、令和6年度実施予定であった事業が延期となったため事業未着手の見込みである。		

活動指標名	整備数 (改築・機能保全工事) (内訳)		R5年度			進捗状況	活動概要
	R3年度	R4年度	実績値 (A)	目標値 (B)	達成割合 A/B		
実績値	-	調査・検討	1地区	1地区	100.0%	順調	池間地区において、漁業集落排水施設に関する機能保全計画を策定した。

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

計画値 1 地区に対し、実績値 1 地区となっており、施設の老朽化対策が図られたことから、順調と判断した。

(2) これまでの改善案の反映状況

令和5年度の取組改善案	反映状況
○ 関係機関と密な調整を行い、機能保全計画に基づく適正な維持管理を行う。	○ 関係機関と密な調整を行うことで、機能保全計画に基づく適正な維持管理を行えるようになった。

様式1 (主な取組)

3 取組の検証 (Check)		4 取組の改善案 (Action)	
類型	内容	類型	内容
⑦ その他(改善余地の検証等)	策定した機能保全計画に基づき老朽化が進行している箇所について機能保全工事を実施する必要がある□ □	② 連携の強化・改善	機能保全工事の実施に向けて関係機関と調整する。