

様式 1 （主な取組）

「主な取組」 検証票

施策展開	1-(2)-イ	水域・陸域・大気・土壌環境の保全・再生	施 策	①水質汚濁対策及び地下水の保全・利用
			施策の小項目名	○各種污水处理施設の整備推進
主な取組	農業集落における污水处理施設の整備		対応する成果指標	特定事業場排水基準の達成率（検査時）
施策の方向	・下水道、農業・漁業集落排水施設、合併処理浄化槽など、地域の実情に応じた各種污水处理施設の計画的かつ効率的な整備を推進するとともに、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換、浄化槽の適正な維持管理、公共下水道への接続等について、地域住民の水質保全及び浄化に関する意識の向上に取り組めます。			

1 取組の概要（Plan）

主な取組(アクティビティ)	実施主体	年度別計画		
		活動指標(アウトプット)		
		R4	R5	R6
農村の生活環境の改善、公共用水域の水質保全等に寄与するため、農業集落におけるし尿や生活排水等の汚水・汚泥を処理する施設の整備を進める。	市町村	農業集落排水施設等の整備支援		
		整備地区数(内訳)		
		14地区	16地区(新規2地区、継続14地区、累計16地区)	19地区(新規3地区、継続16地区、累計19地区)
担当部課【連絡先】	農林水産部農地農村整備課		【 098-866-2285 】	関連URL
				-

様式 1 （主な取組）

2 取組の状況（Do）

(1) 取組の進捗状況					(単位：千円)				
予算事業名		農業集落排水事業				予算事業名		農業集落排水事業	
主な財源	実施方法	R5年度 決算額		R6年度 決算見込額					
一括交付金 (ハード)	補助	2, 010, 957		2, 559, 077					
令和6年度活動内容									
9 市町村（12地区）において汚水処理施設の整備に対する補助および適切な事業執行・管理に向けた調整等を行う。									
予算事業名		農村整備事業				予算事業名		農村整備事業	
主な財源	実施方法	R5年度 決算額		R6年度 決算見込額					
内閣府計上	補助	643, 780		181, 427					
令和6年度活動内容									
1 村（2 地区）において汚水処理施設の整備に対する補助および適切な事業執行・管理に向けた調整等を行う。									

予算事業名		農業集落排水事業				予算事業名		農業集落排水事業			
R7年度						R7年度					
主な財源	実施方法	当初予算額									
一括交付金 (ハード)	補助	4, 098, 551									
令和7年度活動計画											
9 市町村（11地区）において汚水処理施設の整備に対する補助および適切な事業執行・管理に向けた調整等を行う。											
予算事業名		農村整備事業				予算事業名		農村整備事業			
R7年度						R7年度					
主な財源	実施方法	当初予算額									
内閣府計上	補助	509, 310									
令和7年度活動計画											
1 村（2 地区）において汚水処理施設の整備に対する補助および適切な事業執行・管理に向けた調整等を行う。											

活動指標名	整備地区数（内訳）		R6年度			進捗状況	活動概要
実績値	R4年度	R5年度	実績値 (A)	目標値 (B)	達成割合 A/B		
	14地区	14地区	14地区	19地区 19地区（新規3地区、継続16地区、累計19地区）	73.7%	やや遅れ	恩納第2地区（恩納村）ほか13地区において、農業集落排水施設の整備または更新に対し補助した。

様式1（主な取組）

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果	
整備目標19地区に対し14地区の整備に留まったことから、「やや遅れ」と判定した。その要因としては、各市町村による要望額に対し十分な配分ができていなかったことが考えられる。しかしながら、継続地区の汚水処理施設に対しては限られた予算内で事業執行し、し尿および生活雑排水等を処理することによる水質保全並びに汚水を処理した際に発生する汚泥を堆肥化して農地等へ使用することによる資源循環が図られた。	
(2)これまでの改善案の反映状況	
令和6年度 of 取組改善案	反映状況
○沖縄振興予算減額影響事例として継続地区を挙げ、予算確保に取り組む。	計画的に整備する必要があることから継続地区を沖縄振興予算減額影響事例として挙げ、予算確保に取り組んだ。

3 取組の検証 (Check)		4 取組の改善案 (Action)	
類型	内容	類型	内容
⑦ その他(改善余地の検証等)	沖縄振興予算の確保のため補正予算を要望したが、希望する事業費が確保できない。	⑧ その他	沖縄振興予算減額影響事例として継続地区を挙げ、予算確保に取り組む。

様式 1 （主な取組）

「主な取組」検証票

施策展開	1-(2)-イ	水域・陸域・大気・土壌環境の保全・再生	施 策	①水質汚濁対策及び地下水の保全・利用
			施策の小項目名	○各種汚水処理施設の整備推進
主な取組	漁港漁村環境整備事業（漁業集落環境整備事業）		対応する成果指標	特定事業場排水基準の達成率（検査時）
施策の方向	・下水道、農業・漁業集落排水施設、合併処理浄化槽など、地域の実情に応じた各種汚水処理施設の計画的かつ効率的な整備を推進するとともに、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換、浄化槽の適正な維持管理、公共下水道への接続等について、地域住民の水質保全及び浄化に関する意識の向上に取り組めます。			

1 取組の概要（Plan）

主な取組(アクティビティ)	実施主体	年度別計画		
		活動指標(アウトプット)		
		R4	R5	R6
漁村インフラの整備として、漁業集落排水施設の長寿命化対策及び予防保全対策を行う。	市町村	漁業集落排水施設の長寿命化及び予防保全対策		
		整備数(改築・機能保全工事)(内訳)		
		調査・検討	1地区	1地区(継続1地区)
担当部課【連絡先】	農林水産部漁港漁場課	【 098-866-2305 】	関連URL	—

様式 1 （主な取組）

2 取組の状況（Do）

(1) 取組の進捗状況						(単位：千円)							
予算事業名			漁港漁村環境整備事業（漁業集落環境整備事業）			予算事業名		漁村集落環境整備事業					
主な財源		実施方法		R5年度 決算額		R6年度 決算見込額		R7年度					
一括交付金 (ハード)		補助		7,271				主な財源		実施方法		当初予算額	
								内閣府計上		補助			
令和6年度活動内容						令和7年度活動計画							
関係機関との調整の結果、令和6年度実施予定であった事業が延期となったため事業未着手である。						関係機関との調整の結果、令和7年度実施予定であった事業が延期となったため事業未着手の見込みである。							

活動指標名		整備数（改築・機能保全工事） （内訳）		R6年度			進捗状況		活動概要				
		R4年度		R5年度		実績値(A)		目標値(B)		達成割合 A/B			
実績値		調査・検討		1地区		0地区		1地区（継続1地区）		0.0%		大幅遅れ	
進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果													
1地区の整備を目標としていたが、その段階までは至らず、新規地区の調査・検討の段階に留まったため、進捗状況は「大幅遅れ」と判定した。													
(2) これまでの改善案の反映状況													
令和6年度の取組改善案						反映状況							
○ 機能保全工事の実施に向けて関係機関と調整する。						新規地区における機能保全工事の実施に向け、関係機関と調査・検討を行った。							

様式 1 （主な取組）

3 取組の検証（Check）		4 取組の改善案（Action）	
類型	内容	類型	内容
⑦ その他（改善余地の検証等）	事業主体において漁村インフラの管理、整備に関する体制を明確にする必要がある。	② 連携の強化・改善	漁村インフラを計画的かつ効率的に整備するため、他地区の整備事例について情報発信を行うなど、関係機関との連携の強化に努める。