

様式 1 （主な取組）

「主な取組」 検証票

施策展開	2-(7)-ア	計画的な生活基盤の整備	施 策	②地域特性に応じた下水道等の整備
			施策の小項目名	○各種污水处理施設の計画的かつ効率的な整備
主な取組	農業集落における污水处理施設の整備		対応する成果指標	污水处理人口普及率
施策の方向	・ 污水处理施設については、人口動態を注視し、下水道、農業・漁業集落排水施設、合併処理浄化槽など、地域の実情に応じPPP／PFIによる民間活力の利用も考慮し、各種污水处理施設の計画的かつ効率的な整備に取り組みます。			

1 取組の概要（Plan）

主な取組(アクティビティ)	実施主体	年度別計画		
		活動指標(アウトプット)		
		R4	R5	R6
農村の生活環境の改善、公共用水域の水質保全等に寄与するため、農業集落におけるし尿や生活排水等の汚水・汚泥を処理する施設の整備を進める。	市町村	農業集落排水施設等の整備支援		
		整備地区数(内訳)		
		14地区	16地区(新規2地区、継続14地区、累計16地区)	19地区(新規3地区、継続16地区、累計19地区)
担当部課【連絡先】	農林水産部農地農村整備課		【 098-866-2285 】	関連URL
				-

様式 1 （主な取組）

2 取組の状況（Do）

(1) 取組の進捗状況						(単位：千円)	
予算事業名	農業集落排水事業					予算事業名	農業集落排水事業
主な財源	実施方法	R5年度 決算額	R6年度 決算見込額				
一括交付金 (ハード)	補助	2,010,957	2,559,077				
令和6年度活動内容						令和7年度活動計画	
9市町村（12地区）において汚水処理施設の整備に対する補助および適切な事業執行・管理に向けた調整等を行う。						9市町村（11地区）において汚水処理施設の整備に対する補助および適切な事業執行・管理に向けた調整等を行う。	
予算事業名	農村整備事業					予算事業名	農村整備事業
主な財源	実施方法	R5年度 決算額	R6年度 決算見込額				
内閣府計上	補助	643,780	389,900				
令和6年度活動内容						令和7年度活動計画	
1村（2地区）において汚水処理施設の整備に対する補助および適切な事業執行・管理に向けた調整等を行う。						1村（2地区）において汚水処理施設の整備に対する補助および適切な事業執行・管理に向けた調整等を行う。	

活動指標名	整備地区数（内訳）		R6年度			進捗状況	活動概要
実績値	R4年度	R5年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B		
	14地区	14地区	14地区	19地区（新規3地区、継続16地区、累計19地区）	73.7%	やや遅れ	恩納第2地区（恩納村）ほか13地区において、農業集落排水施設の整備または更新に対し補助した。

様式1（主な取組）

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果	
整備目標19地区に対し14地区の整備に留まったことから、「やや遅れ」と判定した。その要因としては、各市町村による要望額に対し十分な配分ができていなかったことが考えられる。しかしながら、継続地区の汚水処理施設に対しては限られた予算内で事業執行し、し尿および生活雑排水等を処理することによる水質保全並びに汚水を処理した際に発生する汚泥を堆肥化して農地等へ使用することによる資源循環が図られた。	
(2)これまでの改善案の反映状況	
令和6年度 of 取組改善案	反映状況
○沖縄振興予算減額影響事例として継続地区を挙げ、予算確保に取り組む。	計画的に整備する必要があることから継続地区を沖縄振興予算減額影響事例として挙げ、予算確保に取り組んだ。

3 取組の検証 (Check)		4 取組の改善案 (Action)	
類型	内容	類型	内容
⑦ その他(改善余地の検証等)	沖縄振興予算の確保のため補正予算を要望したが、希望する事業費が確保できない。	⑧ その他	沖縄振興予算減額影響事例として継続地区を挙げ、予算確保に取り組む。

様式 1 （主な取組）

「主な取組」検証票

施策展開	2-(7)-ア	計画的な生活基盤の整備	施 策	②地域特性に応じた下水道等の整備
			施策の小項目名	○各種汚水処理施設の計画的かつ効率的な整備
主な取組	漁港漁村環境整備事業（漁業集落環境整備事業）		対応する成果指標	汚水処理人口普及率
施策の方向	・ 汚水処理施設については、人口動態を注視し、下水道、農業・漁業集落排水施設、合併処理浄化槽など、地域の実情に応じPPP／PFIによる民間活力の利用も考慮し、各種汚水処理施設の計画的かつ効率的な整備に取り組みます。			

1 取組の概要（Plan）

主な取組(アクティビティ)	実施 主体	年度別計画		
		活動指標(アウトプット)		
		R4	R5	R6
漁村インフラの整備として、漁業集落排水施設の長寿命化対策及び予防保全対策を行う。	市町村	漁業集落排水施設の長寿命化及び予防保全対策		
		整備数(改築・機能保全工事)(内訳)		
		調整・検討	1地区	1地区(継続1地区)
担当部課【連絡先】	農林水産部漁港漁場課		【 098-866-2305 】	関連URL
				—

様式 1 （主な取組）

2 取組の状況（Do）

(1) 取組の進捗状況										(単位：千円)	
予算事業名		漁港漁村環境整備事業（漁業集落環境整備事業）						予算事業名		漁村集落環境整備事業	
主な財源		実施方法		R5年度 決算額		R6年度 決算見込額		R7年度			
一括交付金 (ハード)		補助		7,271				主な財源		実施方法	
								当初予算額			
								内閣府計上		補助	
令和6年度活動内容						令和7年度活動計画					
関係機関との調整の結果、令和6年度実施予定であった事業が延期となったため事業未着手である。						関係機関との調整の結果、令和7年度実施予定であった事業が延期となったため事業未着手の見込みである。					

活動指標名		整備数（改築・機能保全工事） （内訳）		R6年度			進捗状況		活動概要		
		R4年度		R5年度		実績値(A)		目標値(B)		達成割合 A/B	
実績値		調査・検討		1地区		0地区		1地区（継続1地区）		0.0%	
										大幅遅れ	
進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果											
1地区の整備を目標としていたが、その段階までは至らず、新規地区の調査・検討の段階に留まったため、進捗状況は「大幅遅れ」と判定した。											
(2) これまでの改善案の反映状況											
令和6年度の取組改善案						反映状況					
○ 機能保全工事の実施に向けて関係機関と調整する。						新規地区における機能保全工事の実施に向け、関係機関と調査・検討を行った。					

様式 1 （主な取組）

3 取組の検証（Check）		4 取組の改善案（Action）	
類型	内容	類型	内容
⑦ その他（改善余地の検証等）	事業主体において漁村インフラの管理、整備に関する体制を明確にする必要がある。	② 連携の強化・改善	漁村インフラを計画的かつ効率的に整備するため、他地区の整備事例について情報発信を行うなど、関係機関との連携の強化に努める。