

公共事業再評価調査書

所管課：道路街路課

1 事業概要 (整備目的)	事業名：都市計画道路3・3・20号ひめゆり三原線街路事業		前再評価年度：-	
	事業種別：街路事業	事業主体：沖縄県		(R2～R9)
	事業箇所：那覇市	根拠法令：都市計画法		事業期間：R2～R21
	総事業費(百万円)：(2,400) 2,760	費用内訳：補助 9/10		事業量：L=200m W=29m
当路線は、那覇市壺屋を起点とし、真和志地区住宅街を通過し那覇市三原に至る幹線道路である。当路線の周辺に位置する国道330号や一般県道46号線は、国際通りを中心とした市街地や開発が進む新都心地区、市街地周辺の住宅地に隣接し、通過交通や周辺地区から発生集中する交通の受け皿となっており、慢性的な渋滞が発生している。 このような状況から、渋滞を避けるため沿線地域内へ通過交通が入り込み、沿線地域内の安全性の低下がみられる。当路線を整備することにより、国道330号に集中する交通の分散化や、生活道路に流入する通過交通を集約し、慢性的に渋滞が発生している国道330号の渋滞緩和を図り、沿道環境の改善を行うものである。				
1-2 前再評価以降の計画変更	事業期間及び事業費の変更を行った。			
2 再評価 該当項目	<input type="checkbox"/> ① 事業採択後10年間を経過 <input checked="" type="checkbox"/> ② 事業採択後5年間を経過して未着工 <input type="checkbox"/> ③ 再評価後一定期間(年)を経過 <input type="checkbox"/> ④ 事業の中止 <input type="checkbox"/> ⑤ その他()			
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input type="checkbox"/> ⑨ その他() ・一括交付金が減額傾向にあり、予算の確保が困難なため。			
4 事業の 進捗状況 (R7. 3末時点)	項目	事業費(百万円)	整備延長(m)	
	計画	2,760	200	
	実施済	20	0	
	率	0.7%	0.0%	
4-2 前再評価以降の主な進捗	R2年度に測量及び土質調査を実施し、R3年度に実施設計を完了させた。			
5 事業効果の 評価指標 (検討年 50年) (基準年R7) (単位：百万円)	① 走行時間短縮	11,427	① 事業費	2,510
	② 走行経費低減	1,150	② 維持管理費	50
	③ 交通事故減少	100		
	総便益	12,677	総費用	2,560
	基準年換算(B)	3,258	基準年換算(C)	1,822
費用便益比(B/C) = 3258 / 1822 = 1.8				
6 事業を巡る 状況の変化 (前再評価以降)	① 社会・経済：特になし。 ② 地元・自治体：特になし。 ③ 利害関係者：特になし。			
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 当該路線は国際通りを中心とした中心市街地や開発が進む新都心地区、市街地縁辺部の住宅地に隣接し、通過交通の他、それら周辺地区から発生集中する交通の受け皿となっており、慢性的な渋滞が発生している。国道330号に集中する交通の分散化や、生活道路に流入する通過交通を集約し、慢性的に渋滞が発生している国道330号の渋滞緩和も図る。 ② 事業の効率性(代替案等の可能性やコスト削減)： 国道330号沿線域交通環境整備計画として関連事業と連携を図りながら現計画で事業を推進し、事業効果の早期発現を図る。 ③ 事業効果の発現状況： 工事未着手のため、事業効果は発現されていない。			
8 今後の対応・見通し	① 事業計画等：現計画のとおり事業を進め、令和21年度の完成を目指す。 ② 対住民関係：難航用地については、任意交渉と並行し土地収用法による手続を進め、予定の事業期間で完了を目指す。 ③ 執行体制等：現体制で取り組む。			
9 対応方針	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止			
10 その他 (前再評価での 主な意見等)	特になし。			

* 1事業概要 の上段()は前再評価時点の計画