

市町村名	沖縄市						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【中期的検証事業】							
事業名	沖縄こどもの国施設整備事業				沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第4章－3－(2)－ウ 多彩かつ質の高い観光の推進	
担当部課名	企画部	プロジェクト推進室	事業実施年度	平成24 ~ 令和5年度	沖縄振興基本方針該当箇所	Ⅲ－1－(1)	
事業内容	沖縄県を代表する広域的な児童・青少年のための人材育成拠点である沖縄こどもの国の機能強化のため、施設整備基本計画に基づき、動物園やワンダーミュージアムの充実を図るとともに、動物展示施設やミュージアム展示施設の整備を行う。						
実施方法	■ 直接実施 ■ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H24～R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	合計	
	実績報告上の総事業費(最終)	5,804,414	602,659	221,633		6,628,706	
	A. 予算現額	5,804,414	602,659	221,633		6,628,706	
	B. 執行済額	5,804,414	596,495	211,319		6,612,228	
	うち 交付金充当額	4,478,914	474,464	165,693		5,119,071	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	99.0%	95.3%	#DIV/0!	99.8%	
	執行状況の説明	各年度において、施設整備基本計画等に基づく各施設の整備工事や調査業務、イベント等の事業を遂行している。 工事状況等により一部繰越が生じているが、繰越年度において適切に実施している。					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)		達成状況				
			R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	マーケティング実施支援業務の実施	目 標	実施				
		実 績	実施				
	デジタルサイネージ活用動画制作等業務の実施	目 標	実施				
		実 績	実施				
	ワニ舎周辺エリア整備工事の実施	目 標		実施			
		実 績		実施			
	クマエリア周辺整備(第2期)の実施	目 標			実施		
		実 績			実施		
	園内環境演出サイン整備の実施	目 標				実施	実施
		実 績				実施	実施
	親水エリア整備の実施	目 標				実施	実施
		実 績				実施	実施
	沖縄こどもの国カンガルー舎周辺エリア環境整備工事の実施	目 標					実施
		実 績					実施

事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	入園者数	目 標	60万人	60万人	65万人	70万人	70万人
		実 績	61万人	38万人	41万人	60万人	68万人
	マーケティング実施支援業務の完了 デジタルサイネージ活用動画制作等業務 の実施	目 標	実施				
		実 績	実施				
	ワニ舎周辺エリア整備工事の完了	目 標		実施			
		実 績		実施			
	クマエリア周辺整備(第2期)の実施	目 標			実施		
		実 績			実施		
	園内環境演出サイン整備の実施	目 標				実施	実施
		実 績				実施	実施
	親水エリア整備の実施	目 標				実施	実施
		実 績				実施	実施
	沖縄こどもの国カンガルー舎周辺エリア環 境整備工事の実施	目 標					実施
		実 績					実施

事業完了後の取り組み								
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成／進捗状況					
	☒ 中期にわたる事業効果 ☐ 後年度に発現する事業効果			R6年度				
	年間来園者数		目 標	75万人				
			実 績	73万人				
			目 標					
			実 績					
	状況説明	【令和6年度】 ・事業期間中に新型コロナウイルスの影響を大きく受けたものの、これまで実施した各整備事業及びソフト事業の成果により年間来園者数は大幅に増加し、目標の97%を達成した。						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)				【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
【令和6年度】 ・事業期間中のR2～R3年度は新型コロナにより、休園を余儀なくされるなど大きな影響を受けた。 ・その後、影響が収まった後は、各整備事業の効果が発揮され、目標の97%を達成した。				【令和6年度】 ・令和6年度以降も各整備事業を引き続き推進し、当園の魅力を更に高める必要がある。				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)								
【令和6年度】 ・新規動物の導入に向けた動物舎整備や、これまで整備した施設等におけるソフト面の強化・充実を図り、更に高い目標の達成に取り組む。								