市町村名	渡嘉敷村
------	------

沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業名	安心安全な村づくり推進事業			新・沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第4章-3-(2)-ア 「新しい生活様式/ニューノーマル」における 安全・安心で快適な観光の推進			
担当部課名	総務課	事業実施 年度	令和 4	~	令和 4	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-1-1
事業内容	持続可能な観光地の形成に向けて、村内の防犯灯が無いくらい道にLED防犯灯を設置する。							
実施方法	☐ 直接実施 ☒ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他()							
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		R4年度						合計
	A. 予算現額	11,935						11,935
	B. 執行済額	11,935						11,935
	うち 交付金充当額	9,548						9,548
	執行率(%) (B/A)	100.0%						100.0%
執行状況の説明	LED設置工事において、資材単価見直し及び設置基準を1基増したことにより121千円増額した。設計委託業務、施工管理委託業務、設置工事共に適正に執行出来た。							
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況						
			R4年度					
	LED防犯灯設置 18カ所	目標	18箇所					
		実績	19箇所					
		目標						
		実績						
	目標							
	実績							
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況						
			R4年度					
	観光客を対象としたアンケートを実施し、集落内(夜間)に安心さや・安全性に関する設問に満足、やや満足と回答した割合が80%以上。	目標	80%					
		実績	未実施					
		目標						
		実績						
	目標							
	実績							

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	☐ 中期にわたる事業効果 ☒ 後年度に発現する事業効果			R5年度	R5年度		
	観光客を対象としたアンケートを実施し、集落内(夜間)の安心さ・安全性に関する設問に満足やや満足と回答した割合が80%以上。	目標	80%以上	80%以上			
		実績	未実施	75.3%			
		目標					
	実績						
状況説明	<p>【R5年度】 ・コロナの影響が続いた際、アンケートの回答者数が減ることを考慮し、アンケートの実施については次年度に行うとした。</p> <p>【6年度】 ・観光客を対象にアンケート実施: 回答者 457名 満足、やや満足と答えた観光客が75.3%</p>						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【R5年度】 ・これまで、ハロゲンライトを使用していた街灯を、LEDに変更した事で年間の電気料が格段に下がった事から、経済的負担も減り持続可能な観光地の形成に大きく貢献している。(前年度と比較すると2,242千円安くなった)</p>			<p>【R5年度】 ・街灯の管理について、各区長と調整を行いながら維持管理に努める</p>				
<p>【R6年度】 ・引き続き年間の電気使用料が抑えられていることで、経済的負担が減り持続可能な観光地づくりに大きく貢献している。</p>			<p>【R6年度】 ・引き続き、各区長と調整を行いながら維持管理に努める</p>				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【R5年度】 ・アンケート調査が未実施の為、成果目標の検証が出来ていなかった。R6年度でアンケートを実施する。</p>							
<p>【R6年度】 ・引き続き、持続可能な観光地に向けて集落内の安心・安全を保つために街灯の維持管理に努める。各区長とも協議を行い、新たに街灯の必要とする設置箇所が出た場合は対応する。</p>							