

市町村名	伊是名村							
令和５年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】								
事業番号・事業名	2-②	定住促進住宅整備事業	新・沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第4章－4－（4）－イ				
				々 離島の振興に資する事業等				
担当部課名	建設環境課	事業実施 （予定）年度	平成30～令和5年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ－9－（2）			
事業内容	Uターン・Uターンによる移住者の定住促進を図るため、住宅整備を行い、定住環境を整える。							
効果発現年度	☒ 当年度 ☐ 後年度（ 年度）							
実施方法	☒ 直接実施 ☐ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他（ ）							
予算額・執行額 【単位：千円】 （「交付金」＋ 「市町村負担」 ベース）			R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R5年度（繰越）	
	予算 の 状 況	(a) 当初予算額	126, 000	16, 000	87, 000	80, 000	52, 461	
		(b) 予算現額	126, 000	16, 000	84, 000	77, 805	52, 461	
		(c) 増減額 (b-a)	0	0	▲ 3, 000	▲ 2, 195	0	
		(d) 繰越額	0	0	0	▲ 52, 461	0	
		A. 計 (b+d)	126, 000	16, 000	84, 000	25, 344	52, 461	
	B. 執行済額		126, 000	11, 990	76, 033	25, 344	46, 871	
	うち交付金充当額		100, 800	9, 592	59, 249	20, 275	37, 497	
	次年度繰越額		0	0	0	52, 461	0	
	執行率（％） (B/A)		100.0%	74.9%	90.5%	100.0%	89.3%	
	予算の状況の説明		R5年度繰越において、建築工事に係る島外作業員の渡航費精算額の増が見込まれていたが、建築工事が順調に進み予算の範囲内で執行ができたものの不用額が生じた。					
活動目標 （指標） 及び達成状況	R5活動目標（指標）		達成状況					
				R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	
	建築工事(勢理客地区)整備		目 標	建築工事	外構工事	建築工事	建築工事	
			実 績	建築工事 仲田2号棟・内花1号 棟	R4年度繰越完了	建築工事 内花2号棟	建築工事 勢理客1号棟完了	
			目 標					
			実 績					
	達成 状況 説明	繰越事業であったが、労働者不足が心配されたが、R6年度内に無事完成出来た。						
成果目標 （指標） 及び進捗状況	R5成果目標（指標）			基準値 （ 年度）	R3年度	R4年度	R5年度	目標値 （ 6年度）
	建築工事(勢理客地区)の完了		目 標	（ ）	（ 外構整備 ）	（ 建築工事 ）	（ 建築工事 ）	（ ）
			実 績		完了	内花地区2号棟 完了	勢理客地区1号棟 完了	
	勢理客地区(1号棟)の入居		目 標	（ ）	（ 仲田区：1世帯 ）	（ ）	（ ）	（ 勢理客区： 3世帯 ）
			実 績		仲田1号棟 (1人入居)			勢理客1号棟 (3人入居)
	進 捗 状 況 説明	R6年度内で完成し年内で2名が入居でき、年度末には1名が入居出来たことにより目標を達成出来た。						

取組の検証	推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化）	改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）
	・建築工事を早期発注し年度内の整備完了となるように、取り組んでいくことが必要と考える。	・建築工事の早期発注に取り込む事で、事業実施期間中での不測な事情に対応でき、年度内完成が可能になるものとする。
今後の取り組み方針		
・工事の発注に向けた積算等、入札準備を実施することで、早期発注を図る。 ・工事施工中は、関連業者と連絡体制を密にし、不測の事態に対応出来る体制づくりを構築し、繰越事業にないように取り組む。		

資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）														
<table><tr><th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金 充当額</th><th>市町村 負担金</th><th>交付対象 外経費</th></tr><tr><td>72,215</td><td>72,215</td><td>57,772</td><td>14,443</td><td>0</td></tr></table> 伊是名村 交付対象事業費 72,215千円 委託料 2,805千円 （有）ヨシ企画設計 2,805千円 定住促進住宅（勢理客地区） 1号棟建築工事監理業務（R5） 工事請負費 69,410千円 （株）東開発 69,410千円 定住促進住宅（勢理客地区） 1号棟建築工事（R5）					総事業費	交付対象事業費	交付金 充当額	市町村 負担金	交付対象 外経費	72,215	72,215	57,772	14,443	0
総事業費	交付対象事業費	交付金 充当額	市町村 負担金	交付対象 外経費										
72,215	72,215	57,772	14,443	0										
資金の 使途の 流れ、 点検、 評価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明											
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○工事の業者選定は指名競争入札により実施しており、妥当であったと考えている。 ○予算規模について事業内容に見合った、適正な規模であったと考えている。 ○費目・使途について額の確定時において検査、確認しており、適正であった。											
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。												
	－	受益者との負担関係は妥当であるか。												
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。												