

公共事業再評価調書（4回目再評価）

所管課： 河川課

1 事業概要  (整備目的)	事業名： 安謝川河川改修事業		前再評価年度：平成20年度	
	事業種別： 広域河川改修事業	事業主体： 沖縄県	(S. 47 ~ H. 27)	
	事業箇所： 那覇市、浦添市	根拠法令： 河川法	事業期間： S. 47 ~ H. 36	
	総事業費(百万円)： 19,787	費用内訳： 補助 9/10	事業量： 5.00km	
多発する浸水被害を解消し、治水安全度の向上を目指す。また、環境に配慮した多自然川づくりを目指す。				
1-2 前再評価以降の計画変更	地元からの整備要望が強い上流部石嶺地区を平成22年度に事業延伸したことによる事業区間、事業費、事業期間の変更。			
2 再評価該当項目	<input type="checkbox"/> ① 再評価後一定期間(5年)を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業の中止 <input checked="" type="checkbox"/> ③ その他(河川整備計画策定後一定期間(5年)を経過)			
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input type="checkbox"/> ⑨ その他( ) 地元からの整備要望が強い上流部石嶺地区について事業区間を延長した。事業が平成36年度までの長期計画として設定している。			
4 事業の進捗状況 (H26. 3時点)	項目	事業費(百万円)	整備(km)	用地取得(千㎡)
	計画	19,787	5.00	31.40
	実施済	10,606	2.95	21.30
	率	54%	59%	67%
4-2 前再評価以降の主な進捗	宇久増橋から国道330号までの護岸整備が概成した。また、国道330号ボックスの1連目ボックスが完成し、2連目ボックスの改修に着手した。			
5 事業効果の評価指標 (検討年50年) (基準年 H26) (単位: 百万円)	① 一般資産 109,984 ② 農作物 0 ③ 公共土木施設等 186,313 ④ 間接被害額 14,667 ⑤ 残存価値 344 基準年換算(B) 218,607	① 建設費 19,787 ② 維持費 6,685 総費用 26,472 基準年換算(C) 37,395	費用便益比 (B/C) = 218,607 / 37,395 = 5.9	
6 事業を巡る状況の変化 (前再評価以降)	①社会・経済： 真嘉比古島土地区画整理事業が平成26年3月までに完成し、また、安謝川上流部で都市モノレールが平成25年より延長区間の整備に着手するなど、安謝川周辺の市街地化が進んでいる。 ②地元・自治体： 安謝川上流部の石嶺地区について改修の要請がある。 ③利害関係者： 特に問題なし。			
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 安謝川流域は住宅が連担しており、近年は集中豪雨等による浸水被害が多発していることから、ボトルネックとなっている国道330号を横断するボックスカルバートを改修し、国道330号より上流区間の浸水被害の解消を図る必要がある。 また、現況の流下能力が大幅に不足する上流部石嶺地区の河道拡幅等を実施し、浸水被害の解消を図る必要がある。 ② 事業の効率性： 河口から末吉公園(花見橋)までの3.6Kmの区間においては、用地取得率100%、整備率82%と事業は進捗しており、現計画を推進することが効率的である。 ③ 事業効果の発現状況： 平成25年度までに河口から国道330号までの約2.4kmを概成し、国道330号より下流区間の浸水被害が解消された。			
8 今後の対応・見直し	① 事業計画等： 今後の五カ年で国道330号から末吉公園(花見橋)までの整備を予定している。また、上流部石嶺地区について下流から順次整備を進め、平成36年度の完成を目指す。 ② 対住民関係： 特に問題なし。 ③ 執行体制等： 現在の組織体制で特に問題なし。			
9 対応方針	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止			
10 その他 (前再評価での主な意見等)	特に意見なし。			

\* 1事業概要の上段( )は前再評価時点の計画