

平成28年度(繰越)沖縄振興特別推進市町村交付金事業 事後評価一覧

平成31年3月

那覇市	1	嘉手納町	-
宜野湾市	-	北谷町	8
石垣市	2	北中城村	8
浦添市	4	中城村	8
名護市	4	西原町	-
糸満市	5	与那原町	9
沖縄市	5	南風原町	9
豊見城市	6	渡嘉敷村	-
うるま市	6	座間味村	-
宮古島市	6	粟国村	9
南城市	7	渡名喜村	9
国頭村	7	南大東村	9
大宜味村	7	北大東村	10
東村	-	伊平屋村	10
今帰仁村	-	伊是名村	-
本部町	7	久米島町	10
恩納村	-	八重瀬町	10
宜野座村	8	多良間村	11
金武町	-	竹富町	11
伊江村	-	与那国町	11
読谷村	-		

平成28年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H28成果目標(指標)	H28成果実績(指標)	評価
01 那覇市	1 4	交流オアシス整備事業	H24 ～ H32	観光客と市民との交流・憩いの場を創出するため、公有地及び道路残地等を活用した小広場(交流スペース)を壺屋と池端町の2箇所に整備する。	・交流スペースの設置:2箇所 ・利用者の満足度調査(「良かった」との回答を8割以上)	・交流スペースの設置:2箇所 ・利用者の満足度調査(「良かった」との回答9割)	◎
01 那覇市	1 5	歴史散歩道整備事業	H24 ～ H30	観光客等が那覇の歴史に触れ、楽しく歩けるよう、首里地区における歴史的由来や、歴史・文化遺産をつなぐ3つの道路に、道標や歴史説明版、カラー舗装、憩いの場等を整備する。	・歴史散歩道の整備:3路線(赤平当蔵線、崎山4号、赤田寒川線) ・観光客等への満足度(「歴史を感じ散歩を楽しめた」)の回答を8割以上)	・歴史散歩道の整備:2路線(赤平当蔵線、崎山4号) ・観光客等への満足度(「歴史を感じ散歩を楽しめた」)の回答9割)	○
01 那覇市	1 43	首里金城町無電柱化推進事業	H25 ～ H31	電線類を地中化することで景観に配慮した昔ながらの風景を再生し、更なる観光地としての魅力向上を図るため、電線共同溝概略設計及び電線管理者が実施した配線計画に対する補償を行う。	電線共同溝詳細設計及び電線類等移設補償:1路線 ・金城東西線 電線共同溝概略設計:2路線	電線共同溝詳細設計及び電線類等移設補償:1路線 ・金城東西線 電線共同溝概略設計:1路線	○
01 那覇市	3 10	那覇市IT創造館基盤整備事業	H28	那覇市IT創造館においてさらなる創業支援、企業立地促進、立地企業の高度化・多様化、人材の育成・確保を図るべく、同施設の機能強化を図り、本市情報通信関連産業の振興を図る。	・インキュベート室を増加させたことに伴う創業支援対象企業の増加:15社 ・防犯カメラの設置による、入居企業のセキュリティの強化完了:防犯カメラ設置台数14台	・インキュベート室を増加させたことに伴う創業支援対象企業:14社 ・防犯カメラの設置による、入居企業のセキュリティの強化完了:防犯カメラ設置台数18台	○
01 那覇市	3 12	牧志公設市場(衣料部・雑貨部)活性化基礎調査	H28	牧志公設市場(衣料部・雑貨部)の活性化を図ることを目的とし、施設利用状況等の把握、利用者実態調査等を踏まえ、今後の課題及び方向性を検討するための基礎調査を実施する。	調査報告書の完成	調査報告書の完成	◎
01 那覇市	4 1	那覇港総合物流センター整備事業	H25 ～ H30	本県の生活・産業物資の輸送の大部分を担う港湾物流機能を改善し、従来型物流の高度化を図り、さらに付加価値型ものづくり産業の集積などの国際物流拠点の形成を図るため、ランプウェイ躯体工事及び物流センター本部基礎工事を行う。	ランプウェイ躯体工事の完了 物流センター本体部基礎工事の完了	ランプウェイ躯体工事の完了 物流センター本体部基礎工事の完了	◎
01 那覇市	4 2	冷凍冷蔵コンテナ用電源整備事業	H28 ～ H29	新港ふ頭の国産コンテナターミナルには、冷凍食品等低温輸送用コンテナのため、既存のリーファー電源が設置されているが、年々増大している冷凍冷蔵コンテナ需要に対応するため、さらなる増設を行う。	リーファー電源及び電気室の実施設計完了 リーファー電源10口設置完了	リーファー電源及び電気室の実施設計完了 リーファー電源22口設置完了	◎
01 那覇市	4 3	那覇港(泊ふ頭)陸上電力供給施設整備事業	H28	離島航路の維持・改善及び離島振興に向けて、排出ガス削減、騒音抑制を図るなど良好な港湾環境の改善をはかるため、泊ふ頭に陸上電力供給施設を整備する。	陸上電力供給施設整備 3基	陸上電力供給施設整備 3基	◎
01 那覇市	5 2	生き生き人材育成支援施設整備事業	H26 ～ H30	観光産業分野等で活躍できる人材の育成を図るとともに、地域住民と在住外国人との交流、地域づくりやまちづくりの活動を支援するための拠点施設を整備するため、実施設計業務等を行う。	・実施設計業務の完了	・実施設計業務の完了	◎

平成28年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H28成果目標(指標)	H28成果実績(指標)	評価
01 那覇市	13 2	戦略的交通まちづくり推進事業	H24 ～ H33	沖縄特有の歴史的背景・要因を踏まえ、市内の交通渋滞の緩和に向けて、車から公共交通への利用転換を促すため、交通に対する意識啓発に取り組むとともに、観光都市に相応しい安心安全な市内交通環境の確保に向けてLRT導入の検討及び自動二輪車実態把握調査を実施する。	<ul style="list-style-type: none"> ・「なはモビリティウィーク&カーフリーデー」では、カーフリーデーの実施意義への理解80%以上を継続して確保する。 ・公共交通ハンドブックを作成し市内への転入者へ配布することで、公共交通の利用を促す。 ・LRT導入可能性調査により、過年度で整理した各導入ルート案に対する、採算性、導入効果、導入空間の課題整理などの詳細な検討を行いLRT導入にむけた可能性を検討する。 ・自動二輪車等実態把握調査により、自動二輪車及び自転車の利用促進を図るための駐車場・駐輪場整備のあり方を検討する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・「なはモビリティウィーク&カーフリーデー」では、カーフリーデーの実施意義への理解:84% ・公共交通ハンドブックを作成し市内への転入者へ配布 ・LRT導入可能性調査により、過年度で整理した各導入ルート案に対する、採算性、導入効果、導入空間の課題整理などの詳細な検討を行いLRT導入にむけた可能性を検討 ・自動二輪車等実態把握調査により、自動二輪車及び自転車の利用促進を図るための駐車場・駐輪場整備のあり方を検討 	◎
03 石垣市	1 ②	スポーツ!ウェルカム!石垣島!事業	H24 ～ H33	スポーツツーリズムを推進し離島振興につなげるため、国際大会、プロスポーツキャンプ、体育系教育機関の合宿等の誘致を目的に営業活動を実施する。また、受入環境整備及び受入体制強化のため、選手等への快適な環境づくりと、歓迎装飾やキャンプとタイアップしたイベント等の賑わい創出により地域活性化へつなげる。	<ul style="list-style-type: none"> ・プロスポーツキャンプ及び大学等のスポーツクラブのキャンプ新規、継続誘致合わせて3団体以上 ・警備員の配置、プレハブ等施設の設置撤去 ・プロ野球キャンプ期間中を通して来場者数対前年度比3%増。 ※2015春季キャンプ観衆実績18,300人 ※2016春季キャンプ現在実施中(2/1～20まで) ・芝・グラウンド等管理機械の購入完了6台 	<ul style="list-style-type: none"> ・プロスポーツキャンプ及び大学等のスポーツクラブのキャンプ新規、継続誘致合わせて5団体 ・警備員の配置、プレハブ等施設の設置撤去完了 ・プロ野球キャンプ期間中を通して来場者数対前年度比11%増 ・芝・グラウンド等管理機械の購入6台完了 	◎
03 石垣市	2 ②	観光施設及びキャンプ場誘客整備事業	H24 ～ H33	観光客の受入れ基盤の強化を図るため、観光施設の整備、改修を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ○観光施設等の基本実施設計完了:1箇所(底地海水浴場) ○観光施設等の改修整備完了:2箇所(玉取崎展望台・底地海水浴場ハブクラゲネット) 	<ul style="list-style-type: none"> ○観光施設等の基本実施設計:1箇所完了(底地海水浴場) ○観光施設等の改修整備:2箇所完了(玉取崎展望台・底地海水浴場ハブクラゲネット) 	◎

平成28年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H28成果目標(指標)	H28成果実績(指標)	評価
03 石垣市	2 ③	平久保半島エコロード整備事業	H25 ～ H33	平久保半島は国立公園区域に指定されている区域である。本業務では、市道平久保半島東線周辺に位置する河川の水生生物に係る情報を収集し、エコロード整備に対する留意事項の検討を行う。また、車載カメラ及びドローン搭載カメラによるエコロード周辺状況の撮影を行う。 また、平成26年度に策定した「平久保半島エコロード基本構想・基本計画」に基づき、当該道路の一部において道路整備実施設計を行う。	・自然環境情報図の作成(H27年度成果へ追記) ・車載カメラ及びドローン搭載カメラによるエコロード撮影動画の作成を行い、エコロードの状況確認及び観光客への魅力アピールの材料とする。 ・道路整備実施設計完了	・自然環境情報図の作成完了(H27年度成果へ追記) ・車載カメラ及びドローン搭載カメラによるエコロード撮影動画の作成を行い、エコロードの状況確認及び観光客への魅力アピールの材料とした。 ・道路整備実施設計完了	◎
03 石垣市	2 ④	石垣市風景計画改訂検討事業	H27 ～ H28	魅力的な石垣島らしい風景を保全・創出し、市民及び観光客の満足度向上を図る。 そのため、石垣市風景計画についての検証を行う。	H27年度に作成された改訂素案を基に、検討委員会等の開催や、住民の意向等を把握し、改訂案を作成する。	H27年度に作成された改訂素案を基に、検討委員会等の開催や、住民の意向等を把握し、改訂案を作成した。	◎
03 石垣市	2 ⑦	旧石垣空港跡地環境影響評価事業	H28 ～ H31	石垣市は旧石垣空港跡地への土地区画整理事業導入を検討しているが、都市計画決定の要件である沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価を実施し、円滑な都市計画決定、事業認可につなげ、跡地の早期利用を図る。	【配慮書手続の完了】 ・配慮書作成 ・住民説明会、公告・縦覧 ・住民、沖縄県、関係機関の意見聴取 ・県との調整 ・公表	○配慮書手続を完了した。 ・配慮書作成 ・住民説明会、公告・縦覧 ・住民、沖縄県、関係機関の意見聴取 ・県との調整 ・公表	◎
03 石垣市	2 ⑩	新港地区国際埠頭整備事業	H28 ～ H29	石垣港新港地区に新たに建設する大型クルーズ船バースの供用に際し、外航クルーズ船寄港に対応するための施設整備を行う。	・基本設計および実施設計の完了 ・保安規定の策定	・基本設計および実施設計完了 ・保安規定の策定完了	◎
03 石垣市	4 ⑧	食文化発信事業	H28	石垣島の食文化を伝承・発信するために、一般の市民が島由来の食材を活用した「家庭料理」を提供できる場を創出するとともに、地元食材を活用した新たなレシピの開発を行う。	・営業日数 60日以上 ・来場者数 1800人以上 ・レシピ開発数 5以上	・営業日数 0日 ・来場者数 0人 ・レシピ開発数 12	△
03 石垣市	5 ⑥	島野菜・ハーブの生産・加工・販売推進事業	H28	島由来の野菜やハーブの安定的な生産を推進するとともに、販路確保・拡大に向けた調査を行う。	生産状況及び流通経路調査の完了	生産状況及び流通経路調査の完了	◎
03 石垣市	8 ②	新石垣空港国際線旅客施設強化事業	H27 ～ H29	八重山圏域の戦略的な国際観光拠点として、南ぬ島新石垣空港国際線旅客ターミナルを本格整備することによって、外国人観光客受入体制を整える。	建築工事実施(進捗率40%)	遂行困難	-

平成28年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「－」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H28成果目標(指標)	H28成果実績(指標)	評価
04 浦添市	6 ①	那覇港総合物流センター整備事業	H25 ～ H30	本県の生活・産業物資の輸送の大部分を担う港湾物流機能を改善し、従来型物流の高度化を図り、さらに付加価値型ものづくり産業の集積などの国際物流拠点の形成を図るため、ランプウェイ躯体工事及び物流センター本部基礎工事を行う。	ランプウェイ躯体工事の完了 物流センター本体部基礎工事の完了	地盤改良、高圧電気設備、ランプウェイ、事務所棟及び物流センター本体基礎工の完了	△
04 浦添市	6 ②	臨港道路浦添線無電柱化事業	H27 ～ H30	那覇港浦添ふ頭地区の臨港道路浦添線において、観光立県沖縄のウォーターフロント景観の向上及び災害に強い安心安全な港まちづくりに向けて、無電柱化を行う。	入線に関する委託業務の完了(電線管理者への補償) 早期の事業進捗を図る。	入線に関する委託業務の完了 早期の事業進捗が図られた	◎
04 浦添市	6 ③	那覇港(泊ふ頭)陸上電力供給施設整備事業	H28	離島航路の維持・改善及び離島振興に向けて、排出ガス削減、騒音抑制を図るなど良好な港湾環境の改善をはかるため、泊ふ頭に陸上電力供給施設を整備する。	那覇港(泊ふ頭)陸上電力供給施設整備工事年度内完了	那覇港(泊ふ頭)陸上電力供給施設整備工事年度内完了	◎
04 浦添市	6 ④	冷凍冷蔵コンテナ用電源整備事業	H28 ～ H29	新港ふ頭の国産コンテナターミナルには、冷凍食品等低温輸送用コンテナのため既存のリーファー電源が設置されているが、年々増大している冷凍冷蔵コンテナ需要に対応するため、さらなる増設を行う。	リーファー電源の実施設計完了 リーファー電源工事(10口分)完了	リーファー電源の実施設計完了 リーファー電源工事(22口分)完了	◎
05 名護市	2 ③	轟の滝周辺整備事業	H24 ～ H29	貴重な文化財である轟の滝の豊かな自然環境を保全・活用し魅力ある観光スポットとして、まちの活性化、観光振興に繋げるため、安らぎと潤いある自然空間の実現に向けて整備する。	・管理用道路に必要な用地取得 ・整備工事、建築工事の完了	・未取得 ・整備完了、建築工事未完了	未
05 名護市	2 ⑤	嵐山展望台周辺整備事業	H25 ～ H30	羽地内海が見渡せる絶景スポットである嵐山地域を新たに観光エリアとして整備するにあたり、当該地域の周辺整備を実施する。	基本設計の完了	基本設計の完了	◎
05 名護市	2 ⑥	真喜屋運動広場整備事業	H24 ～ H28	真喜屋運動広場において様々なスポーツが快適かつ安全に行えるよう拡張整備を実施し、スポーツコンベンションの開催や、合宿利用等にも対応できるよう多目的広場としての利用環境を改善する。	真喜屋運動広場整備工事の完了	真喜屋運動広場整備工事の完了	◎
05 名護市	5 ②	農産物6次産業化支援拠点施設整備事業(アグリパーク)	H24 ～ H28	名護市の農家所得の減少、就農者数の減少、農産物全体の粗生産額の著しい低下等の課題解決を目的に、6次産業化と観光とを融合したアグリパークを整備する。	観光ハウス、栽培ヤード、ハーブ園整備の完了	観光ハウス、栽培ヤード、ハーブ園整備の完了	◎

平成28年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「－」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H28成果目標(指標)	H28成果実績(指標)	評価
05 名護市	5 ③	名護市食鳥処理施設整備事業	H28	新たな食鳥処理施設の整備に必要な用地を取得することによる事業環境の整備を通じ、食肉処理施設の再編や県内鶏肉の衛生・品質管理の高度化を促進する。	施設整備に必要な用地取得の完了 購入面積：17,668㎡	施設整備に必要な用地取得の完了 購入面積：17,668㎡	◎
06 糸満市	9 ②	パークゴルフ場整備事業	H27～H28	身近で手軽に行える運動に触れる機会を提供することで、生涯スポーツ人口の増加に努め、スポーツアイランド沖縄の取り組みを一層充実させるため、生涯スポーツ施設等の整備を行う。	・パークゴルフ場整備工事の完了 ・管理棟整備工事の完了	・パークゴルフ場整備工事の完了 ・管理棟整備工事の完了	◎
06 糸満市	9 ③	西崎みどりの遊歩道整備事業	H27～H28	観光地としての魅力向上及びウォーキングコースとしての活用による生涯スポーツの推進を図るため、西崎工業団地海岸沿いを周遊できるよう遊歩道を整備する。	・遊歩道実施設計の完了 ・遊歩道整備工事の完了	・遊歩道実施設計の完了 ・遊歩道整備工事の完了	◎
07 沖縄市	3 ①	道路景観形成推進事業	H24～H33	観光周辺の道路の快適性の向上や安全性の確保並びに温室効果ガス(CO2)の排出抑制に向け、道路植栽等整備工事や環境負荷の少ないLED道路照明器具の整備等を行う。	実施設計(道路植栽等) 1路線の完了 道路植栽等整備 2路線の完了 照明灯LED化 取替11基の完了 主要施設来場者数 H28:241万人 CO2排出量の削減 削減目標値:7,800kg-co2	実施設計(道路植栽等) 1路線完了 道路植栽等整備 2路線完了 照明灯LED化 取替11基完了 主要施設来場者数 275万人 CO2排出量の削減 削減目標値:7,800kg-co2	◎
07 沖縄市	5 ⑤	(仮称)雇用促進施設整備事業	H26～H28	中心市街地における大型空き店舗を取得し、企業等へのレンタルオフィスなどを備えた雇用促進施設として再整備することにより、産業振興や雇用創出に寄与する企業等の集積を促進し、地域産業の振興と雇用の創出並びに地域の活性化を図る。	・修繕、改修工事の完了(達成率100%)	・修繕、改修工事完了(達成率100%)	◎
07 沖縄市	10 ①	コミュニティーパーク整備事業	H24～H28	市民の健康づくりや地域住民相互の交流等を促進するため、地域住民の意見・ニーズを反映させた実施設計をもとに、誰もが快適に健康づくりを行える公園整備工事を実施する。	若夏公園:施設整備工事の完了 (仮称)美東公園:施設整備工事の完了	若夏公園:施設整備工事完了 (仮称)美東公園:施設整備工事完了	◎
07 沖縄市	16 ①	沖縄こどもの国施設整備事業	H24～H33	沖縄県を代表する広域的な児童・青少年のための人材育成拠点である沖縄こどもの国の機能強化のため、施設整備基本計画に基づき、動物園の充実を図るとともに、動物展示施設等の整備やサイン等の整備、拡充予定地の用地測量を行う。	既存区域の基本設計完了 拡充予定地用地測量完了 新規動物舎の基本実施設計完了 琉球弧エリアの施設演出実施設計完了 エントランスから琉球弧エリアにかけてのサイン等整備完了	既存区域の基本設計完了 拡充予定地用地測量完了 新規動物舎の基本実施設計完了 琉球弧エリアの施設演出実施設計完了 エントランスから琉球弧エリアにかけてのサイン等整備完了	◎

平成28年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「－」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H28成果目標(指標)	H28成果実績(指標)	評価
08 豊見城市	1 ①	瀬長島観光拠点整備事業	H24～H28	平成24年度策定の「瀬長島観光拠点整備計画」を踏まえ、観光拠点の整備を実現するため、必要な施設並びに設備等の整備を行い、島全体の利便性の向上を図る。	全体整備計画の事業100%完了(委託、防犯灯施設490m、駐車場等施設、レトロ角柱、サイン看板の完了)による瀬長島全体の利便性向上	・全体整備計画の事業100%完了	◎
08 豊見城市	1 ②	文化観光創出事業	H24～H33	H25年度策定の「豊見城城址跡地利用計画」を踏まえ、豊見城城址及びその周辺について、観光資源として活用するため、用地を取得し必要な施設等の設計や整備等を実施する。	平成30年度中の一部供用開始に向けた事業の着実な実施を目指す。 ・用地全体の約70%確保(全体面積約13.5ha) ・園路及び地下埋設物(整備延長L≒540m)、雨水排水施設(整備延長L≒180m)等の整備 ・斜面緑地ゾーン法面調査実施設計 一式	設計、工事、用地、補償の実施。	◎
09 うるま市	4 ③	勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業	H24～H33	世界遺産として登録されている勝連城跡の周辺に体験・交流を含めた複合的な文化観光拠点施設を整備し、観光客の誘客を図る。	・勝連城跡文化観光施設基本計画の策定 ・物件補償調査等業務の完了 ・変電所移転補償調査の完了 ・入口ゲート実施設計業務の完了 ・用地の取得 711.4㎡ ・物件の除却 1件	・勝連城跡文化観光施設基本計画の策定 ・物件補償調査等業務の完了 ・変電所移転補償調査の完了 ・入口ゲート実施設計業務の完了 ・用地の取得 711.4㎡ ・物件の除却 1件	◎
09 うるま市	7 ④	農水産業振興戦略構築及び拠点施設整備事業	H24～H29	当市は第1次産業が盛んな地域である。地域特性を發揮し、農水産業の6次産業化を推進するため、マーケットや複合施設の運営等に精通している民間事業者等と連携し、農水産業の戦略的展開を構築するとともに、豊かな農水産物の加工・流通施設、直売所及びレストラン等を併せ持つ複合施設を整備する。	建築1期工事・外構1期工事の完了	建築1期工事・外構1期工事の完了	◎
10 宮古島市	1 ⑦	新城海岸環境整備事業	H28	海岸利用者の利便性向上や観光客誘客のためトイレ・更衣室・駐車場を整備する。	トイレ・更衣室、駐車場整備工事の完了	トイレ・更衣室、駐車場整備工事を完了した	◎
10 宮古島市	3 ③	宮古島オリジナルMICE促進事業	H28～H30	平成29年4月供用開始予定のドーム型施設の有効活用を図るため、MICE事業の一環であるインセンティブ(企業報奨・研修旅行)とイベント(文化音楽・産業・生涯スポーツイベント・展示会等)に特化した企画立案に取り組み、誘致活動を観光業界と連携して首都圏の企業やイベント主催者を対象に誘致活動を実施する。	①MICEドーム活用検討委員会2回開催 ②育成講座2回開催 ③キーパーソン10名招聘 ④、⑤、⑥ソフトメニューとPR映像を活用したイベント誘致活動実施 ⑦MICE事業の推進に向けた必要備品整備完了	①MICEドーム活用検討委員会2回開催 ②育成講座1回開催 ③キーパーソン16名招聘 ④、⑤、⑥ソフトメニューとPR映像を活用したイベント誘致活動を実施した ⑦MICE事業の推進に向けた必要備品整備を完了した	○

平成28年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「－」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H28成果目標(指標)	H28成果実績(指標)	評価
11 南城市	1	④ 観光振興将来拠点地整備事業	H25 ～ H29	本県南部地域及び本市の体験交流・滞在型観光の促進等、新たな観光振興に向け、空港や沖縄自動車道、那覇市からの交通アクセスが大きく改善される南部東道路IC周辺地に於いて、公共駐車場や観光情報施設(宿泊施設・レンタカー営業所等)の誘致、各種イベント等との連携を強化し、観光交流拠点の形成を行う。	・用地交渉業務の完了(最終年度) ・第1期造成工事の完了	・未完了(未購入一筆あり) ・第1期造成工事完了	△
12 国頭村	1	⑤ 観光地の施設整備促進事業	H28	野外公衆トイレ・シャワー等の施設を整備することによる観光客の利便性向上を図るため、建築設計、建築工事、施工監理業務を実施する。	建築設計業務の完了 建築工事(設備含む)の完了 建築工事監理業務の完了	建築設計業務の完了 建築工事(設備含む)の完了 建築工事監理業務の完了	◎
12 国頭村	6	⑥ 小・中学校空調設備整備事業	H24 ～ H29	亜熱帯気候である沖縄は、年間を通して高温多湿な状況が長期間続く地域である。小中学生の健康維持や学習意欲の向上を促す必要があるため、空調設備を整備する。	空調設備設置工事の完了 学校数:4小学校(10室)・1中学校(3室) 小学校 奥間小学校・辺土名小学校・奥小学校・安波小学校 中学校 国頭中学校	空調設備設置工事の完了 学校数:4小学校(10室)・1中学校(3室) 小学校 奥間小学校・辺土名小学校・奥小学校・安波小学校 中学校 国頭中学校	◎
13 大宜味村	1	⑥ ふるさと河川環境再生・活用整備事業	H26 ～ H31	大宜味村謝名城・喜如嘉地区の魅力あるむらづくりとリンクさせた地域の活性化を図るため、河川敷の空間の有効活用、治水安全度の向上や河川全体の自然環境再生を視野に大川川とその周辺整備を実施する。	・用地測量業務(全体)の完了 ・護岸整備工事の完了(1期/4期) ・用地購入の完了(1期/2期)	・用地測量業務(全体)の完了 ・護岸整備工事の完了(1期/4期) ・一部購入	△
13 大宜味村	5	① 大宜味村幼保連携型総合施設整備事業	H28 ～ H30	本村では、子ども・子育て支援の基本目標として、「教育・保育施設の整備と充実」を掲げており、本事業において、働く保護者等の子育て支援の充実や子どもを産み育てやすい環境整備を図るため、就学前の幼児教育・保育を一体的に提供することができる「幼保連携型総合施設」を整備する。今年度については幼保連携型総合施設基本計画の策定を行う。	平成30年度の施設開園に向けた事業の着実な実施(大宜味村幼保連携型総合施設整備基本計画策定)	・基本計画策定の完了	◎
16 本部町	1	⑥ 八重岳観光拠点整備事業	H25 ～ H29	日本一早い桜祭りとして有名な八重岳には毎年多くの観光客が訪れるが、今後も本部町の主要観光拠点としてアピールしていくためには、観光客に配慮した拠点整備が必要である。本事業において排水路整備を行うことは、法面崩壊と桜(緋寒桜)の倒木防止になり観光資源の保全と観光客の安全確保が図られる。	排水護岸工事の完了 L= 430m 広場整備の完了 A=6,000㎡・東屋1基	排水護岸工事の完了 L= 460m 広場整備の完了 A=6,000㎡・東屋1基	◎

平成28年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「－」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H28成果目標(指標)	H28成果実績(指標)	評価
16 本部町	5 ①	赤土流出防止検討調査事業	H24 ～ H30	本町をはじめ沖縄県内で以前から問題とされている海洋への土壌流出について、本町内での発生源調査や、その発生源に対する土壌面の被覆、ほ場等周辺へのグリーンベルトの植栽配置及び流出源となる河川堆積土砂の浚渫、フィルター材の設置など、流出面から河川へ至る線への対策を実施することで赤土の流出抑制を図る。	管理用道路の整備完了:1箇所	管理用道路の整備完了:1箇所	◎
18 宜野座村	1 ⑥	リバーパーク整備事業(観光拠点施設整備)	H24 ～ H33	検討委員会にて計画実施にむけての細部を協議し、漢那福地川周辺の豊かな自然を活かした観光拠点整備を推進する。観光情報センターの建築及びその周辺の公園、駐車場、護岸等を整備する。	・ゲートゾーン(観光センター及び周辺公園整備など)の整備進捗率(84.8%)	・整備進捗率(84.0%)	○
18 宜野座村	3 ②	農業用観光施設モデル整備事業	H28 ～ H31	農業用観光施設(イチゴハウス)を整備することによりイチゴ栽培農家の増加を促し、イチゴ狩り観光型農業による県内外からの来客者の受け入れ増に繋げ新たな観光の創出を目指すと共に本村の新規作物であるイチゴ栽培の振興・県内唯一のイチゴ産地化を目指し村PRを図る。	H28年度 イチゴ狩り来客者 3,000人 (参考 H26年度 2,300人) ※イチゴ収穫時期が毎年12月中旬～5月上旬のため、H26年度実績を参考としている。	H28年度 イチゴ狩り来客者:2,400人	○
23 北谷町	1 ②	北谷町文化発信拠点整備事業	H24 ～ H30	米軍基地の返還に伴い発見された国指定史跡である「伊礼原遺跡」を観光資源として公園整備を行う。また、隣接地に伊礼原遺跡の出土品等を含む町内に点在する文化財の公開活用を行うため、町立博物館を建設する。平成28年度は、伊礼原遺跡公園内に設置する復元住居の基本設計(その2)並びに町立博物館建築実施設計及び展示実施設計を策定する。	伊礼原遺跡復元住居基本設計(その2)の完了 町立博物館建築・展示実施設計の完了	伊礼原遺跡復元住居基本設計(その2)を完了した 町立博物館建築・展示実施設計を完了した	◎
24 北中城村	1 ②	歴史文化散策路ネットワーク整備事業	H24 ～ H29	誘客を図るため、世界遺産「中城城跡」を核として、村内にある歴史文化遺産の活用と、村の魅力を発信するとともに、徒歩で周遊できる散策路整備を実施する。実施箇所は、喜舎場・仲順地区とする。	・「喜舎場・仲順」地区のうち、仲順地区の2か所中1箇所の工事を完了させる。全工事の3/4の工事を完了させる。	・仲順地区1箇所の工事完了 ・全工事の3/4の工事完了	◎
25 中城村	2 ⑥	観光振興地盤強化整備事業	H28 ～ H29	世界文化遺産「中城城跡」や吉の浦公園で行うイベント等で、観光客の利便性を向上を図るため駐車場を整備する。	基本計画の完成 実施設計の完成 建設地購入の完了	基本計画の完成 実施設計の完成 建設地購入の完了	◎

平成28年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「－」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H28成果目標(指標)	H28成果実績(指標)	評価
27 与那原町	1 ⑥	大綱曳倉庫・作業場整備事業	H25 ～ H28	仮設倉庫に一時保管している与那原大綱曳関連備品等の適切な保管、大綱の資材となる藁の保管及び綱作り作業場となる倉庫を建設する。	大綱曳倉庫・作業場の建設工事の完了	大綱曳倉庫・作業場の建設工事の完了	◎
28 南風原町	4 ③	津嘉山小学校南側避難通路整備事業	H26 ～ H29	津嘉山小学校の南側集落からの避難通路を整備するため、用地取得及び物件移転補償を行う。	・鑑定評価3箇所完了 ・補償調査3箇所完了 ・用地購入3箇所完了	・鑑定評価3箇所完了した ・補償調査3箇所完了した ・用地購入3箇所完了した	◎
28 南風原町	6 ⑨	地域振興資料館整備事業	H27 ～ H29	本町の貴重な文化財である「宮平の獅子舞」「津嘉山の綱曳」を保存、継承、発展させる事を目的として地域振興資料館の整備を行う自治会に対して補助金を交付する。	・H28年は、H29年の津嘉山資料館建築に向けた事業の着実な実施、基本設計書及び実施設計書の完成。 ・宮平資料館建築完了。	・基本設計書及び実施設計書を完成した ・宮平資料館建築を完了した	◎
31 粟国村	5 ①	粟国村グリーンエコアイランド化推進事業	H27 ～ H28	低炭素島しょ社会の実現と自然豊かな環境に配慮した島づくりの推進を図るため、村内に設置されている蛍光灯・ナトリウム灯のLED化事業を実施する。	・粟国村内防犯灯255灯 CO2年間削減量：19,743kg 基準年度：平成27年度排出量(33,606kg)	・粟国村内防犯灯270灯 CO2年間削減量：24,533kg	◎
32 渡名喜村	3 ①	渡名喜村多目的拠点施設整備事業	H26 ～ H28	村民の子育て環境の整備、健康増進、観光振興に加え、村民や観光客を自然災害から守るため、子ども預かり所、老人福祉施設、歴史民俗資料館、災害時避難施設等からなる多目的拠点施設を整備する。	平成29年4月1日の供用開始に向けた事業の着実な実施(建設完了)	建設完了	◎
33 南大東村	1 ③	南大東村多目的交流拠点施設整備事業	H25 ～ H28	村民交流、伝統文化継承や人材育成、農漁村を中心とした各種研修をはじめ、観光客との交流を図るとともに、災害時には、村民及び観光客の避難施設として活用するため、村の多目的拠点施設を整備する。	多目的拠点整備の供用開始	多目的拠点整備の供用開始	◎
33 南大東村	1 ④	屋根付相撲場整備事業	H27 ～ H28	伝統ある江戸相撲、沖縄相撲をこれからも伝承していく必要がある為、練習場及び試合場を整備し、雨天でも常時使用できる屋根付相撲場を設置する。	屋根付相撲場建築工事了	屋根付相撲場建築工事了	◎
33 南大東村	4 ①	南大東村安らぎ空間整備事業	H24 ～ H28	墓地管理の利便性を高めるとともに、参拝者や墓地利用者の安らぎの空間づくりに繋げるため、墓地整備計画に基づき、区画整備等を行う。	南大東村霊園墓地整備の完成及び平成29年の4月の運用開始	南大東村霊園墓地整備の完成及び平成29年の4月の運用開始	◎

平成28年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「－」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H28成果目標(指標)	H28成果実績(指標)	評価
33 南大東村	5 ①	南大東村環境保全・景観保全推進事業	H28	南大東村の環境、景観保全を保つ為、最終処分場施設に小型高速燃料焼却炉を設置し整備する。	・小型高速燃料焼却炉の設置及び建屋完了	・小型高速燃料焼却炉の設置及び建屋完了	◎
33 南大東村	6 ①	安心安全強化対策事業	H25 ～ H28	自然災害発生時における住民や観光客の避難場所とする為、ゲートボール場として使われているスパーク南大東(屋内ゲートボール場)の機能強化を図る。	屋内ゲートボール施設(スパーク南大東)の機能強化(補修・補強)工事の完了	屋内ゲートボール施設(スパーク南大東)の機能強化(補修・補強)工事の完了	◎
34 北大東村	8 ①	定住受入基盤構築事業	H28	島外や県外からの移住を促進する為、集合住宅(6世帯)を建設し、定住者の受入基盤を整備する。	・定住住宅(6世帯)の設計完了 ・定住住宅(6世帯)の工事完了	・定住住宅(6世帯)の設計完了 ・定住住宅(6世帯)の工事完了	◎
35 伊平屋村	4 ⑬	伊平屋村環境保全整備事業	H28	住民や観光客が安心して過ごせる島づくりに向け、島内かつ県内で処理が困難な廃棄物の適正処理を行う。	・伊平屋村環境保全整備業務委託の完了 ・処理困難物の適正処理完了 100%	・伊平屋村環境保全整備業務委託の完了 ・処理困難物の適正処理完了 100%	◎
37 久米島町	4 ①	子育て支援事業	H28 ～ H33	子育て支援の充実を図るため、幼児から小学生が気軽に安心して遊べる施設を整備する。また、家族連れの観光客が安心して遊べる公園を整備することにより、観光地としての魅力アップを図る。	・公園内の遊具を充実させることで子育て支援体制の整備を図る。 ・遊具整備率(全体3公園)33%	・公園内の遊具を充実させることで子育て支援体制の整備を図った。 ・遊具整備率(全体3公園)33%	◎
37 久米島町	4 ②	火葬場・葬祭場施設整備事業	H28 ～ H29	町民の安心安全な生活環境を確保するため、火葬場及び葬祭場を整備する。	・火葬場・葬祭場施設実施設計の完了 ・火葬場・葬祭場建設工事の完了	・火葬場・葬祭場施設実施設計の完了 ・火葬場・葬祭場建設工事の完了	◎
37 久米島町	5 ①	球美の島エコアイランド化推進事業	H24 ～ H28	低炭素島しょ社会の実現と自然豊かな環境に配慮した島づくりの推進を図るため、町内に設置されている水銀街灯のLED化事業等を実施する。	・LED防犯灯整備率:100% (導入予定:1,650灯)	・LED防犯灯整備率:99% (導入実績:1,630灯)	○
37 久米島町	5 ②	球美の島緑化推進事業	H24 ～ H28	久米島に自生している花や花木(クメノサクラ、ツツジ、椿、ショウキズイセン等)の保全を図るために、島の在来花木を年中楽しむことができる公園整備を実施する。	ツツジゾーン造成、植栽工事及び駐車場整備工事の完了	ツツジゾーン造成、植栽工事及び駐車場整備工事の完了	◎
38 八重瀬町	2 ⑩	八重瀬町観光拠点施設整備事業	H27 ～ H33	本町の観光を推進する拠点機能としての観光インフォメーション施設、特産品等の販売施設、体験型・交流観光推進施設等の観光振興機能の導入を図るとともに、沖縄本島南部観光における中継地点として利用されるよう整備する。	・八重瀬町観光拠点施設の完成 観光拠点施設本体(RC2階 1,110㎡) 屋外トイレ (RC1階 101㎡) 屋外広場 (S造 181㎡) 小型駐車場整備 76台 大型駐車場整備 6台	・八重瀬町観光拠点施設の完成	◎

平成28年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「－」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H28成果目標(指標)	H28成果実績(指標)	評価
38 八重瀬町	6 ①	やえせのシーちゃん広場整備事業	H27 ～ H28	八重瀬町では土地区画整理事業による総合的な魅力を備えた交流拠点としての整備により、新たな中心市街地の形成のため、やえせのシーちゃん広場を整備する。	シーちゃん広場工事完了	シーちゃん広場工事完了	◎
39 多良間村	5 ①	多良間港(前泊地区)屋根付き荷捌き施設整備事業	H28	生活物資の大部分をフェリー貨物に依存している本村において、生活物資等の貨物を雨風から保護し一時的に保管することにより、住民の生活環境基盤の向上を図るため、物流の拠点である多良間港前泊地区に荷捌き施設を整備する。	実施設計の完了、屋根付き荷捌き施設整備工事の完了	実施設計の完了、屋根付き荷捌き施設整備工事の完了	◎
40 竹富町	2 ⑥	竹富島観光関連事業	H27 ～ H28	本町の主要観光地である竹富島カイジ浜の滞在時間の延伸及び訪れた観光客の利便性を図るため、隣接地に休憩所等を整備を実施し、観光満足度の向上を図る。	・休憩所等の整備完了 ・浄化槽の設置完了	・休憩所等の整備完了 ・浄化槽の設置完了	◎
40 竹富町	2 ⑦	ムシャーマ公園整備事業	H27 ～ H28	ムシャーマ公園は、島の伝統行事「ムシャーマ」の開催会場として、多くの地域住民及び観光客等が利用する場所である。また、祭日以外も多くの観光客の立ち寄り場所となっているが、公衆トイレ及び休憩所等がなく、多くの方々が不便をきたしている。このため公園内に、公衆トイレ及び休憩所等を整備しさらなる観光満足度等向上を図る。	公衆用トイレ等の整備完了	公衆用トイレ等の整備完了	◎
40 竹富町	2 ⑧	小浜島結願祭会場整備事業	H27 ～ H28	小浜島の結願祭は、国の重要無形民族文化財の指定を受けており、毎年多くの観光客及び地域住民が参加している、しかし、会場にある公衆トイレのお老朽化により、結願祭に参加する観光客及び地域住民に不便をきたしている。多くの方々の利便性等を向上を図るためにも会場内に公衆トイレの整備を行なう。	結願祭会場公衆トイレ整備完了	結願祭会場公衆トイレ整備完了	◎
40 竹富町	2 ⑩	竹富町キャッシュレス環境整備促進事業	H28 ～ H29	観光客等が宿泊施設や観光地での買物等の際に、手持ち現金の不足により消費機会を消失していることから、電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済で支払が行えるよう、町内事業所における決済環境の整備を推進し、観光客等の利便性向上を図る。	電子決済端末導入台数 30台	21台	○
40 竹富町	4 ⑤	文化財説明板整備事業	H27 ～ H31	町内に点在する指定文化財等についての認知度を高めてもらうため、文化財説明文を多言語(日本語、英語、中国語)にて掲示し、増加する国内外からの観光客の観光満足度向上を図る。	文化財説明板の設置完了(4箇所)	文化財説明板の設置完了(4箇所)	◎

平成28年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「－」

市町村名	事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H28成果目標(指標)	H28成果実績(指標)	評価
41 与那国町	7 ④	与那国町古民家活用型定住促進事業	H26 ～ H30	平成26年度与那国町古民家活用型定住促進モデル実施計画の成果に基づき、モデルとする古民家の解体・移築を通して、新旧を融合させた持続可能な建築技術の継承に取り組むとともに、整備した古民家を活用して定住促進を図る。	体験型住宅1棟の設計・工事の完了	体験型住宅1棟の設計・工事を完了した	◎