

平成30年度繰越事業沖縄振興特別推進市町村交付金事業 成果一覧

令和2年9月

那覇市	1	嘉手納町	-
宜野湾市	2	北谷町	-
石垣市	2	北中城村	-
浦添市	-	中城村	5
名護市	3	西原町	-
糸満市	3	与那原町	-
沖縄市	3	南風原町	6
豊見城市	4	渡嘉敷村	-
うるま市	4	座間味村	6
宮古島市	4	粟国村	6
南城市	-	渡名喜村	6
国頭村	4	南大東村	6
大宜味村	5	北大東村	7
東村	-	伊平屋村	7
今帰仁村	5	伊是名村	-
本部町	-	久米島町	7
恩納村	5	八重瀬町	-
宜野座村	-	多良間村	-
金武町	5	竹富町	7
伊江村	5	与那国町	7
読谷村	-		

平成30年度繰越事業沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H30成果目標(指標)	H30成果実績(指標)	評価
01 那覇市	1 2	交流オアシス整備事業	H24 ～ R2	観光客と市民との交流・憩いの場を創出するため、公有地及び道路残地等を活用した小広場、オープンスペース(交流スペース)の整備を行う。	小広場を交流・憩いの場として活用できたか(80%以上)を含め、アンケート調査	小広場を交流・憩いの場として活用できたか:90%	◎
01 那覇市	1 3	バス停上屋整備事業	H24 ～ R3	観光客がバス停で強烈な日差しや風雨を避け快適に利用できるようにするため、バス停上屋を整備する。	快適にバスを待てるようになったか(80%以上)を含め、アンケート調査	快適にバスを待てるようになったか:90%	◎
01 那覇市	1 4	歴史散歩道整備事業	H24 ～ R3	観光客が那覇の歴史に感じて歩くことができるようにするため、歴史散歩道を整備する。	歴史を感じて歩くことができたか(80%以上)を含め、アンケート調査	歴史を感じて歩くことができたか:90%	◎
01 那覇市	1 26	亜熱帯庭園都市の公園美化事業	H24 ～ R3	観光客の利便性の確保を図るとともに、観光地としてふさわしい公園を創出することができるようにするため、トイレ整備、公園の美化(剪定・植栽)等を行う。	①トイレが整備されたことにより利便性が確保されたか、②観光地としてふさわしい公園景観であると感じるか(80%以上)	①トイレが整備されたことにより利便性が確保されたか②観光地としてふさわしい公園景観であると感じるか:71%	○
01 那覇市	1 35	第一牧志公設市場再整備推進事業	H26 ～ R3	那覇市の観光振興に寄与する拠点施設である第一牧志公設市場を再整備することにより、観光客の誘客を図る。 今年度は、施設本体の実施設計、補償契約業務及びリース方式により仮設店舗の建設を実施する。	(1)施設本体の実施設計の完了 (2)仮設店舗の建設工事の完了 (3)補償契約業務の完了 (4)商業支援業務等の完了	・施設本体の実施設計の完了 ・仮設店舗の建設工事の完了 ・補償契約業務の完了 ・商業支援業務等の完了	◎
01 那覇市	1 36	貸切バス乗降場・待機場整備事業	H30	貸切バスの国際通り周辺での路上駐車による交通混雑の緩和を図るため、貸切バスの乗降場・待機場を整備する。	・県庁北口付近及び牧志駅付近への貸切バスの一日平均流入台数:2割減	県庁北口付近及び牧志駅付近への貸切バスの一日平均流入台数:未計測(令和2年度に実施予定)	未
01 那覇市	1 37	物語性のあるランドマーク創造事業	H29 ～ R3	平成29年度新規事業「物語性のあるランドマーク創造事業」にて構築した「ランドマーク戦略プラン」を展開し、プランで設定したストーリー・物語を観光客への認知度の向上を図る。	・SNS等での発信完了	・SNS等での発信完了	◎
01 那覇市	2 3	外国人漁業研修生受入推進事業	H26 ～ R3	マグロ延縄漁船数の維持及び確保を図るため、市内漁協が実施する外国人漁業研修生受入事業を支援する。	マグロ延縄漁船数 47隻	マグロ延縄漁船数 47隻	◎
01 那覇市	6 14	学校施設老朽化抑制事業(塩害防止・長寿命化)	H24 ～ R3	小中学校校舎等の塩害を防止し長寿命化を図るため、校舎等外壁面の塗装対応を行う。	外壁等の剥離件数:0件 外壁の亀裂等件数:0件	・外壁等の剥離件数:0件 ・外壁の亀裂等件数:0件	◎

平成30年度繰越事業沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H30成果目標(指標)	H30成果実績(指標)	評価
01 那覇市	7 7	新文化芸術発信拠点施設整備事業	H24 ～ R2	市民、県民が質の高い文化芸術公演に触れる機会や文化芸術活動を行う場の確保を図るため、新文化芸術発信拠点施設を建設する。 本年度は、施設本体の建設工事、拠点施設用地拡大のための用地取得等を実施する。	・用地取得業務 完了 ・施設本体建設工事 初年度完了 ・建設工事業務委託(工事監理) 初年度完了	・用地取得業務 完了 ・施設本体建設工事 初年度完了 ・建設工事業務委託(工事監理) 初年度完了	◎
01 那覇市	7 11	文化芸術発信拠点施設整備事業(パレット)	H24 ～ H30	幅広い文化芸術公演に触れる機会や文化芸術活動等の場を提供するため、パレット市民劇場において、施設整備と機能強化を図る。	舞台機構機能強化工事完了	舞台機構機能強化工事完了	◎
01 那覇市	12 1	地下壕対策事業	H24 ～ R3	地下壕に起因する事故の危険性を軽減させるため、危険性のある地下壕の埋め戻し等の対策を行う。	・地下壕対策工事(1箇所)の完了 ・次年度以降地下壕対策予定箇所(3箇所)の実施設計完了	・地下壕対策工事(1箇所)の完了 ・次年度以降地下壕対策予定箇所(3箇所)の実施設計完了 ・(R元成果目標)対策を実施した地下壕での事故発生件数 0件	◎
02 宜野湾市	1 ①	道路景観整備事業	H24 ～ H30	はごろも祭りやプロ野球キャンプやコンサートなど、各種イベント行事が行われるコンベンションエリア(市立球場や野外劇場、ビーチがある海浜公園や沖縄コンベンションセンター、ホテルなど)と国道58号を接続する市道を、良好な景観形成を目的として道路整備をすることで、宜野湾市の観光振興に寄与する。	道路景観整備対象路線の整備完了 ※真志喜26号	真志喜26号の工事完了	◎
03 石垣市	1 ⑧	大浜地区歴史遺産活用事業	H25 ～ R1	市民が学べる機会を確保すると共に観光資源としての活用を図るため、歴史広場の整備を行う。	トイレ、東屋の建築完了	トイレ、東屋の建築完了	◎
03 石垣市	2 ①	旧空港跡地環境影響評価事業	H24 ～ R3	旧石垣空港跡地の有効利用に向けた土地区画整理事業の都市計画決定、事業認可、事業実施を図るため、都市計画決定の要件である沖縄県環境影響評価条例に基づく境影響評価を実施する。	方法書に基づく現況調査完了	方法書に基づく現況調査の実施	◎
03 石垣市	2 ②	新港地区国際クルーズ船寄航誘致支援事業	H24 ～ R2	寄港する観光客の利便性の確保を図るため、トイレの整備等を行う。	○トイレ建築工事の完了 ○屋根付き歩道の一部整備完了 ○エプロンルーフの整備完了	○トイレ建築工事の完了 ○屋根付き歩道:未整備 ○エプロンルーフの整備完了	△

平成30年度繰越事業沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H30成果目標(指標)	H30成果実績(指標)	評価
03 石垣市	2 ③	亜熱帯都市公園整備促進事業	H25 ～ R3	市民や観光客等の利便性の確保を図るため、石垣市特有の街区公園の整備を行う。	○あんぐん公園の整備工事の完了 ○あんぐん公園の便益・管理・休養施設の設計業務の完了	○あんぐん公園の整備工事の完了 ○あんぐん公園の便益・管理・休養施設の設計業務の完了	◎
03 石垣市	6 ②	福祉避難所兼ふれあい交流施設整備事業	H24 ～ H30	災害時において高齢者や障がい者等の要援護者(観光客含む)が、安全に安心して避難生活を送ることができる福祉避難所を確保する。平時においては、要援護者と関係団体や地域住民の交流を図ることにより、災害時の相互支援に寄与する。	福祉避難所兼ふれあい交流施設の建築工事完了	福祉避難所兼ふれあい交流施設の建築工事完了	◎
05 名護市	2 ⑧	やがじ地域観光拠点整備事業	H28 ～ R3	修学旅行等の誘致を図るため、観光地周辺整備及び観光体験施設整備を行う。	・オランダ墓アクセス通路 物件補償設計の完了 ・塩づくり体験施設 実施設計の完了 ・農業体験施設 建築工事の完了	・オランダ墓アクセス通路 物件補償設計の完了 ・塩づくり体験施設 実施設計の完了 ・農業体験施設 建築工事の完了	◎
06 糸満市	②	沖縄らしい風景づくり事業	H24 ～ R2	風景づくり計画に基づく景観形成事業を実施することにより、観光地としての魅力向上を図る。	・重点地区施設整備設計完了 ・重点地区施設整備工事(1工区)完了 ・助成金による景観形成整備の完了(3件)	・重点地区施設整備設計完了 ・重点地区施設整備工事(1工区)完了 ・助成金による景観形成整備の完了(3件):1件	○
06 糸満市	④	糸満のくらし体感施設整備事業	H27 ～ H30	本市を訪れる観光客や市民が、旧市街地の町並みや、「海人(うみんちゅ)のまち」に根付いてきた売り手と買い手同士の取引である相対売りなどの漁労文化、また沖縄の伝統文化を体験できる施設を整備する。	・糸満のくらし体感施設整備工事の完了 ・備品購入の完了	・糸満のくらし体感施設整備工事の完了 ・備品購入の完了	◎
06 糸満市	2 ①	省エネ設備化推進事業	H24 ～ H30	環境にやさしい(CO2削減)取り組みを進めるため、公共施設に省エネ対応器具を導入する。	・西崎プールボイラー省エネ化実施設計委託業務の完了 ・西崎プールボイラー省エネ化整備工事の完了	・西崎プールボイラー省エネ化実施設計委託業務の完了 ・西崎プールボイラー省エネ化整備工事の完了	◎
07 沖縄市	②	災害時緊急避難通路整備事業	H24 ～ R2	里道を活用した災害時緊急避難通路を整備し、津波等の自然災害などに対する防災力の向上を図る。	・比屋根地区1路線30mの整備工事の完了	・比屋根地区1路線30mの整備工事完了	◎

平成30年度繰越事業沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H30成果目標(指標)	H30成果実績(指標)	評価
07 沖縄市	13 ①	沖縄こどもの国施設整備事業	H24 ～ R3	沖縄県を代表する広域的な児童・青少年のための人材育成拠点である沖縄こどもの国において、施設の魅力を高め、県内外の来園者を増加させることにより、こどもの文化創造活動の支援及び親子のふれあい余暇の充実を図る。	<ul style="list-style-type: none"> ・サル舎施設演出工事の完了 ・琉球弧エリア環境演出工事の完了 ・ワンダーミュージアムの展示品等整備の完了 ・ワンダーミュージアムの空調整備完了 ・猛獣舎新築工事(その2)の完了 ・入園者数48万人	<ul style="list-style-type: none"> ・サル舎施設演出工事完了 ・琉球弧エリア環境演出工事完了 ・ワンダーミュージアムの展示品等整備完了 ・ワンダーミュージアムの空調整備完了 ・猛獣舎新築工事(その2)完了 ・入園者数49万人	◎
08 豊見城市	6	豊見城総合公園体育施設機能強化事業	H28 ～ H30	オリンピック・パラリンピック等のスポーツコンベンション誘致を推進するため、施設の現状と課題を抽出し、誘致に必要な条件を整理し計画的な整備を行う。	総合公園陸上競技場グラウンド機能強化工事完了及び備品整備	総合公園陸上競技場グラウンド機能強化工事完了及び備品整備完了	◎
09 うるま市	4	勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業	H24 ～ R3	世界遺産として登録されている勝連城跡の周辺に体験・交流を含めた複合的な文化観光拠点施設を整備し、観光客の誘客を図る。	<ul style="list-style-type: none"> ・入口ゲート整備工事完了 ・入口ゲート建築工事完了 ・造成工事 ・護岸整備工事完了 ・排水路整備工事完了 ・駐車場一部工事完了 ・トイレ実施設計完了 ・観光ターミナル実施設計完了 ・歴史文化施設建築実施設計完了 ・歴史文化施設展示実施設計完了 ・入口広場分筆測量完了 ・用地取得完了 ・物件移転(一般補償)完了 ・物件移転(公共補償)完了 	<ul style="list-style-type: none"> ・入口ゲート整備工事完了 ・入口ゲート建築工事完了 ・造成工事 ・護岸整備工事完了 ・排水路整備工事完了 ・駐車場一部工事完了 ・トイレ実施設計完了 ・観光ターミナル実施設計完了 ・歴史文化施設建築実施設計完了 ・歴史文化施設展示実施設計完了 ・入口広場分筆測量完了 ・用地取得完了 ・物件移転(一般補償)完了 ・物件移転(公共補償)完了 	◎
10 宮古島市	5 ②	宮古島市海業センター整備事業	H24 ～ R1	安定的な種苗生産供給による養殖業の生産量向上を図るため、宮古島市海業センターの機能強化に向けた取水管敷設および取水施設機械設備整備を行う。	取水管敷設工事の完了L=480m 取水施設機械設備工事の完了	取水管敷設工事の完了L=480m 取水施設機械設備工事 未施工	△
12 国頭村	7 ①	多自然川づくり事業	H24 ～ R3	観光誘客や環境教育の場としての活用を図るため、中心市街地を流れる普通河川(辺土名川)の整備を行う。	河川工事整備率 73%(686m/全体延長L=1,200m)	河川工事整備率 76% ※全体事業費に対する事業費累計の整備費率 (649m/全体延長L=1,200m)	○

平成30年度繰越事業沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「－」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H30成果目標(指標)	H30成果実績(指標)	評価
13 大宜味村	③	ふるさと河川環境再生・活用整備事業	H26 ～ R1	観光誘客や環境教育の場としての活用を図るため、大川川の整備を行う。	・累計河川工事整備率 56% (1,458m/全体延長2,600m)	・累計河川工事整備率 59% (1,534m/全体延長2,600m)	◎
15 今帰仁村	4 ①	幼保連携一体化施設整備事業	H27 ～ H30	村の待機児童の解消を図る為、幼保連携一体化施設を整備する。	建築及び外構工事の完了。	建築及び外構工事の完了	◎
16 本部町	②	防災施設機能強化整備事業	H29 ～ R1	地震津波発生時に住民や観光客を迅速に避難させるため、緊急避難路を整備し、防災力の向上を図る。	・実施設計の完了 ・用地買収の完了	・実施設計の完了 ・用地買収の完了	◎
17 恩納村	⑥	万座毛周辺活性化施設整備事業	H24 ～ R1	万座毛へ来訪する観光客の増加を図るため、休憩所や地域の特産品販売所、展望台等の機能を有した観光拠点施設及び駐車場を整備する。今年度は駐車場整備工事、建築及び外構工事を行う。	・第1駐車場(路盤工まで)の完成 ・第2駐車場の完成 ・建築工事の進捗10%	・第1駐車場(路盤工まで)の完成 ・第2駐車場の完成 ・建築工事の進捗53%	◎
19 金武町	1 ①	パークゴルフ場整備事業	H28 ～ R1	金武町にパークゴルフ場を整備し、観光誘客と地域住民の福祉の向上を図る。	土木工事の完了	土木工事完了	◎
19 金武町	③	金武町フットボールセンター機能強化事業	H30	施設の利便性を向上させることにより、プロサッカーチームのキャンプ及びより大規模な大会を受け入れ、町の観光やスポーツの振興を図る。	観覧席整備工事の完了	観覧席整備工事完了	◎
20 伊江村	2	離島定住環境基盤整備事業	H30 ～ R1	村民が安心・安全に日常生活必需品等の荷捌きを実施できる施設を整備する。	・荷捌き施設の設計及び基礎工事の完了	・荷捌き施設の設計及び基礎工事の完了	◎
25 中城村	2 ①	吉の浦公園施設機能強化整備事業	H25 ～ R3	プロサッカーチームの一時キャンプや各種スポーツの練習、大会会場や文化交流等、様々なイベント会場として利用されている吉の浦公園各施設の更なる利活用に向けて、サッカー専用の芝生を有するサッカー場の管理体制の強化及び適正管理を行いスポーツコンベンションの推進を図るとともに、吉の浦会館施設の設備機能強化を行い、利用者の利便性確保を図る。	①プロサッカーチームの合宿誘致件数:2件 ②トイレ設備の機能強化に係る設計の完了	①プロサッカーチームの合宿誘致件数:2件 ②トイレ設備の機能強化に係る設計の完了	◎

平成30年度繰越事業沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「－」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H30成果目標(指標)	H30成果実績(指標)	評価
28 南風原町	4 ②	北丘小学校西側避難通路整備事業	H26 ～ H30	災害時の住民の安全を確保するため、避難通路及び法面の整備を行う。	整備工事の完了	整備工事の完了	◎
28 南風原町	4 ③	津嘉山小学校南側避難通路整備事業	H26 ～ H30	災害時の住民の安全を確保するため、避難通路の整備を行う。	整備工事の完了	整備工事の完了	◎
30 座間味村	⑤	座間味村歴史文化・健康づくり拠点整備事業	H24 ～ R1	本村の新たな観光客の受け入れ態勢の整備と観光誘客を図るため、既存港公園内へビジタセンター建築を行う。また、平時には地域住民向けのイベント等を開催し福祉向上を図る。本年度は建築本体工事(集会棟・管理棟・シアター棟)及び建築施工管理の委託を行う。	本体建築工事完了 (集会棟、管理棟、シアター棟)	本体建築工事完了 (集会棟、管理棟、シアター棟)	◎
30 座間味村	⑥	座間味村戦跡及び戦争記念碑等環境整備事業	H29 ～ R3	本村には先の大戦当時を物語る遺跡や記念碑等が点在している。これらを歴史の生きた教材として活用し平和学習を目的とした修学旅行の誘致を図るため、周辺環境整備を行う。	座間味島平和の塔・忠魂碑・太平洋戦争沖縄戦上陸第一歩の地における進入路、転落防止策、案内看板設置及び東屋設置等の周辺環境整備を実施。また次年度整備予定の阿嘉・慶留間島整備の実施設計書の完成	座間味島平和の塔・忠魂碑・太平洋戦争沖縄戦上陸第一歩の地における進入路、転落防止策、案内看板設置及び東屋設置等の周辺環境整備を実施。また次年度整備予定の阿嘉・慶留間島整備の実施設計書の完成	◎
31 粟国村	④	照喜名原地区整備事業	H27 ～ R1	粟国島を訪れる観光客の受け入れ基盤を強化するため、「ウーグの浜」を含む照喜名原地区の整備を行う。	・照喜名原地区整備工事	・照喜名原地区整備工事	◎
32 渡名喜村	4 ①	観光振興整備事業	H27 ～ R2	観光案内所や観光スポットである東浜周辺の整備を行うことで、受入体制を整え、観光客の利便性を確保する。	・観光案内所の整備工事 ・車庫の解体工事(案内所建設予定地にある車庫を解体し、案内所を整備する) ・東浜周辺の植栽、東屋、休憩所の実施設計 ・観光案内所の備品購入	・観光案内所の整備工事 ・車庫の解体工事(案内所建設予定地にある車庫を解体し、案内所を整備する) ・東浜周辺の植栽、東屋、休憩所の実施設計 ・観光案内所の備品購入	◎
33 南大東村	5 ①	南大東村安らぎ空間複合施設整備事業	H30 ～ R3	本村には、葬祭場がないため各自宅で葬儀を行っているが、準備等は地域の住民の協力でされており、遺族や関係者に負担がかかっている。そのため、葬祭場等の複合施設を整備し、葬儀に係る住民の負担軽減を図る。	基本計画・基本設計・実施設計の完了	基本計画・基本設計・実施設計の完了	◎

平成30年度繰越事業沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H30成果目標(指標)	H30成果実績(指標)	評価
34 北大東村	4	北大東村景観形成事業	H26 ～ R3	北大東村特有の地域性にあった景観づくりに向け、海岸道路沿いの周辺環境に配慮した景観整備を行う。	・魅力的な景観形成が図られたか(80%以上)を含め、観光客等を対象としたアンケートにより、本事業のあり方について検証する。	観光客等を対象としたアンケートにより、魅力的な景観形成が図られたかの割合(97%)	◎
34 北大東村	8	北大東村認定子ども園整備事業	H30 ～ R2	保育ニーズへの対応及び園児の発育向上を図るため認定こども園を整備する。今年度は実施設計を行う。	・実施設計完了	実施設計の完了	◎
35 伊平屋村	②	新伊平屋村製糖工場建設工事	H29 ～ R1	本村の基幹産業であるさとうきび・糖業の安定した生産体制を確立し、継続的なさとうきび・糖業の振興を図るため、含みつ糖製糖施設を整備する。	外構工事(土工、排水構造物工、擁壁工)の完成	未完成	未
37 久米島町	4 ①	複合型防災・地域交流拠点施設整備事業	H29 ～ R1	災害時は、住民及び災害時要援護者等が安全に避難生活をおくれる避難所として、平時は地域の交流拠点として利用できる施設の整備を行う。	・拠点施設の実施設計の完了	拠点施設の実施設計の完了	◎
40 竹富町	⑥	複合型福祉施設整備事業	H27 ～ R3	子どもを産み育てやすい環境を整備するため、働く保護者等の子育て支援の充実を図る。	・建設工事(波照間)の完了 ・実施設計委託業務(西表(東部)・(上原))の完了 ・基本設計委託業務(竹富・小浜)の完了	・建設工事(波照間)の完了 ・実施設計委託業務(西表(東部)・(上原))の完了 ・基本設計委託業務(竹富・小浜)の完了	◎
41 与那国町	⑦	観光振興対策360度映像利活用事業	H30	与那国島の自然や文化等の景観を360度映像として作成し、既存イベントや県内、県外で開催される物産展等の会場において、与那国島をPRするためのコンテンツとして活用する。また、クラウド環境を利用した360度映像配信システムを構築し、インターネットを通して与那国島を体感できるサービス環境を整備する。	・360度映像により素材映像を撮影し、加工編集を行う。 VRゴーグル用及びPC用配信映像:12映像作成 映像シタタ用配信映像:12映像 ・映像配信システム構築:1システム ・イベント会場でのPR実施:1回	・利用者数:1日あたり118人 ・映像配信システムの再生数:1,485回 ・映像配信システムの視聴者が与那国島へ行ってみたいと思ったか:99.7%	△