

|                                   |                                                                                                                                                                 |                              |                   |                               |                          |                                       |       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| 市町村名                              | 恩納村                                                                                                                                                             |                              |                   |                               |                          |                                       |       |
| 沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】 |                                                                                                                                                                 |                              |                   |                               |                          |                                       |       |
| 事業名                               | 赤間野球場電光掲示板整備事業                                                                                                                                                  |                              |                   |                               | 新・沖縄21世紀ビジョン<br>基本計画該当箇所 | 第4章－3－(9)－ア<br>スポーツ関連産業の振興と地域の<br>活性化 |       |
| 担当部課名                             | 教育委員会                                                                                                                                                           | 社会教育課                        | 事業実施<br>年度        | 令和<br>4<br>～<br>令和<br>4<br>年度 | 沖縄振興基本方針<br>該当箇所         | Ⅲ-1-(1)                               |       |
| 事業内容                              | 赤間総合運動公園内における野球場の電光掲示板の機能拡張を実施することで、観光誘客を図る。                                                                                                                    |                              |                   |                               |                          |                                       |       |
| 実施方法                              | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他(    ) |                              |                   |                               |                          |                                       |       |
| 事業期間中<br>の予算額<br>・執行額<br>【単位:千円】  |                                                                                                                                                                 | 令和4年度                        |                   |                               |                          | 合計                                    |       |
|                                   | A. 予算現額                                                                                                                                                         | 167,938                      |                   |                               |                          | 167,938                               |       |
|                                   | B. 執行済額                                                                                                                                                         | 161,381                      |                   |                               |                          | 161,381                               |       |
|                                   | うち<br>交付金充当額                                                                                                                                                    | 129,104                      |                   |                               |                          | 129,104                               |       |
|                                   | 執行率(％)(B/A)                                                                                                                                                     | 96.1%                        |                   |                               |                          | 96.1%                                 |       |
|                                   | 執行状況の説明                                                                                                                                                         | 令和4年度で実施設計及び工事を行い完了することが出来た。 |                   |                               |                          |                                       |       |
| 事業期間中の<br>活動目標                    | 活動目標(指標)                                                                                                                                                        |                              | 達成状況              |                               |                          |                                       |       |
|                                   |                                                                                                                                                                 |                              |                   | 令和4年度                         | 令和5年度                    | 令和6年度                                 | 令和7年度 |
|                                   | 赤間野球場電光掲示板改修工事                                                                                                                                                  | 目 標                          | ・実施設計<br>・工事着手    |                               |                          |                                       |       |
|                                   |                                                                                                                                                                 | 実 績                          | ・実施設計<br>・工事着手    |                               |                          |                                       |       |
|                                   |                                                                                                                                                                 | 目 標                          |                   |                               |                          |                                       |       |
|                                   |                                                                                                                                                                 | 実 績                          |                   |                               |                          |                                       |       |
|                                   |                                                                                                                                                                 | 目 標                          |                   |                               |                          |                                       |       |
|                                   |                                                                                                                                                                 | 実 績                          |                   |                               |                          |                                       |       |
|                                   | 事業期間中の<br>成果目標                                                                                                                                                  | 成果目標(指標)                     |                   | 進捗状況                          |                          |                                       |       |
|                                   |                                                                                                                                                                 |                              |                   | 令和4年度                         | 令和5年度                    | 令和6年度                                 | 令和7年度 |
| 赤間野球場電光掲示板改修工事の完了                 |                                                                                                                                                                 | 目 標                          | ・実施設計の完了<br>・工事完了 |                               |                          |                                       |       |
|                                   |                                                                                                                                                                 | 実 績                          | ・実施設計の完了<br>・工事完了 |                               |                          |                                       |       |
|                                   |                                                                                                                                                                 | 目 標                          |                   |                               |                          |                                       |       |
|                                   |                                                                                                                                                                 | 実 績                          |                   |                               |                          |                                       |       |
|                                   |                                                                                                                                                                 | 目 標                          |                   |                               |                          |                                       |       |
|                                   |                                                                                                                                                                 | 実 績                          |                   |                               |                          |                                       |       |

| 事業完了後の取り組み                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                |         |                                                                                      |       |       |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| 事業完了後の成果目標                                                                                             | 成果目標(指標)                                                                                |                                                                                                | 達成／進捗状況 |                                                                                      |       |       |       |                |
|                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果<br><input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果 |                                                                                                |         | 令和5年度                                                                                | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | ○年度<br>目標/発現年度 |
|                                                                                                        | プロ野球等のキャンプ及び自主トレーニング、大会等の受け入れ件数                                                         |                                                                                                | 目 標     | 6件                                                                                   |       |       |       |                |
|                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                | 実 績     | 8件                                                                                   |       |       |       |                |
|                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                | 目 標     |                                                                                      |       |       |       |                |
|                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                | 実 績     |                                                                                      |       |       |       |                |
|                                                                                                        | 状況説明                                                                                    | 【令和5年度】<br>・令和4年度に電光掲示板を整備し、プロ野球合宿等の受け入れ目標を達成できた。<br>・野球のキャンプ時期が、1月から3月にかけて行うのでこれ以上の受入が困難と考える。 |         |                                                                                      |       |       |       |                |
|                                                                                                        |                                                                                         | 【 年度】<br>・<br><br>【 年度】<br>・                                                                   |         |                                                                                      |       |       |       |                |
| 【完了後】事業効果等の確認<br>(施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)                                                              |                                                                                         |                                                                                                |         | 【完了後】改善措置等の検討<br>(事業効果の更なる向上等)                                                       |       |       |       |                |
| 【令和5年度】<br>・現在、まだ共用開始して間もないので利用状況などのデータ分析に努める必要がある。<br><br>【 年度】<br>・<br><br>【 年度】<br>・                |                                                                                         |                                                                                                |         | 【令和5年度】<br>・運動公園の機能強化を行い、施設の利便性を向上させ魅力ある施設整備を行う。<br><br>【 年度】<br>・<br><br>【 年度】<br>・ |       |       |       |                |
| 今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)                                                                           |                                                                                         |                                                                                                |         |                                                                                      |       |       |       |                |
| 【令和5年度】<br>・キャンプ及び県外大会等の開催増加につなげるため、関係課も含めプロ野球キャンプ等の誘致に向けた取り組みを図る。<br><br>【 年度】<br>・<br><br>【 年度】<br>・ |                                                                                         |                                                                                                |         |                                                                                      |       |       |       |                |