

市町村名	豊見城市
------	------

沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業名	低炭素社会構築事業			新・沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第4章-1-(1)-ア 脱炭素島しょ社会の実現に向けたエネ ルギー施策の推進
担当部課名	教育部	生涯学習振興課	事業実施 年度	令和 5 ~ 令和 5 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所
	Ⅲ-10-(2)				

事業内容
公共施設を省エネ化することで、自然環境に配慮したまちづくりを推進するため、市立中央公民館の空調設備の機能強化を行う。

実施方法
 直接実施 委託 補助 負担 その他()

事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	合計
	A. 予算現額	41,222,000				41,222,000
	B. 執行済額	40,494,300				40,494,300
	うち 交付金充当額	32,395,000				32,395,000
	執行率(%) (B/A)	98.2%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98.2%
	執行状況の説明	当初事業計画どおりに予算を執行した。				

事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
低炭素社会構築事業	目標	工事実施				
	実績	工事実施				
	目標					
	実績					
	目標					
	実績					

事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
低炭素社会構築事業の完了	目標	工事完了				
	実績	工事完了				
	目標					
	実績					
	目標					
	実績					

事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況				
		R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	○年度 目標/発現年度
	電力使用量	目標	263,000kWh			
	実績	211,558kWh				
	目標					
	実績					

【R6年度】
 ・基準年度(R1)の電力使用量は296,043kWhとなっており、成果目標(基準年度より11%以上削減)を263,000kWhに設定した。
 ・使用電力量は211,558kWhとなり目標を上回っている。

【 年度】
 .

【 年度】
 .

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
---	--------------------------------

【R6年度】
 ・空調機を省エネ性能が高いグリーン購入法適合品にしたことで、電気料の削減につながった。また、集中コントローラーで一括管理することで、消し忘れ等による無駄な電気料の削減につながった。

【 年度】
 .

【 年度】
 .

【R6年度】
 ・空調工事による低炭素化の実績数値を加味し、施設内のLED化を検討していく。

【 年度】
 .

【 年度】
 .

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【R6年度】
 ・空調工事による低炭素化の実績数値を加味し、施設内のLED化を含め、低炭素化に取り組んでいく。

【 年度】
 .

【 年度】
 .